Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны",Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, Астана г., Бейбитшилик, 11, тел.: (+77172) 55-69-23** — **130740015861**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №19/47 от 23.07.2019г

Номер документа	Дата составления
534	13.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство новых РП, ТП в городе Астане" (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2 КЛ-10 кВ от ПС "Промзона, РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык", РП-20 кВ для объектов перспективной застройки" в районе улицы Орынбор) Строительство РП-20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык" от ПС 110/20 кВ "Байтерек"			усл	1	97 320 520,00	97 320 520,00	10 427 198,57
				Итого	1	x	97 320 520,00	10 427 198,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / ИХСАНГАЛИЕВА С.А.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) и.о. руководителя / / Сауданов Е.А.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2023

Приложение 4

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование объекта: "Строительство новых РП, ТП в городе Астане" (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2 КЛ-10 кВ от ПС "Промзона, РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык", РП-20 кВ для объектов перспективной застройки" в районе улицы Орынбор) Строительство РП-20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык" от ПС 110/20 кВ "Байтерек"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				19/47	23.07.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Из графы 1							
				Из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 331 103 020									
в т.ч. за текущий год	368 230 969	86 893 321	0	0	0	0	0	0	10 427 199	97 320 520

Заказчик: _____
БИН 130740015861

Подрядчик: Умбеталиев Е. Е. _____
БИН 940940000691

Тех.надзор: ТОО "MSK Engineering "
Солтыбаев Т.К._____

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование строительства и его адрес:

Ф-2В

"Строительство новых РП, ТП в городе Астане" (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2 КЛ-10 кВ от ПС "Промзона, РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык", РП-20 кВ для объектов перспективной застройки" в районе улицы Орынбор) Строительство РП-20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык" от ПС 110/20 кВ "Байтерек"

Локальная смета №2-3-2

Договор №19/47 от 23.07.2019 г

КЛ-20кВ от ПС "Байтерек" до РТП 2х2500кВА 20/0,4кВ (№11/2 по ПДП)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2023 года

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР - 99%; СП - 8%	м	3027		11379,15 1626,50	7646,85 1339,51	34444687 4923416	23147015 4054697	6374256	8888331 3466641	46799660
2	241-207-0505 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 СП - 8%	м	3027		5589,00 --	-- --	16917903 --	-- --	16917903	-- 1353432	18271335
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное - под кабельный канал и камеры. Устройство НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ основания	7,5		11401,06 1862,11	3467,90 1585,30	85508 13966	26010 11890	45532	24046 8764	118318
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	3,9		31684,62 2698,01	2174,57 517,31	123570 10522	8481 2018	104567	11411 10798	145780
5	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	75		4692,95 2685,50	168,09 76,61	351971 201413	12607 5746	137951	142940 39593	534503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	75	2186,08 1142,76	168,09 76,61	163956 85707	12607 5746	65642	63103 18165	245224
7	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР - 118%; СП - 8%	$м^3$ конструкции	26,07	35281,37 20022,27	2112,39 661,96	919785 521981	55070 17257	342734	636301 124487	1680573
8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плита днища. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,67131	32061,28 29325,54	2735,74 1279,73	21523 19687	1836 859	--	18697 3218	43437
9	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 5 м монолитные. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	1,79022	73482,69 69121,19	3086,50 657,15	131550 123742	5525 1176	2283	113676 19618	264844
10	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 СП - 8%	$м^3$	22,9674	29988,00 --	-- --	688746 --	-- --	688746	-- 55100	743846
11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	2,46153	42074,74 40314,30	1760,44 692,75	103568 99235	4333 1705	--	91855 15634	211057
12	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 СП - 8%	кг	178,56	128,00 --	-- --	22856 --	-- --	22856	-- 1828	24684
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2016 СП - 8%	т	2,46153	349794,00 --	-- --	861028 --	-- --	861028	-- 68882	929910
14	1108-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ,К=2	Гидроизоляция боковая пенетроном за два раза НР - 93%; СП - 8%	$м^2$	60	4786,98 4740,48	46,36 22,83	287219 284429	2782 1370	8	265793 44241	597253
15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное - под кабельный канал и камеры. Устройство НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ основания	10	11401,06 1862,11	3467,90 1585,30	114011 18621	34679 15853	60711	32061 11686	157758
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	5,2	31684,62 2698,01	2174,57 517,31	164760 14030	11308 2690	139422	15215 14398	194373
17	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	100	4692,95 2685,50	168,09 76,61	469295 268550	16809 7661	183936	190586 52790	712671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	100	2186,08	168,09	218608	16809	87523	84137	326965
					1142,76	76,61	114276	7661		24220	
19	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	$м^3$ конструкции	34,76	35281,37	2112,39	1226380	73427	456979	848401	2240763
					20022,27	661,96	695974	23010		165982	
20	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плита днища. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,89508	32061,28	2735,74	28697	2448	--	24929	57916
					29325,54	1279,73	26249	1145		4290	
21	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,38696	73482,69	3086,50	175400	7368	3042	151568	353125
					69121,19	657,15	164990	1569		26157	
22	212-101-0902 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6** *СП - 8%*	$м^3$	30,6232	29988,00	--	918329	--	918329	--	991795
					--	--	--	--		73466	
23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,28204	42074,74	1760,44	138091	5778	--	122474	281410
					40314,30	692,75	132313	2274		20845	
24	261-102-0221 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74** *СП - 8%*	кг	238,08	128,00	--	30474	--	30474	--	32912
					--	--	--	--		2438	
25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2016** *СП - 8%*	т	3,28204	349794,00	--	1148038	--	1148038	--	1239881
					--	--	--	--		91843	
26	1108-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ,К=2	**Гидроизоляция боковая пенетроном за два раза** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$	100	4786,98	46,36	478698	4636	14	442988	995421
					4740,48	22,83	474048	2283		73735	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								78195414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8193149				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23449528			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4166610			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28591981		
		- Накладные расходы	Тенге							12168512	
		- Сметная прибыль	Тенге							5792251	
	Итого смета		**Тенге**			78 195 414					
	Оборудование					0					
	ИТОГО СМР					78 195 414					
	Временные здания и сооружения 3,7%		**Тенге**			2 893 230					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			81 088 644					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге			1 378 507					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г				82 467 151					
		в том числе СМР				82 467 151					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				1 649 343					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	Тенге			84 116 494					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г к=1				84 116 494					
		Договорной коэффициент к = 0,9				75 704 845					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге			9 084 581					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге			84 789 426					

Заказчик: _____ Есмагулов М.К.

БИН 130740015861

Подрядчик: Умбеталиев Е.Е. _____

БИН 940940000691

Эксперты технического надзора
ТОО "MSK Engineering " _____ **Солтыбаев Т.К.**
БИН 070440006322
14.12.23
Аттестаты №KZ11VJE00030166 от 06.09.2017г; KZ54VJE00030168 от 06.09.2017г
KZ81VJE0003067 от 06.09.2017г

Авторский надзор: АО НИПИИ "Энергия"
Гималтдинов Р.Н. _____

эку. сметчика

6660

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

Ф-2В

"Строительство новых РП, ТП в городе Астане" (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2 КЛ-10 кВ от ПС "Промзона, РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык", РП-20 кВ для объектов перспективной застройки" в районе улицы Орынбор) Строительство РП-20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык" от ПС 110/20 кВ "Байтерек"

Локальная смета №2-3-1
Договор №19/47 от 23.07.2019 г

РП-20кВ № 11/2 по ПДП

97 320 520

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2023 года

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительные решения										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	19,4		438,03	438,03	8498	8498	--	2612	11999
						--	186,99	--	3628		889	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	7,7		4262,05	--	32818	--	--	23629	60963
						4262,05	--	32818	--		4516	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	7,7		1852,44	--	14264	--	--	10270	26497
						1852,44	--	14264	--		1963	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	19,4		70,53	70,53	1368	1368	--	321	1824
						--	23,00	--	446		135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	19,4	336,23 180,57	155,66 74,90	6523 3503	3020 1453	--	3568 807	10899
6	1101-0102-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	230	383,39 --	383,39 163,67	88180 --	88180 37644	--	27103 9223	124506
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	230	53,16 6,64	46,31 14,94	12227 1527	10651 3436	49	3574 1265	17066
8	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км СП - 8%	т·км	1345,5	96,00 --	-- --	129168 --	-- --		-- 10333	139501
		Устройство днища									
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ основания	45,4	11401,06 1862,11	3467,90 1585,30	517608 84540	157443 71973	275625	145556 53053	716218
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона. Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	30,2	34883,88 4275,04	3333,93 833,16	1053493 129106	100684 25161	823703	140383 95510	1289387
11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	2,723	42458,74 40314,30	1760,44 692,75	115615 109776	4793 1886	1046	101613 17378	234606
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	2,723	349794,00 --	-- --	952489 --	-- --	952489	-- 76199	1028688
		Стены									
13	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	48	5392,69 1512,36	2770,43 688,52	258849 72593	132981 33049	53275	124658 30681	414188
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	31	4151,82 993,53	2174,80 540,49	128706 30799	67419 16755	30488	56114 14786	199606
15	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	39	3724,58 858,68	2217,91 551,21	145259 33489	86498 21497	25272	64883 16811	226953
16	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 - ФБС24.4.6 (48шт.), ФБС 12.4.6 (31шт.), ФБС 9.4.6 (16шт.), ФБС 6.4.6 (23шт.) СП - 8%	$м^3$	40,389	61330,00 --	-- --	2477057 --	-- --	2477057	-- 198165	2675222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные заделки НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	2	38951,84 6867,62	2655,46 649,90	77904 13735	5311 1300	58858	13682 7327	98913
18	1134-0201-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство ввода труб в фундамент НР - 76%; СП - 8%	канал	99	2242,02 2053,13	-- --	221960 203260	-- --	18700	154478 30115	406552
19	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 СП - 8%	м	198	6506,00 --	-- --	1288188 --	-- --	1288188	-- 103055	1391243
20	241-213-0107 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	186	2306,00 --	-- --	428916 --	-- --	428916	-- 34313	463229
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	36	1388,59 595,50	36,33 5,71	49989 21438	1308 206	27243	20129 5610	75727
		Монолитный пояс									
22	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитный пояс. Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	16,74	38757,98 6867,62	2655,46 649,90	648809 114964	44452 10879	489393	114517 61066	824392
23	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,5442	156701,73 121265,76	33482,98 14635,47	85277 65993	18222 7965	1062	67301 12206	164785
24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,4051	349794,00 --	-- --	141702 --	-- --	141702	-- 11336	153038
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,1391	376202,00 --	-- --	52330 --	-- --	52330	-- 4186	56516
26	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка -Закладная деталь ЗД-1(10 шт) НР - 91%; СП - 8%	т	0,12995	55029,37 52442,88	2586,49 1210,45	7151 6815	336 157	--	6345 1080	14575
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00425	376202,00 --	-- --	1599 --	-- --	1599	-- 128	1727
28	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм - Пластина СП - 8%	т	0,1257	403078,00 --	-- --	50667 --	-- --	50667	-- 4053	54720
		Отмостка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8996614	731164	7197662	1080736	10883540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							938620	237435	--	806189	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8996614				
	Материалы		Тенге				1804713				
	Всего заработная плата		Тенге					1176055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5392948				
	Транспортные расходы		Тенге				129168				
		Накладные расходы	Тенге				1080736				
		Сметная прибыль	Тенге				806189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10883539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								604
		Сметная заработная плата	Тенге					1176055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10883539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								604
		Сметная заработная плата	Тенге					1176055			
		РАЗДЕЛ 2. Электротехническая часть									
		Заземление									
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	15,96	3551,71 3551,71	-- --	56685 56685	-- --	--	40813 7800	105298
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	15,96	1852,44 1852,44	-- --	29565 29565	-- --	--	21287 4068	54920
31	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** НР - 72%; СП - 8%	м	76	1107,89 376,31	39,78 14,83	84200 28600	3023 1127	52577	21403 8448	114051
32	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** НР - 72%; СП - 8%	м	95	896,69 430,07	35,99 12,81	85186 40857	3419 1217	40910	30293 9238	124716
33	1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 62х62х5 мм. Монтаж оборудования** НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	12015,52 2687,94	479,48 202,28	216279 48383	8631 3641	159265	37457 20299	274035
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				471915 204090	15073 5985	252752 --	151253 49853	673020
	Стоимость монтажных работ		Тенге				385665				
	Материалы		Тенге				252753				
	Всего заработная плата		Тенге					123825			
		Накладные расходы	Тенге				89153				
		Сметная прибыль	Тенге				37985				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				512803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					123825			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					86250			
		Накладные расходы	Тенге				62100				
		Сметная прибыль	Тенге				11868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					86250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				673021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					210075			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11556560
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1142710				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					746237			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					243420			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7450414		
		- Перевозка грузов	Тенге				129168				
		- Накладные расходы	Тенге							1231989	
		- Сметная прибыль	Тенге							856042	
	Итого смета		**Тенге**			11 556 560					
	Оборудование					0					
	ИТОГО СМР					11 556 560					
	Временные здания и сооружения 3,7%		**Тенге**			427 593					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			11 984 153					
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		**Тенге**			203 731					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					12 187 883					
	в том числе СМР					12 187 883					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					243 758					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**Тенге**			12 431 641					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г к=1					12 431 641					
	Договорной коэффициент к = 0,9					11 188 477					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**			1 342 617					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**			12 531 094					

Заказчик: _____ Сапарулов М.К.

БИН 130740015861

Подрядчик: Умбеталиев Е. Е. _____

БИН 940940000691

Эксперты технического надзора
ТОО "MSK Engineering " _____ **Солтыбаев Т.К.**
БИН 070440006322
Аттестаты №KZ11VJE00030166 от 06.09.2017г; KZ54VJE00030168 от 06.09.2017г
KZ81VJE0003067 от 06.09.2017г

Авторский надзор: АО НПИИИ "Энергия"
Гималтдинов Р.Н. _____