Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова", расположенная по адресу: Актюбинская область, село Каргалинское, улица Н.Байганина, дом 2А

Договор №22 от 01.06.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	01.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**41803 958**									
Акт №1 за июль 2022 г.	**41803 958**	**37324 962**							**4478 995**	**41803 958**

Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Жанайдаров Ж.Т.

Технадзор: ТОО "Компания "АрАй-НС"

Рафаев А.А.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова", расположенная по адресу: Актюбинская область, село Каргалинское, улица Н.Байганина, дом 2А
Договор №22 от 01.06.2022 г.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №1-1. Демонтажные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
11	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1983	234,59	--	465192	--	--	334938	864141
		НР - 72%; СП - 8%			234,59	--	465192	--		64010	
12	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Зачистка от набелов	м2	1079	182,98	--	197435	--	--	142154	366756
		НР - 72%; СП - 8%			182,98	--	197435	--		27167	
13	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	476	836,51	58,59	398179	27889	--	276328	728468
		НР - 72%; СП - 8%			777,92	28,36	370290	13499		53961	
14	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Зачистка потолка от набелов	м2	657	182,98	--	120218	--	--	86557	223317
		НР - 72%; СП - 8%			182,98	--	120218	--		16542	
15	Е11-460401-0501 1146-0401-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	25	555,28	178,36	13882	4459	--	8422	24089
		НР - 72%; СП - 8%			376,92	90,99	9423	2275		1784	
18	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий (демоверсия)	м2 кровли	779,04	179,21	0,24	139612	187	--	100386	259197
		НР - 72%; СП - 8%			178,97	--	139425	--		19200	
19	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 К=0,8	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	85	1162,86	735,89	98843	62551	--	41831	151928
		НР - 72%; СП - 8%			426,97	256,55	36292	21807		11254	
20	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж	м2 стяжки	779,04	288,34	88,50	224628	68945	--	124864	377452
		НР - 72%; СП - 8%			199,84	22,77	155683	17739		27959	
21	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	13	93,58	0,03	1217	--	--	876	2260
		НР - 72%; СП - 8%			93,55	--	1216	--		167	
		Полы отм.0,000									
23	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	305,26	892,66	34,66	272493	10580	--	192463	502153

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			858,00	17,68	261913	5397		37197	
24	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Стяжка из цементно-песчаного раствора. Разборка	м3	4,5789	17292,94	6913,34	79183	31656	--	45150	134279
		НР - 72%; СП - 8%			10379,60	3315,42	47527	15181		9947	
25	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	79,42	892,66	34,66	70895	2753	--	50073	130646
		НР - 72%; СП - 8%			858,00	17,68	68142	1404		9677	
26	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Стяжка из цементно-песчаного раствора. Разборка	м3	1,1913	17292,94	6913,34	20601	8236	--	11747	34936
		НР - 72%; СП - 8%			10379,60	3315,42	12365	3950		2588	
29	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы бетонные и из керамической плитки. Разборка	м	929,03	146,80	--	136382	--	--	98195	253343
		НР - 72%; СП - 8%			146,80	--	136382	--		18766	
		отм.+3,300									
31	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	66,36	892,66	34,66	59237	2300	--	41839	109162
		НР - 72%; СП - 8%			858,00	17,68	56937	1173		8086	
32	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Стяжка из цементно-песчаного раствора. Разборка	м3	0,9954	17292,94	6913,34	17213	6881	--	9815	29190
		НР - 72%; СП - 8%			10379,60	3315,42	10332	3300		2162	
33	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	94,96	892,66	34,66	84767	3291	--	59871	156209
		НР - 72%; СП - 8%			858,00	17,68	81476	1679		11571	
34	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Стяжка из цементно-песчаного раствора. Разборка	м3	1,4244	17292,94	6913,34	24632	9847	--	14045	41771
		НР - 72%; СП - 8%			10379,60	3315,42	14785	4722		3094	
40	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы бетонные и из керамической плитки. Разборка	м	723,38	146,80	--	106192	--	--	76458	197262
		НР - 72%; СП - 8%			146,80	--	106192	--		14612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								4586 559
		РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция									
55	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	419	1205,62	53,92	505155	22593	--	355744	929771
		НР - 72%; СП - 8%			1151,70	27,51	482562	11527		68872	
56	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	2558	442,95	3,33	1133066	8518	90758	746594	2030033
		НР - 72%; СП - 8%			404,14	1,23	1033790	3146		150373	
57	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	137	761,97	5,69	104390	779	8373	68778	187021
		НР - 72%; СП - 8%			695,17	2,09	95238	286		13853	
58	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	318	968,74	8,08	308059	2569	22282	204640	553715
		НР - 72%; СП - 8%			890,59	3,19	283208	1014		41016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3700 540
		РАЗДЕЛ 4.Водопровод и канализация									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
64	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1100	442,95	3,33	487245	3663	39028	321053	872962
		НР - 72%; СП - 8%			404,14	1,23	444554	1353		64664	
65	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	125	761,97	5,69	95246	711	7639	62753	170639
		НР - 72%; СП - 8%			695,17	2,09	86896	261		12640	
66	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	65	968,74	8,08	62968	525	4555	41829	113181
		НР - 72%; СП - 8%			890,59	3,19	57888	207		8384	
67	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	50	636,22	6,26	31811	313	--	22793	58973
		НР - 72%; СП - 8%			629,96	3,19	31498	160		4368	
68	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	32	790,94	6,98	25310	223	--	18144	46931
		НР - 72%; СП - 8%			783,96	3,56	25087	114		3476	
69	Е12-150101-0407 1215-0101-0407 РСНБ РК 2015	Бачок смывной чугунный или фаянсовый на стене. Демонтаж	прибор	32	562,06	30,09	17986	963	--	12610	33044
		НР - 72%; СП - 8%			531,97	15,35	17023	491		2448	
70	Е12-150101-0403 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	5	1278,95	19,02	6395	95	--	4571	11843
		НР - 72%; СП - 8%			1259,93	9,70	6300	48		877	
71	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж	прибор	3	3661,34	63,30	10984	190	--	7842	20332
		НР - 72%; СП - 8%			3598,04	32,30	10794	97		1506	
72	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	250	833,58	3,85	208395	962	--	149704	386747
		НР - 72%; СП - 8%			829,73	1,96	207432	490		28648	
73	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	165	1036,42	7,70	171009	1270	--	122679	317183
		НР - 72%; СП - 8%			1028,72	3,93	169739	648		23495	
74	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	3	1176,30	6,02	3529	18	--	2534	6549
		НР - 72%; СП - 8%			1170,28	3,07	3511	9		485	
75	Е12-150102-1401 1215-0102-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. ВЫП 17	Кран. Демонтаж	шт.	193	287,35	--	55459	--	--	39930	103020
		НР - 72%; СП - 8%			287,35	--	55459	--		7631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								2141 404
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10428 503

Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка

		огм +0,000									
11	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. ВЫП 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	443	947,14	6,31	419583	2795	120354	214102	684380
		НР - 72%; СП - 8%			669,15	2,10	296433	930		50695	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	600	1669,74	108,53	1001844	65118	211164	559142	1685865
		НР - 72%; СП - 8%			1209,27	85,04	725562	51024		124879	
14	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1370	704,15	6,31	964686	8645	372202	422436	1498091
		НР - 72%; СП - 8%			426,16	2,10	583839	2877		110970	
	отм +3,300										
23	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	450	704,15	6,31	316868	2840	122256	138756	492074
		НР - 72%; СП - 8%			426,16	2,10	191772	945		36450	
24	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	115	1669,74	108,53	192020	12481	40473	107169	323124
		НР - 72%; СП - 8%			1209,27	85,04	139066	9780		23935	
26	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	115	5264,46	27,54	605413	3167	239352	262389	937226
		НР - 72%; СП - 8%			3155,60	13,35	362894	1535		69424	
	отм +6,600										
31	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	115	1669,74	108,53	192020	12481	40473	107169	323124
		НР - 72%; СП - 8%			1209,27	85,04	139066	9780		23935	
32	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	268	704,15	6,31	188712	1691	72810	82637	293057
		НР - 72%; СП - 8%			426,16	2,10	114211	563		21708	
35	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	115	5264,46	27,54	605413	3167	239352	262389	937226
		НР - 72%; СП - 8%			3155,60	13,35	362894	1535		69424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								7174 167
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ									
126	С1235-103-0111 235-103-0111 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка/БИПОЛЬ	м2	156,906	529,00	--	83003	--	83003	--	89644
		СП - 8%			--	--	--	--		6640	
127	С1235-103-0115 235-103-0115 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка/БИПОЛЬ	м2	313,812	625,00	--	196133	--	196133	--	211823
		СП - 8%			--	--	--	--		15691	
132	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм./толщ.30мм. Устройство	м2 стяжки	108,2	713,87	138,28	77241	14962	31196	25151	110583
		НР - 72%; СП - 8%			287,27	35,58	31083	3850		8191	
133	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	108,2	260,87	30,68	28226	3320	23171	1892	32528
		НР - 72%; СП - 8%			16,04	8,25	1736	893		2409	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 72%; СП - 8%	т	0,135035	19262,54	1889,18	2601	255	4	1766	4717
					17342,00	822,63	2342	111		349	
135	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,135035	419679,00	--	56671	--	56671	--	61205
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	--	--		4534	510 500
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7684 666

Локальная смета №2-1-2. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 3. Отопление стальной

12	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	кВт	90,1	1214,29	17,46	109408	1573	40293	49028	171111
					749,63	6,14	67542	553		12675	
13	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт									
		СП - 8%	секция	2478	2155,00	--	5340090	--	5340090	--	5767297
					--	--	--	--		427207	
14	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 17	Краны воздушные. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	219	491,95	--	107737	--	64942	30813	149633
					195,41	--	42795	--		11084	
15	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	371	1531,88	19,81	568327	7349	399333	118462	741733
					435,70	7,78	161645	2886		54943	
16	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	584	1656,41	19,81	967343	11570	701324	186474	1246123
					435,70	7,78	254449	4544		92305	
17	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	115	1354,11	19,81	155723	2278	103339	36720	207839
					435,70	7,78	50106	895		15395	
18	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	26	1948,34	19,81	50657	515	38814	8302	63675
					435,70	7,78	11328	202		4717	
19	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	29	2082,09	19,81	60381	574	47171	9260	75212
					435,70	7,78	12635	226		5571	
20	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	37	2949,73	43,31	109140	1602	76948	22450	142118
					826,74	15,99	30589	592		10527	
21	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	252	3525,65	51,86	888464	13069	628254	181333	1155381
					980,72	18,69	247141	4710		85584	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пункт 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	62	4339,54	75,29	269051	4668	197182	49571	344112
		НР - 72%; СП - 8%			1083,88	26,59	67201	1649		25490	
23	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пункт 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	5330,58	75,29	21322	301	16685	3198	26482
		НР - 72%; СП - 8%			1083,88	26,59	4336	106		1962	
24	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	99	537,00	--	53163	--	53163	--	57416
		СП - 8%			--	--	--	--		4253	
25	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пункт 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	219	512,56	0,62	112251	136	4060	77845	205304
		НР - 72%; СП - 8%			493,40	0,29	108055	64		15208	
26	С1245-510-0204 245-510-0204 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15/RTR-N/RTR 7090	шт.	219	9050,00	--	1981950	--	1981950	--	2140506
		СП - 8%			--	--	--	--		158556	
27	С1241-211-1402 241-211-1402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	219	137,00	--	30003	--	30003	--	32403
		СП - 8%			--	--	--	--		2400	
28	С1242-303-0801 242-303-0801 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15/RLV	шт.	219	8060,00	--	1765140	--	1765140	--	1906351
		СП - 8%			--	--	--	--		141211	
29	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	64	6207,00	--	397248	--	397248	--	429028
		СП - 8%			--	--	--	--		31780	
30	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	11	6707,00	--	73777	--	73777	--	79679
		СП - 8%			--	--	--	--		5902	
31	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	45	7757,00	--	349065	--	349065	--	376990
		СП - 8%			--	--	--	--		27925	
32	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	8514,00	--	68112	--	68112	--	73561
		СП - 8%			--	--	--	--		5449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								15391 954

РАЗДЕЛ 5.Теплоснабжение калориферов вент.установок П1-П6

56	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пункт 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2949,73	43,31	206481	3031	145578	42474	268871
		НР - 72%; СП - 8%			826,74	15,99	57872	1119		19916	
57	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пункт 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	49	3525,65	51,86	172757	2541	122160	35259	224657
		НР - 72%; СП - 8%			980,72	18,69	48055	916		16641	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № п 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	42	4339,54	75,29	182261	3162	133576	33581	233109
		НР - 72%; СП - 8%			1083,88	26,59	45523	1117		17267	
59	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № п 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	5330,58	75,29	79959	1129	62571	11993	99308
		НР - 72%; СП - 8%			1083,88	26,59	16258	399		7356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								825 945
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16217 899

Локальная смета №2-1-3. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 4. Бытовая канализация К-1

113	С1241-201-1104 241-201-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм	м	99,8	879,00	--	87724	--	87724	--	94742
		СП - 8%			--	--	--	--		7018	
117	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	80	642,00	--	51360	--	51360	--	55469
		СП - 8%			--	--	--	--		4109	
118	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	110	209,00	--	22990	--	22990	--	24829
		СП - 8%			--	--	--	--		1839	
119	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	642,00	--	3210	--	3210	--	3467
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
120	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	22	209,00	--	4598	--	4598	--	4966
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
121	С1241-209-0105 241-209-0105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	120	1051,00	--	126120	--	126120	--	136210
		СП - 8%			--	--	--	--		10090	
122	С1241-209-0109 241-209-0109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	90	3064,00	--	275760	--	275760	--	297821
		СП - 8%			--	--	--	--		22061	
123	С1241-209-0313 241-209-0313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х 110 мм	шт.	65	2830,00	--	183950	--	183950	--	198666
		СП - 8%			--	--	--	--		14716	
124	С1241-212-0102 241-212-0102 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	1839,00	--	18390	--	18390	--	19861
		СП - 8%			--	--	--	--		1471	
125	С1241-208-0305 241-208-0305 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	115	572,00	--	65780	--	65780	--	71042
		СП - 8%			--	--	--	--		5262	
126	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	75	2147,00	--	161025	--	161025	--	173907
		СП - 8%			--	--	--	--		12882	
127	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	3	2009,00	--	6027	--	6027	--	6509

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
128	С1241-506-0101 241-506-0101 РСНБ РК 2015	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	45	1261,00	--	56745	--	56745	--	61285
		СП - 8%			--	--	--	--		4540	
129	С1241-221-0107 241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 110 мм	шт.	250	177,00	--	44250	--	44250	--	47790
		СП - 8%			--	--	--	--		3540	
130	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	350	44,00	--	15400	--	15400	--	16632
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1213 196
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1213 196

	Итого прямые затраты		35544 264
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,2%)	426 531	35970 795
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	712 222	36683 017
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	733 660	37416 677
	в текущих ценах 2022 г., К=1,0500514		39289 434
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	4714 732	
	Всего по сметному расчету		44004 166
	Итого со скидкой (5%)		41803 958

Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Жанайдаров Ж.Т.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "Компания "АрАй-НС"

Рысбаев С.А.