Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова", расположенная по адресу: Актюбинская область, село Каргалинское, улица Н.Байганина, дом 2А

Договор №22 от 01.06.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	01.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**140 794 882**									
Акт №2 за август 2022 г.	**98 990 924**	**88 384 754**							**10 606 170**	**98 990 924**

Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Жанайдаров Ж.Т.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Сканировано с CamScanner

Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова", расположенная по адресу: Актюбинская область, село Каргалинское, улица Н.Байганина, дом 2А

Договор №22 от 01.06.2022 г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №1-1. Демонтажные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
11	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	2967,82	234,59	–	696221	–	–	501279	1293300
		НР - 72%; СП - 8%			234,59	–	696221	–		95800	
12	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Зачистка от набелов**	м2	5614,19	182,98	–	1027284	–	–	739645	1908284
		НР - 72%; СП - 8%			182,98	–	1027284	–		141354	
13	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	188,27	836,51	58,59	157490	11031	–	109295	288127
		НР - 72%; СП - 8%			777,92	28,36	146459	5339		21343	
14	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Зачистка потолка от набелов**	м2	6478,84	182,98	–	1185498	–	–	853559	2202181
		НР - 72%; СП - 8%			182,98	–	1185498	–		163125	
16	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,3372	38191,11	1906,76	12878	643	657	8426	23008
		НР - 72%; СП - 8%			34334,88	371,17	11578	125		1704	
17	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,79	21804,26	7769,86	17225	6139	–	10102	29513
		НР - 72%; СП - 8%			14034,40	3726,18	11087	2944		2186	
18	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий (демоверсия)**	м2 кровли	1038,72	179,21	0,24	186149	249	–	133848	345597
		НР - 72%; СП - 8%			178,97	–	185900	–		25600	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж	м2 стяжки	1038,72	288,34	88,50	299505	91927	–	166485	503269
		НР - 72%; СП - 8%			199,84	22,77	207578	23652		37279	
		Полы									
		отм.0,000									
22	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	908,47	120,22	3,13	109216	2844	–	77635	201799
		НР - 72%; СП - 8%			117,09	1,60	106373	1454		14948	
27	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	23,31	1996,19	630,65	46531	14701	–	28016	80511
		НР - 72%; СП - 8%			1365,54	303,77	31831	7081		5964	
28	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	592,54	38,76	–	22967	–	–	16536	42663
		НР - 72%; СП - 8%			38,76	–	22967	–		3160	
		отм.+3,300									
30	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1051,22	120,22	3,13	126378	3290	–	89834	233509
		НР - 72%; СП - 8%			117,09	1,60	123087	1682		17297	
35	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	277,86	366,11	20,70	101727	5752	–	71215	186777
		НР - 72%; СП - 8%			345,41	10,56	95976	2934		13835	
36	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	277,86	78,85	–	21909	–	–	15775	40698
		НР - 72%; СП - 8%			78,85	–	21909	–		3015	
37	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=0,8	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Демонтаж	м2 пола	277,86	142,24	6,43	39523	1787	27902	7695	50995
		НР - 72%; СП - 8%			35,39	3,07	9834	853		3777	
38	Е12-120104-0301 1212-0104-0301 РСНБ РК 2015	Полы окрашенные масляными красками. Промывка	м2	277,86	59,24	–	16460	–	747	11313	29995
		НР - 72%; СП - 8%			56,55	–	15713	–		2222	
39	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	764,48	38,76	–	29631	–	–	21334	55043
		НР - 72%; СП - 8%			38,76	–	29631	–		4077	
		отм.+6,600									
41	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1059,21	120,22	3,13	127338	3316	–	90517	235283
		НР - 72%; СП - 8%			117,09	1,60	124023	1695		17428	
42	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	75,12	892,66	34,66	67057	2604	–	47362	123573
		НР - 72%; СП - 8%			858,00	17,68	64453	1328		9154	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Стяжка из цементно-песчаного раствора. Разборка	м3	1,1268	17292,94	6913,34	19486	7790	–	11111	33044
		НР - 72%; СП - 8%			10379,60	3315,42	11696	3736		2448	
44	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	62,93	892,66	34,66	56175	2182	–	39677	103520
		НР - 72%; СП - 8%			858,00	17,68	53994	1113		7668	
45	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Стяжка из цементно-песчаного раствора. Разборка	м3	0,94395	17292,94	6913,34	16324	6526	–	9308	27682
		НР - 72%; СП - 8%			10379,60	3315,42	9798	3130		2051	
46	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	24,27	1996,19	630,65	48448	15305	–	29170	83828
		НР - 72%; СП - 8%			1365,54	303,77	33142	7372		6209	
47	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	584,76	38,76	–	22665	–	–	16319	42103
		НР - 72%; СП - 8%			38,76	–	22665	–		3119	
48	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы бетонные и из керамической плитки. Разборка	м	517,91	146,80	–	76029	–	–	54741	141232
		НР - 72%; СП - 8%			146,80	–	76029	–		10462	
		отм.+9,900									
49	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	103,83	120,22	3,13	12482	325	–	8873	23063
		НР - 72%; СП - 8%			117,09	1,60	12157	166		1708	
50	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Стяжка из цементно-песчаного раствора. Разборка	м3	1,55745	17292,94	6913,34	26933	10768	–	15357	45673
		НР - 72%; СП - 8%			10379,60	3315,42	16166	5164		3383	
51	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	77,34	892,66	34,66	69038	2680	–	48762	127224
		НР - 72%; СП - 8%			858,00	17,68	66358	1367		9424	
52	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Стяжка из цементно-песчаного раствора. Разборка	м3	1,1601	17292,94	6913,34	20062	8020	–	11439	34021
		НР - 72%; СП - 8%			10379,60	3315,42	12041	3846		2520	
53	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	89,5	38,76	–	3469	–	–	2498	6444
		НР - 72%; СП - 8%			38,76	–	3469	–		477	
54	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы бетонные и из керамической плитки. Разборка	м	81,94	146,80	–	12029	–	–	8661	22345
		НР - 72%; СП - 8%			146,80	–	12029	–		1655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								8 564 304
		РАЗДЕЛ 3.Электрооборудование и электроосвещение									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
59	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17к=0,4	Демонтаж вводно-распределительного устройства	шт.	1	3938,20	1499,80	3938	1499	–	2176	6604
		НР - 72%; СП - 8%			2438,40	584,33	2438	584		489	
60	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17к=0,4	Демонтаж силового щита с предохранителями	шт.	15	1625,07	405,87	24376	6088	–	14707	42209
		НР - 72%; СП - 8%			1219,20	142,52	18288	2138		3127	
61	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	1500	196,39	1,93	294585	2895	–	211075	546113
		НР - 72%; СП - 8%			194,46	0,98	291690	1470		40453	
62	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	9000	99,34	0,24	894060	2160	–	642946	1659966
		НР - 72%; СП - 8%			99,10	0,12	891900	1080		122960	
63	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	730	60,04	–	43829	–	–	31557	81417
		НР - 72%; СП - 8%			60,04	–	43829	–		6031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2 336 309
		РАЗДЕЛ 4.Водопровод и канализация									
		Прочие работы									
76	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	150,821678	117,00	–	17646	–		–	19058
		СП - 8%			–	–	–	–		1412	
77	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3770,54195	38,00	–	143281	–		–	154743
		СП - 8%			–	–	–	–		11462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								173 801
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11 074 414
		Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2.Фасад									
1	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	807,27	4228,75	18,45	3413743	14894	1350256	1477056	5282063
		НР - 72%; СП - 8%			2537,68	3,56	2048593	2874		391264	
2	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	84,7634	43126,00	–	3655504	–	3655504	–	3947945
		СП - 8%			–	–	–	–		292440	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	С1224-102-0103 224-102-0103 РСНБ РК 2015	Стоимость Металлосайдинга толщиной стали 0,45 мм	м2	888,00	3086,00	–	2740359	–	2740359	–	2959587
		СП - 8%			–	–	–	–		219229	
4	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	227,8	5412,52	18,29	1232918	4166	916073	225940	1575567
		НР - 72%; СП - 8%			1372,66	4,95	312678	1128		116709	
5	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1062,66	929,79	57,51	988051	61114	262902	498870	1605875
		НР - 72%; СП - 8%			624,88	27,14	664035	28841		118954	
6	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	705,3	231,59	0,30	163340	212	131644	22740	200967
		НР - 72%; СП - 8%			44,64	0,14	31485	99		14886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								15 572 003
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
		отм +0,000									
11	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1475,93	947,14	6,31	1397912	9313	400981	713317	2280128
		НР - 72%; СП - 8%			669,15	2,10	987619	3099		168898	
13	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1018,43	1669,74	108,53	1700513	110530	358426	949078	2861559
		НР - 72%; СП - 8%			1209,27	85,04	1231557	86607		211967	
14	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1930,06	704,15	6,31	1359052	12179	524359	595129	2110515
		НР - 72%; СП - 8%			426,16	2,10	822514	4053		156334	
16	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	247,55	5264,46	27,54	1303217	6818	515231	564821	2017481
		НР - 72%; СП - 8%			3155,60	13,35	781169	3305		149443	
		отм +3,300									
21	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1803,38	947,14	6,31	1708053	11379	489942	871574	2785997
		НР - 72%; СП - 8%			669,15	2,10	1206732	3787		206370	

100

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2665,74	704,15	6,31	1877081	16821	724228	821973	2914979
		НР - 72%; СП - 8%			426,16	2,10	1136032	5598		215924	
24	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1199,31	1669,74	108,53	2002536	130161	422085	1117641	3369791
		НР - 72%; СП - 8%			1209,27	85,04	1450290	101989		249614	
26	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	138,59	5264,46	27,54	729602	3817	288450	316213	1129480
		НР - 72%; СП - 8%			3155,60	13,35	437335	1850		83665	
		отм +6,600									
28	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1174,6	947,14	6,31	1112511	7412	319115	567684	1814610
		НР - 72%; СП - 8%			669,15	2,10	785984	2467		134416	
31	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	741,91	1669,74	108,53	1238797	80519	261108	691388	2084600
		НР - 72%; СП - 8%			1209,27	85,04	897170	63092		154415	
32	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1970,17	704,15	6,31	1387295	12432	535256	607496	2154375
		НР - 72%; СП - 8%			426,16	2,10	839608	4137		159583	
35	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	31,61	5264,46	27,54	166410	871	65791	72123	257615
		НР - 72%; СП - 8%			3155,60	13,35	99749	422		19083	
		отм +9,900									
37	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	117,77	947,14	6,31	111545	743	31996	56918	181940
		НР - 72%; СП - 8%			669,15	2,10	78806	247		13477	
39	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	126,68	1669,74	108,53	211523	13749	44584	118053	355942

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1209,27	85,04	153190	10773		26366	
40	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	251,71	704,15	6,31	177242	1588	68385	77614	275244
		НР - 72%; СП - 8%			426,16	2,10	107269	529		20388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								26 594 255
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
		1-этаж									
		ПО ТД2									
47	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	412,63	800,59	40,03	330347	16518	133581	135573	503194
		НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	180249	8046		37274	
		ПО ТД 4									
52	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	79,42	408,75	1,55	32463	124	24599	5615	41124
		НР - 72%; СП - 8%			97,45	0,74	7740	59		3046	
53	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	79,42	4322,34	102,88	343280	8171	211576	91634	469707
		НР - 72%; СП - 8%			1555,44	47,04	123533	3736		34793	
		ПО ТД 5									
55	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	76,22	4322,34	102,88	329449	7842	203052	87942	450782
		НР - 72%; СП - 8%			1555,44	47,04	118556	3585		33391	
		ПО ТД 6									
57	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,61	800,59	40,03	29310	1465	11853	12028	44645
		НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	15992	714		3307	
		ПО ТД 7									
60	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм. Устройство	м2 покрытия	23,31	1272,51	131,50	29662	3065	16271	8267	40963
		НР - 72%; СП - 8%			442,97	49,60	10326	1156		3034	
61	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	23,31	-247,91	-11,76	-5779	-274	-4910	-526	-6810
		НР - 72%; СП - 8%			-25,53	-5,84	-595	-136		-504	
		ПО ТД 8									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	68,18	4322,34	102,88	294697	7014	181633	78665	403231
		НР - 72%; СП - 8%			1555,44	47,04	106050	3207		29869	
64	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/15мм. Устройство	м2 стяжки	68,18	800,59	40,03	54584	2729	22072	22401	83144
		НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	29783	1330		6159	
65	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	68,18	-92,40	-6,79	-6300	-463	-5469	-423	-7261
		НР - 72%; СП - 8%			-5,39	-3,23	-367	-220		-538	
		2-этаж									
		ПО ТД2									
69	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	499,505	800,59	40,03	399899	19995	161705	164116	609136
		НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	218199	9740		45121	
		ПО ТД 4									
74	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	84,71	408,75	1,55	34625	131	26239	5989	43863
		НР - 72%; СП - 8%			97,45	0,74	8255	62		3249	
75	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	84,71	4322,34	102,88	366145	8715	225668	97737	500993
		НР - 72%; СП - 8%			1555,44	47,04	131762	3985		37111	
		ПО ТД 5									
77	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,25	4322,34	102,88	44304	1054	27307	11826	60621
		НР - 72%; СП - 8%			1555,44	47,04	15943	482		4490	
		ПО ТД 6									
79	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,21	800,59	40,03	41799	2090	16902	17154	63669
		НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	22807	1018		4716	
		ПО ТД 10									
84	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	138,93	800,59	40,03	111226	5561	44976	45647	169422
		НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	60689	2709		12550	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	80,84	4322,34	102,88	349418	8317	215359	93272	478105
		НР - 72%; СП - 8%			1555,44	47,04	125742	3803		35415	
88	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/15мм. Устройство	м2 стяжки	80,84	800,59	40,03	64720	3235	26172	26560	98583
		НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	35313	1576		7302	
89	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	80,84	-92,40	-6,79	-7470	-549	-6485	-502	-8609
		НР - 72%; СП - 8%			-5,39	-3,23	-436	-261		-638	
		3-этаж									
		ПО ТД 2									
91	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	472,675	800,59	40,03	378419	18921	153019	155301	576417
		НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	206479	9217		42698	
		ПО ТД 4									
96	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	62,93	408,75	1,55	25723	97	19493	4449	32586
		НР - 72%; СП - 8%			97,45	0,74	6133	46		2414	
97	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	62,93	4322,34	102,88	272005	6474	167647	72608	372182
		НР - 72%; СП - 8%			1555,44	47,04	97884	2960		27569	
		ПО ТД 5									
99	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,76	4322,34	102,88	37864	901	23337	10107	51809
		НР - 72%; СП - 8%			1555,44	47,04	13626	412		3838	
		ПО ТД 7									
101	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм. Устройство	м2 покрытия	24,27	1272,51	131,50	30884	3192	16941	8607	42651
		НР - 72%; СП - 8%			442,97	49,60	10751	1204		3159	
102	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	24,27	-247,91	-11,76	-6017	-286	-5111	-548	-7090
		НР - 72%; СП - 8%			-25,53	-5,84	-620	-142		-525	
		ПО ТД 8									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	80,84	4322,34	102,88	349418	8317	215359	93272	478105
		НР - 72%; СП - 8%			1555,44	47,04	125742	3803		35415	
105	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/15мм. Устройство	м2 стяжки	80,84	800,59	40,03	64720	3235	26172	26560	98583
		НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	35313	1576		7302	
106	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	80,84	-92,40	-6,79	-7470	-549	-6485	-502	-8609
		НР - 72%; СП - 8%			-5,39	-3,23	-436	-261		-638	
		4-этаж									
		ПО ТД 2									
109	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,865	800,59	40,03	41523	2076	16790	17041	63248
		НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	22656	1011		4685	
		ПО ТД 8									
113	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,04	4322,34	102,88	73653	1753	45395	19661	100779
		НР - 72%; СП - 8%			1555,44	47,04	26505	802		7465	
114	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/15мм. Устройство	м2 стяжки	17,04	800,59	40,03	13642	682	5516	5599	20780
		НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	7444	332		1539	
115	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	17,04	-92,40	-6,79	-1575	-116	-1367	-106	-1815
		НР - 72%; СП - 8%			-5,39	-3,23	-92	-55		-134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								5 858 129
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ									
124	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	818,664	410,75	19,33	336266	15825	171838	111127	483184
		НР - 72%; СП - 8%			181,52	7,01	148604	5739		35791	
125	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	818,64	140,28	9,14	114839	7482	40081	50413	178472
		НР - 72%; СП - 8%			82,18	3,35	67276	2742		13220	
126	С1235-103-0111 235-103-0111 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка/БИПОЛЬ	м2	941,436	529,00	–	498020	–	498020	–	537861

Сканировано с CamScanner

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		39842	
127	С1235-103-0115 235-103-0115 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка/БИПОЛЬ	м2	1882,872	625,00	–	1176795	–	1176795	–	1270939
		СП - 8%			–	–	–	–		94144	
128	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	779,04	118,06	16,23	91973	12644	–	59501	163593
		НР - 72%; СП - 8%			101,83	4,25	79330	3311		12118	
129	С1261-105-0707 261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана "Мегафлекс"	м2	779,04	147,00	–	114519	–	114519	–	123680
		СП - 8%			–	–	–	–		9162	
130	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	649,2	1094,17	67,44	710335	43782	231790	320877	1113709
		НР - 72%; СП - 8%			669,69	16,79	434763	10900		82497	
131	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные типа "IZOTERM" П 125 (М-80)	м3	66,8676	43126,00	–	2883732	–	2883732	–	3114431
		СП - 8%			–	–	–	–		230699	
132	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм./толщ.30мм. Устройство	м2 стяжки	541	713,87	138,28	386204	74809	155981	125757	552917
		НР - 72%; СП - 8%			287,27	35,58	155413	19249		40957	
133	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	541	260,87	30,68	141131	16598	115855	9461	162639
		НР - 72%; СП - 8%			16,04	8,25	8678	4463		12047	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								7 701 426
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								55 725 813

Локальная смета №2-1-2. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 2.ГРЕБЕНКА НА 4 ВЫХОДА d 108Х4.0, L=2000мм

3	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	20506,10	233,23	41012	467	19814	15032	60528
		НР - 72%; СП - 8%			10365,53	73,40	20731	147		4484	
4	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2385,81	130,08	14315	780	1646	8687	24842
		НР - 72%; СП - 8%			1981,56	29,34	11889	176		1840	
5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2354,72	98,99	9419	396	1097	5749	16382
		НР - 72%; СП - 8%			1981,56	14,67	7926	59		1213	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3185,00	–	12740	–	12740	–	13759
		СП - 8%			–	–	–	–		1019	
7	С1242-206-1608 242-206-1608 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	56125,00	–	224500	–	224500	–	242460
		СП - 8%			–	–	–	–		17960	
8	С1242-206-1605 242-206-1605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25204,00	–	50408	–	50408	–	54441
		СП - 8%			–	–	–	–		4033	
9	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2542,88	–	10172	–	8791	995	12060
		НР - 72%; СП - 8%			345,34	–	1381	–		893	
10	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	524,48	–	2098	–	283	1307	3677
		НР - 72%; СП - 8%			453,73	–	1815	–		272	
11	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	2532,00	–	10128	–	10128	–	10938
		СП - 8%			–	–	–	–		810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**439 087**
		РАЗДЕЛ 3. Отопление стальной									
12	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	328,9	1214,29	17,46	399380	5743	147084	178972	624621
		НР - 72%; СП - 8%			749,63	6,14	246553	2019		46268	
18	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	26	1948,34	19,81	50657	515	38814	8302	63675
		НР - 72%; СП - 8%			435,70	7,78	11328	202		4717	
19	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	29	2082,09	19,81	60381	574	47171	9260	75212
		НР - 72%; СП - 8%			435,70	7,78	12635	226		5571	

Сканировано с CamScanner

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	37	2949,73 826,74	43,31 15,99	109140 30589	1602 592	76948	22450 10527	142118
24	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	99	537,00 –	– –	53163 –	– –	53163	– 4253	57416
27	С1241-211-1402 241-211-1402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x1/2" СП - 8%	шт.	219	137,00 –	– –	30003 –	– –	30003	– 2400	32403
29	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	16	6207,00 –	– –	99312 –	– –	99312	– 7945	107257
30	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	3	6707,00 –	– –	20121 –	– –	20121	– 1610	21731
31	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	11	7757,00 –	– –	85327 –	– –	85327	– 6826	92153
32	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	2	8514,00 –	– –	17028 –	– –	17028	– 1362	18390
33	С1242-301-1102 242-301-1102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20/CNT СП - 8%	шт.	7	17948,00 –	– –	125636 –	– –	125636	– 10051	135687
34	С1242-301-1103 242-301-1103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	27	21018,00 –	– –	567486 –	– –	567486	– 45399	612885
35	С1242-301-1104 242-301-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	5	33311,00 –	– –	166555 –	– –	166555	– 13324	179879
36	С1242-312-0101 242-312-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15/АРТ СП - 8%	шт.	32	57621,00 –	– –	1843872 –	– –	1843872	– 147510	1991382
37	С1242-312-0102 242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20/АРТ	шт.	4	62056,00	–	248224	–	248224	–	268082

Сканировано с CamScanner

2		3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		19858	
38	С1242-312-0103 242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25/АРТ	шт.	2	75143,00	–	150286	–	150286	–	162309
		СП - 8%			–	–	–	–		12023	
39	С1242-312-0104 242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32/АРТ	шт.	1	86603,00	–	86603	–	86603	–	93531
		СП - 8%			–	–	–	–		6928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								4 678 731
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5 117 818

Локальная смета №2-1-3. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Хоз.питевой и противопожарный водопровод - В1

Монтаж

1	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	125	1751,03	22,67	218879	2834	154248	45313	285327
		НР - 72%; СП - 8%			494,38	9,10	61798	1138		21135	
2	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	127,5	1825,56	22,67	232759	2890	166835	46219	301297
		НР - 72%; СП - 8%			494,38	9,10	63033	1160		22318	
3	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	105	2110,26	22,67	221577	2380	167287	38063	280412
		НР - 72%; СП - 8%			494,38	9,10	51910	956		20771	
4	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2372,49	22,67	94900	907	74218	14500	118152
		НР - 72%; СП - 8%			494,38	9,10	19775	364		8752	
5	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2880,25	22,67	115210	907	94528	14500	140087
		НР - 72%; СП - 8%			494,38	9,10	19775	364		10377	
6	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	95	3258,42	39,94	309550	3794	245411	44562	382441
		НР - 72%; СП - 8%			635,21	16,28	60345	1547		28329	

Сканировано с CamScanner

		3	4		6	7	8	9	10	11	12	
	E11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	4399,16	52,96	65987	794	53773	8456	84396	
		НР - 72%; СП - 80%			761,46	21,46	11422	322		5955		
8	E11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	90	5034,83	52,96	453315	4766	380817	59733	564372	
		НР - 72%; СП - 80%			761,46	21,46	68531	1931		40324		
9	E11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	50	7221,61	83,54	361081	4177	309570	35257	428044	
		НР - 72%; СП - 80%			946,68	32,67	47334	1634		33707		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								25560529	

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение - ТЗ

Монтаж

70	E11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	190	1751,85	22,67	332696	4307	254457	68876	433698	
		НР - 72%; СП - 85%			494,38	9,10	93932	1729		32126		
71	E11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	145	1825,56	22,67	264706	3288	189733	52563	342651	
		НР - 72%; СП - 85%			494,38	9,10	71685	1320		25382		
72	E11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	85	2110,26	22,67	179372	1927	135423	34813	227800	
		НР - 72%; СП - 85%			494,38	9,10	42022	774		16825		
73	E11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2372,49	22,67	83037	793	64943	12688	105283	
		НР - 72%; СП - 85%			494,38	9,10	17303	318		7658		
77	C1242-207-0602 242-207-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	40	3097,00	–	123880	–	123880	–	133790	
		СП - 80%			–	–	–	–		9910		
78	C1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	22	4820,00	–	106040	–	106040	–	114523	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		8483	
79	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	6263,00	–	31315	–	31315	–	33820
		СП - 8%			–	–	–	–		2505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1 388 865

РАЗДЕЛ 4. Бытовая канализация К-1

Монтаж

112	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	100	870,96	3,52	87096	352	1400	61530	160517
		НР - 72%; СП - 8%			853,44	1,15	85344	115		11890	
114	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	350	897,52	1,45	314132	507	2118	224411	581626
		НР - 72%; СП - 8%			890,02	0,50	311507	175		43083	
115	С1241-201-1101 241-201-1101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,0 мм	м	349,3	288,00	–	100598	–	100598	–	108646
		СП - 8%			–	–	–	–		8048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								850 789

РАЗДЕЛ 5. Производственная канализация К3

Монтаж

145	С1241-201-1104 241-201-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм	м	79,84	879,00	–	70179	–	70179	–	75793
		СП - 8%			–	–	–	–		5614	
147	С1241-201-1101 241-201-1101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,0 мм	м	19,96	288,00	–	5748	–	5748	–	6208
		СП - 8%			–	–	–	–		460	
149	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	15	642,00	–	9630	–	9630	–	10400
		СП - 8%			–	–	–	–		770	
150	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	15	209,00	–	3135	–	3135	–	3386
		СП - 8%			–	–	–	–		251	
151	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	209,00	–	1672	–	1672	–	1806
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
152	С1241-209-0105 241-209-0105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	30	1051,00	–	31530	–	31530	–	34052
		СП - 8%			–	–	–	–		2522	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
153	С1241-209-0109 241-209-0109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	15	3064,00	–	45960	–	45960	–	49637
		СП - 8%			–	–	–	–		3677	
154	С1241-209-0313 241-209-0313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х 110 мм	шт.	10	2830,00	–	28300	–	28300	–	30564
		СП - 8%			–	–	–	–		2264	
155	С1241-208-0305 241-208-0305 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	25	572,00	–	14300	–	14300	–	15444
		СП - 8%			–	–	–	–		1144	
156	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	30	2147,00	–	64410	–	64410	–	69563
		СП - 8%			–	–	–	–		5153	
157	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	1	2009,00	–	2009	–	2009	–	2170
		СП - 8%			–	–	–	–		161	
158	С1241-506-0101 241-506-0101 РСНБ РК 2015	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	45	1261,00	–	56745	–	56745	–	61285
		СП - 8%			–	–	–	–		4540	
160	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	4	7103,00	–	28412	–	28412	–	30685
		СП - 8%			–	–	–	–		2273	
161	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	4	3977,00	–	15908	–	15908	–	17181
		СП - 8%			–	–	–	–		1273	
163	С1244-102-0502 244-102-0502 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	6	7072,00	–	42432	–	42432	–	45827
		СП - 8%			–	–	–	–		3395	
165	С1244-102-0202 244-102-0202 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм	шт.	2	33098,00	–	66196	–	66196	–	71492
		СП - 8%			–	–	–	–		5296	
167	С1241-221-0107 241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 110 мм	шт.	60	177,00	–	10620	–	10620	–	11470
		СП - 8%			–	–	–	–		850	
168	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	20	44,00	–	880	–	880	–	950
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
		Жироуловитель									
172	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	25387,00	–	25387	–	25387	–	27418
		СП - 8%			–	–	–	–		2031	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
173	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	2	24296,00 –	–	48592 –	–	48592	– 3887	52479
174	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	1	33663,00 –	–	33663 –	–	33663	– 2693	36356
175	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	10378,00 –	–	10378 –	–	10378	– 830	11208
176	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	2	6862,00 –	–	13724 –	–	13724	– 1098	14822
177	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	1	30272,00 –	–	30272 –	–	30272	– 2422	32694
179	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	1	1772,00 –	–	1772 –	–	1772	– 142	1914
180	С1241-208-0409 241-208-0409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 150 мм *СП - 8%*	шт.	1	4007,00 –	–	4007 –	–	4007	– 321	4328
181	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 150х8,3 мм *СП - 8%*	м	2	2471,00 –	–	4942 –	–	4942	– 395	5337
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								724 469

РАЗДЕЛ 6. Ливневая канализация-К2

		Монтаж									
183	С1241-201-1104 241-201-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм *СП - 8%*	м	239,52	879,00 –	–	210538 –	–	210538	– 16843	227381
184	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	16	642,00 –	–	10272 –	–	10272	– 822	11094
186	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	26	2147,00 –	–	55822 –	–	55822	– 4466	60288
187	С1241-209-0109 241-209-0109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	12	3064,00 –	–	36768 –	–	36768	– 2941	39709
188	С1241-212-0102 241-212-0102 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1839,00	–	3678	–	3678	–	3972

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		294	
189	С1241-221-0107 241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 110 мм	шт.	240	177,00	–	42480	–	42480	–	45878
		СП - 8%			–	–	–	–		3398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								388 322
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5 912 974

Локальная смета №2-1-4. Электроосвещение

РАЗДЕЛ 3. Кабельная продукция

118	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2197	125,37	3,46	275438	7602	49301	159608	469849
					99,47	1,43	218536	3142		34804	
119	С1243-107-0904 243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,75	1351471,00	–	1013603	–	1013603	–	1094691
					–	–	–	–		81088	
120	С1243-107-0106 243-107-0106 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х16 (ок)-0,66	км	0,02	719182,00	–	14384	–	14384	–	15535
					–	–	–	–		1151	
121	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,02	364508,00	–	736306	–	736306	–	795210
					–	–	–	–		58904	
122	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,48	233523,00	–	1279706	–	1279706	–	1382082
					–	–	–	–		102376	
123	С1243-107-0401 243-107-0401 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	км	1,8	180659,00	–	325186	–	325186	–	351201
					–	–	–	–		26015	
124	С1243-107-0503 243-107-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,75	586459,00	–	439844	–	439844	–	475032
					–	–	–	–		35188	
125	С1243-107-0901 243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,165	391023,00	–	64519	–	64519	–	69681
					–	–	–	–		5162	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2114	355,37	3,58	751252	7568	27715	515635	1368238
					338,68	0,09	715970	190		101351	
129	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10574,7	27,00	–	285517	–	285517	–	308358
					–	–	–	–		22841	
130	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	101	66,00	–	6666	–	6666	–	7199
					–	–	–	–		533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								6 337 076
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 337 076

	Итого прямые затраты		**84 168 095**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,2%)	1 010 017	85 178 113
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	1 686 527	86 864 639
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 737 293	88 601 932
	в текущих ценах 2022 г., К=1,0500514		93 036 583
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	11 164 390	
	Всего по сметному расчету		**104 200 973**
	Итого со скидкой (5%)		**98 990 924**

Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Жанайдаров Ж.Т.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Е.К.

Технадзор: ТОО "Компания "АрАй-НС"

Асбаев А.А.

Сканировано с CamScanner