Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова", расположенная по адресу: Актюбинская область, село Каргалинское, улица Н.Байганина, дом 2А

Договор №22 от 01.06.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	01.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**222 835 635**									
Акт №3 за август 2022 г.	**82 040 753**	**73 250 672**							**8 790 081**	**82 040 753**

Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Жанайдаров Ж.Т.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "Компания "АрАй-НС"

Расбаев А.А.

Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова", расположенная по адресу: Актюбинская область, село Каргалинское, улица Н.Байганина, дом 2А

Договор №22 от 01.06.2022 г.

приемки выполненных работ
за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №1-1. Демонтажные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Проемы									
1	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7,	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	8,4	1471,31	38,41	12359	322	--	8766	22815
		НР - 72%, СП - 8%			1432,90	16,45	12036	138		1690	
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	415,23	1195,33	186,30	496337	77358	--	330082	892532
		НР - 72%, СП - 8%			1009,03	95,05	418980	39468		66114	
3	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение ПВХ проемов. Разборка**	м2	14,49	1195,33	186,30	17320	2699	--	11519	31146
		НР - 72%, СП - 8%			1009,03	95,05	14621	1377		2307	
4	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	3,78	2017,17	186,30	7625	704	--	5242	13896
		НР - 72%, СП - 8%			1830,87	95,05	6921	359		1029	
5	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение ПВХ проемов. Разборка**	м2	6	1195,33	186,30	7172	1118	--	4770	12897
		НР - 72%, СП - 8%			1009,03	95,05	6054	570		955	
6	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Разборка**	м3	27,33	17292,94	6913,34	472616	188941	--	269485	801469
		НР - 72%, СП - 8%			10379,60	3315,42	283674	90610		59368	
7	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Крыльцо,Пандус. Разборка**	м3	7,88	19438,56	8687,56	153176	68458	--	84635	256836
		НР - 72%, СП - 8%			10751,00	4166,28	84718	32830		19025	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7,	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/ПМл-1	т конструкций	0,1146	38191,11	1906,76	4377	219	223	2864	7820
		НР - 72%, СП - 8%			34334,88	371,17	3935	43		579	
		Демонтаж входной группы в подвал./2шт/									
9	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	61,5	234,59	--	14427	--	--	10388	26800
		НР - 72%, СП - 8%			234,59	--	14427	--		1985	
10	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,34	19438,56	8687,56	26048	11642	--	14392	43675
		НР - 72%, СП - 8%			10751,00	4166,28	14406	5583		3235	
18	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий (демоверсия)	м2 кровли	779,04	179,21	0,24	139612	187	--	100386	259197
		НР - 72%, СП - 8%			178,97	--	139425	--		19200	
19	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 К=0.8	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	198	1162,86	735,89	230246	145706	--	97443	353904
		НР - 72%, СП - 8%			426,97	256,55	84540	50797		26215	
20	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 К=0.8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж	м2 стяжки	779,04	288,34	88,50	224628	68945	--	124864	377452
		НР - 72%, СП - 8%			199,84	22,77	155683	17739		27959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								3 100 439
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3 100 439

Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Фасад

1	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	807,27	4228,75	18,45	3413743	14894	1350256	1477056	5282063
		НР - 72%, СП - 8%			2537,68	3,56	2048593	2874		391264	
2	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	84,7634	43126,00	--	3655504	--	3655504	--	3947945
		СП - 8%			--	--	--	--		292440	
3	С1224-102-0103 224-102-0103 РСНБ РК 2015	Стоимость Металлосайдинга толщиной стали 0,45 мм	м2	888,00	3086,00	--	2740359	--	2740359	--	2959587
		СП - 8%			--	--	--	--		219229	
4	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытии мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	227,8	5412,52	18,29	1232918	4166	916073	225940	1575567
		НР - 72%, СП - 8%			1372,66	4,95	312678	1128		116709	
5	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1062,66	929,79	57,51	988051	61114	262902	498870	1605875
		НР - 72%, СП - 8%			624,88	27,14	664035	28841		118954	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	705,3	231,59	0,30	163340	212	131644	22740	200967
		НР - 72%, СП - 8%			44,64	0,14	31485	99		14886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								15 572 003
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
		отм -3,000									
9	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	335,95	127,17	1,08	42724	361	2342	28942	77400
		НР - 72%, СП - 8%			119,13	0,53	40021	176		5733	
10	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,4	1669,74	108,53	134247	8725	28297	74925	225906
		НР - 72%, СП - 8%			1209,27	85,04	97225	6837		16734	
11	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	632,54	947,14	6,31	599104	3991	171848	305707	977195
		НР - 72%, СП - 8%			669,15	2,10	423264	1328		72385	
12	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	510,294	906,52	6,83	462592	3485	78391	275305	796929
		НР - 72%, СП - 8%			746,07	3,24	380715	1653		59032	
13	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	436,46	1669,74	108,53	728775	47369	153608	406738	1226354
		НР - 72%, СП - 8%			1209,27	85,04	527798	37117		90841	
14	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	827,16	704,15	6,31	582445	5219	224723	255052	904497
		НР - 72%, СП - 8%			426,16	2,10	352503	1737		67000	
15	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	665,704	740,65	6,43	493054	4280	93471	286084	841469
		НР - 72%, СП - 8%			593,81	3,06	395302	2037		62331	
16	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	106,09	5264,46	27,54	558507	2922	220807	242060	864611
		НР - 72%, СП - 8%			3155,60	13,35	334778	1416		64045	
17	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	49,815	127,17	1,08	6335	54	347	4292	11477
		НР - 72%, СП - 8%			119,13	0,53	5934	26		850	
18	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	159,74	933,29	4,58	149084	732	32462	83691	251397

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			725,49	2,18	115890	348		18622	
19	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,58	1848,19	28,34	99026	1518	29006	49680	160602
		НР - 72%; СП - 8%			1278,49	9,30	68501	498		11896	
20	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	53,58	740,65	6,43	39684	345	7523	23026	67727
		НР - 72%; СП - 8%			593,81	3,06	31816	164		5017	
		отм +3,300									
21	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	772,87	947,14	6,31	732016	4877	209973	373528	1193988
		НР - 72%; СП - 8%			669,15	2,10	517166	1623		88444	
22	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	515,25	906,52	6,83	467084	3519	79153	277979	804669
		НР - 72%; СП - 8%			746,07	3,24	384413	1669		59605	
23	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1142,45	704,15	6,31	804456	7209	310381	352271	1249266
		НР - 72%; СП - 8%			426,16	2,10	486866	2399		92538	
24	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	513,99	1669,74	108,53	858230	55783	180894	478989	1444196
		НР - 72%; СП - 8%			1209,27	85,04	621553	43710		106977	
25	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1490,3665	740,65	6,43	1103840	9583	209262	640480	1883865
		НР - 72%; СП - 8%			593,81	3,06	884995	4561		139546	
26	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	59,39	5264,46	27,54	312656	1636	123610	135507	484016
		НР - 72%; СП - 8%			3155,60	13,35	187411	793		35853	
27	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	605,525	933,29	4,58	565130	2773	123055	317248	952969
		НР - 72%; СП - 8%			725,49	2,18	439302	1320		70590	
		отм +6,600									
28	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	632,47	947,14	6,31	599038	3991	171829	305673	977087
		НР - 72%; СП - 8%			669,15	2,10	423217	1328		72377	
29	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	903,535	906,52	6,83	819073	6171	138801	487460	1411055
		НР - 72%; СП - 8%			746,07	3,24	674100	2927		104523	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 72%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	24,27	127,17 119,13	1,08 0,53	3087 2891	26 13	170	2091 414	5592
31	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	399,48	1669,74 1209,27	108,53 85,04	667028 483079	43356 33972	140593	372277 83144	1122449
32	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1060,85	704,15 426,16	6,31 2,10	746998 452092	6694 2228	288212	327110 85929	1160036
33	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 72%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	82,92	127,17 119,13	1,08 0,53	10545 9878	90 44	577	7144 1415	19104
34	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1334	740,65 593,81	6,43 3,06	988027 792143	8578 4082	187307	573282 124905	1686214
35	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%, СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	17,02	5264,46 3155,60	27,54 13,35	89601 53708	469 227	35424	38834 10275	138709
36	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 72%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	315,51	933,29 725,49	4,58 2,18	294462 228899	1445 688	64118	165303 36781	496546
		отм +9,900									
37	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	63,4	947,14 669,15	6,31 2,10	60049 42424	400 133	17225	30641 7255	97945
38	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	181,17	906,52 746,07	6,83 3,24	164234 135166	1237 587	27831	97742 20958	282934
39	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,2	1669,74 1209,27	108,53 85,04	113876 82472	7402 5800	24002	63556 14195	191627
40	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	135,53	704,15 426,16	6,31 2,10	95433 57757	855 285	36821	41790 10978	148202

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. изм. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	387,24	740,65	6,43	286809	2488	54372	166417	489484
		НР - 72%, СП - 85%			593,81	3,06	229949	1186		86258	
42	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. изм. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	99,96	933,29	4,58	93292	457	20315	52371	157316
		НР - 72%, СП - 85%			725,49	2,18	72520	217		11653	
43	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. изм. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	149,24	1848,19	28,34	275823	4229	80792	138377	447336
		НР - 72%, СП - 85%			1278,49	9,30	190802	1388		33136	
44	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. изм. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	149,24	740,65	6,43	110534	959	20954	64136	188644
		НР - 72%, СП - 85%			593,81	3,06	88621	457		13974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								23 438 812
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
		1-этаж									
		ПО ТД 1									
45	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. изм. 17	Покрытия из плиток керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	201,41	5154,66	102,88	1038200	20720	704198	232384	1372231
		НР - 72%, СП - 85%			1555,44	47,04	313282	9474		101647	
46	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	160,03	2340,07	2,34	374481	374	311348	45314	453378
		НР - 72%, СП - 85%			392,17	1,10	62759	176		33584	
		ПО ТД2									
47	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	412,63	800,59	40,03	330347	16518	133581	135573	503194
		НР - 72%, СП - 85%			436,83	19,50	180249	8046		37274	
48	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. изм. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	412,63	3375,03	29,96	1392639	12362	1168919	156497	1673067
		НР - 72%, СП - 85%			512,22	14,54	211357	6000		123931	
		ПО ТД 3									
50	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	350,991	1168,92	95,24	410280	33428	1418	279999	745502
		НР - 72%, СП - 85%			1069,64	38,33	375434	13453		55222	
51	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	158,334	2340,07	2,34	370513	371	308048	44833	448573
		НР - 72%, СП - 85%			392,17	1,10	62094	174		33228	
54	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	95,67	2340,07	2,34	223875	223	186133	27090	271042
		НР - 72%, СП - 85%			392,17	1,10	37519	105		20077	
		ПО ТД 5									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	76,22	4322,34	102,88	329449	7842	203052	87942	450782
		НР - 72%, СП - 85%			1555,44	47,04	118556	3585		33391	
56	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	129,68	2340,07	2,34	303460	303	252300	36720	367394
		НР - 72%, СП - 85%			392,17	1,10	50857	143		27214	
		ПО ТД 7									
62	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	66,1	204,81	1,55	13538	103	1837	8385	23677
		НР - 72%, СП - 85%			175,46	0,74	11598	49		1754	
		ПО ТД 8									
63	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	68,18	4322,34	102,88	294697	7014	181633	78665	403231
		НР - 72%, СП - 85%			1555,44	47,04	106050	3207		29869	
64	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/15мм. Устройство	м2 стяжки	68,18	800,59	40,03	54584	2729	22072	22401	83144
		НР - 72%, СП - 85%			436,83	19,50	29783	1330		6159	
65	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	68,18	-92,40	-6,79	-6300	-463	-5469	-423	-7261
		НР - 72%, СП - 85%			-5,39	-3,23	-367	-220		-538	
66	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	93,44	2340,07	2,34	218656	219	181792	26458	264723
		НР - 72%, СП - 85%			392,17	1,10	36645	103		19609	
		2-этаж									
		ПО ТД2									
69	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	499,505	800,59	40,03	399899	19995	161705	164116	609136
		НР - 72%, СП - 85%			436,83	19,50	218199	9740		45121	
70	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	299,703	3375,03	29,96	1011507	8979	849014	113668	1215188
		НР - 72%, СП - 85%			512,22	14,54	153514	4358		90014	
		ПО ТД 3									
72	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	242,616	1168,92	95,24	283599	23107	980	193544	515314
		НР - 72%, СП - 85%			1069,64	38,33	259512	9299		38171	
73	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	149,994	2340,07	2,34	350996	351	291822	42471	424945
		НР - 72%, СП - 85%			392,17	1,10	58823	165		31477	
		ПО ТД 4									
76	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	158,28	2340,07	2,34	370386	370	307943	44818	448420
		НР - 72%, СП - 85%			392,17	1,10	62073	174		33216	
		ПО ТД 5									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	17,8	2340,07	2,34	41653	42	34630	5040	50429
		НР - 72%, СП - 8%			392,17	1,10	6981	20		3735	
		ПО ТД 10									
84	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	138,93	800,59	40,03	111226	5561	44976	45647	169422
		НР - 72%, СП - 8%			436,83	19,50	60689	2709		12550	
85	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	83,358	3375,03	29,96	281336	2497	236141	31615	337987
		НР - 72%, СП - 8%			512,22	14,54	42698	1212		25036	
86	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	19,854	369,15	1,16	7329	23	4237	2217	10310
		НР - 72%, СП - 8%			154,56	0,55	3069	11		764	
90	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	93,44	2340,07	2,34	218656	219	181792	26458	264723
		НР - 72%, СП - 8%			392,17	1,10	36645	103		19609	
		3-этаж									
		ПО ТД 2									
91	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	472,675	800,59	40,03	378419	18921	153019	155301	576417
		НР - 72%, СП - 8%			436,83	19,50	206479	9217		42698	
92	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	283,605	3375,03	29,96	957175	8497	803410	107562	1149916
		НР - 72%, СП - 8%			512,22	14,54	145268	4124		85179	
		ПО ТД 3									
94	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	193,11	1168,92	95,24	225730	18392	780	154051	410164
		НР - 72%, СП - 8%			1069,64	38,33	206558	7402		30383	
95	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	95,499	2340,07	2,34	223474	223	185799	27041	270557
		НР - 72%, СП - 8%			392,17	1,10	37452	105		20041	
		ПО ТД 4									
98	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	92,28	2340,07	2,34	215942	216	179536	26130	261437
		НР - 72%, СП - 8%			392,17	1,10	36190	102		19366	
		ПО ТД 5									
100	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	11,84	2340,07	2,34	27706	28	23035	3353	33543
		НР - 72%, СП - 8%			392,17	1,10	4643	13		2485	
		ПО ТД 7									
103	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	27,1	204,81	1,55	5550	42	753	3438	9707
		НР - 72%, СП - 8%			175,46	0,74	4755	20		719	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ПО ТД 8									
107	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	93,44	2340,07	2,34	218656	219	181792	26458	264723
		НР - 72%, СП - 8%			392,17	1,10	36645	103		19609	
		4-этаж									
		ПО ТД 2									
108	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	31,119	3375,03	29,96	105028	932	88155	11802	126176
		НР - 72%, СП - 8%			512,22	14,54	15940	452		9346	
109	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,865	800,59	40,03	41523	2076	16790	17041	63248
		НР - 72%, СП - 8%			436,83	19,50	22656	1011		4685	
		ПО ТД 8									
116	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	23,36	2340,07	2,34	54664	55	45448	6615	66181
		НР - 72%, СП - 8%			392,17	1,10	9161	26		4902	
		ПО ТД 12									
117	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	56,575	800,59	40,03	45293	2265	18315	18588	68992
		НР - 72%, СП - 8%			436,83	19,50	24714	1103		5111	
118	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	56,575	369,57	27,13	20908	1535	18153	1404	24098
		НР - 72%, СП - 8%			21,57	12,90	1220	730		1785	
119	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,162936	19262,54	1889,18	3139	308	5	2131	5691
		НР - 72%, СП - 8%			17342,00	822,63	2826	134		422	
120	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,325872	441876,00	--	143995	--	143995	--	155515
		СП - 8%			--	--	--	--		11520	
121	Е11-110101-2101 1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,9	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 2 мм. Устройство	м2 покрытия	33,945	800,58	101,10	27176	3432	8520	13081	43478
		НР - 72%, СП - 8%			448,50	86,74	15224	2944		3221	
122	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	33,945	320,50	28,30	10879	961	4407	4069	16144
		НР - 72%, СП - 8%			162,38	4,10	5512	139		1196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								14 644 539
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ									
124	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	818,664	410,75	19,33	336266	15825	171838	111127	483184
		НР - 72%, СП - 8%			181,52	7,01	148604	5739		35791	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
125	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	818,64	140,28	9,14	114839	7482	40081	50413	178472
		НР - 72%, СП - 8%			82,18	3,35	67276	2742		13220	
126	С1235-103-0111 235-103-0111 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка/БИПОЛЬ	м2	925,7454	529,00	--	489719	--	489719	--	528897
		СП - 8%			--	--	--	--		39178	
127	С1235-103-0115 235-103-0115 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка/БИПОЛЬ	м2	1851,4908	625,00	--	1157182	--	1157182	--	1249756
		СП - 8%			--	--	--	--		92575	
128	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	779,04	118,06	16,23	91973	12644	--	59501	163593
		НР - 72%, СП - 8%			101,83	4,25	79330	3311		12118	
129	С1261-105-0707 261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана "Мегафлекс"	м2	779,04	147,00	--	114519	--	114519	--	123680
		СП - 8%			--	--	--	--		9162	
130	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	779,04	1094,17	67,44	852402	52538	278148	385053	1336451
		НР - 72%, СП - 8%			669,69	16,79	521715	13080		98996	
131	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные типа "IZOTERM" П 125 (М-80)	м3	80,24112	43126,00	--	3460479	--	3460479	--	3737317
		СП - 8%			--	--	--	--		276838	
132	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм./толщ.30мм. Устройство	м2 стяжки	649,2	713,87	138,28	463444	89771	187177	150908	663500
		НР - 72%, СП - 8%			287,27	35,58	186496	23099		49148	
133	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	649,2	260,87	30,68	169357	19917	139026	11354	195167
		НР - 72%, СП - 8%			16,04	8,25	10413	5356		14457	
134	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,675175	19262,54	1889,18	13006	1276	21	8830	23583
		НР - 72%, СП - 8%			17342,00	822,63	11709	555		1747	
135	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,675175	419679,00	--	283357	--	283357	--	306025
		СП - 8%			--	--	--	--		22669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								8 989 627
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								62 644 981

Локальная смета №2-1-3. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Хоз.питевой и противопожарный водопровод - В1

		Монтаж									
1	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	125	1751,03	22,67	218879	2834	154248	45313	285327
		НР - 72%, СП - 8%			494,38	9,10	61798	1138		21135	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	42,5	1825,56	22,67	77586	963	55612	15406	100432
		НР - 72%, СП - 8%			494,38	9,10	21011	387		7439	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								385 760
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение - ТЗ									
74	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2880,25	22,67	43204	340	35448	5438	52533
		НР - 72%, СП - 8%			494,38	9,10	7416	136		3891	
75	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70	3258,42	39,94	228089	2796	180828	32835	281798
		НР - 72%, СП - 8%			635,21	16,28	44465	1140		20874	
76	С1242-207-2101 242-207-2101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	105	1215,00	--	127575	--	127575	--	137781
		СП - 8%			--	--	--	--		10206	
80	С1242-207-0605 242-207-0605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	13947,00	--	41841	--	41841	--	45188
		СП - 8%			--	--	--	--		3347	
94	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	162	537,00	--	86994	--	86994	--	93954
		СП - 8%			--	--	--	--		6960	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								611 254
		РАЗДЕЛ 4. Бытовая канализация К-1									
		Монтаж									
116	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	10	12968,74	46,51	129687	465	119618	7067	147695
		НР - 72%, СП - 8%			960,40	21,19	9604	212		10940	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								147 695
		РАЗДЕЛ 5. Производственная канализация К3									
		Монтаж									
144	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	870,96	3,52	69677	282	1120	49224	128413
		НР - 72%, СП - 8%			853,44	1,15	68275	92		9512	
146	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	897,52	1,45	17950	29	121	12823	33235
		НР - 72%, СП - 8%			890,02	0,50	17800	10		2462	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
148	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	5	12968,74	46,51	64844	233	59809	3534	73848
		НР - 72%, СП - 8%			960,40	21,19	4802	106		5470	
		Жироуловитель									
170	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,838	41769,61	11324,37	76773	20814	21597	30937	116326
		НР - 72%, СП - 8%			18695,41	4681,95	34362	8605		8617	
171	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4	29332,79	1194,98	11733	478	8848	1818	14635
		НР - 72%, СП - 8%			6017,20	293,65	2407	117		1084	
178	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,29	3669,06	135,72	1064	39	959	60	1214
		НР - 72%, СП - 8%			228,34	59,29	66	17		90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								367 671
		РАЗДЕЛ 6. Ливневая канализация-К2									
		Монтаж									
182	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	240	870,96	3,52	209030	845	3359	147673	385239
		НР - 72%, СП - 8%			853,44	1,15	204826	276		28536	
185	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	12	18413,50	403,78	220962	4845	169832	33579	274904
		НР - 72%, СП - 8%			3857,10	29,34	46285	352		20363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								660 143
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2 172 523
		Локальная смета №2-1-4. Электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 3. Кабельная продукция									
118	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2197	125,37	3,46	275438	7602	49301	159608	469849
					99,47	1,43	218536	3142		34804	
128	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2114	355,37	3,58	751252	7568	27715	515635	1368238
					338,68	0,09	715970	190		101351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								1 838 087
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1 838 087

Итого прямые затраты **69 756 030**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,2%)		837 072			70 593 103				
	НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)		1 397 743			71 990 846				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)		1 439 817			73 430 663				
		Оборудование		0							
		в текущих ценах 2022 г., К=1,0500514					77 105 970				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		9 252 716							
		Всего по сметному расчету					**86 358 687**				
		Итого со скидкой (5%)					**82 040 753**				

Заказчик: КГУ "Кирсалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ **Жанайдаров Ж.Т.**

_____ **Мукаев Б.К.**

Технадзор: ТОО "Компания "АрАй-НС"

_____ **Расбаев А.А.**