Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова", расположенная по адресу: Актюбинская область, село Каргалинское, улица Н.Байганина, дом 2А

Договор №22 от 01.06.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядч	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	01.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**467725 574,05**									
Акт за июнь 2023 г.	**48383 000,00**	**43199 107**							**5183 893**	**48383 000,00**

Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова"
государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Жанайдаров Ж.Т.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова", расположенная по адресу: Актюбинская область, село Каргалинское, улица Н.Байганина, дом 2А

Договор №22 от 01.06.2022 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2.Фасад									
1	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	1076,36	4228,75	18,45	4551657	19859	1800341	1969408	7042751
		НР - 72% СП - 8%			2537,68	3,56	2731457	3832		521685	
2	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	113,01775	43126,00	--	4874003	--	4874003	--	5263924
		СП - 8%			--	--	--	--		389920	
3	С1224-102-0103 224-102-0103 РСНБ РК 2015	Стоимость Металлосайдинга толщиной стали 0,45 мм	м2	1183,99	3086,00	--	3653793	--	3653793	--	3946097
		СП - 8%			--	--	--	--		292303	
4	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	303,7	5412,52	18,29	1643836	5555	1221391	301244	2100686
		НР - 72%, СП - 8%			1372,66	4,95	416891	1503		155606	
5	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1416,88	929,79	57,51	1317401	81485	350536	665161	2141166
		НР - 72% СП - 8%			624,88	27,14	885380	38454		158605	
6	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	940,4	231,59	0,30	217787	282	175526	30320	267956
		НР - 72% СП - 8%			44,64	0,14	41979	132		19849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								20762 580
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
49	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	469,5	367,85	3,11	172707	1462	120524	37013	226498
		НР - 72% СП - 8%			108,03	1,46	50721	687		16778	
50	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	818,979	1168,92	95,24	957321	78000	3309	653331	1739504
		НР - 72% СП - 8%			1069,64	38,33	876013	31391		128852	
72	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	566,104	1168,92	95,24	661730	53916	2287	451603	1202400
		НР - 72% СП - 8%			1069,64	38,33	605527	21699		89067	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	283,605	3375,03	29,96	957175	8497	803410	107562	1149916
		НР - 72%, СП - 8%			512,22	14,54	145268	4124		85179	
94	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	450,59	1168,92	95,24	526704	42914	1820	359453	957049
		НР - 72%, СП - 8%			1069,64	38,33	481969	17271		70893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								5275 368
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ									
124	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	1091,552	410,75	19,33	448355	21100	229117	148169	644246
		НР - 72%, СП - 8%			181,52	7,01	198139	7652		47722	
126	С1235-103-0111 235-103-0111 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка/БИПОЛЬ	м2	1114,0326	529,00	--	589323	--	589323	--	636469
		СП - 8%			--	--	--	--		47146	
127	С1235-103-0115 235-103-0115 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка/БИПОЛЬ	м2	2228,0652	625,00	--	1392541	--	1392541	--	1503944
		СП - 8%			--	--	--	--		111403	
129	С1261-105-0707 261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана "Мегафлекс"	м2	1038,72	147,00	--	152692	--	152692	--	164907
		СП - 8%			--	--	--	--		12215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2949 566
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								28987 513
		Локальная смета №7-1. Генеральный план									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	44,43972	3096,37	1289,07	137602	57286	--	76342	231059
		НР - 72%, СП - 8%			1807,30	578,63	80316	25714		17115	
2	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	93,323412	117,00	--	10919	--	10919	--	11792
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
3	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2333,0853	38,00	--	88657	--		--	95750
		СП - 8%			--	--	--	--		7093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								338 601
		РАЗДЕЛ 2. Дорожное покрытие									
		Тип 1, асфальтобетонное покрытие									
4	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,6	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/8см/. Устройство	м2 основания или покрытия	2484	121,09	90,97	300788	225969	1292	99708	432535
		НР - 72%, СП - 8%			29,60	26,15	73526	64957		32040	
5	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	204,435	5695,00	--	1164257	--	1164257	--	1257398
		СП - 8%			--	--	--	--		93141	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	2484	2132,65	208,99	5297503	519131	4717017	90694	5819252
		НР - 72%, СП - 8%			24,70	26,01	61355	64609		431056	
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2484	475,22	0,04	1180446	99	1169567	7762	1283265
		НР - 72%, СП - 8%			4,34	--	10781	--		95057	
8	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	591,1	2179,82	32,79	1288492	19382	771527	363949	1784636
		НР - 72%, СП - 8%			841,79	13,37	497582	7903		132195	
9	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/Бр100.30.15	м3	26,5995	42989,00	--	1143486	--	1143486	--	1234965
		СП - 8%			--	--	--	--		91479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**11812 051**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**12150 652**

	Итого прямые затраты		**41138 166**
НДЗ РК 8 04-05-2015 Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,2%)	493 658	41631 824
НДЗ РК 8 04-06-2015 Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	824 310	42456 134
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%) в текущих ценах 2022 г., К=1,0500514	849 123	43305 256 45472 745
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	5456 729	
	Всего по сметному расчету		**50929 474**
	Итого со скидкой (5%)		**48383 000,00**

Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Кенайдаров Ж.Т.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

Технадзор: ТОО "Компания "АрАй-НС"

Тасбаев А.А.

Авторский надзор: ТОО «Корпорация «Асыл-Строй»

Доспаева Ш.