Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова", расположенная по адресу: Актюбинская область, село Каргалинское, улица Н.Байганина, дом 2А

Договор №22 от 01.06.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	01.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**530.490.084,12**									
Акт №8 за октябрь 2023 г.	**23.445.510,07**	**20.933.491**							**2.512.019**	**23.445.510,07**

Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова"
государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Жанайдаров Ж.Т.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова", расположенная по адресу: Актюбинская область, село Каргалинское, улица Н.Байганина, дом 2А

Договор №22 от 01.06.2022 г.

А К Т №8
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01. Теплица									
		РАЗДЕЛ 1. Кровля									
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	-60	179,21	0,24	-10753	-14	--	-7732	-19963
		НР - 72%; СП - 8%			178,97	--	-10738	--		-1479	
2	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	-60	946,63	54,78	-56798	-3286	-20767	-24362	-87653
		НР - 72%; СП - 8%			545,75	18,19	-32745	-1091		-6493	
3	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	-60	383,21	15,46	-22993	-928	-12595	-9022	-34577
		НР - 92%; СП - 8%			157,84		-9470	-337		-2561	
4	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	-60	127,73	7,31	-7664	-439	-2937	-4093	-12697
		НР - 92%; СП - 8%			71,46	2,68	-4288	-161		-941	
5	235-103-0111 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	-69	529,00	--	-36501	--	-36501	--	-39421
		СП - 8%			--	--	--	--		-2920	
6	235-103-0115 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	-139,84	625,00	--	-87400	--	-87400	--	-94392
		СП - 8%			--	--	--	--		-6992	
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	-2	37723,37	2977,45	-75447	-5955	-55346	-14618	-97270
		НР - 93%; СП - 8%			7072,91	786,31	-14146	-1573		-7205	
8	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	-30	1749,05	1167,54	-52472	-35026	-8234	-15749	-73679
		НР - 92%; СП - 8%			307,07	263,55	-9212	-7906		-5458	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	1208-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки металлические парапетные. Ремонт									
			м решетки	-30	716,54	7,95	-21496	-238	-3492	-12792	-37031
		НР - 72%; СП - 8%			592,20	--	-17766	--		-2743	
10	1146-0101-0901 РСНБ РК 2015	Пояс верхний металлический стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м. Усиление профильной сталью									
			т усиления	-0,407	563332,03	47247,81	-229276	-19230	-62702	-124943	-382557
		НР - 84%; СП - 8%			362025,00	3434,33	-147344	-1398		-28338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-879.240
		РАЗДЕЛ 2. Кровля поликарбонат									
11	1112-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство									
			м2 кровли	-100	353,25	15,84	-35325	-1584	--	-31275	-71928
		НР - 92%; СП - 8%			337,41	2,54	-33741	-254		-5328	
12	217-206-0202 РСНБ РК 2015	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 3 мм									
			м2	-100	6843,00	--	-684300	--	-684300	--	-739044
		СП - 8%			--	--	--	--		-54744	
13	217-206-0301 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный неразъемный									
			м	-100	398,00	--	-39800	--	-39800	--	-42984
		СП - 8%			--	--	--	--		-3184	
14	261-201-0616 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов									
			м	-100	186,00	--	-18600	--	-18600	--	-20088
		СП - 8%			--	--	--	--		-1488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								-874.044
		РАЗДЕЛ 3. Проемы									
		4.1 Окна									
23	223-102-0301 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой									
			м2	-6,4	16282,00	--	-104205	--	-104205	--	-112541
		СП - 8%			--	--	--	--		-8336	
24	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный									
			м2	-1,92	26088,00	--	-50089	--	-50089	--	-54096
		СП - 8%			--	--	--	--		-4007	
25	223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм									
			м	-5,6	2718,00	--	-15221	--	-15221	--	-16439
		СП - 8%			--	--	--	--		-1218	
		4.2 Внутренние двери									
27	223-203-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный									
			м2	-11,55	32281,00	--	-372846	--	-372846	--	-402674
		СП - 8%			--	--	--	--		-29828	
		4.3 Наружные Двери									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	223-203-0601 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный									
			м2	-2,1	52549,00	--	-110353	--	-110353	--	-119181
		СП - 8%			--	--	--	--		-8828	
31	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный									
			м2	-2,1	40727,00	--	-85527	--	-85527	--	-92369
		СП - 8%			--	--	--	--		-6842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								-797.300
		РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка									
32	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов									
			м2 поверхности облицовки	-111,661	4342,19	9,10	-484853	-1016	-322933	-128883	-662835
		НР - 80%; СП - 8%			1441,01	1,78	-160905	-199		-49099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								-662.835
		РАЗДЕЛ 5. Отопление									
34	245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт									
			секция	-200	2084,00	--	-416800	--	-416800	--	-450144
		СП - 8%			--	--	--	--		-33344	
36	513-103-0101	Котел электрический ЭВН-К-24З2 КОМ БИ мощность 24 кВт									
			компл	-1	216078,00	--	-216078	--		--	-216078
					--	--	--	--	-216078	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								-666.222
		Стоимость оборудования	Тенге						-216078		
		РАЗДЕЛ 7. Электроосвещение									
51	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66									
			км	-0,2	341689,00	--	-68338	--	-68338	--	-73805
		СП - 8%			--	--	--	--		-5467	
52	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66									
			км	-0,2	220596,00	--	-44119	--	-44119	--	-47649
		СП - 8%			--	--	--	--		-3530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								-121.454
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								-4.001.095
		Стоимость оборудования	Тенге						-216078		
		Локальная смета №1-1. Демонтажные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
19	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 К=0,8	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж									
			шт. сборных конструкций	-283	1162,86	735,89	-329089	-208257	--	-139274	-505832
		НР - 72%; СП - 8%			426,97	256,55	-120832	-72604		-37469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-505.832
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-505.832
		Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
17	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	-49,815	127,17	1,08	-6335	-54	-347	-4292	-22953
		НР - 72%; СП - 8%			119,13	0,53	-5935	-26		-850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								-22.953
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
49	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	-469,5	367,85	3,11	-19467	-164	-13586	-4172	-226498
		НР - 72%; СП - 8%			108,03	1,46	-5717	-77		-1891	
50	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Устройство	м2 покрытия	-1169,97	1168,92	95,24	-1367596	-111425	-4727	-933324	-2484994
					1069,64	38,33	-1251444	-44839		-184074	
72	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	-808,72	1168,92	95,24	-945325	-77020	-3267	-645143	-1717705
		НР - 72%; СП - 8%			1069,64	38,33	-865038	-30994		-127237	
92	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	-283,605	3375,03	29,96	-957175	-8497	-803410	-107562	-1149916
		НР - 72%; СП - 8%			512,22	14,54	-145268	-4124		-85179	
94	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	-643,7	1168,92	95,24	-752434	-61306	-2601	-513504	-1367207
		НР - 72%; СП - 8%			1069,64	38,33	-688527	-24673		-101275	
117	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	-56,575	800,59	40,03	-45294	-2264	-18316	-18588	-137984
		НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	-24714	-1103		-5111	
118	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	-56,575	369,57	27,13	-20909	-1535	-18153	-1405	-48196
		НР - 72%; СП - 8%			21,57	12,90	-1221	-730		-1785	
119	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	-0,162936	19262,54	1889,18	-3139	-308	-5	-2131	-11382
		НР - 72%; СП - 8%			17342,00	822,63	-2826	-134		-422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								-4.658.888
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ									
126	С1235-103-0111 235-103-0111 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка/БИПОЛЬ	м2	-3138,12	529,00	--	-1660065	--	-1660065	--	-1792871
		СП - 8%			--	--	--	--		-132805	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	-1558,08	118,06	16,23	-183947	-25288	--	-119002	-327185
		НР - 72%; СП - 8%			101,83	4,25	-158659	-6622		-24236	
129	С1261-105-0707 261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана "Мегафлекс"	м2	-2596,8	147,00	--	-381730	--	-381730	--	-412268
		СП - 8%			--	--	--	--		-30538	
130	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	-1428,24	1094,17	67,44	-1562737	-96321	-509939	-705930	-2450161
		НР - 72%; СП - 8%			669,69	16,79	-956478	-23980		-181493	
131	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные типа "IZOTERM" П 125 (М-80)	м3	-147,10872	43126,00	--	-6344211	--	-6344211	--	-6851748
		СП - 8%			--	--	--	--		-507537	
		Парапет									
137	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,462	95110,65	9155,96	43941	4230	3844	26453	76025
		НР - 72%; СП - 8%			77635,01	1888,76	35867	873		5632	
138	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,462	464522,00	--	214609	--	214609	--	231778
		СП - 8%			--	--	--	--		17169	
139	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	122,94	5412,52	18,29	665407	2249	494405	121940	850334
		НР - 72%; СП - 8%			1372,66	4,95	168753	609		62988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								-10.676.094

РАЗДЕЛ 7.Обрамление проемов ОПД-1/2шт/

213	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,2	4607,94	102,88	51609	1152	33036	12922	69694
		НР - 72%; СП - 8%			1555,44	47,04	17421	527		5163	
217	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,42	4607,94	102,88	34191	763	21887	8561	46172
		НР - 72%; СП - 8%			1555,44	47,04	11541	349		3420	
229	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,51	4607,94	102,88	39214	875	25102	9819	52955
		НР - 72%; СП - 8%			1555,44	47,04	13237	400		3923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								168.821
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-15.189.115

Локальная смета №2-1-2. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 3. Отопление стальной

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водргазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	-371	1531,88	19,81	-568327	-7349	-399333	-118462	-741733
		НР - 72%; СП - 8%			435,70	7,78	-161645	-2886		-54943	
16	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водргазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	-584	1656,41	19,81	-967343	-11570	-701324	-186474	-1246123
		НР - 72%; СП - 8%			435,70	7,78	-254449	-4544		-92305	
17	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водргазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	-115	1354,11	19,81	-155723	-2278	-103339	-36720	-207839
		НР - 72%; СП - 8%			435,70	7,78	-50106	-895		-15395	
18	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водргазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	-52	1948,34	19,81	-101314	-1031	-77627	-16604	-127351
		НР - 72%; СП - 8%			435,70	7,78	-22656	-405		-9433	
19	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водргазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	-58	2082,09	19,81	-120761	-1149	-94341	-18520	-150423
		НР - 72%; СП - 8%			435,70	7,78	-25271	-451		-11142	
36	С1242-312-0101 242-312-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15/АРТ	шт.	-32	57621,00	--	-1843872	--	-1843872	--	-1991382
		СП - 8%			--	--	--	--		-147510	
37	С1242-312-0102 242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20/АРТ	шт.	-4	62056,00	--	-248224	--	-248224	--	-268082
		СП - 8%			--	--	--	--		-19858	
38	С1242-312-0103 242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25/АРТ	шт.	-2	75143,00	--	-150286	--	-150286	--	-162309
		СП - 8%			--	--	--	--		-12023	
39	С1242-312-0104 242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32/АРТ	шт.	-1	86603,00	--	-86603	--	-86603	--	-93531
		СП - 8%			--	--	--	--		-6928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								-4.988.773

РАЗДЕЛ 5.Теплоснабжение калориферов вент.установок П1-П6

64	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	320	730,59	77,72	233789	24871	106019	82538	341634

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 7,2% СП - 8%			321,56	36,68	102889	11738		26926	
65	С1234-303-0112 234-303-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	33	286,00	–	9438	–	9438	–	10188
		СП - 8%			–	–	–	–		755	
66	С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	8,8	545,00	–	4796	–	4796	–	5180
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
67	С1234-303-0315 234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	77	724,00	–	55748	–	55748	–	60208
		СП - 8%			–	–	–	–		4460	
68	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	107,8	879,00	–	94756	–	94756	–	102336
		СП - 8%			–	–	–	–		7580	
69	С1234-303-0421 234-303-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	92,4	2008,00	–	185539	–	185539	–	200382
		СП - 8%			–	–	–	–		14843	
70	С1234-303-0520 234-303-0520 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 108 мм	м	33	5713,00	–	188529	–	188529	–	203611
		СП - 8%			–	–	–	–		15082	
95	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	15,2058	24909,29 20675,60	1592,39 748,17	378766 314389	24214 11377	40163	234581 49065	662363
		НР - 7,2% СП - 8%									
96	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	18,855192	12297,00	–	231862	–	231862	–	250411
		СП - 8%			–	–	–	–		18549	
119	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,676	24909,29 20675,60	1592,39 748,17	66657 55328	4261 2002	7068	41278 8636	116569
		НР - 7,2% СП - 8%									
120	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	3,31824	12297,00	–	40804	–	40804	–	44068
		СП - 8%			–	–	–	–		3264	

1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12
158	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	20,694	24909,29 20675,60	1592,39 748,17	515473 427861	32953 15483	54659	319207 66774	901455
		НР - 72%, СП - 8%									
159	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	25,66056	12297,00 --	-- --	315548 --	-- --	315548	-- 25244	340792
		СП - 8%									
180	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	20,694	24909,29 20675,60	1592,39 748,17	515473 427861	32953 15483	54659	319207 66774	901455
		НР - 72%, СП - 8%									
181	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	25,66056	12297,00 --	-- --	315548 --	-- --	315548	-- 25244	340792
		СП - 8%									
201	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	6,336	24909,29 20675,60	1592,39 748,17	157825 131001	10089 4740	16735	97734 20445	276003
		НР - 72%, СП - 8%									
202	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	7,85664	12297,00 --	-- --	96613 --	-- --	96613	-- 7729	104342
		СП - 8%									
219	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,952	24909,29 20675,60	1592,39 748,17	73532 61034	4701 2209	7797	45535 9525	128592
		НР - 72%, СП - 8%									
220	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	3,66048	12297,00 --	-- --	45013 --	-- --	45013	-- 3601	48614
		СП - 8%									
261	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,818	24909,29 20675,60	1592,39 748,17	45285 37588	2895 1360	4802	28043 5866	79194
		НР - 72%, СП - 8%									
262	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	2,25432	12297,00	--	27721	--	27721	--	29939

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2218	
283	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	0,978	24909,29	1592,39	24361	1558	2582	15086	42603
		НР - 72%; СП - 8%			20675,60	748,17	20221	732		3156	
284	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50									
			м3	1,21272	12297,00	--	14913	--	14913	--	16106
		СП - 8%			--	--	--	--		1193	
305	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	0,684	24909,29	1592,39	17038	1089	1807	10551	29796
		НР - 72%; СП - 8%			20675,60	748,17	14142	512		2207	
306	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50									
			м3	0,84816	12297,00	--	10430	--	10430	--	11264
		СП - 8%			--	--	--	--		834	
329	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	1,86	24909,29	1592,39	46331	2962	4912	28691	81023
		НР - 72%; СП - 8%			20675,60	748,17	38457	1392		6002	
330	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50									
			м3	2,3064	12297,00	--	28362	--	28362	--	30631
		СП - 8%			--	--	--	--		2269	
351	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	0,774	24909,29	1592,39	19280	1232	2045	11939	33717
		НР - 72%; СП - 8%			20675,60	748,17	16003	579		2498	
352	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50									
			м3	0,95976	12297,00	--	11802	--	11802	--	12746
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
371	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	2,4	24909,29	1592,39	59782	3822	6339	37020	104546
		НР - 72%; СП - 8%			20675,60	748,17	49621	1796		7744	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
372	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	2,976	12297,00	--	36596	--	36596	--	39524
		СП - 8%			--	--	--	--		2928	
398	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,4	24909,29	1592,39	59782	3822	6339	37020	104546
		НР - 72%; СП - 8%			20675,60	748,17	49621	1796		7744	
399	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	2,976	12297,00	--	36596	--	36596	--	39524
		СП - 8%			--	--	--	--		2928	
416	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,424	24909,29	1592,39	60380	3860	6402	37390	105592
		НР - 72%; СП - 8%			20675,60	748,17	50118	1814		7822	
417	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	3,00576	12297,00	--	36962	--	36962	--	39919
		СП - 8%			--	--	--	--		2957	
431	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,182	24909,29	1592,39	29443	1882	3122	18232	51490
		НР - 72%; СП - 8%			20675,60	748,17	24439	884		3814	
432	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	1,46568	12297,00	--	18023	--	18023	--	19465
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	
455	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,28	24909,29	1592,39	56793	3631	6022	35169	99319
		НР - 72%; СП - 8%			20675,60	748,17	47140	1706		7357	
456	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	2,8272	12297,00	--	34766	--	34766	--	37547
		СП - 8%			--	--	--	--		2781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								6.047.511

РАЗДЕЛ 6.Естественная вентиляция ВЕ1,ВЕ2,ВЕ3,...,ВЕ40.

1	2	3	4	11	6	7	8	9	10	11	12
469	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	13,32	24909,29 20675,60	1592,39 748,17	331792 275399	21211 9966	35182	205463 42980	580235
		НР - 72%, СП - 8%									
470	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	16,5168	12297,00 --	-- --	203107 --	-- --	203107	-- 16249	219356
		СП - 8%									799.591
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1.858.329
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								

Локальная смета №2-1-3. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Хоз.питевой и противопожарный водопровод - В1

		Монтаж									
1	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	-250	1751,03 494,38	22,67 9,10	-437758 -123595	-5668 -2275	-308495	-90626 -42271	-570655
		НР - 72%, СП - 8%									
2	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	-170	1825,56 494,38	22,67 9,10	-310345 -84045	-3854 -1547	-222447	-61626 -29758	-401729
		НР - 72%, СП - 8%									
3	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	-105	2110,26 494,38	22,67 9,10	-221577 -51910	-2380 -956	-167287	-38063 -20771	-280412
		НР - 72%, СП - 8%									
4	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	-40	2372,49 494,38	22,67 9,10	-94900 -19775	-907 -364	-74218	-14500 -8752	-118152
		НР - 72%, СП - 8%									
5	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	-40	2880,25 494,38	22,67 9,10	-115210 -19775	-907 -364	-94528	-14500 -10377	-140087
		НР - 72%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-1.511.034

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение - Т3

70	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	-190	1751,03 494,38	22,67 9,10	-332696 -93932	-4307 -1729	-234457	-68876 -32126	-433698
		НР - 72%, СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка									
			м трубопровода	-145	1825,56	22,67	-264706	-3288	-189733	-52563	-342651
		НР - 72%; СП - 8%			494,38	9,10	-71685	-1320		-25382	
72	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка									
			м трубопровода	-85	2110,26	22,67	-179372	-1927	-135423	-30813	-227000
		НР - 72%; СП - 8%			494,38	9,10	-42022	-774		-16815	
73	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка									
			м трубопровода	-35	2372,49	22,67	-83037	-793	-64941	-12688	-103383
		НР - 72%; СП - 8%			494,38	9,10	-17303	-318		-7658	
74	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка									
			м трубопровода	-15	2880,25	22,67	-43204	-340	-35448	-5438	-52533
		НР - 72%; СП - 8%			494,38	9,10	-7416	-136		-3891	
75	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка									
			м трубопровода	-70	3258,42	39,94	-228089	-2796	-180828	-32835	-281798
		НР - 72%; СП - 8%			635,21	16,28	-44465	-1140		-20874	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								-1.441.063

РАЗДЕЛ 3. Циркуляционный трубопровод - Т4

		Монтаж									
95	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка									
			м трубопровода	-20	1751,03	22,67	-35021	-453	-24680	-7250	-45653
		НР - 72%; СП - 8%			494,38	9,10	-9888	-182		-3382	
96	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка									
			м трубопровода	-50	1825,56	22,67	-91278	-1133	-65426	-18125	-118156
		НР - 72%; СП - 8%			494,38	9,10	-24719	-455		-8752	
97	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка									
			м трубопровода	-50	2110,26	22,67	-105513	-1133	-79661	-18125	-133529
		НР - 72%; СП - 8%			494,38	9,10	-24719	-455		-9891	
98	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка									
			м трубопровода	-10	2372,49	22,67	-23725	-227	-18554	-3625	-29638
		НР - 72%; СП - 8%			494,38	9,10	-4944	-91		-2188	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка									
			м трубопровода	-65	2880,25	22,67	-187216	-1474	-153607	-23563	-227641
		НР - 72%; СП - 8%			494,38	9,10	-32135	-592		-16862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								-554.517

РАЗДЕЛ 4. Бытовая канализация К-1

		Монтаж									
116	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях									
			м трубопровода	-10	12968,74	46,51	-129687	-465	-119618	-7067	-147695
		НР - 72%; СП - 8%			960,40	21,19	-9604	-212		-10940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								-147.695

РАЗДЕЛ 5. Производственная канализация К3

		Жироуловитель									
170	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие									
			м3 конструкций колодца	-1,838	41769,61	11324,37	-76773	-20814	-21597	-30937	-116326
		НР - 72%; СП - 8%			18695,41	4681,95	-34362	-8605		-8617	
171	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
			м3	-0,4	29332,79	1194,98	-11733	-478	-8848	-1818	-14635
		НР - 72%; СП - 8%			6017,20	293,65	-2407	-117		-1084	
172	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15									
			шт.	-1	25387,00	--	-25387	--	-25387	--	-27418
		СП - 8%			--	--	--	--		-2031	
173	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9									
			шт.	-2	24296,00	--	-48592	--	-48592	--	-52479
		СП - 8%			--	--	--	--		-3887	
174	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2									
			шт.	-1	33663,00	--	-33663	--	-33663	--	-36356
		СП - 8%			--	--	--	--		-2693	
175	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6									
			шт.	-1	10378,00	--	-10378	--	-10378	--	-11208
		СП - 8%			--	--	--	--		-830	
176	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3									
			шт.	-2	6862,00	--	-13724	--	-13724	--	-14822
		СП - 8%			--	--	--	--		-1098	
177	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)									
			комплект	-1	30272,00	--	-30272	--	-30272	--	-32694
		СП - 8%			--	--	--	--		-2422	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
178	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами									
			м2	-0,29	3669,06	135,72	-1064	-39	-959	-60	-1214
		НР - 72%; СП - 8%			228,34	59,29	-66	-17		-90	
179	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм									
			шт.	-1	1772,00	--	-1772	--	-1772	--	-1914
		СП - 8%			--	--	--	--		-142	
180	С1241-208-0409 241-208-0409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 150 мм									
			шт.	-1	4007,00	--	-4007	--	-4007	--	-4328
		СП - 8%			--	--	--	--		-321	
181	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 150х8,3 мм									
			м	-2	2471,00	--	-4942	--	-4942	--	-5337
		СП - 8%			--	--	--	--		-395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								-318.731
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-3.973.040

Локальная смета №2-1-7. Система связи

РАЗДЕЛ 5. Радиофикация

56	Е11-340207-0101 1134-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка									
			стойка	-1	15893,60	--	-15894	--	-6314	-6897	-24615
		НР - 72%; СП - 8%			9579,51	--	-9580	--		-1823	
57	Ц13-100411-0204 1310-0411-0204 РСНБ РК 2015	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на кирпичной или бетонной стене									
			шт.	-1	799,26	--	-799	--	-154	-465	-1365
		НР - 72%; СП - 8%			645,48	--	-645	--		-101	
58	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25									
			шт	-1	19000,00	--	-19000	--	-19000	--	-20520
		СП - 8%			--	--	--	--		-1520	
61	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П									
			шт.	-20	154,00	--	-3080	--	-3080	--	-3326
		СП - 8%			--	--	--	--		-246	
62	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования									
			шт.	-8	1243,24	--	-9946	--	-122	-7073	-18381
		НР - 72%; СП - 8%			1228,00	--	-9824	--		-1362	
63	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Радиорозетка РРН									
			шт	-8	982,14	--	-7857	--	-7857	--	-8486
		СП - 8%			--	--	--	--		-629	
64	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)									
			м	-350	82,11	0,76	-28738	-266	-3632	-17902	-50371
		НР - 72%; СП - 8%			70,97	0,07	-24840	-24		-3731	
65	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Провод радиотарнсляционный 2х1,2 ПТПЖ									
			м	-350	892,86	--	-312501	--	-312501	--	-337501
		СП - 8%			--	--	--	--		-25000	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы)ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка									
			м	-300	313,17	4,45	-93951	-1335	-4515	-63495	-170042
		НР - 72%; СП - 8%			293,67	0,29	-88101	-87		-12596	
67	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм									
			м	-300	84,00	--	-25200	--	-25200	--	-27216
		СП - 8%			--	--	--	--		-2016	
68	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением									
			м	-15	355,37	3,58	-5331	-53	-198	-3659	-9709
		НР - 72%; СП - 8%			338,68	0,09	-5080	-1		-719	
69	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм									
			м	-15	53,00	--	-795	--	-795	--	-859
		СП - 8%			--	--	--	--		-64	
		Заземление									
70	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	-3	6603,34	198,36	-19810	-595	-15378	-2909	-24536
		НР - 72%; СП - 8%			1278,90	67,70	-3837	-203		-1817	
71	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
			м	-18	870,24	25,11	-15664	-452	-11631	-2680	-19811
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	7,84	-3581	-141		-1468	
72	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования									
			м	-80	581,21	18,19	-46497	-1455	-26853	-13383	-64671
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	4,99	-18189	-399		-4790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								-781.409
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-781.409
		Локальная смета №7-1. Генеральный план									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
3	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км									
			т·км	2843,9035	38,00	--	108068	--		--	116714
		СП - 8%			--	--	--	--		8645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								116.714
		РАЗДЕЛ 2. Дорожное покрытие									
		Тип 1, асфальтобетонное покрытие									
4	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,6	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/8см/. Устройство									
			м2 основания или покрытия	433	121,09	90,97	52432	39390	225	17381	75398

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			29,60	26,15	12817	11323		5585	
5	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	28,925	5695,00	--	164728	--	164728	--	177906
		СП - 8%			--	--	--	--		13178	
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	-395	2132,65	208,99	-842397	-82551	-750089	-14422	-925364
		НР - 72%; СП - 8%			24,70	26,01	-9757	-10274		-68545	
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	-395	475,22	0,04	-187712	-16	-185982	-1234	-204062
		НР - 72%; СП - 8%			4,34	--	-1714	--		-15116	
8	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	-117,8	2179,82	32,79	-256783	-3863	-153757	-72531	-355659
		НР - 72%; СП - 8%			841,79	13,37	-99163	-1575		-26345	
9	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/Бр100.30.15	м3	-5,301	42989,00	--	-227885	--	-227885	--	-246115
		СП - 8%			--	--	--	--		-18231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								-1.477.897
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-1.361.183

Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы (Добавляемые работы)

РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка

1	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Огрунтовка бетоноконтактом	м2	4342,681	336,99	3,34	1463436	14493	1111293	244241	1844292
		НР - 72%; СП - 8%			77,75	0,36	337650	1574		136614	
2	217-202-0501 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	4342,681	124,00	--	538492	--	538492	--	581571
		СП - 8%			--	--	--	--		43079	
3	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки	м2	319,28	234,59	--	74900	--	--	53928	139134
		НР - 72%; СП - 8%			234,59	--	74900	--		10306	
4	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски	м2	814,7	182,98	--	149074	--	--	107333	276920
		НР - 72%; СП - 8%			182,98	--	149074	--		20513	
5	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	319,28	1669,74	108,53	533113	34650	112367	297538	897103
		НР - 72%; СП - 8%			1209,27	85,04	386096	27151		66452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	722,68	704,15	6,31	508874	4562	196338	222834	790245
		НР - 72%; СП - 8%			426,16	2,10	307974	1518		58537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м2	722,68	785,53	6,43	567686	4643	133905	310573	948519
		НР - 72%; СП - 8%			593,81	3,06	429138	2213		70261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке за 2 раза	м2	401,3	933,29	4,58	374531	1836	81556	210249	631562
		НР - 72%; СП - 8%			725,49	2,18	291139	873		46782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1212-0104-0507 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски	м2	772,96	248,26	--	191897	--	--	138186	356469
		НР - 72%; СП - 8%			248,26	--	191897	--		26405	
10	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	212,2	947,14	6,31	200984	1340	57650	102556	327924
		НР - 72%; СП - 8%			669,15	2,10	141994	446		24283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м2	772,96	954,92	6,83	738114	5275	156154	417015	1247540
		НР - 72%; СП - 8%			746,07	3,24	576685	2502		92410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				РАЗДЕЛ 4.Полы							
12	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	130	38,76	--	5039	--	--	3828	9360
		НР - 72%; СП - 8%			38,76	--	5039	--		693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	212,2	120,22	3,13	25511	665	--	18134	47137
		НР - 72%; СП - 8%			117,09	1,60	24846	340		3492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	270,4	366,11	20,70	98996	5597	--	69303	181763
		НР - 72%; СП - 8%			345,41	10,56	93399	2855		13464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	270,4	800,59	40,03	216480	10823	87539	88841	329747
		НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	118118	5273		24426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные наливные толщиной до 20 мм. Устройство	м2 покрытия	482,6	3418,13	596,23	1649587	287738	585529	738046	2578844
		НР - 72%; СП - 8%			1608,62	516,43	776320	248744		191011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках (спортивный)	м2 покрытия	270,4	11261,07	31,80	3044994	8598	2934874	76826	3370486

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			375,45	14,03	101522	3792		249666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках (коммерческий)									
			м2 покрытия	212,2	4921,77	31,80	1044400	6748	957981	59506	1192218
		НР - 72%; СП - 8%			375,45	14,03	79671	2976		88312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Прайс	Шнур для коммерческого линолеума									
			м	160	259,49	--	41518	--	41518	--	44839
		СП - 8%			--	--	--	--		3321	
20	1212-0104-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка									
			м2	270,4	59,24	--	16018	--	727	11010	29190
		НР - 72%; СП - 8%			56,55	--	15291	--		2162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка									
			м2 покрытия	270,4	1168,92	95,24	316075	25752	1093	215707	574325
		НР - 72%; СП - 8%			1069,64	38,33	289230	10363		42543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах									
			м плинтусов	130	290,13	2,47	37717	321	25093	8948	50398
		НР - 72%; СП - 8%			94,64	0,96	12303	125		3733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство									
			м2 покрытия	100	6015,78	184,93	601578	18493	448774	102632	760547
		НР - 72%; СП - 8%			1343,11	82,34	134311	8234		56337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				РАЗДЕЛ 5.Кровля							
24	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство									
			м2 кровли	2565,51	410,75	19,33	1053786	49579	538526	348244	1514192
		НР - 72%; СП - 8%			181,52	7,01	465681	17991		112162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212									
			м2 кровли	2565,51	-127,73	-7,31	-327693	-18754	-125608	-136949	-501813
		НР - 72%; СП - 8%			-71,46	-2,68	-183331	-6876		-37171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	235-103-0111 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка									
			м2	2950,3365	529,00	--	1560728	--	1560728	--	1685586
		СП - 8%			--	--	--	--		124858	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								19.907.797

Локальная смета №2-1-2. Отопление и вентиляция

27	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка									
			кВт	40	1214,29	17,46	48572	699	17888	21766	75965
		НР - 72%; СП - 8%			749,63	6,14	29985	246		5627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	245-103-0109 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт									
			секция	200	2155,00	--	431000	--	431000	--	465480
		СП - 8%			--	--	--	--		34480	
29	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка									
			шт.	20	304,95	--	6099	--	2191	2814	9626
		НР - 72%; СП - 8%			195,41	--	3908	--		713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 3. Отопление стальной									
30	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	371	1472,52	16,69	546305	6191	4408	385755	1006625
		НР - 72%; СП - 8%			1443,95	0,18	535706	65		74565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 15х2 мм									
			м	371	163,00	--	60473	--	60473	--	65311
		СП - 8%			--	--	--	--		4838	
32	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	584	1472,52	16,69	859951	9745	6938	607226	1584552
		НР - 72%; СП - 8%			1443,95	0,18	843268	102		117374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм									
			м	584	163,00	--	95192	--	95192	--	102807
		СП - 8%			--	--	--	--		7615	
34	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	115	1570,35	19,78	180590	2274	1262	127497	332734
		НР - 72%; СП - 8%			1539,60	0,23	177054	26		24647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм									
			м	115	278,00	--	31970	--	31970	--	34528
		СП - 8%			--	--	--	--		2558	
36	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	52	1691,21	22,96	87943	1194	557	62071	162016
		НР - 72%; СП - 8%			1657,53	0,36	86192	19		12001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм									
			м	52	424,00	--	22048	--	22048	--	23812
		СП - 8%			--	--	--	--		1764	
38	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	58	1860,28	26,96	107896	1564	978	75877	198475
		НР - 72%; СП - 8%			1816,45	0,54	105354	31		14702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	20	6	7	8	9	10	11	15020 12
39	241-205-2304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм									
			м	58	669,00	--	38802	--	38802	--	41906
		СП - 8%			--	--	--	--		3104	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								4.103.837

Локальная смета №2-1-3. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Хозпитевой и противопожарный водопровод - В1

40	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	250	1472,52	16,69	368130	4172	2970	259943	678319
		НР - 72%; СП - 8%			1443,95	0,18	360988	44		50246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 15х2 мм									
			м	250	163,00	--	40750	--	40750	--	44010
		СП - 8%			--	--	--	--		3260	
42	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	170	1472,52	16,69	250328	2837	2019	176761	461256
		НР - 72%; СП - 8%			1443,95	0,18	245472	30		34167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм									
			м	170	163,00	--	27710	--	27710	--	29927
		СП - 8%			--	--	--	--		2217	
44	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	105	1570,35	19,78	164887	2077	1152	116411	303801
		НР - 72%; СП - 8%			1539,60	0,23	161658	24		22504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм									
			м	105	278,00	--	29190	--	29190	--	31525
		СП - 8%			--	--	--	--		2335	
46	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	40	1691,21	22,96	67648	918	429	47747	124627
		НР - 72%; СП - 8%			1657,53	0,36	66301	14		9232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм									
			м	40	424,00	--	16960	--	16960	--	18317
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
48	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	40	1860,28	26,96	74411	1079	674	52329	136879
		НР - 72%; СП - 8%			1816,45	0,54	72658	22		10139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	241-205-2304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм									
			м	40	669,00	--	26760	--	26760	--	28901
		СП - 8%			--	--	--	--		2141	

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение - Т3

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
50	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	190	1472,52 1443,95	16,69 0,18	279779 274351	3170 33	2258	197557 38187	515522
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 15х2 мм	м	190	163,00 --	-- --	30970 --	-- --	30970	-- 2478	33448
		СП - 8%									
52	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	145	1472,52 1443,95	16,69 0,18	213515 209373	2419 25	1723	150767 29143	393424
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	145	163,00 --	-- --	23635 --	-- --	23635	-- 1891	25526
		СП - 8%									
54	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	85	1570,35 1539,60	19,78 0,23	133480 130866	1681 19	933	94237 18217	245934
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	85	278,00 --	-- --	23630 --	-- --	23630	-- 1890	25520
		СП - 8%									
56	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1691,21 1657,53	22,96 0,36	59192 58014	804 13	374	41779 8078	109049
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	35	424,00 --	-- --	14840 --	-- --	14840	-- 1187	16027
		СП - 8%									
58	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1860,28 1816,45	26,96 0,54	27904 27247	404 8	253	19623 3802	51330
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	241-205-2304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	15	669,00 --	-- --	10035 --	-- --	10035	-- 803	10838
		СП - 8%									
60	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	1985,56 1933,20	30,28 0,80	138989 135324	2119 56	1546	97473 18917	255379
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	241-205-2305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	70	1088,00	--	76160	--	76160	--	82253

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6093	
		РАЗДЕЛ 3. Циркуляционный трубопровод - Т4									
62	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1472,52	16,69	29450	334	237	20795	54265
		НР - 72%; СП - 8%			1443,95	0,18	28879	4		4020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 15х2 мм	м	20	163,00	--	3260	--	3260	--	3521
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
64	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1472,52	16,69	73626	835	593	51989	135664
		НР - 72%; СП - 8%			1443,95	0,18	72198	9		10049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	50	163,00	--	8150	--	8150	--	8802
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
66	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1570,35	19,78	78518	988	550	55434	144668
		НР - 72%; СП - 8%			1539,60	0,23	76980	11		10716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	50	278,00	--	13900	--	13900	--	15012
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
68	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1691,21	22,96	16912	230	107	11937	31157
		НР - 72%; СП - 8%			1657,53	0,36	16575	4		2308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	10	424,00	--	4240	--	4240	--	4579
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
70	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65	1860,28	26,96	120918	1753	1096	85035	222429
		НР - 72%; СП - 8%			1816,45	0,54	118069	35		16476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	241-205-2304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	65	669,00	--	43485	--	43485	--	46964
		СП - 8%			--	--	--	--		3479	
		РАЗДЕЛ 5. Производственная канализация К3									
72	1123-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Жироуловитель. Установка	шт.	1	165817,65	7807,79	165818	7808	153259	4999	184482
		НР - 72%; СП - 8%			4750,57	2191,85	4751	2192		13665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
73	1123-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	20	924,41	18,49	18488	369	16782	1071	21124
		НР- 72%; СП - 8%			66,84	7,53	1337	150		1565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								4.494.479

Локальная смета №2-1-4. Электроосвещение

74	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники. Демонтаж	шт.	27	196,39	1,93	5303	52	--	3799	9831
		НР- 72%; СП - 8%			194,46	0,98	5250	26		728	
75	1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор. Установка	шт.	8	8502,38	2716,83	68019	21734	9709	37172	113606
		НР- 72%; СП - 8%			4572,00	1881,43	36576	15051		8415	
76	247-103-0101 РСНБ РК 2015	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-101, мощность 150 Вт, IP53/IP23	шт.	8	51343,00	--	410744	--	410744	--	443604
		СП - 8%			--	--	--	--		32860	
77	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	101,82	407,07	4,48	41448	455	1336	28561	75610
		НР- 72%; СП - 8%			389,48	0,11	39657	11		5601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	241-207-1301 РСНБ РК 2015	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	101,82	565,00	--	57528	--	57528	--	62130
		СП - 8%			--	--	--	--		4602	
79	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	101,82	114,45	1,65	11653	168	1091	7489	20674
		НР- 72%; СП - 8%			102,09	0,08	10394	8		1531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,10182	220596,00	--	22461	--	22461	--	24258
		СП - 8%			--	--	--	--		1797	
81	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	8	413,99	0,43	3312	4	735	1853	5579
		НР- 72%; СП - 8%			321,57	0,20	2573	2		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	286,00	--	2288	--	2288	--	2471
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
83	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	9	2681,43	20,70	24133	186	12035	8635	35389
		НР- 72%; СП - 8%			1323,59	8,91	11912	80		2621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
84	247-101-0101 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002									
			шт.	9	3990,00	--	35910	--	35910	--	38783
		СП - 8%			--	--	--	--		2873	
85	1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор. Установка									
			шт.	6	8502,38	2716,83	51014	16301	7281	27879	85204
		НР - 72%; СП - 8%			4572,00	1881,43	27432	11289		6311	
86	247-103-0101 РСНБ РК 2015	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-101, мощность 150 Вт, IP53/IP23									
			шт.	6	51343,00	--	308058	--	308058	--	332703
		СП - 8%			--	--	--	--		24645	
87	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Демонтаж камер видеонаблюдения									
			шт	15	2682,98	5,27	40245	79	--	28919	74697
		НР - 72%; СП - 8%			2677,71	--	40166	--		5533	
88	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж камер видеонаблюдения									
			шт	15	5365,96	10,54	80489	158	--	57839	149394
		НР - 72%; СП - 8%			5355,42	--	80331	--		11066	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								1.473.933

Локальная смета №7-1. Благоустройство

РАЗДЕЛ 2. Беговая дорожка и спортплощадка

89	1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках									
			м бортового камня	240	2650,28	79,08	636068	18978	350769	200311	903289
		НР - 72%; СП - 8%			1109,67	49,54	266321	11889		66910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Поребрик 100х30х15 ГОСТ 6665-91	м3	10,8	42989,00	--	464281	--	464281	--	501423
		СП - 8%			--	--	--	--		37142	
91	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание									
			м2 покрытия	237,6	12477,72	32,38	2964707	7692	2759957	143796	3357183
		НР - 72%; СП - 8%			829,37	11,19	197058	2658		248680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								4.761.895

РАЗДЕЛ 6. Локальная смета №2-1-1. Теплица

Кровля

92	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	60	179,21	0,24	10753	14	--	7732	19963
		НР - 72%; СП - 8%			178,97	--	10738	--		1479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	60	958,41	54,78	57505	3286	21474	24362	88417
		НР - 72%; СП - 8%			545,75	18,19	32745	1091		6549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	60	383,21	15,46	22993	928	12595	7061	32458
		НР - 72%; СП - 8%			157,84	5,61	9470	337		2404	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212									
			м2 кровли	60	127,73	7,31	7664	439	2937	3203	11736
		НР - 72%; СП - 8%			71,46	2,68	4288	161		869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	235-103-0111 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка									
			м2	69	529,00	--	36501	--	36501	--	39421
		СП - 8%			--	--	--	--		2920	
97	235-103-0115 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка									
			м2	139,84	625,00	--	87400	--	87400	--	94392
		СП - 8%			--	--	--	--		6992	
98	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
			м3 кладки	2	13851,49	2977,45	27703	5955	7602	11317	42142
		НР - 72%; СП - 8%			7072,91	786,31	14146	1573		3122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	213-102-0202 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125									
			1000 шт.	1,024	75682,00	--	77498	--	77498	--	83698
		СП - 8%			--	--	--	--		6200	
100	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
			м планки	30	1749,05	1167,54	52472	35026	8234	12325	69981
		НР - 72%; СП - 8%			307,07	263,55	9212	7906		5184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1208-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки металлические парапетные. Ремонт									
			м решетки	30	716,54	7,95	21496	238	3492	12792	37031
		НР - 72%; СП - 8%			592,20	--	17766	--		2743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1146-0101-0901 РСНБ РК 2015	Пояс верхний металлический стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м. Усиление профильной сталью									
			т усиления	0,407	563332,03	47247,81	229276	19230	62702	107094	363280
		НР - 72%; СП - 8%			362025,00	3434,33	147344	1398		26910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Кровля поликарбонат							
103	1112-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство									
			м2 кровли	100	353,25	15,84	35325	1584	--	24476	64586
		НР - 72%; СП - 8%			337,41	2,54	33741	254		4784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	217-206-0202 РСНБ РК 2015	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 3 мм									
			м2	100	6843,00	--	684300	--	684300	--	739044
		СП - 8%			--	--	--	--		54744	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
105	217-206-0301 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный неразъемный									
			м	100	398,00	--	39800	--	39800	--	42984
		СП - 8%			--	--	--	--		3184	
106	261-201-0616 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов									
			м	100	186,00	--	18600	--	18600	--	20088
		СП - 8%			--	--	--	--		1488	
				Проемы							
107	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	8,32	523,61	22,39	4356	186	--	3071	8021
		НР - 72%; СП - 8%			501,22	11,42	4170	95		594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж	шт.	3	1510,70	61,20	4532	184	--	3195	8346
		НР - 72%; СП - 8%			1449,50	29,87	4348	90		618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	5,6	1032,32	--	5781	--	--	4162	10739
		НР - 72%; СП - 8%			1032,32	--	5781	--		795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	11,55	387,11	--	4471	--	--	3219	8305
		НР - 72%; СП - 8%			387,11	--	4471	--		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж	шт.	5	2252,29	121,44	11261	607	--	7881	20673
		НР - 72%; СП - 8%			2130,85	58,24	10654	291		1531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1206-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Полотна дверные наружные. Демонтаж									
			полотно	2	2524,52	82,06	5049	164	--	3575	9314
		НР - 72%; СП - 8%			2442,46	40,32	4885	81		690	
				4.1 Окна							
113	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых									
			м2	8,32	2654,40	190,59	22085	1585	10826	7501	31953
		НР - 72%; СП - 8%			1162,69	89,46	9674	744		2367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м									
			м	5,6	1274,83	5,63	7139	31	5651	1060	8855
		НР - 72%; СП - 8%			260,21	2,69	1457	15		656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	223-102-0301 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой									
			м2	6,4	16282,00	--	104205	--	104205	--	112541
		СП - 8%			--	--	--	--		8336	
116	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный									
			м2	1,92	26088,00	--	50089	--	50089	--	54096
		СП - 8%			--	--	--	--		4007	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
117	223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	5,6	2718,00	--	15221	--	15221	--	16439
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
		4.2 Внутренние двери									
118	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	11,55	1778,66	197,72	20544	2283	5735	9782	32752
		НР - 72%; СП - 8%			1084,46	91,79	12526	1060		2426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	223-203-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	11,55	32281,00	--	372846	--	372846	--	402674
		СП - 8%			--	--	--	--		29828	
		4.3 Наружные Двери									
120	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,1	1778,66	197,72	3735	415	1043	1778	5955
		НР - 72%; СП - 8%			1084,46	91,79	2277	193		441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	223-203-0601 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	2,1	52549,00	--	110353	--	110353	--	119181
		СП - 8%			--	--	--	--		8828	
122	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	3205,38	52,00	6731	109	1231	3915	11497
		НР - 72%; СП - 8%			2567,06	22,06	5391	46		852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	40727,00	--	85527	--	85527	--	92369
		СП - 8%			--	--	--	--		6842	
		Наружная отделка									
124	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	218	4342,19	9,10	946597	1984	630473	226460	1266902
		НР - 72%; СП - 8%			1441,01	1,78	314140	388		93845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Отопление									
125	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	40	1214,29	17,46	48572	699	17888	21766	75965
		НР - 72%; СП - 8%			749,63	6,14	29985	246		5627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	200	2084,00	--	416800	--	416800	--	450144
		СП - 8%			--	--	--	--		33344	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
127	1119-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водонагреватели проточные. Установка									
			прибор	1	43519,21	179,52	43519	180	37983	3918	51232
		НР - 72%; СП - 8%			5356,00	85,63	5356	86		3795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	513-103-0101	Котел электрический ЭВН-К-24З2 КОМБИ мощность 24 кВт									
			компл	1	216078,00	--	216078	--		--	216078
					--	--	--	--	216078	--	
				Водопровод							
129	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	30	3293,70	30,67	98811	920	32976	46752	157208
		НР - 72%; СП - 8%			2163,82	0,64	64915	19		11645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	15	1722,60	15,85	25839	238	2584	16574	45806
		НР - 72%; СП - 8%			1534,48	0,11	23017	2		3393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	15	1961,63	19,04	29424	286	4292	17891	51100
		НР - 72%; СП - 8%			1656,39	0,18	24846	3		3785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды									
			комплект	2	3179,27	99,97	6359	199	439	4189	11392
		НР - 72%; СП - 8%			2860,65	48,24	5721	96		844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм									
			комплект	2	8246,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
134	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника									
			шт.	2	3977,00	--	7954	--	7954	--	8590
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
135	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка									
			шт.	2	1059,71	0,14	2119	--	65	1479	3886
		НР - 72%; СП - 8%			1026,90	--	2054	--		288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором									
			шт.	2	3191,00	--	6382	--	6382	--	6893
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
137	244-104-0602 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2									
			шт.	2	1268,00	--	2536	--	2536	--	2739
		СП - 8%			--	--	--	--		203	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
138	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка									
			комплект	1	12816,53	198,56	12817	199	9410	2379	16412
		НР - 72%; СП - 8%			3207,90	96,51	3208	97		1216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	244-101-0304 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм									
			комплект	1	8873,00	--	8873	--	8873	--	9583
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
				Электроосвещение							
140	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	200	26,11	--	5222	--	--	3760	9700
		НР - 72%; СП - 8%			26,11	--	5222	--		719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	14	60,04	--	841	--	--	605	1562
		НР - 72%; СП - 8%			60,04	--	841	--		116	
142	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами									
			м кабеля	400	785,90	469,74	314360	187896	44312	103643	451443
		НР - 72%; СП - 8%			205,38	154,49	82152	61796		33440	
143	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2	341689,00	--	68338	--	68338	--	73805
		СП - 8%			--	--	--	--		5467	
144	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	220596,00	--	44119	--	44119	--	47649
		СП - 8%			--	--	--	--		3530	
145	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	20	2441,90	1057,43	48838	21149	2695	28376	83391
		НР - 72%; СП - 8%			1249,68	720,88	24994	14418		6177	
146	247-101-0118 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011	шт.	20	3090,00	--	61800	--	61800	--	66744
		СП - 8%			--	--	--	--		4944	
147	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	26	371,96	0,34	9671	9	2392	5238	16101
		НР - 72%; СП - 8%			279,63	0,16	7270	4		1193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	421,00	--	8420	--	8420	--	9094
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
149	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	636,00	--	3816	--	3816	--	4121
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
150	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	150	872,51	2,80	130876	420	77298	38311	182722

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			354,39	0,34	53158	51		13535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Канализация							
151	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	893,45	1,45	17869	29	40	12823	33148
		НР - 72%; СП - 8%			890,02	0,50	17800	10		2455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	20	270,00	--	5400	--	5400	--	5832
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
153	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	861,36	3,52	17227	70	88	12306	31896
		НР - 72%; СП - 8%			853,44	1,15	17069	23		2363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	241-203-0201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	20	967,00	--	19340	--	19340	--	20887
		СП - 8%			--	--	--	--		1547	
				Полы							
155	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	100	1996,19	630,65	199619	63065	--	120190	345394
		НР - 72%; СП - 8%			1365,54	303,77	136554	30377		25585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	100	1056,48	32,02	105648	3202	64461	28472	144850
		НР - 72%; СП - 8%			379,85	15,60	37985	1560		10730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	100	4254,23	147,94	425423	14794	293837	88833	555396
		НР - 72%; СП - 8%			1167,92	65,87	116792	6587		41140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Внутренняя отделка							
158	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Снятие набела со стен и потолков	м2	250	229,24	--	57310	--	--	41263	106459
		НР - 72%; СП - 8%			229,24	--	57310	--		7886	
159	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	38	234,59	--	8914	--	--	6418	16559
		НР - 72%; СП - 8%			234,59	--	8914	--		1227	
160	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	1242,08	81,52	186312	12228	42654	101685	311037
		НР - 72%; СП - 8%			876,20	65,33	131430	9800		23040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	1279,22	81,52	153506	9783	33726	84842	257416
		НР - 72%; СП - 8%			916,64	65,33	109997	7840		19068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
162	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	150	815,32	5,05	122298	757	58495	45575	181303
		НР - 72%; СП - 8%			420,31	1,68	63046	252		13430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	120	858,60	5,05	103032	606	32602	50419	165727
		НР - 72%; СП - 8%			581,87	1,68	69824	202		12276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	150	1413,58	10,29	212037	1543	55586	112062	350027
		НР - 72%; СП - 8%			1032,72	4,89	154908	733		25928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	120	1712,46	10,91	205495	1309	48484	112554	343493
		НР - 72%; СП - 8%			1297,52	5,19	155702	623		25444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	30	5308,49	17,30	159255	519	98403	43603	219087
		НР - 72%; СП - 8%			2011,10	7,57	60333	227		16229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Перегородки							
167	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,814	13581,08	2977,45	11055	2424	3169	4394	16685
		НР - 72%; СП - 8%			6710,34	786,31	5462	640		1236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								9.146.200
	Стоимость оборудования		тенге				216.078				

	Итого прямые затраты		**19.934.797**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,2%)	239.218	20.174.014
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	399.445	20.573.460
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	411.469	20.984.929
	Оборудование	0	
	в текущих ценах 2022 г., К=1,0500514		22.035.254
	Скидка 5%		1.101.763
	Итого со скидкой (5%)		**20.933.491**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	2.512.019	
	Всего по сметному расчету		**23.445.510,07**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)		399 445			20 573 460				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)		411 469			20 984 929				
		Оборудование		0							
		в текущих ценах 2022 г., К=1,0500514					22 035 254				
		Скидка 5%					1 101 763				
		Итого со скидкой (5%)					**20 933 491**				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		2 512 019							
		Всего по сметному расчету					**23 445 510,07**				

Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Жанайдаров Ж.Т.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

Технадзор: ТОО "Компания "АрАй-НС"

Расбаев А.А.

Авторский надзор: ТОО «Корпорация «Асыл-Строй»

Доспаева Ш.