Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"**

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Технический надзор **ТОО "Premier Expert"**

Подрядчик **ТОО "УМИРЗАК"**

Наименование объекта: **«Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области»**

Договор: **№105 от 07.09.2023г,доп.согл.№2 от 27.11.2023год**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Декабрь (1) 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц	Стоимость выполненных работ, тенге						
			СМР	В том числе		За отчетный месяц всего	В том числе		
				Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области»	257 397 997	257 397 997	56 256 889			56 256 889	56 256 889		
В том числе НДС	30 887 760	30 887 760	6 027 524			6 027 524	6 027 524		
Аванс 30%	77 219 399	77 219 399				16 877 067			
Итого к оплате с НДС:	**180 178 598**	**180 178 598**				**39 379 823**			

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима города Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"

Ляп И.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Premier Expert"

Токтамысов А.А.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УМИРЗАК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерной инфраструктуры иблагоустройство дворов в г. Кульсары, Атыраускойобласти»**
(наименование)

№105 от 07.09.2023г,доп.согл.№2 от 27.11.2023год

Акт выполненных работ №3

за **Декабрь (1) 2023** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01									
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ									
61	У86-010602-0602 8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м**	**секция**	**30**	**69832,00**	**10418,00**	**2094960**	**312540**	**1546950**	**--**	**2262557**
		СП - 8%			7849,00	4099,00	235470	122970		167597	
62	У86-010605-0403 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**176111,00**	**237,00**	**176111**	**237**	**156955**	**--**	**190200**
		СП - 8%			18919,00	89,00	18919	89		14089	
63	У86-010602-0501 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом**	**секция**	**155**	**34829,00**	**114,00**	**5398495**	**17670**	**5055015**	**--**	**5830375**
		СП - 8%			2102,00	52,00	325810	8060		431880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7669566**	**330447**	**6758920**	**--**	**8283132**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				580199	131119	--	613566	
	Материалы		Тенге				7669566				
	Всего заработная плата		Тенге				6758920				
		Сметная прибыль	Тенге					711318			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				613566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8283132				
		Сметная заработная плата	Тенге					711318			345
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8283132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					711318			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04											
Благоустройство №4-й микрорайон											
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
3	Е12-200401-0102 1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	м	1156	1872,33	459,94	2164413	531690	--	1365224	3812014
		НР - 72%, СП - 8%			1412,39	227,88	1632723	263429		282376	
4	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	56,018	204,00	--	11428	--		--	12342
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
5	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т*км	560,18	64,00	--	35852	--		--	38720
		СП - 8%			--	--	--	--		2868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2211693	531690	--	1365224	3863076
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1632723	263429	--	286158	
	Всего заработная плата		Тенге				2211693				
	Транспортные расходы		Тенге					1896152			
		Накладные расходы	Тенге				47280				
		Сметная прибыль	Тенге				1365224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				286158				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3863075				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								951
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1896152			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3863075				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								951
			Тенге					1896152			
РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка											
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/**	$м^3$ грунта	115	83,02	83,02	9547	9547	--	2352	12851
		НР - 72%, СП - 8%			--	28,40	--	3266		952	
7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	115	284,13	284,13	32675	32675	--	8050	43983
		НР - 72%, СП - 8%			--	97,22	--	11180		3258	
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/**	$м^3$ грунта	274	83,02	83,02	22747	22748	--	5603	30619
		НР - 72%, СП - 8%			--	28,40	--	7782		2269	
9	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	274	284,13	284,13	77852	77851	--	19180	104794
		НР - 72%, СП - 8%			--	97,22	--	26638		7762	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	274	285,72	129,30	78287	35428	--	43651	131692
		НР - 72%, СП - 8%			156,42	64,84	42859	17766		9754	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	274	128,50	107,53	35209	29464	903	9431	48210
		НР - 72%, СП - 8%			17,67	30,13	4842	8256		3570	
12	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 /недостаток грунта/	м^3 грунта	159	364,43	346,80	57944	55141	--	13655	77326
		НР - 72%, СП - 8%			17,63	101,65	2803	16162		5727	
13	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2750,7	64,00	--	176045	--		--	190129
		СП - 8%			--	--	--	--		14084	
14	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2 спланированной площади	244	12,27	12,27	2994	2994	--	612	3894
		НР - 72%, СП - 8%			--	3,49	--	852		288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				493300	265848	903	102534	643498
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50504	91902	--	47664	
	Материалы		Тенге				493300				
	Всего заработная плата		Тенге				904				
	Транспортные расходы		Тенге					142406			
		Накладные расходы	Тенге				176045				
		Сметная прибыль	Тенге				102534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				643498				
		Сметная заработная плата	Тенге								76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					142406			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				643498				
		Сметная заработная плата	Тенге								76
								142406			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
		Асфальтобетонное покрытие проездов (в участках замены) Тип-1									
20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	500	31116,16	50,35	15558080	25175	14824295	777455	17642380
		НР - 108%, СП - 8%			1417,22	22,51	708610	11255		1306845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	102729 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	500	26835,00				13417500		
21	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР100,30,15/	м^3	22,5	73235,00	--	1647788	--	1647788	--	1779611
		СП - 8%			--	--	--	--		131823	
		Бетонная плитка тратуаров и площадок(в участках замены) Тип-2									
22	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/7/ см. Устройство /М1000 20-40/	м^2 покрытия	665	2544,31	242,75	1691966	161429	1202433	410657	2270835
		НР - 108%, СП - 8%			493,39	78,40	328104	52136		168212	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	665	-655,71	-40,65	-436047	-27033	-372565	-48232	-523022
		НР - 108%, СП - 8%			-54,81	-12,35	-36449	-8213		-38743	
24	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	665	3639,24	271,42	2420095	180494	237439	1834316	4594765
		НР - 88%, СП - 8%			3010,77	123,74	2002162	82287		340354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	306642 С	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-10 мм	$м^3$	20,349	11099,00				225854		
25	С1255-102-0207 255-102-0207 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	678,3	6909,00	--	4686375	--	4686375	--	5061285
		СП - 8%			--	--	--	--		374910	
26	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	440	4281,16	50,35	1883710	22154	1237979	684160	2773302
		НР - 108%, СП - 8%			1417,22	22,51	623577	9904		205432	
27	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР100,20,8/	$м^3$	7,04	73235,00	--	515574	--	515574	--	556820
		СП - 8%			--	--	--	--		41246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27967542	362219	23979319	3658356	34155978
							3626004	147369	--	2530080	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27967542				
	Материалы		Тенге				2284232				
	Всего заработная плата		Тенге					3773373			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21695086				
		Накладные расходы	Тенге				3658356				
		Сметная прибыль	Тенге				2530080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34155978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1892
		Сметная заработная плата	Тенге					3773373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34155978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1892
		Сметная заработная плата	Тенге					3773373			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					46 945 683				
		Оборудование					0				
		Всего прямые затраты					46 945 683				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%					610 294				
		Итого					47 555 977				
	ЭСН РК 8.04-01-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					485 071				
		Итого					48 041 048				
	ГИ ОССС	Непреведенные работы и затраты-2%					960 821				
		Итого					49 001 869				
		Оборудование					0				
		Итого					49 001 869				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079					52 873 016				
		Итого					52 873 016				
		Понижающий коэффициент К=0,95					50 229 366				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %					6 027 524				
		Всего к оплате					56 256 889				

Заказчик:
Заместитель акима города Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"
_____ Ляп И.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Ишанкулов С.М.

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "Premier Expert"
_____ Кабдолов М.А.

Авторский надзор:
Инженер эксперт ТОО "ВИБО Строй"
_____ Жулекбаев Н.Е.