Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" РК, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5 БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" KCJBKZKX, РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2 БИК

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034 , РК, город Нур-Султан, улица Ұмай Ана 14/2, Корпус 1, н.п.2

Стройка : «Строительство наружных сетей и благоустройство к двум 40-квартирным жилым домам (Корпус А и Б) в п.Касыма Кайсенова, Уланского района ВКО в рамках программы «Нұрлы Жер»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 10-Б от 26.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 02-02-01 Наружные сети теплоснабжения										
			Раздел 1 Земляные работы										
66	6	1101-0205-0504	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР=72%**	м3 грунта	66,61	2 521,26	-	167 941	-	-	120 918,00	311 968,00	
						2 521,26	-	167 941	-	-	23 109,00		
67	7	1101-0104-0406	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%**	м3 грунта	599,47	39,64	39,64	23 763	23 763	-	5 124,00	31 198,00	
						-	11,87	-	7 116	-	2 311,00		
68	8	1101-0104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки до 100 м/ НР=72%**	м3 грунта	383,98	70,95	70,95	27 243	27 243	-	5 875,00	35 767,00	
						-	21,25	-	8 160	-	2 649,00		
69	9	1101-0104-0115	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =9**	м3 грунта	3455,82	51,27	51,27	177 180	177 180	-	38 218,00	232 630,00	
						-	15,36	-	53 081	-	17 232,00		
70	10	1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Восстановление растительного слоя) НР=72%**	м3 грунта	431,8	50,35	50,35	21 741	21 741	-	4 689,00	28 544,00	
						-	15,08	-	6 512	-	2 114,00		
			Раздел 2 Участок тепловой сети от УТ1 до УТ2										
			2.1 Сеть										
74	14	1124-0108-0106	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных**	км труб	0,1982	1 620 495,87	563 970,39	321 182	111 779	4 493	238 500,00	604 457,00	
						1 033 854,12	181 630,50	204 910	35 999	-	44 775,00		

			пенополиуретаном с изоляциеи стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР=99%									
79	23	1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР=99%	шт.	6	31 630,88	8 628,13	189 785	51 769	3 209	150 022,00	366 992,00
						22 467,87	2 788,37	134 807	16 730	-	27 185,00	
80	27	1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР=99%	шт.	4	31 630,88	8 628,13	126 524	34 513	2 140	100 014,00	244 661,00
						22 467,87	2 788,37	89 871	11 153	-	18 123,00	
81	32	1310-0904-0101	Маркировочная лента. Прокладка в траншее /прим./ НР=61%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат =0,3;	км кабеля	0,228	32 978,98	20 183,68	7 519	4 602	-	2 654,00	10 987,00
						12 795,30	6 290,69	2 917	1 434	-	814,00	
82	33	261-107-0488	Лента бутиловая диффузионная	1 м	228	149,00	-	33 972	-	33 972	-	36 690,00
						-	-	-	-	-	2 718,00	
			Итого по смете				**1 903 894,00**					

Всего по акту **1 903 894,00**

Временные здания и сооружения (2,9%)	55212,93
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	66413,72
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**40 510,41**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**2 066 031,06**
Итого в текущих ценах с учетом договорной скидки	**1 631 434,82**
НДС (12%)	195772,18
Итого	**1 827 207,00**

Подрядчик

ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакиров М. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "DK Build", БИН 990940001034

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нургалиев Б. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)