Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Hamal Corp."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжение планируемого завода, расположенного по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр Алгабас**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение планируемого завода, расположенного по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр Алгабас**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от **04.01.2023**

Акт выполненных работ№1

за **Май 2023** **(месяц, год)** **Наружные сети газоснабжения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э6053: 1	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	22,7	403,50 0,00	403,50 117,32	9159,00 0,00	9159,00 2663,00		1917,00 886,00	11962,00
2	Э6053: 2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	3,3	4647,81 4647,81	0,00 0,00	15338,00 15338,00	0,00 0,00		11043,00 2110,00	28491,00
3	Э6053: 3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	2	6777,30 2436,13	339,37 108,89	13555,00 4872,00	679,00 218,00	8004,00	5039,00 1488,00	20082,00
4	Э6053: 4	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка (песок) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.	м^3 грунта	4	39,55 0,00	39,55 14,13	158,00 0,00	159,00 57,00		41,00 16,00	215,00
5	Э6053: 7	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка (ПГС) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.	м^3 грунта	19,8	39,55 0,00	39,55 14,13	783,00 0,00	783,00 280,00		201,00 79,00	1063,00
6	Э6053: 9	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка (грунтом) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	11,9	39,55 0,00	39,55 14,13	471,00 0,00	470,00 168,00		121,00 47,00	639,00
7	Э6053: 5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	4	3638,00		14552,00		14552,00 1164,00		15716,00
8	Э6053: 36	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	0,03	3638,00		109,00		109,00 9,00		118,00
9	Э6053: 6	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	980,1	53,00		51945,00			4156,00	56101,00
10	Э6053: 8	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	19,8	2343,00		46391,00		46391,00 3711,00		50102,00
11	Э6053: 10, 28	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,03032	842939,54 486398,41	356541,13 128370,30	25558,00 14748,00	10810,00 3892,00		18453,00 3521,00	47532,00
12	Э6053: 11, 29	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	30,32	2565,00		77771,00		77771,00 6222,00		83993,00

13	Э6053: 12	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм(аварийный запас)	м	0,5	2565,00		1283,00		1283,00		1386,00
											103,00	
14	Э6053: 13	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,029	52631,26	32280,05	1526,00	936,00		537,00	2228,00
						20351,21	10007,89	590,00	290,00		165,00	
15	Э6053: 14	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	29	674,46	281,20	19559,00	8155,00	1663,00	9335,00	31206,00
						335,90	111,19	9741,00	3225,00		2312,00	
16	Э6053: 15	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,02958	154925,00		4583,00		4583,00		4950,00
											367,00	
17	Э6053: 16	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	29	17,00		493,00		493,00		532,00
											39,00	
18	Э6053: 17	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2681,90	315,14	5364,00	630,00		4691,00	10859,00
						2366,76	2,18	4734,00	4,00		804,00	
19	Э6053: 30	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	2681,90	315,14	13410,00	1576,00		11726,00	27147,00
						2366,76	2,18	11834,00	11,00		2011,00	
20	Э6053: 18, 31	241-208-1405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1441,00		2882,00		2882,00		3112,00
											230,00	
21	Э6053: 19	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Седловой отвод ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	8935,00		8935,00		8935,00		9650,00
											715,00	
22	Э6053: 33	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	1	8935,00		8935,00		8935,00		9650,00
											715,00	
23	Э6053: 20	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	13277,93	4369,34	39834,00	13108,00	1968,00	29935,00	75350,00
						8252,47	1826,55	24757,00	5480,00		5581,00	
24	Э6053: 21	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,5	350,00		2625,00		2625,00		2835,00
											210,00	
25	Э6053: 22	241-201-0419 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм(сегмент)	м	0,0015	15075,00		23,00		23,00		25,00
											2,00	
26	Э6053: 23	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	стоимость ковера под контр.трубку	т	0,075	449705,00		33728,00		33728,00		36426,00
											2698,00	
27	Э6053: 24	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство отмостки вокруг ковера	$м^2$	7,2	733,86	279,78	5284,00	2014,00	2516,00	1532,00	7361,00
						104,63	92,41	753,00	665,00		545,00	
28	Э6053: 25	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00125	2657225,61	959789,39	3322,00	1200,00	518,00	2076,00	5830,00
						1282827,02	394489,96	1604,00	493,00		432,00	
29	Э6053: 26	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,25	9950,00		12438,00		12438,00		13433,00
											995,00	
30	Э6053: 27	1122-0601-1006 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0003	4336020,55	1011183,30	1301,00	303,00	934,00	199,00	1620,00
						210643,20	458236,88	63,00	137,00		120,00	
31	Э6053: 32	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	2674,00		8022,00		8022,00		8664,00
											642,00	
32	Э6053: 34	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02212	134340,51	4585,18	2972,00	102,00	187,00	1869,00	5228,00
						121310,61	1124,40	2683,00	25,00		387,00	
33	Э6053: 35	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02212	1068027,00		23625,00		23625,00		25515,00
											1890,00	
34	Э6053: 37	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	0,07	1019,00		71,00		71,00		77,00
											6,00	
35	Э6053: 38, 44	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4	1957,00		7828,00		7828,00		8454,00
											626,00	
36	Э6053: 39	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,0132	1005141,60	453137,16	13268,00	5982,00		9176,00	24239,00

				км трубопровода		552004,44	150134,47	7286,00	1982,00		1795,00	
37	Э6053: 40	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	13,2	8198,00		108214,00		108214,00		116871,00
											8657,00	
38	Э6053: 41	241-202-0214 *РСНБ РК 2022*	Лежка из трубы полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	3	3889,00		11667,00		11667,00		12600,00
											933,00	
39	Э6053: 42	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 90мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13,2	3253,95	15,70	42952,00	207,00	8084,00	34384,00	83523,00
						2625,86	5,29	34661,00	70,00		6187,00	
40	Э6053: 43	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка пеной	футляр	1	8161,48	1263,23	8161,00	1263,00	2411,00	4473,00	13645,00
						4487,45	31,11	4487,00	31,00		1011,00	
41	Э6053: 45	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	41837,20	38837,34	41837,00	38837,00	13,00	11291,00	57378,00
						2986,76	9421,02	2987,00	9421,00		4250,00	
42	Э6053: 46	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	2652,43	49,61	10610,00	198,00	540,00	6021,00	17961,00
						2467,74	0,00	9871,00	0,00		1330,00	
43	Э6053: 47, 61, 91, 135	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,05	1675563,33	1320884,39	83778,00	66044,00	1771,00	29532,00	122374,00
						319256,10	329812,91	15962,00	16491,00		9064,00	
44	Э6053: 48, 72	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	10793,09	502,57	53965,00	2514,00	15661,00	35726,00	96866,00
						7158,30	132,67	35791,00	664,00		7175,00	
45	Э6053: 49, 73	242-202-0406 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	5	44808,00		224040,00		224040,00		241964,00
											17924,00	
46	Э6053: 50, 65	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,016	1844917,25	512987,52	29519,00	8207,00	2096,00	23059,00	56784,00
						1200944,45	254765,95	19215,00	4076,00		4206,00	
47	Э6053: 51, 66	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	16,064	3181,00		51100,00		51100,00		55187,00
											4087,00	
48	Э6053: 52, 67	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,007	2289980,88	933719,29	16030,00	6537,00	1357,00	10475,00	28625,00
						1162401,59	349214,61	8137,00	2445,00		2120,00	
49	Э6053: 102	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	2739685,88	933719,29	3288,00	1120,00	772,00	1796,00	5491,00
						1162401,59	349214,61	1395,00	419,00		407,00	
50	Э6053: 53, 68	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	5	1431,00		7155,00		7155,00		7727,00
											572,00	
51	Э6053: 54, 82	1101-0205-0401 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2	3943,03	0,00	7886,00	0,00		5678,00	14650,00
						3943,03	0,00	7886,00	0,00		1086,00	
52	Э6053: 55, 83	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	$м^3$	2	42403,71	3404,95	84808,00	6810,00	55038,00	22548,00	115944,00
						11480,25	908,74	22960,00	1818,00		8588,00	
53	Э6053: 56	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03254	236316,76	11062,05	7690,00	360,00	482,00	4747,00	13432,00
						210428,58	986,62	6847,00	32,00		995,00	
54	Э6053: 57	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03254	1089090,00		35439,00		35439,00		38274,00
											2835,00	
55	Э6053: 58, 88	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	5,6	333,04	7,75	1865,00	43,00	697,00	780,00	2856,00
						200,69	1,20	1124,00	7,00		211,00	
56	Э6053: 132	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,5	166,51	3,87	1582,00	37,00	592,00	662,00	2423,00
						100,34	0,60	953,00	6,00		179,00	
57	Э6053: 59, 89	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод и опоры)		5,6	278,61	5,77	1560,00	32,00	871,00	458,00	2179,00

				м²		117,28	1,20	657,00	7,00		161,00	
58	Э6053: 133	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9,5	278,61	5,77	2647,00	54,00	1478,00	777,00	3698,00
						117,28	1,20	1114,00	11,00		274,00	
59	Э6053: 60, 90, 134	1125-0211-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	9	23079,28	21617,01	207714,00	194553,00		54923,00	283648,00
						1462,27	5243,77	13161,00	47195,00		21011,00	
60	Э6053: 62	1116-0901-0503 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (газовый), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик	1	14482,21	274,06	14482,00	274,00	9336,00	4834,00	20861,00
						4872,50	59,92	4873,00	60,00		1545,00	
61	Э6053: 63	Прайс *лист ИП"STRONG HOUSE"*	Газовый счетчик RVG-G-100	шт	1	623464,29		623464,00				623464,00
										623464,00		
62	Э6053: 64	Прайс *лист ИП"STRONG HOUSE"*	Корректор miniElcor	шт	1	506000,00		506000,00				506000,00
										506000,00		
63	Э6053: 93	Прайс *лист ИП"STRONG HOUSE"*	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-1НУ с регулятором РДБК-50/35	шт	1	768035,71		768036,00				768036,00
										768036,00		
64	Э6053: 69, 96	1124-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Свечи газовые условным диаметром до 50 мм. Установка	свеча	2	19377,70	7114,00	38756,00	14228,00	3226,00	26358,00	70324,00
						10650,62	2661,97	21302,00	5324,00		5210,00	
65	Э6053: 70, 97	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	5,5	687,00		3779,00		3779,00		4081,00
											302,00	
66	Э6053: 71	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм(под манометр)	м	0,5	552,00		276,00		276,00		298,00
											22,00	
67	Э6053: 74	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	Фильтры диаметром 150 мм. Установка	шт	1	12949,01	3062,65	12949,00	3063,00	2728,00	8332,00	22983,00
						7158,61	1257,66	7159,00	1258,00		1702,00	
68	Э6053: 75	245-803-0509 *РСНБ РК 2022*	Фильтр газовый ФГ-150	шт.	1	570933,00		570933,00		570933,00		616608,00
											45675,00	
69	Э6053: 76	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	5790,79	158,65	5791,00	159,00	1585,00	3996,00	10570,00
						4047,19	29,96	4047,00	30,00		783,00	
70	Э6053: 77	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797,00		1797,00		1797,00		1941,00
											144,00	
71	Э6053: 78	217-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная	кг	4,16	1179,00		4905,00		4905,00		5297,00
											392,00	
72	Э6053: 79	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001856	2273701,00		4220,00		4220,00		4558,00
											338,00	
73	Э6053: 80	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3599,90	0,00	3600,00	0,00	2895,00	691,00	4634,00
						704,91	0,00	705,00	0,00		343,00	
74	Э6053: 81	245-701-0701 *СпрСЦ 01.2023*	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60	шт.	1	3940,00		3940,00		3940,00		4255,00
											315,00	
75	Э6053: 84	1109-0305-0303 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж	т конструкций	0,04712	151941,69	7523,49	7159,00	354,00	567,00	4336,00	12415,00
						132375,59	986,62	6238,00	46,00		920,00	
76	Э6053: 85	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм(опора)	м	2	2717,00		5434,00		5434,00		5869,00
											435,00	
77	Э6053: 86	241-102-0176 *РСНБ РК 2022*	Лежка из трубы стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	0,2	3890,00		778,00		778,00		840,00
											62,00	
78	Э6053: 87	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм(штыри)	т	0,00048	343936,00		165,00		165,00		178,00
											13,00	
79	Э6053: 92	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	34135,84	1856,06	34136,00	1856,00	346,00	32000,00	71427,00
						31934,16	718,99	31934,00	719,00		5291,00	
80	Э6053: 94	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1661611,16	434849,82	9970,00	2609,00	482,00	8104,00	19520,00
						1146356,06	218017,77	6878,00	1308,00		1446,00	

81	Э6053: 95	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6,024	2002,00		12060,00		12060,00		13025,00
											965,00	
82	Э6053: 98	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1496,32	53,88	5985,00	216,00	1012,00	4711,00	11552,00
						1189,54	0,00	4758,00	0,00		856,00	
83	Э6053: 99	241-116-1307 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	27204,00		108816,00		108816,00		117521,00
											8705,00	
84	Э6053: 100	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4197,04	179,97	8394,00	360,00	1807,00	6350,00	15924,00
						3113,71	93,34	6227,00	187,00		1180,00	
85	Э6053: 101	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	42414,00		84828,00		84828,00		91614,00
											6786,00	
86	Э6053: 103	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	629,00		1258,00		1258,00		1359,00
											101,00	
87	Э6053: 104	1106-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м^3. Устройство	м^3	7,8	32482,36	931,06	253362,00	7262,00	188681,00	55268,00	333320,00
						7361,38	425,06	57419,00	3315,00		24690,00	
88	Э6053: 105	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,60697	337586,00		204905,00		204905,00		221297,00
											16392,00	
89	Э6053: 106	1101-0205-0407 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	8	5402,60	0,00	43221,00	0,00		31119,00	80287,00
						5402,60	0,00	43221,00	0,00		5947,00	
90	Э6053: 107	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	8	2889,92	0,00	23119,00	0,00		16646,00	42946,00
						2889,92	0,00	23119,00	0,00		3181,00	
91	Э6053: 108	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	9017,79	340,55	63125,00	2384,00	42117,00	14119,00	83423,00
						2660,47	140,89	18623,00	986,00		6179,00	
92	Э6053: 109	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,5	1145,21	42,67	1718,00	64,00	1033,00	465,00	2358,00
						413,85	16,31	621,00	24,00		175,00	
93	Э6053: 110	1107-0111-0112 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	19	7323,70	2128,48	139150,00	40441,00	12002,00	123482,00	283643,00
						4563,53	944,15	86707,00	17939,00		21011,00	
94	Э6053: 111	1107-0111-0209 *РСНБ РК 2022*	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	2433,61	55,12	2434,00	56,00	530,00	2193,00	4997,00
						1848,29	10,58	1848,00	11,00		370,00	
95	Э6053: 112	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	15,4	2712,00		41765,00		41765,00		45106,00
											3341,00	
96	Э6053: 113	241-117-0414 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,0 мм	шт.	16	912,00		14592,00		14592,00		15759,00
											1167,00	
97	Э6053: 114, 119, 124	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,285	490023,00		139656,00		139656,00		150829,00
											11173,00	
98	Э6053: 115, 120, 125	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01639	356047,00		5836,00		5836,00		6302,00
											466,00	
99	Э6053: 116, 121, 126	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00365	492408,00		1798,00		1798,00		1942,00
											144,00	
100	Э6053: 117, 122	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,06112	527279,00		32227,00		32227,00		34805,00
											2578,00	
101	Э6053: 118, 123, 127	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м^2	43,29	1872,00		81039,00		81039,00		87523,00
											6484,00	
102	Э6053: 128	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00704	568784,33	2685,70	4004,00	19,00		3635,00	8250,00
						566098,63	1319,94	3985,00	9,00		611,00	
103	Э6053: 129	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508,00		1016,00		1016,00		1097,00
											81,00	

104	Э6053: 130	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3949,00		3949,00		3949,00		4265,00
											316,00	
105	Э6053: 131	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,39	4162,00		1623,00		1623,00		1753,00
											130,00	
			ИТОГО по акту					5421058,00	456227,00	2399504,00	701860,00	6460947,00
								615875,00	133499,00	1897500,00	338029,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1897500,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			47 460				
			Итого с временными									4 610 907
			Зимние удорожания	%	0,67			30 893				
			Итого с зимними удорожаниями									4 641 800
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			92 836				
			Итого с непредвиденными работами и затратами							1 897 500		4 734 635
			Сбор исполнительно технической докусентаций									446 429
			Сдача объекта в эксплуатацию									446 429
			Итого с дополнительными затратами									7 524 993
			НДС	%	12,00			902 999				
			Итого с НДС									8 427 992

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сантех Комплект Групп" **Директор Куцов С.В.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Hamal Corp." **Директор Байбосынов Н.Х.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.