Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ГУ "Аппарат акима Алгинского района Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО МКК- "ЭлитСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Аппарата акима Алгинского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		119	01.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Аппарата акима Алгинского района	128 030 076	42 711 504							5 125 380	47 836 884
Удержания аванса 30 %	38 409 023	21 139 904							2 536 788	23 676 692
Итого к оплате	89 621 053	21 571 600							2 588 592	24 160 192

Заказчик

ГУ "Аппарат акима Алгинского района"

Руководитель _____ Елеусіз М.М.

БИН920240000583

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО"Тұран құрылыс" БИН 060140004006

Директор _____ Рысжанов Ж.Ж.

Подрядчик: ТОО МКК " Элит Строй "

Директор _____ Толеген Ә.Ж.

БИН 090240008404

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО"STROYCONSALTING" БИН 150140005479

Инженер авторского надзора _____ Утежанов А.М

Приказ №90-23 от "21.08.2023 г.

Заказчик : **ГУ "Аппарат Акима Алгинского района Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик: ТОО МКК- "ЭлитСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Аппарата акима Алгинского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Аппарата акима Алгинского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от **01.07.2023**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **02-01-02 Отопление, вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отопление ОВ.СО									
1	3	С1245-601-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали	шт.	1	27805		27805		27805		30029
											2224	
2	4	С1245-601-0703	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	1	16951		16951		16951		18307
											1356	
3	5	С1245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	16951		16951		16951		18307
											1356	
4	6	Е11-160602-0202 Кзтр и Кзм=1,05	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	954,66	2,82	955	3	136	588	1666
						815,91	0,8	816	1		123	
5	7	С1242-310-0604	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м³/ч	шт.	1	153843		153843		153843		166150
											12307	
6	9	Е11-160602-0302 Кзтр и Кзм=1,05	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1048,74	2,82	1049	3	136	656	1841
						909,99	0,8	910	1		136	
7	12	С1242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	60535		121070		121070		130756
											9686	
8	13	Е11-180701-0103 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1	86672,14	555,91	86672	556	79770	4634	98611
						6345,83	90,41	6346	90		7305	
9	14	Е11-181001-0105 Кзтр и Кзм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	28230,04	431,53	56460	863	51662	3036	64256
						1967,56	140,92	3935	282		4760	
10	17	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2890,4	122,6	40466	1716	4564	24796	70483
						2441,82	18,07	34185	253		5221	

11	18	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1051		2102		2102	168	2270
12	19	С1242-207-3901	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б346к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	883		10596		10596	848	11444
13	20	Е11-160601-0103 Кзтр и Кзм=1,05 Пзм. и доп. выш. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	5381,1 4318,86	380,4 80,03	16143 12957	1141 240	2046	9502 2052	27697
14	21	С1242-306-0307	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	3	79982		239946		239946	19196	259142
15	23	С1242-203-0204	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	31514		126056		126056	10084	136140
16	26	С1242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	3675		29400		29400	2352	31752
17	40	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	708		1416		1416	113	1529
			Итого по разделу: 1. Отопление ОВ.СО									1070380
			Раздел: 2. Отопление									
18	41	Е11-160602-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	106	377,13 366,57	0,81 0,36	39976 38856	86 38	1034	28004 5439	73419
19	42	С1245-510-0202	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	106	8262		875772		875772	70062	945834
20	44	Е11-160602-0201 Кзтр и Кзм=1,05	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	106	813,54 724,95	2,82 0,8	86235 76845	299 85	9092	55389 11330	152954
21	45	С1245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	106	2527		267862		267862	21429	289291
22	46	Е11-181101-0105 Кзтр и Кзм=1,05	Краны воздушные. Установка	шт.	48	380,24 240,74	0 0	18252 11556	0 0	6696	8320 2126	28608
23	47	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Пзм. и доп. выш. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2890,4 2441,82	122,6 18,07	40466 34185	1716 253	4564	24796 5221	70483
24	48	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	3337		6674		6674	534	7208
25	49	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	1722		20664		20664	1653	22317
26	50	Е11-160602-0201 Кзтр и Кзм=1,05	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	14	813,54 724,95	2,82 0,8	11390 10149	39 11	1201	7316 1496	20202

27	51	С1242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	55561		666732		666732		720071
											53339	
28	52	С1242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	59839		59839		59839		64626
											4787	
29	53	С1242-312-0103	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	72458		72458		72458		78255
											5797	
30	54	Е11-160602-0201 Кзтр и Кзм=1,05	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	22	813,54	2,82	17898	62	1887	11496	31746
						724,95	0,8	15949	18		2352	
31	55	Е11-160602-0202 Кзтр и Кзм=1,05	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	954,66	2,82	955	3	136	588	1666
						815,91	0,8	816	1		123	
32	62	С1242-404-0802	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	4	9528		38112		38112		41161
											3049	
33	63	С1242-404-0803	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	14	9528		133392		133392		144063
											10671	
34	64	С1242-404-0804	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	4	13432		53728		53728		58026
											4298	
35	65	С1242-404-0805	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	17269		17269		17269		18651
											1382	
36	66	Е11-180301-0104 Кзтр и Кзм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	184,8	1136,16	20,14	209962	3722	35513	123931	360604
						923,85	7,57	170727	1399		26711	
	66.1	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	4,8048	7391				35512,28		
37	76	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	682	908,79	107,42	619795	73260	260933	229084	916793
						418,77	47,76	285601	32572		67914	
38	83	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76	708		53808		53808		58113
											4305	
			Итого по разделу: 2. Отопление									4104181
			ИТОГО:					4259120	83469	3471816	532136	5174561
								703833	35244		383305	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0		0				
			Итого с временными									5174561
			Непредвиденные работы и затраты			0		0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5174561

		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						5583351
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 0,95			0,95						5304184
		НДС			12 %	636502					
		Итого с НДС									5 940 686

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Алгинского района"
Руководитель _____ Елеусіз М.М.
БИН9202400005[illegible]

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО"Тұран құрылыс" БИН 060140004006

Эксперт_____ Шыспрова А.М

Подрядчик: ТОО МКК " Элит Строй "

Директор _____ Толеген Ә.Ж.
БИН 090240008404

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"STROYCONSALTING" БИН 130140005479

Инженер авторского надзора _____ Утежанов А.М
Приказ №90-23 от "21.08.2023 г.

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат Акима Алгинского района Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик: ТОО МКК- "ЭлитСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Аппарата акима Алгинского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Аппарата акима Алгинского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от **01.07.2023**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **02-01-04 Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтажные работы ЭМ.СО									
1	21	С1247-204-3105	Выключатели автоматические типа А63 С электромагнитным расцепителем 40А, напряжение до 110В/400В, УХЛ3	шт.	1	12415		12415		12415	993	13408
2	22	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" IP 16А 4,5 кА "С"	шт.	25	536		13400		13400	1072	14472
3	23	С1247-204-0226	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	3	5794		17382		17382	1391	18773
4	24	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	16	4123		65968		65968	5277	71245
5	25	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	16	4063		65008		65008	5201	70209
6	26	С1247-102-0164	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 39, мощностью 36 Вт, IP65	шт.	70,0000005	13838		968660		968660	77493	1046153
7	28	С1247-102-0305	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AHLIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	5	3320		16600		16600	1328	17928
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы ЭМ.СО									1252188
			ИТОГО:					1159433	0	1159433		1252188
								0	0		92755	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0		0				
			Итого с временными									**1252188**
			Непредвиденные работы и затраты			0		0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1252188**

			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						1351111
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 0,95			0,95						1283555
			НДС			12 %		154027				
			Итого с НДС									1 437 582

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Сайрамского района"
Руководитель _____ Елеусіз М.М.
БИН 920240000403

Эксперт(ы) технической надзора:
ТОО"Тұран құрылыс" БИН 060140004006

Эксперт _____ Ж.М

Подрядчик: ТОО МКК " Элит Строй "

Директор _____ Толеген Ә.Ж.
БИН 090240008404

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"STROYCONSALTING" БИН 130140005479

Инженер авторского надзора _____ Утежанов А.М
Приказ №90-23 от "21.08.2023 г.

Заказчик : **ГУ "Аппарат Акима Алгинского района Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик: ТОО МКК- "ЭлитСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Аппарата акима Алгинского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Аппарата акима Алгинского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от **01.07.2023**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы л.3-АС									
1	12	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,828	58118,16 32085,42	25070,71 8417,68	48094 26551	20747 6966	796	24132 5778	78004
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы л.3-АС									78004
			Раздел: 2. Перегородки л.8-АС									
			Раздел: 3. Перемычки л.8-АС									
			Раздел: 4. Кровля л.19-АС									
			Раздел: 5. Полы л.15-АС									
2	97	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	11,3	1270,48 538,19	42,26 24,02	14356 6082	477 271	7797	4574 1514	20444
3	98	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	11,3	1114,06 39,92	43,35 23,83	12589 451	490 269	11648	519 1049	14157
4	99	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	11,3	5591,42 1916,09	116,65 57,96	63183 21652	1318 655	40213	16061 6340	85584
	99.1	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	11,526	2951				34013,23		

5	104	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,05 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	116,2	1114,06	43,35	129454	5037	119778	5334	145571
						39,92	23,83	4639	2769		10783	
6	105	Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	116,2	5917,72	32,87	687639	3820	396266	208136	967437
						2474,64	13,12	287553	1525		71662	
	105.1	261-107-0432	Бетонь	кг	2,324	119				276,56		
	105.2	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	118,524	2951				349764,32		
7	110	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,05 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	185,0000008	1114,06	43,35	206101	8020	190696	8491	231760
						39,92	23,83	7385	4409		17168	
8	112	Е11-110101-4003 Кзтр и Кзм=1,05 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	154,0000006	313,32	3,7	48251	570	27036	15029	68342
						134,06	1,48	20645	228		5062	
			Итого по разделу: 5. Полы л.15-АС									1533295
			Раздел: 6. Проемы л.15-АС									
9	122	Е11-090403-0403 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	7,92	4246,23	38,36	33612	700	4602	20602	58551
						3576,48	38,25	28311	303		4337	
	122.1	235-202-0117	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл	шт.	1,4248	2335				3327,01		
10	125	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	8,0316	55181		443192		443192		478647
											35455	
11	128	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	100,00	2682,43	148,28	268243	14828	67043	138630	439423
						1863,72	61,69	186372	6169		32550	
	128.1	235-202-0117	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл	шт.	24	2335				56040		
12	130	С1223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	13,65	19800		270270		270270		291892
											21622	
			Итого по разделу: 6. Проемы л.15-АС									1268513

			Раздел: 7. Внутренняя отделка л.15-АС									
13	139	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		1277	1542,63	11,62	1969939	14839	557755	1009826	3218142
			м² отделываемой поверхности			1094,24	4,06	1397345	5185		238377	
14	142	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1200,00	721,58	5,39	865896	6468	273972	423648	1392708
			м² окрашиваемой поверхности			487,88	2,45	585456	2940		103164	
	142.1	261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	10,08	586				5906,88		
	142.2	261-107-0432	Ветошь	кг	3,72	119				442,68		
15	143	Е11-150203-0205 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное		3095,0	3319,64	133,17	10274286	412161	2044031	5868832	17434568
			м² оштукатуриваемой поверхности			2526,04	107,61	7818094	333953		1291450	
	143.1	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м²	171,463	1212				207813,16		
16	144	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,05 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		2800,0	837,29	7,43	2344412	20804	853244	1063888	3680964
			м² отделываемой поверхности			525,13	2,59	1470364	7252		272664	
17	145	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		2800,0	647,74	5,39	1813672	15092	584892	878808	2907884
			м² окрашиваемой поверхности			433,46	2,45	1213688	6860		215404	
	145.1	261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	23,52	586				13782,72		
	145.2	261-107-0432	Ветошь	кг	8,68	119				1032,92		
18	146	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		50,0	6502,32	26,07	325116	1304	181284	103040	462409
			м² поверхности облицовки			2850,57	11,65	142528	583		34253	
	146.1	261-107-0432	Ветошь	кг	1	119				119		
19	147	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		320,00	4688,3	64,3	1500256	20576	346055	825187	2511479
			м² оштукатуриваемой поверхности			3542,58	38,96	1133626	12467		186035	

20	148	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,05 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		320,00	837,29	7,43	267933	2377	97514	121587	420682
			м² отделываемой поверхности			525,13	2,59	168041	829		31162	
21	149	Е11-150405-0105 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		320,00	647,74	5,39	207277	1725	66845	100435	332330
			м² окрашиваемой поверхности			433,46	2,45	138707	784		24618	
	149.1	261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	2,683	586				1575,17		
	149.2	261-107-0432	Ветошь	кг	0,992	119				118,05		
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка л.15-АС									32361166
			Раздел: 8. Наружная отделка л.16-АС									
			Раздел: 9. Ограждение лестниц л.14-АС									
			ИТОГО:					21793771	551353	6584929	10836759	35240978
								14657490	393516		2610447	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0		0				
			Итого с временными									35240978
			Непредвиденные работы и затраты			0		0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35240978
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						38025015
			Итого в текущих ценах 2023 года, к= 0,95			0,95						36123764
			НДС			12 %		4334852				
			Итого с НДС									40 458 616

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Алгинского района"
Руководитель _____ Елеусіз М.М.
БИН 230240008683

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО"Тұран құрылыс" БИН 060140004006
Эксперт_____ Шанияров Н.М.

Подрядчик: ТОО МКК " Элит Строй "

Директор _____ Толеген Ө.Ж.
БИН 090240008404

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"STROYCONSALTING" БИН 150140005479
Инженер авторского надзора _____ Утежанов А.М
Приказ №90-23 от "21.08.2023 г.