Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО «Интегрострой» , БИН 980140004692**

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Тасбогет, города Кызылорда, Кызылординской области
Договор № 69 от 03.03.2023 г.

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за май 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		№69	03.03.2023г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
Наименование пусковых клмплексов, объектов			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	**165 066 460,64**									
Акт выполненных работ №2	**65 066 338,77**									
Всего к оплате:		**58 094 945,33**							**6 971 393,44**	**65 066 338,77**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
_____ Н. Қани

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЖОБА"
Директор _____ С.Пягай

Заместитель директора
ТОО "ҚАБЫЛАН ЭКСПЕРТ"
Технадзор _____ Р.Н. Нургалин

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Интегрострой»
Директор _____ Б.К.Искаков

граммный комплекс АВС (редакция 2020.1)

КАЗЧИК : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ОДРЯДЧИК : ТОО «Интегрострой»

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за май месяц 2023 года

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Тасбогет, города Кызылорда, Кызылординской области

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-001. АС										
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ 2БФ-60-6										
105	Е11-070101-0115 1107-0101-0115	**Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	37		6853,76 4807,50	1305,84 494,58	253589,01 177877,50	48315,95 18299,31	27395,56	231488,64 38806,21	523883,86
107	Е11-060401-0101 1106-0401-0101	**Подбетонка. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	4,7		26050,84 3525,12	1286,88 311,47	122438,93 16568,06	6048,34 1463,93	99822,53	16409,11 11107,84	149955,89
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ1										
108	Е11-110101-0102 1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 площади уплотнения**	10,098		216,17 72,87	31,67 11,65	2182,93 735,81	319,84 117,65	1127,28	802,26 238,81	3224,00
109	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	1,1		20789,48 1251,45	1092,54 240,04	22868,43 1376,60	1201,79 264,05	20290,04	1492,98 1948,91	26310,32
110	Е11-060101-0115 1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	2		23891,48 1983,32	1678,47 386,60	47782,95 3966,64	3356,94 773,21	40459,37	4313,26 4167,70	56263,91
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ2										
113	Е11-110101-0102 1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 площади уплотнения**	22,26		216,17 72,87	31,67 11,65	4812,04 1622,02	705,05 259,36	2484,98	1768,49 526,44	7106,98
114	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	2,23		20789,48 1251,45	1092,54 240,04	46360,54 2790,73	2436,36 535,29	41133,45	3026,68 3950,98	53338,20
115	Е11-060101-0115 1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	4,45		23891,48 1983,32	1678,47 386,60	106317,07 8825,77	7469,19 1720,39	90022,10	9597,01 9273,13	125187,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					606351,90 213763,14	69853,45 23433,18	322735,32 --	268898,43 70020,03	945270,36
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ раздел 4.										
		СТЕН ИЗ ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ										
167	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	**Линеарная панель Primepanel-T-Г-24x281/20 t=0.7 мм., (цвета согласно каталогу МП) в полимерном покрытии полиэстер 25 мкм** *СП - 8%*	**м2**	1382,49		5309,46 --	-- --	7340281,28 --	-- --	7340281,28	-- 587222,50	7927503,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Уплотнитель терморазделяющая полоса (45 мм. х 30 м.)	шт	6	1403,48	--	8420,89	--	8420,89	--	9094,56
		СП - 8%			--	--	--	--		673,67	
169	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Уплотнитель сэндвича горизонтальный (10 мм. х 30 м.)	шт	130	487,14	--	63328,57	--	63328,57	--	68394,86
		СП - 8%			--	--	--	--		5066,29	
170	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Уплотнитель колонна-сэндвич (0,62 м.)	шт	952	109,02	--	103785,00	--	103785,00	--	112087,80
		СП - 8%			--	--	--	--		8302,80	
171	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Элемент жесткости для МП СП-150 МП ЭЖ-150х96х3000	шт	67	5995,00	--	401665,00	--	401665,00	--	433798,20
		СП - 8%			--	--	--	--		32133,20	
172	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Завод Металл Профиль"	Элемент обрамления для МП СП-150 МП ЭО-150х25 х3000	шт	102	4125,00	--	420750,00	--	420750,00	--	454410,00
		СП - 8%			--	--	--	--		33660,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8338231	--	8338231	--	9005290
		Стоимость общестроительных работ	тенге				--	--	--	667059	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				8338231				
		Сметная прибыль	тенге				8338231				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				667058				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				9005289				
							9005289				
		РАЗДЕЛ 3.АР									
		ПРОЕМЫ - ОКНА									
142	С121-090301-0214 2109-0301-0214 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 21519-2003	м2	90,86	58874,00	--	5349292	--	5349292	--	5777235
					--	--	--	--		427943	
143	С121-090301-0212 2109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	98,1393	41269,00	--	4050111	--	4050111	--	4374120
					--	--	--	--		324009	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				9399402	--	9399403	--	10151355
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				--	--	--	751952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									20101915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				213763				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					69853			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					23433			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						18060368		
		- Накладные расходы	тенге							268898	
		- Сметная прибыль	тенге							1489031	
		Локальная смета 02-01-004. КМ									
		КОЛОННЫ									
1	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	13,675	2967,41	396,02	40579	5416	3901	21583	67135
					2286,04	1,32	31262	18		4973	
2	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	13,675	25233,45	11376,58	345067	155575	31200	139353	523174
					11575,30	3193,28	158292	43668		38754	
		РИГЕЛИ									
7	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,16	13087,23	1489,87	41356	4708	5757	21323	67693
					9775,50	3,97	30891	13		5014	
8	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,16	55596,88	27490,79	175686	86871	15410	63483	258303
					23229,54	5885,77	73405	18599		19134	
		ФЕРМА, РАСПОРКИ									
14	Е11-090501-0204 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	11,475	13087,23	1489,87	150176	17096	20906	77431	245816
					9775,50	3,97	112174	46		18209	
15	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	11,475	56746,90	24854,32	651171	285203	50578	274079	999270
					27485,00	7130,77	315390	81826		74020	
16	С121-060408-0401 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	11,38	481530,00	--	5479811	--	5479811	--	5918196
					--	--	--	--		438385	
		СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ									
17	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	11,57	13087,23	1489,87	151419	17238	21078	78072	247851
					9775,50	3,97	113103	46		18359	
18	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	11,57	74110,99	14052,01	857464	162582	27117	491323	1456690
					57715,20	3828,63	667765	44297		107903	
19	С121-060408-0401 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	11,57	481530,00	--	5571302	--	5571302	--	6017006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		445704	
		ПРОГОНЫ									
20	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	8,3	13087,23	1489,87	108624	12366	15121	56007	177802
					9775,50	3,97	81137	33		13170	
21	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	8,3	30376,38	10185,89	252124	84543	32762	109900	390986
					16243,20	2946,56	134819	24456		28962	
22	С121-060408-0801 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	8,3	490790,00	--	4073557	--	4073557	--	4399442
					--	--	--	--		325885	
		НАДБАВКИ									
34	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3272,65	170,08	2,68	556602	8773	436961	77396	684718
					33,88	0,40	110868	1300		50720	
		КРОВЛЯ									
38	Е11-090401-0203 1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	319,674	1165,21	599,03	372488	191494	25377	146797	560827
					486,80	178,72	155617	57132		41543	
39	С121-060201-0413 2106-0201-0413 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012	м2	420,287	11861,00	--	4985024	--	4985024	--	5383826
					--	--	--	--		398802	
		СТАКАН С1									
40	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,245	2967,41	396,02	727	97	70	387	1203
					2286,04	1,32	560	--		89	
41	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,245	120997,32	54399,55	29644	13328	4649	10481	43335
					47619,70	14378,12	11667	3523		3210	
42	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,245	553067,00	--	135501	--	135501	--	146342
					--	--	--	--		10840	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге								27589615
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		тенге				1996949				
	- Затраты на эксплуатацию машин		тенге					1045290			
	- в том числе зарплата машинистов		тенге					274956			
	- Материалов, изделий и конструкций		тенге						20936082		
	- Накладные расходы		тенге							1567615	
	- Сметная прибыль		тенге							2043676	

Локальная смета 06-01. Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
50	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1005,862239	153,64	145,41	154539	146259	--	32393	201886
					8,23	36,50	8280	36710		14955	
51	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	75,710061	3389,76	--	256639	--	--	184780	476732
					3389,76	--	256639	--		35314	
52	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	793,9511872	18,31	18,31	14539	14539	--	4108	20138
					--	7,19	--	5705		1492	
53	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,8601583	860,22	--	91063	--	--	65565	169159
					860,22	--	91063	--		12530	
54	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	793,9511872	159,33	75,52	126500	59960	--	67776	209818
					83,81	34,76	66539	27594		15542	
55	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	29,5029	4112,24	158,80	121323	4685	86033	31652	165213
					1037,34	46,34	30605	1367		12238	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
56	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,3168	462037,52	150008,08	146373	47523	1977	109502	276345
					305786,00	43355,12	96873	13735		20470	
57	С123-010603-0603 2301-0603-0603 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	319,968	2877,00	--	920548	--	920548	--	994192
					--	--	--	--		73644	
58	Е11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	трубопровода	0,0846	352836,63	105993,19	29850	8967	203	23010	57089
					244440,00	30291,88	20680	2563		4229	
59	С123-010603-0602 2301-0603-0602 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	85,446	2359,00	--	201567	--	201567	--	217692
					--	--	--	--		16125	
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЖБ ДЛЯ СУХИХ ГРУНТОВ									
60	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	24,4	31985,26	7130,61	780440	173987	319750	353794	1224973
					11750,14	2896,08	286703	70664		90739	
61	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	22529,00	--	360464	--	360464	--	389301
					--	--	--	--		28837	
62	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	14702,00	--	220530	--	220530	--	238172
					--	--	--	--		17642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	18939,00	--	151512	--	151512	--	163633
					--	--	--	--		12121	
64	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	19692,00	--	315072	--	315072	--	340278
					--	--	--	--		25206	
65	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	5577,00	--	89232	--	89232	--	96371
					--	--	--	--		7139	
66	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	3523,00	--	56368	--	56368	--	60877
					--	--	--	--		4509	
67	С123-030101-0303 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	16	20803,00	--	332848	--	332848	--	359476
					--	--	--	--		26628	
68	С121-060304-0501 2106-0304-0501	Стремянки	т	0,0594	699815,00	--	41569	--	41569	--	44895
					--	--	--	--		3326	
69	Е11-221101-0105 1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	19763,76	9576,28	19764	9576	4531	8486	30510
					5656,56	2915,16	5657	2915		2260	
		ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ									
70	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,56	43942,97	9328,90	68551	14553	26676	32836	109499
					17514,00	3747,64	27322	5846		8111	
71	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14702,00	--	29404	--	29404	--	31756
					--	--	--	--		2352	
72	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18939,00	--	18939	--	18939	--	20454
					--	--	--	--		1515	
73	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5577,00	--	5577	--	5577	--	6023
					--	--	--	--		446	
74	С121-040302-0109 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19692,00	--	19692	--	19692	--	21267
					--	--	--	--		1575	
75	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22529,00	--	22529	--	22529	--	24331
76	Е11-060301-0407 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0147	897038,12	1317,12	13186	19	9625	3231	17731
					240966,00	561,69	3542	8		1313	
77	Е11-060301-0407 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,027898	897038,12	1317,12	25026	37	18267	6132	33650
					240966,00	561,69	6722	16		2493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,027898	268025,00	--	7477	--	7477	--	8076
					--	--	--	--		598	
79	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19565,00	--	19565	--	19565	--	21130
					--	--	--	--		1565	
80	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2944,03	--	5888	--	1507	4294	10996
					2190,60	--	4381	--		815	
81	Е11-460302-0402 1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	614,34	262,78	614	263	--	395	1090
					351,56	119,03	352	119		81	
82	Е11-160301-0212 1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	11110,02	112,49	4444	45	3889	517	5358
					1275,14	43,45	510	17		397	
83	С123-010103-0212 2301-0103-0212 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	7245,00	--	2898	--	2898	--	3130
					--	--	--	--		232	
		ВСКРЫТИЕ И ВЫВОЗ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
84	Е12-180101-1210 1218-0101-1210 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	115,2	323,39	305,04	37255	35141	--	9007	49963
					18,35	90,25	2113	10397		3701	
85	С341-310104-0601 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	21,888	587,00	--	12848	--		--	13876
					--	--	--	--		1028	
86	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	21,888	128,00	--	2802	--		--	3026
					--	--	--	--		224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				4727435	515553	3288249	937478	6118106
							907981	177657	--	453194	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								6118106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				907981				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					515553			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					177657			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3288249		
		- Перевозка грузов	тенге				15650				
		- Накладные расходы	тенге							937478	
		- Сметная прибыль	тенге							453194	

ИТОГО ПО АКТУ	**53 809 636,00**
Оборудование	0,00
Итого	**53 809 636,00**
Временные здания и сооружения 1,5%	807 144,54
Итого	**54 616 780,54**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	737 326,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					**55 354 107,08**				
		Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия					2 616 638,84				
							57 970 745,91				
		Итого					1 107 082,14				
		Непредвиденные затраты 2%					**59 077 828,06**				
		Итого					17 723 348,42				
		в том числе на 2020 г - 30%					41 354 479,64				
		в том числе на 2021 г - 70%					17 723 348,42				
		в том числе в текущих ценах 2020 года -30%, к=1					43 429 225,61				
		в том числе в текущих ценах 2023 года -70%, к=1,0501698					**61 152 574,03**				
		ИТОГО					**58 094 945,33**				
		Всего с понижающим коэффициентом к=0,95					6 971 393,44				
		НДС 12%					**65 066 338,77**				
		Всего по акту выполненных работ									

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда _____ **Н.Кани**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЖОБА" _____ **С.Пягай**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ҚАБЫЛАН ЭКСПЕРТ" _____ **А.Халыкулы**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Интегрострой" _____ **Б.К. Искаков**