Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
БИН 060140014281, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.М.Шокай ,147

Подрядчик: **ТОО «Интегрострой», БИН 980140004692, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.С.Муканова,105-А**

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Тасбогет, города Кызылорда, Кызылординской области
Договор № 69 от 03.03.2023 г.

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июль 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№69	03.03.2023г.					
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	**236 986 119.83**									
Акт выполненных работ №3	**71 919 659.19**									
Всего к оплате:		**64 213 981.42**							**7 705 677.77**	**71 919 659.19**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
_____ Н. Қани

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЖОБА"
Директор _____ С.Пягай

Заместитель директора
ТОО "ҚАБЫЛАН ЭКСПЕРТ"
Технадзор _____ Р.Н.Нургалин

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Интегрострой»
Директор _____ В.К.Искаков

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Интегрострой»

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Тасбогет, города Кызылорда, Кызылординской области

Договор №69 от 03.03.2023 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ по локальной смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-001.АР													
РАЗДЕЛ 3.АР													
			ПРОЕМЫ - ОКНА										
1	142	С121-090301-0214 2109-0301-0214 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 21519-2003**	м2	87.5		58874.00	--	5151475	--	5151475	--	5563593
							--	--	--	--		412118	
			ПЕРЕГОРОДКИ ГИПСОКАРТОННЫЕ										
2	144	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами ГКЛ.Общая толщина перегородки 75-125 мм.С одним дверным проемом.Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	450.85		3592.31	30.89	1619591	13927	1023290	528963	2320438
							1291.72	11.90	582374	5363		171884	
3	145	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами ГКЛВ.Общая толщина перегородки 75-125 мм.С одним дверным проемом.Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	526.75		3858.99	30.89	2032721	16272	1336033	618013	2862793
							1291.72	11.90	680416	6266		212059	
4	146	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами ГКЛО.Общая толщина перегородки 75-125 мм.С одним дверным проемом.Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	222.2		3992.33	30.89	887095	6864	593210	260698	1239616
							1291.72	11.90	287021	2643		91823	
5	147	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами ГКЛВО.Общая толщина перегородки 75-125 мм.С одним дверным проемом.Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61.3		4265.79	30.89	261493	1894	180416	71921	360086
							1291.72	11.90	79183	729		26673	
6	148	С121-110103-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	122.261		6564.00	--	802521	--	802521	--	866723
							--	--	--	--		64202	
7	149	С121-070510-0802 РСНБ РК 2015	**Плита столярная необлицованная сорт А/В,толщина 19 мм ГОСТ 13715-78**	м 3	0.0004085		335358.00	--	137	--	137	--	148
							--	--	--	--		11	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	150	С121-050302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00128	239,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				10755033	38956	9087083	1479595	13213398
								1628993	15001	--	978770	
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ										
		ПЕРЕГОРОДКИ										
9	173	Е11-090402-0104 1109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	362,9	5586,22	1645,73	2027238	597237	722840	618798	2857719
						1948,64	522,59	707161	189648		211683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге				2027238	597237	722840	618798	2857719
								707161	189648	--	211683	
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ										
10	197	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция зас ыпная керамзитовая /в зонах примыкания пола к нару жным стенам в помещениях 2,3,6,7,22,25,26,27,28,29,30/.Устройство	м3 изоляции	83,3	16647,29	1615,77	1386719	134594	934625	342058	1867079
						3811,52	556,92	317500	46391		138302	
		ТИП I										
11	198	Е11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	541,8	216,17	31,67	117123	17161	60483	43044	172981
						72,87	11,65	39479	6313		12813	
		ТИП II										
12	206	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	214,8	216,17	31,67	46434	6803	23979	17065	68579
						72,87	11,65	15652	2503		5080	
		ТИП III										
13	213	Е11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	289,2	216,17	31,67	62518	9160	32285	22976	92333
						72,87	11,65	21073	3370		6840	
		ТИП IV										
14	222	Е11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	95,3	216,17	31,67	20601	3018	10639	7571	30427
						72,87	11,65	6944	1110		2254	
		ТИП V										
15	232	Е11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	124,9	216,17	31,67	27000	3956	13943	9923	39877
						72,87	11,65	9101	1455		2954	
		ТИП VI										
16	240	Е11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	225,9	216,17	31,67	48834	7155	25218	17947	72123
						72,87	11,65	16461	2632		5342	
		ТИП VII										
17	252	Е11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	30,8	216,17	31,67	6658	976	3438	2447	9834
						72,87	11,65	2244	359		728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		тенге				1715888	182823	1104610	463031	2353233
								428454	64133	--	174313	
		Локальная смета 02-01-003.КЖ										
		РАЗДЕЛ 5. КОТЕЛЬНАЯ										
		ПЛАН ФУНДАМЕНТОВ										
18	1	Е11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	27	2594,70	1727,10	70057	46632	85	40177	119053
						864,45	735,60	23340	19861		8819	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2	С121-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	31,05	2958,00	--	91846	--	91846	--	99194
						--	--	--	--		7348	
20	3	Е11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,5	20789,48	1092,54	176711	9287	156787	11537	203307
						1251,45	240,04	10637	2040		15060	
21	4	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	32,2	23530,14	1678,47	757670	54047	639760	69444	893283
						1983,32	386,60	63863	12449		66169	
22	5	С121-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5004	251794,00	--	125998	--	125998	--	136078
						--	--	--	--		10080	
23	6	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0388	726658,12	1317,12	28194	51	25404	2512	33163
						70586,00	561,69	2739	22		2457	
24	7	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,4	870,31	19,70	6440	146	4248	1921	9030
						276,45	2,65	2046	20		669	
25	23	Е11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки металлические. Установка	т металлических изделий	0,01502	591567,54	9046,50	8885	136	8004	739	10394
						49617,90	3296,76	745	50		770	
			ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ П-1 ПОД ДЭС									
26	24	Е11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	6	2594,70	1727,10	15568	10363	18	8928	26456
						864,45	735,60	5187	4414		1960	
27	25	С121-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,9	2958,00	--	20410	--	20410	--	22043
						--	--	--	--		1633	
28	26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	20789,48	1092,54	37421	1967	33201	2443	43053
						1251,45	240,04	2253	432		3189	
29	27	Е11-060101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,4	23891,48	1678,47	57340	4028	48552	5176	67517
						1983,32	386,60	4760	928		5001	
30	28	С121-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,077	251794,00	--	19388	--	19388	--	20939
						--	--	--	--		1551	
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПБ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
31	29	Е11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	34,36815	215,38	205,28	7402	7055	--	2200	10370
						10,10	78,78	347	2708		768	
32	30	Е11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,58685	2991,72	--	7739	--	--	5572	14376
						2991,72	--	7739	--		1065	
33	31	Е11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,34875	18,31	18,31	336	336	--	95	465

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	32	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,11625	--	7,19	--	132		34	
						860,22	--	5261	--	--	3788	9773
						860,22	--	5261	--		724	
35	33	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,34875	159,33	75,52	2923	1386	--	1566	4849
						83,81	34,76	1538	638		359	
36	34	Е11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	5240,85	1727,10	6289	2073	3179	1786	8721
						864,45	735,60	1037	883		646	
37	35	Е11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,12	20789,48	1092,54	23284	1224	20658	1520	26789
						1251,45	240,04	1402	269		1984	
38	36	Е11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	4967,41	2757,97	39739	22064	6394	23520	68320
						1410,10	1081,43	11281	8651		5061	
39	37	С121-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,432	20873,00	--	113382	--	113382	--	122453
						--	--	--	--		9071	
40	38	Е11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	30	2322,24	1161,96	69667	34859	11722	42819	121485
						769,54	440,03	23086	13201		8999	
41	39	С121-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,31	24401,00	--	80767	--	80767	--	87229
						--	--	--	--		6461	
42	40	С121-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,88	26066,00	--	127202	--	127202	--	137378
						--	--	--	--		10176	
43	41	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,27	26050,84	1286,88	7034	347	5735	943	8614
						3525,12	311,47	952	84		638	
44	42	Е11-060701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,42	34498,78	4661,19	14489	1958	8390	4136	20115
						9858,75	962,15	4141	404		1490	
45	43	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	229820,00	--	8503	--	8503	--	9184
						--	--	--	--		680	
46	44	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00666	236183,00	--	1573	--	1573	--	1699
						--	--	--	--		126	
47	45	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,86	870,31	19,70	37301	844	24608	11125	52300
						276,45	2,65	11849	113		3874	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				тенге				1968823	198800	1585814	241947	2387630
								184202	67298	--	176862	
Локальная смета 02-01-004.КМ												
КОЛОННЫ												
48	2	Е11-090301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	13,675	25233,45	11376,58	345067	155575	31200	139353	523174
						11575,30	3193,28	158292	43668		38754	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РИГЕЛИ									
49	10	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,16	55596,88 23229,54	27490,79 5885,77	175686 73405	86871 18599	15410	63483 19134	258303
			ФЕРМА, РАСПОРКИ									
50	16	С121-060408-0401 2106-0408-0401	Фермы по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,095	481530,00 --	-- --	45745 --	-- --	45745	-- 3660	49405
			ПРОГОНЫ									
51	21	Е11-090302-0401 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	8,3	30376,38 16243,20	10185,89 2946,56	252124 134819	84543 24456	32762	109900 28962	390986
			НАДБАВКИ									
52	35	Е11-130301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	3272,65	236,03 16,67	1,98 0,40	772459 54565	6466 1300	711428	38546 64880	875886
			СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ									
53	36	Е11-090402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	883,6657375	5121,30 1948,64	1645,73 522,59	4525519 1721946	1454279 461794	1349294	1506781 482584	6514884
			КРОВЛЯ									
54	38	Е11-090401-0203 1109-0401-0203 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	799,185	1165,21 486,80	599,03 178,72	931220 389043	478736 142829	63441	366992 103857	1402069
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				7047821 2532070	2266470 692647	2249280 --	2225055 741831	10014707
			Локальная смета 04-01.Наружные сети электроснабжения									
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10КВ									
58	1	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	82286,43 35748,00	41599,36 15024,34	82286 35748	41599 15024	4939	36556 9507	128350
59	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Комплектные трансформаторные подстанции КТПБ 10/0,4 1х100 мощностью 100кВа	компл	1	7633488,39 --	-- --	7633488 --	-- --	7633488	-- --	7633488
60	3	51-080101-0104 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149,00 --	-- --	685149 --	-- --	685149	-- --	685149
61	4	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	5684,31 3972,00	886,49 353,65	17053 11916	2659 1061	2478	9343 2112	28508
62	5	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	10623,00 --	-- --	31869 --	-- --	31869	-- --	31869
63	6	Ц13-080103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	1534,47 1324,00	80,59 32,15	1534 1324	81 32	129	976 201	2712

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	7	51-080301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
						--	--	--	--	89830	--	
			ОДНОЦЕПНАЯ КОНЦЕВАЯ ДВУХСТОЕЧНАЯ ЖБ ОПОРА К10-1.1С									
65	8	Е11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14715,84	7159,20	14716	7159	668	8355	24917
						6888,96	3555,20	6889	3555		1846	
66	9	С121-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	67158,00	--	134316	--	134316	--	145061
						--	--	--	--		10745	
67	10	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1	10584,82	--	10585	--	10585	--	11432
						--	--	--	--		847	
68	11	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60а	шт	1	2660,71	--	2661	--	2661	--	2874
						--	--	--	--		213	
69	12	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	1	982,14	--	982	--	982	--	1061
						--	--	--	--		79	
70	13	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-1	шт	2	776,79	--	1554	--	1554	--	1678
						--	--	--	--		124	
71	14	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	1	4017,86	--	4018	--	4018	--	4339
						--	--	--	--		321	
72	15	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1093,75	--	2188	--	2188	--	2363
						--	--	--	--		175	
72	16	С121-130202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	728236,00	--	52	--	52	--	56
						--	--	--	--		4	
73	17	С124-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866,00	--	4330	--	4330	--	4676
						--	--	--	--		346	
74	18	С124-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	394,00	--	1970	--	1970	--	2128
						--	--	--	--		158	
75	19	С124-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	10777,00	--	10777	--	10777	--	11639
						--	--	--	--		862	
76	20	С124-040207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	1	18972,00	--	18972	--	18972	--	20490
						--	--	--	--		1518	
77	21	С124-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
						--	--	--	--		156	
78	22	С124-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14577,00	--	43731	--	43731	--	47229
						--	--	--	--		3498	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	23	С124-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	12979,00	--	38937	--	38937	--	42052
						--	--	--	--		3115	
			ОДНОЦЕПНАЯ КОНЦЕВАЯ ДВУХСТОЕЧНАЯ ЖБ ОПОРА С УСТАНОВКОЙ РЛНД Кр10-1.1С									
80	24	Е11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14715,84	7159,20	14716	7159	668	8355	24917
						6888,96	3555,20	6889	3555		1846	
81	25	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	67158,00	--	134316	--	134316	--	145061
						--	--	--	--		10745	
82	26	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1	10584,82	--	10585	--	10585	--	11432
						--	--	--	--		847	
83	27	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60а	шт	1	2660,71	--	2661	--	2661	--	2874
						--	--	--	--		213	
84	28	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	1	982,14	--	982	--	982	--	1061
						--	--	--	--		79	
85	29	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-1	шт	2	776,79	--	1554	--	1554	--	1678
						--	--	--	--		124	
86	30	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	1	4017,86	--	4018	--	4018	--	4339
						--	--	--	--		321	
87	31	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1093,75	--	2188	--	2188	--	2363
						--	--	--	--		175	
88	32	С121-130202-0205 2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	728236,00	--	52	--	52	--	56
						--	--	--	--		4	
89	33	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866,00	--	4330	--	4330	--	4676
						--	--	--	--		346	
90	34	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	394,00	--	1970	--	1970	--	2128
						--	--	--	--		158	
91	35	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777,00	--	43108	--	43108	--	46557
						--	--	--	--		3449	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	36	С124-040207-4712 2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	18972,00 --	-- --	37944 --	-- --	37944	-- 3036	40980
93	37	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	651,00 --	-- --	1953 --	-- --	1953	-- 156	2109
94	38	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14577,00 --	-- --	43731 --	-- --	43731	-- 3498	47229
95	39	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	12979,00 --	-- --	38937 --	-- --	38937	-- 3115	42052
96	40	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ-1	шт	1	1732,14 --	-- --	1732 --	-- --	1732	-- 139	1871
97	41	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007867	499529,00 --	-- --	393 --	-- --	393	-- 31	424
98	42	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573,00 --	-- --	3438 --	-- --	3438	-- 275	3713
99	43	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА 1	шт	1	7410,71 --	-- --	7411 --	-- --	7411	-- 593	8004
100	44	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА 2	шт	1	1450,00 --	-- --	1450 --	-- --	1450	-- 116	1566
101	45	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Вал привода РА 3	шт	3	6160,71 --	-- --	18482 --	-- --	18482	-- 1479	19961
102	46	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА 5	шт	1	848,21 --	-- --	848 --	-- --	848	-- 68	916
103	47	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-7	шт	3	754,46 --	-- --	2263 --	-- --	2263	-- 181	2444
104	48	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-8	шт	1	758,93 --	-- --	759 --	-- --	759	-- 61	820

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	49	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП-1	м	4,5	754,46	--	3395	--	3395	--	3667
						--	--	--	--		272	
			ОДНОЦЕПНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ТРЕХСТОЕЧНАЯ ЖБ ОПОРА ОПОРА УА10-1.1С									
106	50	Е11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	22560,50	11524,82	22560	11525	667	12874	38269
						10368,00	5724,24	10368	5724		2835	
107	51	С121-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	67158,00	--	201474	--	201474	--	217592
						--	--	--	--		16118	
108	52	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1	10584,82	--	10585	--	10585	--	11432
						--	--	--	--		847	
109	53	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60а	шт	1	2660,71	--	2661	--	2661	--	2874
						--	--	--	--		213	
110	54	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	1	982,14	--	982	--	982	--	1061
						--	--	--	--		79	
111	55	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-1	шт	2	776,79	--	1554	--	1554	--	1678
						--	--	--	--		124	
112	56	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	2	4017,86	--	8036	--	8036	--	8679
						--	--	--	--		643	
113	57	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора КИsl	шт	1	2366,07	--	2366	--	2366	--	2555
						--	--	--	--		189	
114	58	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	4	1093,75	--	4375	--	4375	--	4725
						--	--	--	--		350	
115	59	С121-130202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001429	728236,00	--	104	--	104	--	112
						--	--	--	--		8	
116	60	С124-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	866,00	--	5196	--	5196	--	5612
						--	--	--	--		416	
117	61	С124-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	394,00	--	2364	--	2364	--	2553
						--	--	--	--		189	
118	62	С124-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	63	С124-040207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	3	--	--	--	--		2586	
						18972,00	--	56916	--	56916	--	61469
120	64	С124-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	--	--	--	--		4553	
						651,00	--	3906	--	3906	--	4218
121	65	С124-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	--	--	--	--		312	
						14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
122	66	С124-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	--	--	--	--		6997	
						12979,00	--	77874	--	77874	--	84104
123	67	С124-040207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	--	--	--	--		6230	
						2859,00	--	8577	--	8577	--	9263
			УСТАНОВКА ОПН НА КОНЦЕВЫХ ОПОРАХ ТИПА КР С РЛНД									
124	68	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ96И	шт	1	--	--	--	--		686	
						5080,36	--	5080	--	5080	--	5487
125	69	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса Х62И	шт	1	--	--	--	--		406	
						1044,64	--	1045	--	1045	--	1128
126	70	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Упор УП50	шт	1	--	--	--	--		84	
						1133,93	--	1134	--	1134	--	1225
127	71	С124-040207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	--	--	--	--		91	
						37156,00	--	111468	--	111468	--	120385
128	72	С124-040207-1822 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	--	--	--	--		8917	
						4701,00	--	28206	--	28206	--	30462
129	73	С124-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	10,2	--	--	--	--		2256	
						501,00	--	5110	--	5110	--	5519
130	74	С124-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	--	--	--	--		409	
						154,00	--	924	--	924	--	998
			ПЛИТЫ П-3И									
131	75	Е11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	7	--	--	--	--		74	
						2486,07	1378,60	17402	9650	--	9220	28752
132	76	С121-040408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	7	1107,47	538,95	7752	3773		2130	
						3341,00	--	23387	--	23387	--	25258
133	77	Е11-330204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,12	--	--	--	--		1871	
						144864,40	80541,61	17384	9665	335	8444	27894

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						61536,00	26427,04	7384	3171		2066	
134	78	С123-061201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,12	282450,00	--	33894	--	33894	--	36606
						--	--	--	--		2712	
135	79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030712	236183,00	--	7254	--	7254	--	7834
						--	--	--	--		580	
136	80	С121-050310-1303 2105-0310-1303 РСНБ РК 2015	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 15 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,681	6176,00	--	4206	--	4206	--	4542
						--	--	--	--		336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				10001982	89498	1383881	94123	10228570
								88271	35896	8440336	132461	
			РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4КВ									
137	82	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MACHINERY SERVICE LTD"	Дизельная генераторная установка капотного исполнения Астра 88 (С88D5)	к-т	1	9520535,71	--	9520536	--		--	9520536
						--	--	--	--	9520536	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				9520536	--	--	--	9520536
								--	--	9520536	--	
			Локальная смета 06-01.Наружные сети водоснабжения и канализации									
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
138	1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	297,53397	153,64	145,41	45713	43263	--	9582	59718
						8,23	36,50	2449	10859		4424	
139	2	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	22,39503	3389,76	--	75914	--	--	54658	141017
						3389,76	--	75914	--		10446	
140	3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	239,164235	18,31	18,31	4380	4380	--	1237	6066
						--	7,19	--	1719		449	
141	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,8885646	860,22	--	27431	--	--	19750	50956
						860,22	--	27431	--		3775	
142	6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,633	4112,24	158,80	27276	1053	19342	7116	37144
						1037,34	46,34	6881	307		2751	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
143	7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	352836,63	105993,19	10585	3180	72	8160	20244
						244440,00	30291,88	7333	909		1500	
144	8	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	131,3	770,00	--	101101	--	101101	--	109189
						--	--	--	--		8088	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	9	Е11-220501-0101 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	292691,94	74035,78	2927	740	7	2365	5716
						217980,00	20940,98	2180	209		423	
146	10	С123-010501-1306 2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	71,71	232,00	--	16637	--	16637	--	17968
						--	--	--	--		1331	
147	12	С123-020803-0410 2302-0803-0410	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200х150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	215091,00	--	215091	--	215091	--	232298
						--	--	--	--		17207	
148	14	С123-040102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	66614,00	--	133228	--	133228	--	143886
						--	--	--	--		10658	
149	16	С123-040702-0105 2304-0702-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	5044,00	--	5044	--	5044	--	5448
						--	--	--	--		404	
150	17	С123-040702-0104 2304-0702-0104	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3226,00	--	3226	--	3226	--	3484
						--	--	--	--		258	
151	18	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1963,00	--	7852	--	7852	--	8480
						--	--	--	--		628	
152	19	С123-020103-0206 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1089,00	--	2178	--	2178	--	2352
						--	--	--	--		174	
153	21	С123-020303-7304 2302-0303-7304 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	4	737,00	--	2948	--	2948	--	3184
						--	--	--	--		236	
154	22	С123-020303-7301 2302-0303-7301 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10	шт.	2	507,00	--	1014	--	1014	--	1095
						--	--	--	--		81	
155	23	С123-020403-1409 2302-0403-1409 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 160х75 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	853,00	--	853	--	853	--	921
						--	--	--	--		68	
156	24	С123-020403-1404 2302-0403-1404 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 75х40 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	344,00	--	344	--	344	--	372
						--	--	--	--		28	
157	25	Е11-220301-0102 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00025	466464,63	85559,69	117	21	4	99	233
						368808,00	31530,14	92	8		17	
158	26	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,251	1681,00	--	422	--	422	--	456
						--	--	--	--		34	
159	27	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00025	1157113,19	36949,03	289	9	215	65	382
						261528,00	172,12	65	--		28	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	28	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00025	446186,02	69587,26	112	17	3	97	225
						367356,00	24924,76	92	6		17	
161	29	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,251	735,00	--	184	--	184	--	199
						--	--	--	--		15	
162	30	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00025	943256,93	36812,92	236	9	162	64	324
						260246,00	132,40	65	--		24	
			КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ЖБ ДЛЯ СУХИХ ГРУНТОВ									
163	31	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,42	22108,79	9219,68	31394	13092	3808	19593	55066
						10206,72	3730,43	14494	5297		4079	
164	32	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22529,00	--	22529	--	22529	--	24331
						--	--	--	--		1802	
165	33	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14702,00	--	14702	--	14702	--	15878
						--	--	--	--		1176	
166	34	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18939,00	--	18939	--	18939	--	20454
						--	--	--	--		1515	
167	35	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19692,00	--	19692	--	19692	--	21267
						--	--	--	--		1575	
168	36	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5577,00	--	5577	--	5577	--	6023
						--	--	--	--		446	
169	37	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3523,00	--	3523	--	3523	--	3805
						--	--	--	--		282	
170	38	С123-030101-0303 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803,00	--	20803	--	20803	--	22467
						--	--	--	--		1664	
171	39	С121-060304-0501 2106-0304-0501	Стремянки	т	0,01384	699815,00	--	9685	--	9685	--	10460
						--	--	--	--		775	
172	40	Е11-060401-0101 1106-0401-0101	Упор бетонный. Устройство	м3	0,5	23414,14	1286,88	11707	643	9301	1746	14529
						3525,12	311,47	1763	156		1076	
173	46	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	14274,52	7162,74	14275	7163	2816	6440	22372
						4296,49	2208,42	4296	2208		1657	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				857927	73572	641302	130972	1068009
								143055	21679	--	79111	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1												
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
174	50	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	111,762471	153,64	145,41	17171	16251	--	3599	22432
						8,23	36,50	920	4079		1662	
175	51	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	8,412227	3389,76	--	28515	--	--	20531	52970
						3389,76	--	28515	--		3924	
176	52	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	88,2167986	18,31	18,31	1615	1615	--	456	2238
						--	7,19	--	634		166	
177	53	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,7622398	860,22	--	10118	--	--	7285	18795
						860,22	--	10118	--		1392	
178	54	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	88,2167986	159,33	75,52	14056	6662	--	7531	23313
						83,81	34,76	7393	3066		1727	
179	55	Е11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,2781	4112,24	158,80	13480	521	9558	3517	18357
						1037,34	46,34	3401	152		1360	
ТРУБОПРОВОДЫ												
180	56	Е11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0352	462037,52	150008,08	16264	5280	220	12167	30705
						305786,00	43355,12	10764	1526		2274	
181	57	С123-010603-0603 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	35,552	2877,00	--	102283	--	102283	--	110466
						--	--	--	--		8183	
182	58	Е11-220501-0103 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0094	352836,63	105993,19	3317	996	23	2557	6343
						244440,00	30291,88	2298	285		470	
183	59	С123-010603-0602 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	9,494	2359,00	--	22396	--	22396	--	24188
						--	--	--	--		1792	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				тенге				229216	31326	134480	57643	309807
								63409	9742	--	22950	
Локальная смета 06-04.Блочно-модульная котельная												
184	2	51-040104-0308 5104-0104-0308 РСНБ РК 2015	Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 500 кВт	комплект	1	10018747,00	--	10018747	--	--	--	10018747
						--	--	--	--	10018747	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				тенге				10018747	--	--	--	10018747
								--	--	10018747	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге								61972356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		тенге				5775615				
		- Затраты на эксплуатацию машин		тенге					3478681			
		- в том числе зарплата машинистов		тенге					1096043			
		- Материалов, изделий и конструкций		тенге						16909290		
		- Оборудование, инвентарь		тенге						27979619		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	тенге							5311164	
		- Сметная прибыль	тенге							2517981	

ИТОГО ПО АКТУ	**61 972 356.00**
Оборудование	27 979 619.00
Итого	**33 992 737.00**
Временные здания и сооружения 1,5%	509 891.06
Итого	**34 502 628.06**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	465 785.48
Итого	**34 968 413.53**
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	1 652 988.62
Итого	**36 621 402.15**
Непредвиденные затраты 2%	699 368.27
Итого	**65 300 389.42**
в том числе на 2020 г - 30%	19 590 116.83
в том числе на 2021 г - 70%	45 710 272.60
в том числе в текущих ценах 2020 года -30%, к=1	19 590 116.83
в том числе в текущих ценах 2023 года -70%, к=1,0501698	48 003 547.83
ИТОГО	**67 593 664.66**
Всего с понижающим коэффициентом к=0,95	**64 213 981.42**
НДС 12%	7 705 677.77
Всего по акту выполненных работ	**71 919 659.19**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда _____ **Н.Қани**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЖОБА" _____ **С.Пягай**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ҚАБЫЛАН ЭКСПЕРТ" _____ **А.Халықулы**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Интегрострой" _____ **Б.К. Искаков**