Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО «Интегрострой» , БИН 980140004692**

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Тасбогет, города Кызылорда, Кызылординской области
Договор № 69 от 03.03.2023 г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за апрель 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		№69	03.03.2023г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
Наименование пусковых клмплексов, объектов			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	**100 000 121,87**									
Акт выполненных работ №1	**100 000 121,87**									
Всего к оплате:		**89 285 823,09**							**10 714 298,77**	**100 000 121,87**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
_____ Н. Қани

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЖОБА"
Директор _____ С.Пягай

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ҚАБЫЛАН ЭКСПЕРТ"

Технадзор _____ А.Халыкулы

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Интегрострой»
Директор _____ Б,К.Искаков

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Интегрострой»

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за апрель месяц 2023 года

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Тасбогет, города Кызылорда, Кызылординской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-001. АС												
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1158,5661		153,64	145,41	178000	168463	--	37311	232535
						8,23	36,50	9537	42283		17225	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	87,2039		2426,76	--	211623	--	--	152369	393111
						2426,76	--	211623	--		29119	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	838,51275		18,31	18,31	15355	15355	--	4338	21269
						--	7,19	--	6025		1575	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	279,50425		860,22	--	240435	--	--	173113	446632
						860,22	--	240435	--		33084	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	838,51275		159,33	75,52	133600	63326	--	71580	221594
						83,81	34,76	70274	29143		16414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					779012	247143	--	438711	1315141
								531869	77451	--	97417	
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ												
ФМ1												
6	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	32,2		4188,95	300,98	134884	9692	107679	19526	166763
						543,88	101,22	17513	3259		12353	
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,22		20789,48	1092,54	66942	3518	59394	4370	77017
						1251,45	240,04	4030	773		5705	
8	Е11-060101-0105 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	16,66		31000,28	1911,36	516465	31843	367590	113039	679864
						7024,72	431,38	117032	7187		50360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4466	251794,00	--	112451	--	112451	--	121447
					--	--	--	--		8996	
10	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0427	273254,00	--	11668	--	11668	--	12601
					--	--	--	--		933	
11	Е11-060301-0405 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,17416	417610,25	5069,04	72731	883	65299	6241	85290
					37605,30	1776,64	6549	309		6318	
		ФМ1"									
12	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,73	4188,95	300,98	49136	3531	39225	7113	60749
					543,88	101,22	6380	1187		4500	
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	20789,48	1092,54	24947	1311	22134	1629	28702
					1251,45	240,04	1502	288		2126	
14	Е11-060101-0105 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,39	31000,28	1911,36	198092	12214	140990	43356	260764
					7024,72	431,38	44888	2756		19316	
15	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16515	251794,00	--	41584	--	41584	--	44910
					--	--	--	--		3327	
16	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0183	273254,00	--	5001	--	5001	--	5401
					--	--	--	--		400	
17	Е11-060301-0405 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,07464	417610,25	5069,04	31170	378	27985	2675	36553
					37605,30	1776,64	2807	133		2708	
		ФМ2									
18	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	19,55	4188,95	300,98	81894	5884	65377	11855	101249
					543,88	101,22	10633	1979		7500	
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	20789,48	1092,54	41579	2185	36891	2715	47837
					1251,45	240,04	2503	480		3543	
20	Е11-060101-0105 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	13,25	31000,28	1911,36	410754	25326	292350	89902	540708
					7024,72	431,38	93078	5716		40052	
21	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31025	251794,00	--	78119	--	78119	--	84369
					--	--	--	--		6250	
22	Е11-060301-0405 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,1244	417610,25	5069,04	51951	631	46642	4458	60922
					37605,30	1776,64	4678	221		4513	
23	Е11-060301-0408 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1192	71903,12	1317,12	8571	157	--	7718	17591
					70586,00	561,69	8414	67		1303	
24	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1192	317165,00	--	37806	--	37806	--	40831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3024	
25	С121-050301-9918 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1192	108286,00	--	12908	--	12908	--	13940
					--	--	--	--		1033	
		ФМ2"									
26	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	13,6	4188,95	300,98	56970	4093	45480	8247	70434
					543,88	101,22	7397	1377		5217	
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,44	20789,48	1092,54	29937	1573	26562	1954	34443
					1251,45	240,04	1802	346		2551	
28	Е11-060101-0105 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	9,48	31000,28	1911,36	293883	18120	209169	64322	386861
					7024,72	431,38	66594	4089		28656	
29	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23552	251794,00	--	59303	--	59303	--	64047
					--	--	--	--		4744	
30	Е11-060301-0405 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,09952	417610,25	5069,04	41561	504	37315	3567	48737
					37605,30	1776,64	3742	177		3610	
31	Е11-060301-0408 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,09536	71903,12	1317,12	6857	126	--	6174	14073
					70586,00	561,69	6731	54		1042	
32	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,09536	317165,00	--	30245	--	30245	--	32664
					--	--	--	--		2420	
33	С121-050301-9918 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09536	108286,00	--	10326	--	10326	--	11152
					--	--	--	--		826	
		ФМ3									
34	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,4	4188,95	300,98	43565	3130	34779	6307	53861
					543,88	101,22	5656	1053		3990	
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,04	20789,48	1092,54	21621	1136	19183	1412	24875
					1251,45	240,04	1302	250		1843	
36	Е11-060101-0106 1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,8	28536,45	1586,62	222584	12376	169157	39899	283482
					5263,00	358,22	41051	2794		20999	
37	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1754	251794,00	--	44165	--	44165	--	47698
					--	--	--	--		3533	
38	Е11-060301-0405 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,09952	417610,25	5069,04	41561	504	37315	3567	48737
					37605,30	1776,64	3742	177		3610	
39	Е11-060301-0408 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04768	71903,12	1317,12	3428	63	--	3087	7037
					70586,00	561,69	3366	27		521	
40	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04768	317165,00	--	15122	--	15122	--	16332
					--	--	--	--		1210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-050301-9918 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04768	108286,00 --	-- --	5163 --	-- --	5163	-- 413	5576
		ФМ4,ФМ4"									
42	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	23,2	4188,95 543,88	300,98 101,22	97184 12618	6983 2348	77583	14068 8900	120152
43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,32	20789,48 1251,45	1092,54 240,04	48232 2903	2535 557	42794	3149 4110	55491
44	Е11-060101-0106 1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	18,16	28536,45 5263,00	1586,62 358,22	518222 95576	28813 6505	393833	92894 48889	660005
45	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40248	251794,00 --	-- --	101342 --	-- --	101342	-- 8107	109449
46	Е11-060301-0405 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,19904	417610,25 37605,30	5069,04 1776,64	83121 7485	1009 354	74627	7133 7220	97475
47	Е11-060301-0408 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,09536	71903,12 70586,00	1317,12 561,69	6857 6731	126 54	--	6174 1042	14073
48	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,09536	317165,00 --	-- --	30245 --	-- --	30245	-- 2420	32664
49	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09536	108286,00 --	-- --	10326 --	-- --	10326	-- 826	11152
		ФМ5									
50	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,8	4188,95 543,88	300,98 101,22	24296 3155	1746 587	19395	3517 2225	30038
51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,58	20789,48 1251,45	1092,54 240,04	12058 726	634 139	10698	787 1028	13873
52	Е11-060101-0106 1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,03	28536,45 5263,00	1586,62 358,22	115002 21210	6394 1444	87398	20615 10849	146466
53	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0923	251794,00 --	-- --	23241 --	-- --	23241	-- 1859	25100
54	Е11-060301-0405 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,04976	417610,25 37605,30	5069,04 1776,64	20780 1871	252 88	18657	1783 1805	24369
		ФМ6									
55	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,2	4188,95 543,88	300,98 101,22	21783 2828	1565 526	17390	3153 1995	26931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,52	20789,48	1092,54	10811	568	9592	706	12438
					1251,45	240,04	651	125		921	
57	Е11-060101-0106 1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,5	28536,45	1586,62	99878	5553	75904	17904	127204
					5263,00	358,22	18421	1254		9422	
58	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11346	251794,00	--	28569	--	28569	--	30854
					--	--	--	--		2285	
59	Е11-060301-0405 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,06216	417610,25	5069,04	25959	315	23306	2228	30441
					37605,30	1776,64	2338	110		2255	
60	Е11-060301-0408 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02384	71903,12	1317,12	1714	31	--	1544	3518
					70586,00	561,69	1683	13		261	
61	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02384	317165,00	--	7561	--	7561	--	8166
					--	--	--	--		605	
62	С121-050301-9918 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02384	108286,00	--	2582	--	2582	--	2788
					--	--	--	--		207	
		ФМ7									
63	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,88	4188,95	300,98	24631	1770	19663	3566	30452
					543,88	101,22	3198	595		2256	
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	20789,48	1092,54	12474	656	11067	814	14351
					1251,45	240,04	751	144		1063	
65	Е11-060101-0105 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,91	31000,28	1911,36	90211	5562	64207	19744	118752
					7024,72	431,38	20442	1255		8796	
66	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06702	251794,00	--	16875	--	16875	--	18225
					--	--	--	--		1350	
67	Е11-060301-0405 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,07464	417610,25	5069,04	31170	378	27985	2675	36553
					37605,30	1776,64	2807	133		2708	
		ФМ8									
68	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,8	4188,95	300,98	41052	2950	32772	5943	50754
					543,88	101,22	5330	992		3760	
69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	20789,48	1092,54	20789	1093	18445	1357	23918
					1251,45	240,04	1251	240		1772	
70	Е11-060101-0105 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,5	31000,28	1911,36	170502	10512	121354	37318	224445
					7024,72	431,38	38636	2373		16626	
71	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	251794,00	--	46456	--	46456	--	50172
					--	--	--	--		3716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-060301-0405 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,1244	417610,25 37605,30	5069,04 1776,64	51951 4678	631 221	46642	4458 4513	60922
73	Е11-060301-0408 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1192	71903,12 70586,00	1317,12 561,69	8571 8414	157 67	--	7718 1303	17591
74	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1192	317165,00 --	-- --	37806 --	-- --	37806	-- 3024	40831
75	С121-050301-9918 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1192	108286,00 --	-- --	12908 --	-- --	12908	-- 1033	13940
		ФМ9									
76	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,38	4188,95 543,88	300,98 101,22	9970 1294	716 241	7960	1443 913	12326
77	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	20789,48 1251,45	1092,54 240,04	4989 300	262 58	4427	326 425	5740
78	Е11-060101-0105 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,73	31000,28 7024,72	1911,36 431,38	53630 12153	3307 746	38170	11738 5229	70598
79	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05328	251794,00 --	-- --	13416 --	-- --	13416	-- 1073	14489
80	Е11-060301-0405 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,03728	417610,25 37605,30	5069,04 1776,64	15569 1402	189 66	13978	1336 1352	18257
		ФМ9"									
81	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,76	4188,95 543,88	300,98 101,22	19939 2589	1433 482	15917	2886 1826	24652
82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	20789,48 1251,45	1092,54 240,04	9979 601	524 115	8854	651 850	11481
83	Е11-060101-0105 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,46	31000,28 7024,72	1911,36 431,38	107261 24306	6613 1493	76342	23476 10459	141196
84	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10656	251794,00 --	-- --	26831 --	-- --	26831	-- 2146	28978
85	Е11-060301-0405 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,07456	417610,25 37605,30	5069,04 1776,64	31137 2804	378 132	27955	2672 2705	36514
		ФМ10									
86	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,4	4188,95 543,88	300,98 101,22	10053 1305	722 243	8026	1455 921	12430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	20789,48 1251,45	1092,54 240,04	4989 300	262 58	4427	326 425	5740
88	Е11-060101-0105 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,95	31000,28 7024,72	1911,36 431,38	60451 13698	3727 841	43026	13231 5895	79576
89	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05846	251794,00 --	-- --	14720 --	-- --	14720	-- 1178	15897
90	Е11-060301-0405 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,03728	417610,25 37605,30	5069,04 1776,64	15569 1402	189 66	13978	1336 1352	18257
91	Е11-060301-0408 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02384	71903,12 70586,00	1317,12 561,69	1714 1683	31 13	--	1544 261	3518
92	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02384	317165,00 --	-- --	7561 --	-- --	7561	-- 605	8166
93	С121-050301-9918 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02384	108286,00 --	-- --	2582 --	-- --	2582	-- 207	2788
		ФМ11									
94	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,96	4188,95 543,88	300,98 101,22	8210 1066	590 198	6554	1189 752	10151
95	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	20789,48 1251,45	1092,54 240,04	4158 250	219 48	3689	271 354	4784
96	Е11-060101-0105 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,3	31000,28 7024,72	1911,36 431,38	40300 9132	2485 561	28683	8821 3930	53051
97	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04084	251794,00 --	-- --	10283 --	-- --	10283	-- 823	11106
98	Е11-060301-0405 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,03728	417610,25 37605,30	5069,04 1776,64	15569 1402	189 66	13978	1336 1352	18257
		ФМ12									
99	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,99	4188,95 543,88	300,98 101,22	12525 1626	900 303	9999	1813 1147	15485
100	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,32	20789,48 1251,45	1092,54 240,04	6653 400	350 77	5903	434 567	7654
101	Е11-060101-0105 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,12	31000,28 7024,72	1911,36 431,38	34720 7868	2141 483	24711	7599 3386	45705
102	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0487	251794,00 --	-- --	12262 --	-- --	12262	-- 981	13243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-060301-0405 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,04976	417610,25	5069,04	20780	252	18657	1783	24369
					37605,30	1776,64	1871	88		1805	
104	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	458	870,31	19,70	398600	9022	262965	118878	558876
					276,45	2,65	126613	1213		41398	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ 2БФ-60-6									
105	С121-041201-1806 2104-1201-1806 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные железобетонные таврового сечения из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 28737-2016	м3	14,8	63781,00	--	943959	--	943959	--	1019476
					--	--	--	--		75517	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ1									
106	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1196	251794,00	--	30115	--	30115	--	32524
					--	--	--	--		2409	
107	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019	236183,00	--	449	--	449	--	485
					--	--	--	--		36	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ2									
108	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2718	251794,00	--	68438	--	68438	--	73913
					--	--	--	--		5475	
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	236183,00	--	968	--	968	--	1046
					--	--	--	--		77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6788446	253911	5595383	916925	8321798
							939158	62413	--	616427	
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
		ПЕРЕГОРОДКИ									
110	С121-060201-0204 2106-0201-0204 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	447,8	8750,00	--	3918250	--	3918250	--	4231710
					--	--	--	--		313460	
111	С121-060201-0206 2106-0201-0206 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 125 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	278	9551,00	--	2655178	--	2655178	--	2867592
					--	--	--	--		212414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6573428	--	6573428	--	7099302
							--	--	--	525874	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16736241
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1471027				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					501054			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					139864			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12168811		
		- Накладные расходы	Тенге							1355636	
		- Сметная прибыль	Тенге							1239718	

Локальная смета 02-01-004. КМ

		КОЛОННЫ									
1	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	13,675	2967,41	396,02	40579	5416	3901	21583	67135
					2286,04	1,32	31262	18		4973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С121-050203-0901 2105-0203-0901 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	19,23	368558,00	--	7087370	--	7087370	--	7654360
					--	--	--	--		566990	
3	С121-050201-0503 2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,22	360909,00	--	79400	--	79400	--	85752
					--	--	--	--		6352	
4	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	268025,00	--	5361	--	5361	--	5789
					--	--	--	--		429	
5	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	2,14	290472,00	--	621610	--	621610	--	671339
					--	--	--	--		49729	
6	С121-050101-0503 2105-0101-0503 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-2014	т	2,76	293189,00	--	809202	--	809202	--	873938
					--	--	--	--		64736	
7	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	2,98	286217,00	--	852927	--	852927	--	921161
					--	--	--	--		68234	
		РИГЕЛИ									
8	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,16	13087,23	1489,87	41356	4708	5757	21323	67693
					9775,50	3,97	30891	13		5014	
9	С121-050203-0803 2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	5,54	356606,00	--	1975597	--	1975597	--	2133645
					--	--	--	--		158048	
10	С121-050201-0503 2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3	360909,00	--	108273	--	108273	--	116935
					--	--	--	--		8662	
11	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,48	286217,00	--	137384	--	137384	--	148375
					--	--	--	--		10991	
		ФЕРМА, РАСПОРКИ									
12	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	11,475	13087,23	1489,87	150176	17096	20906	77431	245816
					9775,50	3,97	112174	46		18209	
13	С121-060408-0401 2106-0408-0401	Фермы по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	11,475	481530,00	--	5525557	--	5525557	--	5967601
					--	--	--	--		442045	
		СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ									
14	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	11,57	13087,23	1489,87	151419	17238	21078	78072	247851
					9775,50	3,97	113103	46		18359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-060408-0401 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	11,57	481530,00	--	5571302	--	5571302	--	6017006
					--	--	--	--		445704	
		ПРОГОНЫ									
16	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	8,3	13087,23	1489,87	108624	12366	15121	56007	177802
					9775,50	3,97	81137	33		13170	
17	С121-060408-0801 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	8,3	490790,00	--	4073557	--	4073557	--	4399442
					--	--	--	--		325885	
		ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДОВ									
18	С121-060801-0201 2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной	т	5,44	502231,00	--	2732137	--	2732137	--	2950708
					--	--	--	--		218571	
19	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,36	268025,00	--	364514	--	364514	--	393675
					--	--	--	--		29161	
20	С121-050204-1001 2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,33	273273,00	--	363453	--	363453	--	392529
					--	--	--	--		29076	
21	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	1,53	286217,00	--	437912	--	437912	--	472945
					--	--	--	--		35033	
		НАДБАВКИ									
22	тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2018 таблица 6	Металл марки С245	т	94,063926	5772,00	--	542937	--	542937	--	586372
					--	--	--	--		43435	
23	тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2018 таблица 6	Металл марки С255	т	16,74883	10504,00	--	175930	--	175930	--	190004
					--	--	--	--		14074	
24	тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2018 таблица 6	Металл марки С345	т	1,862137	16276,00	--	30308	--	30308	--	32733
					--	--	--	--		2425	
		СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ									
25	С121-060201-0304 2106-0201-0304 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1767,331475	8792,00	--	15538378	--	15538378	--	16781449
					--	--	--	--		1243070	
		КРОВЛЯ									
26	С121-060201-0413 2106-0201-0413 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012	м2	1178,083	11861,00	--	13973242	--	13973242	--	15091102
					--	--	--	--		1117859	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								66693157
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				368565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					56823			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						61073114		
		- Накладные расходы	Тенге							254416	
		- Сметная прибыль	Тенге							4940234	

ИТОГО ПО АКТУ	**83 429 398,00**
	0,00
Оборудование	**83 429 398,00**
Итого	1 251 440,97
Временные здания и сооружения 1,5%	**84 680 838,97**
Итого	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	1 143 191,33
	85 824 030,30
Итого	
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	3 255 899,61
	89 079 929,91
Итого	1 716 480,61
Непредвиденные затраты 2%	90 796 410,51
Итого	27 238 923,15
в том числе на 2020 г - 30%	63 557 487,36
в том числе на 2021 г - 70%	27 238 923,15
в том числе в текущих ценах 2020 года -30%, к=1	66 746 153,79
в том числе в текущих ценах 2023 года -70%, к=1,0501698	**93 985 076,94**
ИТОГО	**89 285 823,09**
Всего с понижающим коэффициентом к=0,95	10 714 298,77
НДС 12%	**100 000 121,87**
Всего по акту выполненных работ	

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда _____ **Н.Кани**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЖОБА" _____ **С.Пятаи**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ҚАБЫЛАН ЭКСПЕРТ" _____ **А.Халыкулы**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Интегрострой" _____ **Б.Б. Искаков**