Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара",ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАВЛОДАР Г.А., Г.ПАВЛОДАР, улица Кривенко, строение 25, тел.: 8/7182/325513 650460** — **111240021341**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa",г.Алматы, мкр.Теректи, ул.Орталык дом 36А** — **190140037138**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №27 от 25.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
29	19.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопровода хозпитьевой воды диаметром 500 мм по ул. Катаева вдоль жилых домов ул. Павлова 42, 32 (восточная сторона) через ул. Ж. Аймауытова, по ул. Сураганова до ул. С. Нурмагамбетова (вдоль жилых домов Павлова 32 от ул. Малайсары Батыра до ул.Сураганова) в городе Павлодар			работа	1	52 048 817,00	52 048 817,00	5 576 659,00
				Итого	1	x	52 048 817,00	5 576 659,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тенизбаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2023

М.П.

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "AlanSapa" (АланСапа)

Наименование строительства и его адрес: "РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 500 ММ ПО УЛ. КАТАЕВА ВДОЛЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ УЛ. ПАВЛОВА 42, 32 (ВОСТОЧНАЯ СТОРОНА) ЧЕРЕЗ УЛ. Ж. АЙМАУЫТОВА, ПО УЛ. СУРАГАНОВА ДО УЛ. С. НУРМАГАМБЕТОВА (ВДОЛЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПАВЛОВА 32 ОТУЛ. МАЛАЙСАРЫ БАТЫРА ДО УЛ.СУРАГАНОВА) В ГОРОДЕ ПАВЛОДАР"

Справка № 4 от 19.10.2023 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		27	25.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
водопровода хозпитьевой воды диаметром 500 мм по ул. Катаева вдоль жилых домов ул. Павлова 42, 32 (восточная сторона) через ул. Ж. Аймауытова, по ул. Сураганова до ул. С. Нурмагамбетова (вдоль жилых домов Павлова 32 от ул. Малайсары Батыра до ул. Сураганова)	195 693 409	46 472 158							5 576 659	52 048 817
Всего по стройке:	195 693 409									**52 048 817**
Удержание аванса 30%										15 614 645,10
Гарантийные 5%										2 602 440,85
ВСЕГО к оплате:										**33 831 731**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"

И.о. руководителя

_______________ [illegible] Б.Ф.

Технический надзор:
ТОО "ARTERIA"
Эксперт технического надзора

_______________ [illegible]гин М.В.

Авторский надзор:
ТОО "ПКФ Элисса"

_______________ [illegible] И.С.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa" (АланСапа)

Директор

_______________ Тенизбаев Д.С.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "AlanSapa" (АланСапа)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 500 ММ ПО УЛ. КАТАЕВА ВДОЛЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ УЛ. ПАВЛОВА 42, 32 (ВОСТОЧНАЯ СТОРОНА) ЧЕРЕЗ УЛ. Ж. АЙМАУЫТОВА, ПО УЛ. СУРАГАНОВА ДО УЛ. С. НУРМАГАМБЕТОВА (ВДОЛЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПАВЛОВА 32 ОТ УЛ. МАЛАЙСАРЫ БАТЫРА ДО УЛ. СУРАГАНОВА) В ГОРОДЕ ПАВЛОДАР"

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 25.04.2023 г.

Акт выполненных работ № 4 от 19.10.2023 г.

за октябрь 2023 (месяц, год) на 06-01-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА.

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НВ.СО ЛИСТ 4									
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НВ.ВО									
1	7	Е11-010101-0361 Ктр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2152,0	307,19 0	307,19 71,73	661073 0	661073 154363	0	111151 61784	834008
2	8	Е11-010101-0361 Ктр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	240,0	337,9 0	337,9 78,9	81096 0	81096 18936	0	13634 7579	102309
3	9	Е11-010102-0325 Ктр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	932,0	138,43 5,63	132,34 32,46	129017 5247	123341 30253	429	25555 12368	166940
4	10	Е11-010205-0301 Ктр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	57	2307,51 2307,51	0 0	131528 131528	0 0	0	94700 18098	244327
5	11	Е11-010205-0301 Ктр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Ктр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 грунта	46,0	2115,22 2115,22	0 0	97300 97300	0 0	0	70056 13388	180745
6	12	Е11-010205-0301 Ктр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	812,0	1922,93 1922,93	0 0	1561419 1561419	0 0	0	1124222 214855	2900496
7	13	Е11-010205-0501 Ктр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	506,0	1192,41 1192,41	0 0	603359 603359	0 0	0	434421 83025	1120805
8	14	Е11-230101-0101 Ктр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство//Песчаная подсыпка под действующими коммуникации	м3 основания	266,0	4936,13 1579,94	227,79 70,6	1313011 420264	60592 18780	832154	434652 139812	1887475
9	15	Е11-010102-0601 Ктр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3270,5	33,35 3,84	29,42 8,67	109071 12559	96218 28355	294	29467 11087	1496625
10	16	Е11-010205-0501 Ктр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	331,0	1192,41 1192,41	0 0	394688 394688	0 0	0	284177 54311	733175

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	17	Е11-010201-0501 Ктгр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		331,0	244,5	116,89	80930	38691	0	43030	133876
				м3 уплотненного грунта		127,61	52,95	42239	17526		9917	
12	18	Е11-010104-0405 Ктгр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2970,0	37,35	37,35	110930	110930	0	23404	145084
				м3 грунта		0	10,95	0	32522		10751	
												8598865
			Итого по разделу: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НВ.ВО									
			Раздел: 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ НВ.СО ЛИСТ 1-3									
13	67	Е11-220501-0416 Ктгр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею		0,277	4205308,41	3278071,5	1164870	908026	0	527549	1827813
				км трубопровода		927236,91	996511,02	256845	276034		135394	
14	68	С1241-201-0827	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 630x30,0 мм		214,564	67001		14376003		14376003		15526083
				м							1150080	
												17353896
			Итого по разделу: 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ НВ.СО ЛИСТ 1-3									
			Раздел: 4. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ-12шт НВ ЛИСТ 8									
24	95	С1225-101-0605	Исключить. Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		3	14430		-43290		-43290		-46753
				шт.							-3463	
26	97	С1225-101-0201	Исключить. Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		3	2549		-7647		-7647		-8259
				шт.							-612	
27	98	С1225-101-0104	Исключить. Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		2	7829		-15658		-15658		-16911
				шт.							-1253	
												-71923
			Итого по разделу: 4. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ-12шт НВ ЛИСТ 8									
			Раздел: 5. УСТРОЙСТВО ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ-1шт НВ ЛИСТ 9									
			Раздел: 6. ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА НВ ЛИСТ 12									
			Раздел: 7. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА С ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ НВ ЛИСТ 10									
			ИТОГО:					20747699	2079966	15142285	3216019	25880839
								3525448	576768		1917121	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,3 %		336 451				26 217 290
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,76 %		461 424				26 678 714
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		533 574				27 212 288
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												28 438 308
			Итого в текущих ценах 2023 год: 6.24.0450539			5%						1 421 915
			Тендерная скидка:									27 016 392
			Итого со скидкой:			12 %		3 241 967				
			НДС									30 258 360
			Итого с НДС									

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города
Главный специалист
Жунатаев А.Т.

Технический надзор:
ТОО "ARTERIA"
Эксперт технического надзора
Дергачев А.В.

Авторский надзор:
ТОО "ПКФ Элисса"
Ковалев Н.С.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Директор
Темирбаев Д.С.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "AlanSapa" (АланСапа)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 500 ММ ПО УЛ. КАТАЕВА ВДОЛЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ УЛ. ПАВЛОВА 42, 32 (ВОСТОЧНАЯ СТОРОНА) ЧЕРЕЗ УЛ. Ж. АЙМАУЫТОВА, ПО УЛ. СУРАГАНОВА ДО УЛ. С. НУРМАГАМБЕТОВА (ВДОЛЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПАВЛОВА 32 ОТ УЛ. МАЛАЙСАРЫ БАТЫРА ДО УЛ. СУРАГАНОВА) В ГОРОДЕ ПАВЛОДАР"

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 25.04.2023 г.

Акт выполненных работ № 5 от 19.10.2023 г.

за октябрь 2023 (месяц, год) на 07-01-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО.

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е12-180101-1210 Ктр в Кзп=1,09	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	1890,6	439,29	412,08	830522	779078	0	219158	1133660
						27,21	133,79	51443	252943		83980	
2	2	Е12-180101-1401 Ктр в Кзп=1,09	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	281	1554,24	410,66	436741	115396	0	268703	761830
						1143,58	184,53	321346	51853		56436	
3	3	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	30,2075	170		5135			411	5546
4	4	С3412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т*км	5303,76216	55		291707			23337	315044
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									2216130
			Раздел: 2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АБ ПОКРЫТИЯ									
5	5	Е11-010201-0301 Ктр в Кзп=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	189,06	122,46	122,46	23152	23152	0	5059	30468
						0	37,16	0	7025		2257	
6	6	Е11-270403-0101 Ктр в Кзп=1,12 Изм. и доп. выш. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1890,6	1344,15	348,92	2541250	659668	1784934	326582	3097256
						51,12	108,82	96647	205735		229424	
7	7	Е11-270403-0104 Ктр в Кзп=1,12 К=10	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до 25см	м2 основания	1890,6	713,86	135,77	1349624	256687	1092937	90560	1555397
						0	44,35	0	83848		115213	
8	8	Е11-270602-0901 Ктр в Кзп=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,13436	173600,28	3147,64	196925	3571	193355	1713	214529
						0	1397,94	0	1586		15891	
9	9	Е11-270602-0303 Ктр в Кзп=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1890,6	2143,84	241,77	4053144	457090	3531868	144158	4533091
						33,95	36,65	64186	69290		335789	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-270602-0403 Ктр и Кзм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 6см	м2 покрытия	1890,6	938,43	0,1	1774196	189	1751395	24427	1942517
						11,96	0	22612	0		143894	
11	11	Е11-270602-0901 Ктр и Кзм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,56718	173600,28	3147,64	98463	1785	96677	856	107265
						0	1397,94	0	793		7946	
12	12	Е11-270602-0301 Ктр и Кзм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1890,6	2344,75	255,48	4432984	483011	3885788	142343	4941347
						33,95	35,76	64186	67608		366020	
			Итого по разделу: 2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ									16421870
			ИТОГО:					16033843	2779627	12336954	1223559	18638000
								620420	740681	0	1380598	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		242294				18880294
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,76 %		332293				19212587
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		384252				19596839
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									20479753
			Тендерная скидка:			5%						1023988
			Итого со скидкой:									19 455 765
			НДС			12 %		2 334 692				
			Итого с НДС									21 790 457

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города
Главный специалист
_____ Жуматаев А.Т.

Технический надзор:
ТОО "ARTERIA"
Эксперт технического надзора
_____ Дерхан М.В.

Авторский надзор:
ТОО "ПКФ "Элисса"
_____ Белялов Н.С.

Подрядчик:
ТОО "AbilSapa" (АбилСапа)
Директор
_____ Тенизбаев Д.С.