Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО " Смарт Строй Сервис"
Наименование объекта: Строительство уличного освещения ул.Садир би села Т.Жургенова, Жалагашского района, Кызылординской области
Договор №120 от 15.11.2023г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за декабрь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
		№120	15.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: Строительство уличного освещения ул.Садир би села Т.Жургенова, Жалагашского района, Кызылординской области	2 075 383,07	1 853 020,60	-	-	-	-	-	-	222 362,47	2 075 383,07
Итого к оплате:	**2 075 383,07**	**1 853 020,60**	-	-	-	-	-	-	**222 362,47**	**2 075 383,07**

Заказчик:
КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ербол Е.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Смарт Строй Сервис"

Директор _____ **Жалимбетов Д.М.**

Технический надзор:
ТОО "Alatau Sapa Engineering"

Эксперт _____ **Аппазов Т.А.**

Авторский надзор:
ТОО "ПРОИНСЕТ"

Директор _____ **Еркасымов Г.А.**

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "Смарт Строй Сервис"

Наименование объекта:Строительство уличного освещения ул.Садир би села Т.Жургенова, Жалагашского района, Кызылординской области
Договор №120 от 15.11.2023г.

АКТ N1 от 22.12.2023г
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Опоры освещения на ж/б стойках-4 шт				
1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**4**	**25333**	**101332**
2	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**4**	**43363**	**173452**
3	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**10**	**4672**	**46720**
		Кронштейн КС2,Хомут Х15				
4	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,0349024**	**1170419**	**40850**
5	252-207-2039 *СпрСЦ 07.2023*	**Болт М12 с гайкой**	**шт.**	**8**	**1139**	**9112**
6	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**0,97324**	**250**	**243**
7	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**0,97324**	**389**	**379**
		Опоры освещения из труб				
8	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**3**	**34229**	**102687**
9	1109-0701-0126 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,507**	**181949**	**92248**
10	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	**м**	**12,6**	**2690**	**33894**
11	241-102-0185 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм**	**м**	**16,5**	**5623**	**92780**

1	2	3	4	5	6	7
12	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	10,5	8010	84105
13	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	0,9	1375	1238
14	241-117-0425 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х5,0 мм	шт.	3	1223	3669
15	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	14,703	250	3676
16	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	14,703	389	5719
17	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	14592	102144
18	247-103-0807 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	7	42704	298928
19	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	7	5071	35497
20	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12,6	1444	18194
21	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	14	286	4004
22	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	7	8250	57750
23	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	14	3014	42196
24	252-207-1128 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	1	12900	12900
	Раздел 1.	Подвеска проводов				
25	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,315	366017	115295
26	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,315	224638	70761
						1549773
	общеплощадочные затраты на организации 7,2 %					111583,66
	Итого					1 661 356,72
	Экология					151 731,00
	Итого с экологии					1 813 087,72
	Сметная прибыль-5%					83 067,84
	Итого со сметный прибыль					1 896 155,55

1	2	3	4	5	6	7
	Непредвиденные расходы 3%					54 392,63
	Итого					1 950 548,18
	Итого с коэфф понижающий К= 0,95					1 853 020,60
	Налог на добавленную стоимость - 12 %					222362,47
	ИТОГО					**2 075 383,07**

Заказчик:
КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ербол Т.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Смарт Строй Сервис"

Директор _____ **Жалимбетов Д.М.**

Технический надзор:
ТОО "Alatau Sapa Engineering"

Эксперт _____ **Аппазов Т.А.**

Авторский надзор:
ТОО "ПРОИНСЕТ"

Директор _____ **Еркасымов Г.А.**