Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_4_» сентября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», город Кызылорда, ул.Алты Алаш № 2, БИН: 080140017041, ГСЛ №14006093, от 30.04.2014г**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Нуртай Нурасыл Нуртаевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«СМР по рабочему проекту «Газификация котельной ТОО «Уыз Май Индастри» расположенной в п.Теректы, Коксуском районе, области Жетісу»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития области Жетісу", Руководитель Бақытұлы Бақытнұр, БИН 220740012073, область Жетісу, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, тел 87053211721**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями: **ТОО «СПМК-7» МКЛ №00454 от 20.10.2006г, ТОО "Смарт Строй Сервис" ГСЛ №13012272 от 30.07.2013 г, ТОО «Рубин и К» ГСЛ 17006232 от 11.04.2017г, ТОО «ДипломатСтрой» ГСЛ №21023781 от 04.08.2021 г., ТОО «Ai-Sultan Company» ГСЛ №19020387 от 08.10.2019г, ТОО «АстанаЛюксСтрой» ГСЛ №22017553 от 23.09.2022г, ТОО «Казстрой ST» ГСЛ №20010647 от 23.07.2020г, ТОО «Орда сервис-2020» ГСЛ №20018110 от 02.10.2020 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора: **директора Жалимбетова Д.М., Жалимбетова Д.М., Жалимбетова Д.М., Алматовой А.Н., Алматова Е.А., Жалимбетова Д.М., Хасенова А.А., Айтмухамбет А.А.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "DeltaМунайГаз", 17-ГСЛ № 016740 от 23.08.2018г, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район , Сатпаева , 90/4**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу", № 5-Ѳ от 01.02.2023 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«СМР по рабочему проекту «Газификация котельной ТОО «Уыз Май Индастри» расположенной в п.Тереты, Коксуском районе, области Жетісу»					
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м трубопроводов	716	716	716	716
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	51	51	51	51
Фундамент Ф1	м3	3,5	3,5	3,5	3,5
ГРПШ-13-Н с регулятором давления РДГ-50Н	шт	1	1	1	1
Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт	2	2	2	2
Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт	1	1	1	1
Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***соответствии с приказом Министерства национальной экономики №165 от 28.02.2015 года «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», а также Приказа МНЭ РК № 685 от 03.11.2015г. «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики РК от 28.02.2015г № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.***
Рабочий проект «Газификация котельной ТОО «Уыз Май Индастри» расположенной в п.Тереты, Коксуском районе, Алматинской области» разработан на основании действующих строительных норм и правил, задания на проектирование.
Состав и комплектность представленного рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не имеется.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2023 г.;**
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2023 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3 месяца;**
фактический **3,5 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО „BSP GROUP HD" Хусаинов Н.А

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) *МП.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«СМР по рабочему проекту «Газификация котельной ТОО «Уыз Май Индастри» расположенной в п.Теректы, Коксуском районе, области Жетісу»** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс»
директор Нуртай Н.Н. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) *М.П.*