Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область

Подрядчик: ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция уличных освещений поселка Доссор, Макатского района.Электроснабжение

СПРАВКА № 02

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№143	03.09.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство и реконструкция уличных освещений поселка Доссор, Макатского района.Электроснабжение	140 000 000,00	80 357 142,86							9 642 857,14	90 000 000,00

Заказчик:

ГУ "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область

БИН: 060340007375

Руководитель_____ **Кадыров А.Б.**

Подрядчик:

ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

БИН:060340003927

Директор_____ **Кезбаев А.Б.**

Приказа
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 2 .04. 2019 г. № 178

Заказчик Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область

Подрядчик ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

Стройка Строительство и реконструкция уличных освещений поселка Доссор, Макатского района.Электроснабжение

Объект Строительство и реконструкция уличных освещений поселка Доссор, Макатского района.Электроснабжение

Договор о государственных закупках №43 от 03.09.2023г.

А К Т №02
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за декабрь 2023 г

№ п/п	номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение										
1	126	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	150		14247,39	6751,66	2137109	1012750	107210	1077395	3471664
			НР - 72%; СП - 8%				6780,99	3194,89	1017149	479234		257160	
2	127	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.1	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96п	шт	200		17810,84	--	3562168	--	3562168	--	3847142
			СП - 8%				--	--	--	--		284974	
3	128	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	95		12792,59	6901,31	1215296	655624	26552	659051	2024295
			НР - 50%; СП - 8%				5611,79	3059,94	533120	290694		149948	
4	129	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.1	Опора СГКФ 9-4 70/169	шт	100		135365,84	--	13536584	--	13536584	--	14619511
			СП - 8%				--	--	--	--		1082927	
5	132	1308-0305-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре	шт	154		17092,53	8575,36	2632250	1320605	247890	1214972	4155000
			НР - 72%; СП - 8%				6907,50	4050,04	1063755	623706		307778	
6	133	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Euroelectric"стр.2	Светильник консольный светодиодный Varton Uran 2.0 Road 150 Вт 22 000 люм 47000К	шт	350		112341,16	--	39319406	--	39319406	--	42464958
			СП - 8%				--	--	--	--		3145552	

7	134	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в опоре	м кабеля	675	429,35	177,01	289811	119482	38677	127568	450772
			ПР - 72% СП - 8%			195,04	67,45	131652	45529		33392	
8	135	243-801-0105 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х4 мм2	км	1,485	672387,00	--	998495	--	998495	--	1078375
			СП - 8%			--	--	--	--		79880	
9	136	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	200	411,65	30,93	82330	6186	8142	50666	143636
			ПР - 72% СП - 8%			340,01	11,84	68002	2368		10640	
10	137	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,8316	490233,00	--	407678	--	407678	--	440292
			СП - 8%			--	--	--	--		32614	
11	138	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	150	4786,66	179,89	717999	26984	492679	149964	937400
			ПР - 72% СП - 8%			1322,24	66,32	198336	9948		69437	
12	139	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,7398578	329247,00	--	902090	--	902090	--	974257
			СП - 8%			--	--	--	--		72167	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				65801216	3141631	59647571	3279616	74607302
								3012014	1451479	--	5526469	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				62277657				
			Материалы	Тенге				894600				
			Всего заработная плата	Тенге					3639679			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56418158				
			Накладные расходы	Тенге				2620565				
			Сметная прибыль	Тенге				5191860				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				70090082				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1853
			Сметная заработная плата	Тенге					3639679			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3523559				
			Материалы	Тенге				26552				
			Всего заработная плата	Тенге					823814			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2308263				
			Накладные расходы	Тенге				659051				
			Сметная прибыль	Тенге				334609				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4517219				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426
			Сметная заработная плата	Тенге					823814			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				74607301				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2279
			Сметная заработная плата	Тенге					4463493			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								74607301
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3012014				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3141631			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1451479			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							59647573		
- Накладные расходы	Тенге								3279616	
- Сметная прибыль	Тенге								5526469	
Итого:	**Тенге**							74 607 301		
Оборудование	**Тенге**							0		
Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**							1 790 575		
Итого:	**Тенге**							76 397 876		
Зимнее удорожания 0,6%	**Тенге**							458 387		
Итого:	**Тенге**							76 856 263		
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**							1 537 125		
Итого в текущих ценах	**Тенге**							78 393 388		
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	**Тенге**							84 586 466		
НДС 12%	**Тенге**							10 150 376		
Итого с НДС:	**Тенге**							94 736 842		
Скидка подрядчика 5%	**Тенге**							4 736 842,11		
Итого к оплате с НДС:	**Тенге**							90 000 000,00		

Заказчик:
ГУ "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область
БИН: 060340007375

Руководитель _____ Кадыров А.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО ""NOVAT STROY""
БИН: 170440024331

Эксперт _____ Джахаев С.Н.

Подрядчик:
ТОО "ЖАЙЫК ЖАРЫҒЫ"
БИН: 060340003925

Директор _____ Кезбаев А.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ТОО «Энергосервис 21»"
БИН: 081140003014

Директор _____ Кабыш Н.С.