ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда.
Внутриквартальные тепловые сети с подключением в камеру УТ-1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчи	Договор номер	дата	Источник финансирования наименован	код	Организационно правовая форма наименование	код
		дог № 173	07.10.2022				
		доп.согл №1	16.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительн монтажные работы	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость про затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобрете ние материало	другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	192 016 161,29									
Всего за отчетный период		28267293,40							3 392 075,20	31 659 368,60

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства _____ Қани Н.

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ Жаксылык А.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордпаЖобаКурылыс" _____ Кадыркулов К.

Генподрядчик:
ТОО "Механизатор-К" _____ Те Ю.

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда.

Внутриквартальные тепловые сети с подключением в камеру УТ-1

АКТ № 3

выполненных работ за декабрь месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вынос проекта в натуру									
2	СЦИ РК 8.03-04-2020, РАЗДЕЛ, ТАБЛ.1601-0204-32, П4	Закрепление трасс каналов и коллекторов 1 категорий сложности	км	3,448	10564,00	--	36425	--	--	--	36425
					--	--	--	--		--	
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	17,928608	53,62	53,62	961	961	--	199	1253
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	276		93	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,482152	1242,92	--	5571	--	--	4011	10349
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	5571	--		767	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	17,928608	235,38	114,19	4220	2048	--	2213	6947
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	2173	901		515	
		ТРУБЫ ППУ									

15	1124-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,491	1192576,63	395202,54	585555	194045	9111	439056	1106580
		НР - 99%; СП - 8%			778816,52	124422,93	382399	61092		81969	
17	1124-0108-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,048	1123369,78	368991,51	53922	17711	772	40681	102171
		НР - 99%; СП - 8%			738313,00	117773,12	35439	5653		7568	
		ТРОЙНИКИ									
19	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	10	42475,05	12634,68	424751	126347	13942	318496	802707
		НР - 99%; СП - 8%			28446,22	3725,10	284462	37251		59460	
21	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	32356,07	9138,38	64712	18277	1620	49873	123752
		НР - 99%; СП - 8%			22407,45	2780,81	44815	5562		9167	
23	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	10	27035,41	6978,72	270354	69788	6292	214258	523381
		НР - 99%; СП - 8%			19427,40	2214,85	194274	22149		38769	
25	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	24369,72	6065,91	48739	12132	1030	39042	94804
		НР - 99%; СП - 8%			17788,26	1929,98	35577	3860		7023	

		ПЕРЕХОДЫ									
29	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	4	27035,41	6978,72	108142	27914	2518	85703	209353
		НР - 99%; СП - 8%			19427,40	2214,85	77710	8859		15508	
31	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4	24369,72	6065,91	97479	24264	2062	78084	189608
		НР - 99%; СП - 8%			17788,26	1929,98	71153	7720		14045	
		ОТВОДЫ									
35	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	22125,62	5247,43	44251	10495	886	35922	86586
		НР - 99%; СП - 8%			16434,95	1707,26	32870	3415		6414	
37	1124-0108-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	6	20364,18	4693,02	122185	28158	2266	100169	240142
		НР - 99%; СП - 8%			15293,56	1569,83	91761	9419		17788	
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ									
39	1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	2,09326	87868,51	3528,50	183932	7386	9351	116241	324187
		НР - 69%; СП - 8%			79873,13	607,00	167195	1271		24014	
		СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА									
48	1124-0108-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	4	38229,65	12420,60	152919	49682	3242	113930	288197
		НР - 99%; СП - 8%			24998,81	3771,37	99995	15085		21348	

52	1124-0108-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	6	27417,98	7908,90	164508	47453	3094	127588	315464
		НР - 99%; СП - 8%			18993,53	2485,99	113961	14916		23368	
54	1124-0108-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	4	25154,45	7077,19	100618	28309	1773	78771	193740
		НР - 99%; СП - 8%			17634,02	2257,70	70536	9031		14351	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ - 3 ШТ									
107	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	72	223,82	223,82	16115	16115	--	3545	21233
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,39	--	4924		1572	
108	1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	18	1934,55	--	34822	--	--	25072	64685
		НР - 72%; СП - 8%			1934,55	--	34822	--		4791	
109	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,35	25037,66	1611,12	33801	2175	29183	2649	39366
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	2443	468		2916	
110	1111-0101-1601 РСНБ РК 2022	Покрытия из бетона кислотоупорного толщиной 40 мм. Устройство	м² покрытия	15	10769,26	261,06	161539	3916	120802	37620	215091
		НР - 94%; СП - 8%			2454,72	213,33	36821	3200		15933	
111	1111-0101-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из бетона кислотоупорного. Устройство. исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1601	м² покрытия	15	-4994,18	-116,63	-74913	-1749	-57870	-15717	-97881
		НР - 94%; СП - 8%			-1019,62	-95,09	-15294	-1426		-7250	
112	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	6,27	76150,93	15436,99	477466	96790	205637	212277	744923
		НР - 99%; СП - 8%			27916,89	6281,08	175039	39382		55179	

125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	3	13576,40	2526,46	40729	7580	19391	15791	61041
		НР - 94%; СП - 8%			4586,03	1013,58	13758	3041		4522	
		ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ МАТ									
126	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	64,4	710,56	20,98	45760	1351	12839	24395	75768
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	31570	530		5612	
		МАРКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА									
128	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2089	7,51	0,83	15688	1734	--	10612	28410
		НР - 72%; СП - 8%			6,68	0,38	13955	794		2110	
		ПРОМЫВКА И ИСПЫТАНИЕ ТРУБ									
130	1122-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,415	54702,51	--	22702	--	6284	16253	42072
		НР - 99%; СП - 8%			39560,51	--	16418	--		3116	
131	1122-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,023	48243,71	--	1110	--	200	901	2172
		НР - 99%; СП - 8%			39560,51	--	910	--		161	
132	1122-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,39	45590,51	--	17780	--	2351	15274	35699
		НР - 99%; СП - 8%			39560,51	--	15429	--		2644	
133	1122-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,342	36772,58	--	12576	--	1292	11171	25647
		НР - 99%; СП - 8%			32993,78	--	11284	--		1900	
134	1122-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,781	35124,38	--	27432	--	1664	25510	57178
		НР - 99%; СП - 8%			32993,78	--	25768	--		4235	
135	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,138	84302,22	--	11634	--	251	11269	24735
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	11383	--		1832	

136	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	822	140,45	1,31	115450	1077	18314	94135	226354
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	96059	--		16769	
137	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1261	123,70	1,31	155986	1652	6974	144410	324430
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	147360	--		24035	
		КРАНЫ ШАРОВЫЕ									
138	1124-0108-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	24107,40	6934,68	48215	13869	756	37692	92780
		НР - 99%; СП - 8%			16795,12	2241,46	33590	4483		6873	
142	1124-0108-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	4	32426,16	10202,26	129705	40809	2518	98125	246057
		НР - 99%; СП - 8%			21594,61	3184,50	86378	12738		18226	
144	1124-0108-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4	28140,49	8327,42	112562	33310	2062	86754	215261
		НР - 99%; СП - 8%			19297,52	2609,98	77190	10440		15945	
146	1124-0108-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	25883,93	7500,12	51768	15000	887	40242	99371
		НР - 99%; СП - 8%			17940,57	2383,54	35881	4767		7361	

148	1124-0108-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	48	20383,11	5181,68	978389	248721	14916	787939	1907634
		НР - 99%; СП - 8%			14890,66	1690,54	714752	81146		141306	
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА									
153	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	98	224,51	--	22002	--	--	13421	38257
		НР - 61%; СП - 8%			224,51	--	22002	--		2834	
154	1339-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	16	224,51	--	3592	--	--	2191	6246
		НР - 61%; СП - 8%			224,51	--	3592	--		463	
		КЛАПАН									
155	1124-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	13255,30	6717,83	39766	20153	1420	23688	68530
		НР - 99%; СП - 8%			6064,25	1911,38	18193	5734		5076	
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ									
157	1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01	1532952,87	658131,67	15330	6581	162	10290	27670
		НР - 99%; СП - 8%			858686,40	180748,84	8587	1807		2050	
158	241-101-0410 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	10,1	3813,00	--	38511	--	38511	--	41592
		СП - 8%			--	--	--	--		3081	
159	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	2042013,39	54652,04	20420	546	16075	3765	26119
		НР - 99%; СП - 8%			379922,40	344,48	3799	3		1935	
160	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,096	1474784,43	634317,51	141579	60895	1248	95395	255932
		НР - 99%; СП - 8%			827461,44	176276,17	79436	16923		18958	
161	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	24,24	2810,00	--	68114	--	68114	--	73563

		СП - 8%			--	--	--	--		5449	
162	241-101-0405 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	32,32	2211,00	--	71460	--	71460	--	77177
		СП - 8%			--	--	--	--		5717	
163	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	40,4	1494,00	--	60358	--	60358	--	65187
		СП - 8%			--	--	--	--		4829	
164	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,096	1276117,61	51745,24	122507	4967	81423	35774	170943
		НР - 99%; СП - 8%			376215,84	191,38	36117	18		12662	
		ГАЗОНЕПРОНЕЦАЕМЫЙ УЗЕЛ ВВОДА ТЕПЛОСЕТИ - 25шт									
165	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	4	11027,41	1342,79	44110	5372	13956	24447	74042
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	24782	2083		5485	
166	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	4,08	22602,00	--	92216	--	92216	--	99593
		СП - 8%			--	--	--	--		7377	
167	1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,05	1482158,55	644772,54	74108	32239	723	49561	133562
		НР - 99%; СП - 8%			822916,80	178315,08	41146	8916		9894	
168	241-102-0164 РСНБ РК 2022	(Вент.труба) Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,5	4691,00	--	236896	--	236896	--	255848
		СП - 8%			--	--	--	--		18952	
169	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0.1	Заделка	шт	25	2040,68	527,49	51017	13187	3313	34409	92260
		НР - 99%; СП - 8%			1380,67	9,57	34517	239		6834	
170	212-401-0205 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м³	0,05	19382,00	--	969	--	969	--	1047
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
171	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,022	1643262,00	--	36152	--	36152	--	39044
		СП - 8%			--	--	--	--		2892	

172	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 *СП - 8%*	м³	0,425	16707,00 --	-- --	7100 --	-- --	7100	-- 568	7668
173	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1.5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	212,5	1776,17 599,30	41,96 5,74	377436 127351	8917 1220	241168	119572 39761	536769
174	1106-1401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство деформационных швов с применением доски *НР - 91%; СП - 8%*	м шва	53	1527,23 1041,16	17,29 5,61	80943 55181	916 297	24846	50486 10514	141943
175	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство деформационных швов с применением герметика *НР - 91%; СП - 8%*	м шва	53	7155,35 408,95	9,74 4,40	379234 21674	516 233	357044	19936 31934	431104
176	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	7	747,94 602,89	1,47 0,71	5236 4220	10 5	1006	3380 689	9305
177	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сальник массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,2595	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	295156 22845	2270 512	270041	27561 25817	348534
		ЛЮК									
178	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	28	3162,62 2191,90	621,46 252,38	88553 61373	17401 7067	9779	67756 12505	168813
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8269025 3943236	1329231 418236	2996560 --	4200556 997579	13503583
		РАЗДЕЛ 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИЙ									
		КАНАЛ Ж/Б КЛ 124х78-161,5м, КЛ 70х51-267,5М									
180	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м³ сборных конструкций	176,52	16827,74 5962,83	3711,96 1252,22	2970433 1052559	655235 221042	1262639	1502849 357863	4831144
		УГОЛ ПОВОРОТА УПКЛ 70х51-14шт									

182	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	37,59	16827,74	3711,96	632555	139533	268879	320032	1028794
		НР - 118%; СП - 8%			5962,83	1252,22	224143	47071		76207	
184	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	4,5	30058,57	1342,79	135264	6043	101341	27503	175788
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	27880	2343		13021	
		Фм-2-23шт									
185	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	5,98	35787,77	857,12	214011	5126	170801	36459	270507
		НР - 91%; СП - 8%			6368,54	331,20	38084	1981		20038	
		Фм-3-76шт									
188	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные	м³	15,2	35787,77	857,12	543974	13028	434144	92671	687576
		НР - 91%; СП - 8%			6368,54	331,20	96802	5034		50932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4496237	818965	2237804	1979514	6993809
							1439468	277471	--	518061	
		РАЗДЕЛ 3. СОДК									
191	1124-0108-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	3	998,83	0,85	2996	2	43	2922	6392
		НР - 99%; СП - 8%			983,60	0,38	2951	1		474	
192	245-403-0209 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный КТ-11 Г системы ОДК	шт.	3	27571,00	--	82713	--	82713	--	89330
		СП - 8%			--	--	--	--		6617	
193	1124-0108-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	4	802,33	0,85	3209	4	57	3118	6834
		НР - 99%; СП - 8%			787,10	0,38	3148	2		506	
194	245-403-0210 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный КТ-12/ШГ системы ОДК	шт.	4	27572,00	--	110288	--	110288	--	119111
		СП - 8%			--	--	--	--		8823	
195	1124-0108-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2	54885,61	15,62	109771	31	108837	904	119529

		НР - 99%; СП - 8%			451,61	4,98	903	10		8854	
196	1124-0108-0501	Коверы наземные системы ОДК при прокладке	ковер	5	99207,26	930,17	496036	4651	471605	21663	559115
		НР - 99%; СП - 8%			3956,04	420,26	19780	2101		41416	
197	1124-0108-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	3	7085,17	70,08	21256	210	15128	5860	29285
		НР - 99%; СП - 8%			1972,71	0,38	5918	1		2169	
198	1124-0108-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	4	20415,34	155,41	81661	622	70349	10655	99701
		НР - 99%; СП - 8%			2672,55	17,99	10690	72		7385	
199	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм.	м	84	333,02	15,34	27974	1289	2238	17988	49638
		НР - 72%; СП - 8%			291,03	6,39	24447	537		3677	
200	241-207-0306	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром	м	42	143,00	--	6006	--	6006	--	6486
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
201	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	42	331,00	--	13902	--	13902	--	15014
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
202	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,378	10765,99	857,12	4070	324	1339	2305	6885
		НР - 91%; СП - 8%			6368,54	331,20	2407	125		510	
203	212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	0,38367	20649,00	--	7922	--	7922	--	8556
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
204	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0310968	383478,00	--	11925	--	11925	--	12879
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
205	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,70336	107772,00	8746,28	75803	6151	7731	74702	162546
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	61921	1386		12040	
206	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,70336	578162,00	--	406656	--	406656	--	439188

	СП - 8%			--	--	--	--	32532	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1462188	13284	1316739	140117	1730489
					132165	4235	--	128183	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							22227881
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			5514869				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2161480			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				699942			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					6587524		
	- Накладные расходы	Тенге						6320187	
	- Сметная прибыль	Тенге						1643823	

Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	288489,07
ИТОГО	Тенге	22516370,07
Дополнительная оплата труда в зонах бедствия и радиационного риска	Тенге	2675986,93
ИТОГО	Тенге	25192357,00
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	3281415,00
ИТОГО		28472266,22
в том числе текущих ценах к= 1,0450539	Тенге	29755052,86
понижающий коэфф К=0,95	Тенге	28267293,40
НДС 12%	Тенге	3392075,2
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	31659368,6

Заказчик:
КГУ "Кызылординский
городской отдел строительства
Қани Н.

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" Жаксылык А.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордпаЖобаКурылыс" Кадыркулов К.

Генподрядчик:
ТОО "Механизатор-К" Те Ю.