Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства Жетысайского района "	180840016694
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74	040440003154
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор № 14 от 11/08/2021г	

Номер документа	Дата составления
82	13.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Устройство канализационной сети в увеличенной территорий 80 га города Жетысай, Мактааральского района			Работа	1	35 000 000,00	35 000 000,00	3 750 000,00
				Итого	1	x	35 000 000,00	3 750 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахмедов.А.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "Көлсай Строй"

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Абдулаев М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Жетысайского района" Туркестанская область, Жетисайский район, г.Жетысай, АБАЯ, 69А

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53

Наименование строительства и его адрес: Устройство канализационной сети в увеличенной территории 80га города Жетысай Мактааральскогорайона

Договор: №14 от 26.07.2021

Общая стоимость по договору: 365 212 848.67 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		14	26.07.2021г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2015г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2015г.	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Устройство канализационной сети в увеличенной территории 80га города Жетысай Мактааральскогорайона	365 212 848.67	31250000							3750000	35 000 000
	Итого	**365 212 848.67**	**31 250 000**							**3 750 000**	**35 000 000**
	Сумма к оплате	**365 212 848.67**	**31 250 000**							**3 750 000**	**35 000 000**

Заказчик:
ГУ Отдел строительства Жетысайского района

Руководитель _____ **М.Абибуллаев**

Инженер:
ТОО KazStroyMagnat

Директор _____ **Р.Тәнірберген**

Инженер _____ **Н.Арынов**

Подрядчик:
ТОО Көлсай Строй

Директор _____ **А.Ахмедов**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Жетысайского района" Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай, АБАЯ, 69А**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство канализационной сети в увеличенной территории 80га города Жетысай Мактааральскогорайона**

(наименование, адрес)

Объект **Канализация самотечная К1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **26.07.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты2группы.Разработкавотвалэкскаваторами"Драглайн","Обратнаялопата"сковшомвместимостью0,5(0,5-0,63)м3	м3грунта	4905.544	241.28	1183600
			Накладные расходы			*35.47*	*173993*
			Сметная прибыль			*17.87*	*87674*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты2группы/доработка/.Разработкавручнуювтраншеяхглубинойдо2мбезкрепленийсоткосами	м3грунта	151.718	2603.24	394958
			Накладные расходы			*1009.01*	*153085*
			Сметная прибыль			*192.83*	*29256*
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухикотлованов,ямы. Засыпка вручную /присыпка вручную над трубопроводами30см,безтвердыхвключений,расценкавключаетвсебяручнуютрамбовку/.Группагрунтов1	м3грунта	1152.504	1236.27	1424806
			Накладные расходы			*479.17*	*552250*
			Сметная прибыль			*91.58*	*105541*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерамимощностью59кВт(80лс)приперемещениигрунтадо5м.Группагрунтов2	м3грунта	3590.309	41.90	150433
			Накладные расходы			*7.81*	*28023*
			Сметная прибыль			*3.10*	*11143*
5	5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерамимощностью59кВт(80лс),добавлятьнакаждыепоследующие5мперемещениягрунта.Группагрунтов2	м3грунта	3590.309	20.69	74283
			Накладные расходы			*3.85*	*13838*
			Сметная прибыль			*1.53*	*5502*
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт1,2группы.Уплотнениепневматическимитрамбовками	м3уплотненногогрунта	3590.309	224.34	805453
			Накладные расходы			*72.60*	*260667*
			Сметная прибыль			*16.62*	*59663*
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунтнасыпейуплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3590.309	100.75	361740
			Накладные расходы			*15.69*	*56326*
			Сметная прибыль			*7.46*	*26796*
8	8	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунтадо10м.Группагрунтов2	м3грунта	314.449	78.85	24794
			Накладные расходы			*12.98*	*4080*
			Сметная прибыль			*5.84*	*1837*
9	9	1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры(отвалы).Разравниваниебульдозерамимощностью59кВт(80лс),добавлятьнакаждыепоследующие10мприперемещениигрунта.Группагрунтов2	м3грунта	314.449	65.90	20723
			Накладные расходы			*10.85*	*3411*
			Сметная прибыль			*4.88*	*1535*
10	10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными каткаминапневмоколесномходу25т/2прохода/.Первыйпроходпоодномуследупритолщинеслоя30см	м3уплотненногогрунта	314.449	81.59	25656
			Накладные расходы			*15.96*	*5019*
			Сметная прибыль			*6.04*	*1900*
11	11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнениеприцепнымикаткаминапневмоколесномходу25т.Накаждыйпоследующий проход по одному следу при толщине слоя 30см	м3уплотненногогрунта	314.449	7.66	2410
			Накладные расходы			*1.21*	*381*
			Сметная прибыль			*0.57*	*179*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПРОКЛАДКАТРУБ				
12	12	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводыиз полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	кмтрубопровода	0.581	756365.02	439448
			Накладные расходы			*293982.40*	*170804*
			Сметная прибыль			*56027.04*	*32552*
13	13	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводыизполиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0.100	908170.40	90817
			Накладные расходы			*345740.11*	*34574*
			Сметная прибыль			*67271.88*	*6727*
14	14	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводыизполиэтиленовыхтруб,диаметр250мм.Укладка	кмтрубопровода	0.547	974390.86	532992
			Накладные расходы			*362662.03*	*198376*
			Сметная прибыль			*72177.10*	*39481*
15	15	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы изполиэтиленовыхтруб,диаметр300мм.Укладка	кмтрубопровода	0.460	1045231.10	480284
			Накладные расходы			*379877.04*	*174553*
			Сметная прибыль			*77424.53*	*35577*
16	16	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводыизполиэтиленовыхтруб,диаметр350мм.Укладка	кмтрубопровода	0.484	1370703.25	663420
			Накладные расходы			*506383.08*	*245089*
			Сметная прибыль			*101533.57*	*49142*
17	17	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводыизполиэтиленовыхтруб,диаметр400мм.Укладка	кмтрубопровода	0.493	1523704.27	751186
			Накладные расходы			*551529.28*	*271904*
			Сметная прибыль			*112866.98*	*55643*
18	18	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубыполиэтиленовыебезнапорныегофрированныедлянаружныхсетейканализациисраструбом DN/OD160SN8РЕГОСТР54475-2011	м	600.950	1357.56	815826
			Сметная прибыль			*100.56*	*60432*
19	19	2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализациис раструбом DN/OD 200 SN 8 РЕ ГОСТ Р 54475-2011	м	101.000	1982.88	200271
			Сметная прибыль			*146.88*	*14835*
20	20	2301-0503-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализациисраструбомDN/OD250SN8РЕГОСТР54475-2011	м	580.750	3027.24	1758070
			Сметная прибыль			*224.24*	*130227*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	2301-0503-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	464.095	4488.48	2083081
			Сметная прибыль			*332.48*	*154302*
22	22	2301-0503-0207 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые бенапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 350 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	488.840	6367.68	3112777
			Сметная прибыль			*471.68*	*230576*
23	23	2301-0503-0207 РСНБ РК 2015	Трубыполиэтиленовыебезнапорныегофрированныедлянаружныхсетейканализации сраструбомDN/OD400SN8PEГОСТР54475-2011	м	546.410	6367.68	3479364
			Сметная прибыль			*471.68*	*257731*
			Раздел: ФУТЛЯРЫ				
24	24	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубыводопроводныестальные,диаметр300мм/футляр/.Укладка	кмтрубопровода	0.014	2290296.74	32064
			Накладные расходы			*806548.22*	*11292*
			Сметная прибыль			*169651.61*	*2375*
25	25	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015	Трубыводопроводныестальные,диаметр400мм/футляр/.Укладка	кмтрубопровода	0.028	3038725.63	85084
			Накладные расходы			*1066650.08*	*29866*
			Сметная прибыль			*225090.79*	*6303*
26	26	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	Трубыводопроводныестальные,диаметр500мм/футляр/.Укладка	кмтрубопровода	0.048	3906924.21	187532
			Накладные расходы			*1369963.31*	*65758*
			Сметная прибыль			*289401.79*	*13891*
27	27	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубыстальныеэлектросварныепрямошовные,D325мм,толщинастенки4,0ммГОСТ10705-80	м	14.056	10082.88	141725
			Сметная прибыль			*746.88*	*10498*
28	28	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубыстальныеэлектросварныепрямошовные,D426мм,толщинастенки6,0ммГОСТ10705-80	м	28.112	16997.04	477821
			Сметная прибыль			*1259.04*	*35394*
29	29	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубыстальныеэлектросварныепрямошовные,D530мм,толщинастенки7,0ммГОСТ10705-80	м	48.192	28925.64	1393984
			Сметная прибыль			*2142.64*	*103258*
30	30	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубыстальные/ПЭ/диаметром150 мм.Протаскиваниевфутляр	мтрубы,уложеннойвфутляре	14.000	2408.48	33719
			Накладные расходы			*1002.04*	*14029*
			Сметная прибыль			*178.41*	*2498*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные /ПЭ/ диаметром 250мм.Протаскиваниевфутляр	мтрубы,уложеннойвфутляре	28.000	2647.38	74127
			Накладные расходы			*1014.08*	*28394*
			Сметная прибыль			*196.10*	*5491*
32	32	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубыстальные/ПЭ/диаметром400 мм.Протаскиваниевфутляр	мтрубы,уложеннойвфутляре	48.000	3113.09	149428
			Накладные расходы			*1118.98*	*53711*
			Сметная прибыль			*230.60*	*11069*
33	33	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводыстальныедиаметром30 0мм.Нанесениевесьмаусиленнойантикоррозионнойбитумно-резиновойилибитумно-полимернойизоляции	кмтрубопровода	0.014	5175116.44	72452
			Накладные расходы			*431493.18*	*6041*
			Сметная прибыль			*383341.96*	*5367*
34	34	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводыстальныедиаметром40 0мм.Нанесениевесьмаусиленнойантикоррозионнойбитумно-резиновойилибитумно-полимернойизоляции	кмтрубопровода	0.028	7128385.08	199595
			Накладные расходы			*571148.96*	*15992*
			Сметная прибыль			*528028.52*	*14785*
35	35	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводыстальныедиаметром50 0мм.Нанесениевесьмаусиленнойантикоррозионнойбитумно-резиновойилибитумно-полимернойизоляции	кмтрубопровода	0.048	8776550.69	421274
			Накладные расходы			*644266.40*	*30925*
			Сметная прибыль			*650114.87*	*31206*
			Раздел: КОЛОДЦЫD-1000/35ШТ/				
36	36	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцыканализационныекруглыесборныежелезобетонные,диаметр1м/бетонналотокучтенвр асценке/.Устройство.Грунтысухие	м3конструкцийколодца	36.430	54889.34	1999619
			Накладные расходы			*17767.10*	*647255*
			Сметная прибыль			*4065.88*	*148120*
37	37	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плитыднищжелезобетонныедля колодцев ПН10	шт.	35.000	9522.36	333283
			Сметная прибыль			*705.36*	*24688*
38	38	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	КольцастеновыежелезобетонныедляколодцевКС10.6СТРК1971-2010,ГОСТ8020-90	шт.	17.000	7632.36	129750
			Сметная прибыль			*565.36*	*9611*
39	39	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольцастеновыежелезобетонные для колодцев КС10.9СТРК1971-2010,ГОСТ8020-90	шт.	20.000	11843.28	236866
			Сметная прибыль			*877.28*	*17546*
40	40	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плитыперекрытийжелезобетонн едляколодцевПП10-1СТРК1971-2010,ГОСТ8020- 90	шт.	35.000	8394.84	293819

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кольцастеновыежелезобетонны едляколодцевКС7.3СТРК1971-2010,ГОСТ8020-90	шт.	28.000	*621.84* 3480.84	*21764* 97464
42	42	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кольцаопорныежелезобетонные ляколодцевКО6СТРК1971-2010,ГОСТ8020-90	шт.	34.000	*257.84* 2412.72	*7220* 82032
43	43	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* СтремянкиС1(1шт/6, 6кг)	т	0.099	*178.72* 562980.24	*6076* 55735
44	44	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* СтремянкиС1-01(1шт /9,7кг)	т	0.175	*41702.24* 562980.24	*4129* 98296
45	45	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* СтремянкиС1-02(1шт/12,9кг)	т	0.026	*41702.24* 562980.24	*7281* 14525
46	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Поверхностиметаллическиеогрунтованные.Окраскаэма лямиПФ-115/за2раза/	м2	8.683	*41702.24* 221.02	*1076* 1919
47	47	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Люкчугунный,типЛГОСТ3634-99	комплект	35.000	*30.73* *16.37* 21952.08	*267* *142* 768323
48	48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* /+отмосткавокруглюковВ7,5/.Устройство	м3	28.035	*1626.08* 20474.62	*56913* 574006
49	49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* /2ПRH/Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковаяобмаз очнаябитумная в 2слоя повыровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2поверхности	96.712	*1153.83* *1516.64* 1133.15	*32348* *42519* 109589
50	50	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Кирпичнаякладка	м3	0.240	*220.55* *83.94* 28845.40	*21330* *8118* 6923
			Накладные расходы *Сметная прибыль* **Раздел: КОЛОДЦЫD-1500/26ШТ/**			*5329.47* *2136.70*	*1279* *513*
51	51	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцыканализационныекруглыесборныежелезобетонные,диаметр1,5м/бетонналотокучтенврасценке/.Устройство.Грунтысухие	м3конструкцийколодца	51.765	42852.01	2218234

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12331.12*	*638321*
			Сметная прибыль			*3174.22*	*164314*
52	52	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПлитыднищжелезобетонныедляколодцевПН15СТРК1971-2010,ГОСТ8020-90	шт.	26.000	18620.28	484127
			Сметная прибыль			*1379.28*	*35861*
53	53	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	КольцастеновыежелезобетонныедляколодцевКС15.6СТРК1971-2010,ГОСТ8020-90	шт.	27.000	11556.00	312012
			Сметная прибыль			*856.00*	*23112*
54	54	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	КольцастеновыежелезобетонныедляколодцевКС15.9СТРК1971-2010,ГОСТ8020-90	шт.	30.000	18217.44	546523
			Сметная прибыль			*1349.44*	*40483*
55	55	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плитыперекрытийжелезобетонныедляколодцев1ПП15-1,2ПП15-1СТРК1971-2010,ГОСТ8020-90	шт.	26.000	19313.64	502155
			Сметная прибыль			*1430.64*	*37197*
56	56	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	КольцастеновыежелезобетонныедляколодцевКС7.3СТРК1971-2010,ГОСТ8020-90	шт.	24.000	3480.84	83540
			Сметная прибыль			*257.84*	*6188*
57	57	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КольцаопорныежелезобетонныедляколодцевКО6СТРК1971-2010,ГОСТ8020-90	шт.	26.000	2412.72	62731
			Сметная прибыль			*178.72*	*4647*
58	58	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СтремянкиС1-02(1шт/12,9кг)	т	0.065	562980.24	36312
			Сметная прибыль			*41702.24*	*2690*
59	59	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СтремянкиС1-03(1шт/16,2кг)	т	0.130	562980.24	72962
			Сметная прибыль			*41702.24*	*5405*
60	60	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СтремянкиС1-04(1шт/19,5кг)	т	0.176	562980.24	98803
			Сметная прибыль			*41702.24*	*7319*
61	61	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СтремянкиС1-05(1шт/22,7кг)	т	0.091	562980.24	51119
			Сметная прибыль			*41702.24*	*3787*
62	62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмалямиПФ-115/за2раза/	м2	13.352	221.02	2951
			Накладные расходы			*30.73*	*410*
			Сметная прибыль			*16.37*	*219*
63	63	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люкчугунный,типЛГОСТ3634-99	комплект	26.000	21952.08	570754
			Сметная прибыль			*1626.08*	*42278*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/+отмосткавокруглюковВ7,5/.Устройство	м3	20.826	20474.62	426404
			Накладные расходы			*1153.83*	*24030*
			Сметная прибыль			*1516.64*	*31586*
65	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	/2ПRH/Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковаяобмазочнаябитумнаяв2слояповыровненнойповерхностибутовойкладки,кирпичу,бетону	м2поверхности	215.530	1133.15	244228
			Накладные расходы			*220.55*	*47535*
			Сметная прибыль			*83.94*	*18091*
66	66	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Кирпичнаякладка	м3	0.144	28845.40	4154
			Накладные расходы			*5329.47*	*767*
			Сметная прибыль			*2136.70*	*308*
67	67	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделиямонтажныемассойдо20кг/МС/.Установка	тстальныхэлементов	6.888	803955.20	5537643
			Накладные расходы			*62486.76*	*430409*
			Сметная прибыль			*59552.24*	*410196*
			ИТОГО:				**38201999**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4446331**
			Сметная прибыль				**2829778**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**38966039**
			Итого с условной скидкой 0,9				**35 000 000.0**

Инженер: ТОО KazStroyMagnat

Подрядчик: ТОО Көлсай Строй

Директор _____ **Р.Тәнірберген**

Инженер _____ **Н.Арынов**

Директор _____ **А.Ахмедов**