Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Жетысайского района" Туркестанская область, Жетысайский
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган,
Наименование строительства и его адрес: Устройство канализационной сети в увеличенной территории 80га города Жетысай Мактааральскогорайона
Договор: №14 от 26.07.2021

Общая стоимость по договору: 365 212 848.67 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		14	26.07.2021г	бюджетные средства	1	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Устройство канализационной сети в увеличенной территории 80га города Жетысай Мактааральскогорайона	87 470 440	46 848 607							5 621 833	52 470 440
	Итого	**87 470 440**	**46 848 607**							**5 621 833**	**52 470 440**
	Сумма к оплате	**87 470 440**	**46 848 607**							**5 621 833**	**52 470 440**

Заказчик:
ГУ Отдел строительства Жетысайского района

Руководитель _____ **М.Абибуллаев**

Инженер:
ТОО KazStroyMagnat

Директор _____ **Р.Тәнірберген**

Инженер _____ **Н.Арынов**

Подрядчик:
ТОО Көлсай Строй

Директор _____ **А.Ахмедов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жетысайского района" Туркестанская область, Жетисайский район, г.Жетысай, АБАЯ, 69А

Форма 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган,

Договор подряда (контракт) №14 от 26.07.2021

Наименование стройки **"Устройство канализационной сети в увеличенной территории 80га города Жетысай Мактааральского района"**

АКТ № 2

приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАНАЛИЗАЦИЯ САМОТЕЧНАЯ К1									
		РАЗДЕЛ 5.КОЛОДЦЫ D-1500 /26ШТ/									
51	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные кругл ые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м /бетон на лоток учтен в расценке/. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	22,9061885	27346,67	6359,79	626408	145679	251829	282459	981576
		НР - 99%; СП - 8%			9992,93	2462,76	228900	56412		72709	
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окрас ка эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	13,3516	173,92	3,17	2322	42	1691	410	2951
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	589	6		219	
63	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	26	20326,00	--	528476	--	528476	--	570754
		СП - 8%			--	--	--	--		42278	
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/+отмостка вокруг люков В7,5/. Устройство	м3	20,826	17804,15	1063,69	370789	22152	326482	24030	426404
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	22155	4251		31586	
65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/2ПRH/ Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумна я в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой клад ки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	215,5296	828,67	20,45	178602	4408	123567	47535	244228
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	50627	485		18091	
66	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	м3	0,144	21379,24	2104,56	3079	303	2009	767	4154
		НР - 93%; СП - 8%			5325,25	405,36	767	58		308	
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
67	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг / МС/. Установка	т стальных элементов	6,888	681916,20	6764,34	4697039	46593	4293681	430409	5537643
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	356765	7989		410196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6406715	219177	5527735	785610	7767710
							659802	69202	--	575387	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5878239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				4709194				
	Всего заработная плата		Тенге					729004			
	Местные материалы		Тенге				290067				
		Накладные расходы	Тенге				785610				
		Сметная прибыль	Тенге				533108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7196957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								641
		Сметная заработная плата	Тенге					729004			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				528476				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				528476				
		Сметная прибыль	Тенге				42278				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				570754				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7767711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								641
		Сметная заработная плата	Тенге					729004			
		КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ КН									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ПРОКЛАДКА ТРУБ В ДВЕ НИТКИ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разрабо тка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная ло пата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3грунта	6368,123503	187,94	178,88	1196806	1139098	--	225869	1536489
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	57708	255999		113814	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /доработ ка/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами	м3 грунта	196,9522733	1401,40	--	276009	--	--	198726	512714
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	276009	--		37979	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка вручную над трубопров одами 30 см, без твердых включений, расценка включ ает в себя ручную трамбовку/. Группа грунтов 1	м3 грунта	1850,82911	665,52	--	1231764	--	--	886870	2288124
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	1231764	--		169491	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засы пка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пер емещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4376,444866	30,99	30,99	135629	135629	--	34159	183372
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	47444		13583	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засы пка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4376,444866	15,30	15,30	66973	66973	--	16868	90548
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	23428		6707	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотн ение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4376,444866	135,12	63,84	591345	279392	--	317743	981815
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	311953	129357		72727	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4376,444866	77,60	66,55	339625	291257	13129	68659	440947
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	35239	60120		32663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравниван ие бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	337,8017997	60,03	60,03	20279	20279	--	4384	26635
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,02	--	6088		1973	
9	1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравниван ие бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавля ть на каждые последующие 10 м при перемещении грун та. Группа грунтов 2	м3 грунта	337,8017997	50,18	50,18	16950	16950	--	3664	22262
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,06	--	5089		1649	
10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т /2 прохода/. Пер вый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	337,8017997	59,59	59,59	20128	20128	--	5391	27561
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	7488		2042	
11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	337,8017997	5,89	5,89	1988	1988	--	409	2589
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,68	--	568		192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3897496	1971694	13129	1762742	6113056
							1912673	535580	--	452820	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3897496				
	Материалы		Тенге				13129				
	Всего заработная плата		Тенге					2448252			
		Накладные расходы	Тенге				1762742				
		Сметная прибыль	Тенге				452819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6113057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2934
		Сметная заработная плата	Тенге					2448252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6113057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2934
		Сметная заработная плата	Тенге					2448252			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ									
		ТРУБЫ									
12	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Уклад ка	км трубопровода	1,6692	495158,41	172276,37	826518	287564	36261	577109	1515918
		НР - 99%; СП - 8%			301158,00	48074,43	502693	80246		112290	
13	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,4018	539551,73	193687,69	216792	77824	13732	145718	391510
		НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	125236	21953		29001	
14	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км т рубопровода	0,5008	587929,54	216819,50	294435	108583	24485	190242	523452
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	161367	30797		38774	
16	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1845,472	4616,00	--	8518699	--	8518699	--	9200195
		СП - 8%			--	--	--	--		681496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГО.СТ 18599-2001	м	434,098	9009,00	--	3910789	--	3910789	--	4223652
		СП - 8%			--	--	--	--		312863	
18	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18.7 питьевая ГО СТ 18599-2001	м	505,808	11411,00	--	5771775	--	5771775	--	6233517
		СП - 8%			--	--	--	--		461742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19539008	473971	18275741	913069	22088244
							789296	132996	--	1636166	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1337745				
	Материалы		Тенге				74479				
	Всего заработная плата		Тенге					922292			
		Накладные расходы	Тенге				913069				
		Сметная прибыль	Тенге				180065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2430880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								887
		Сметная заработная плата	Тенге					922292			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18201263				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18201263				
		Сметная прибыль	Тенге				1456101				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19657364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22088244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								887
		Сметная заработная плата	Тенге					922292			
		РАЗДЕЛ 3.ФУТЛЯРЫ									
23	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм / футляр/. Укладка	км трубопровода	0,158	1314096,91	621467,74	207627	98192	11089	127435	361867
		НР - 99%; СП - 8%			622440,00	192255,17	98346	30376		26805	
24	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм /ф утляр/. Укладка	км трубопровода	0,028	1746984,77	851148,91	48916	23832	2192	29866	85084
		НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	22892	7276		6303	
25	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм / футляр/. Укладка	км трубопровода	0,126	2247559,11	1107967,34	283192	139604	10230	172615	492272
		НР - 99%; СП - 8%			1058395,00	325406,32	133358	41001		36465	
26	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросвар ные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм Г ОСТ 10705-80	м	158,632	9336,00	--	1480988	--	1480988	--	1599467
		СП - 8%			--	--	--	--		118479	
27	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварн ые прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГО СТ 10705-80	м	28,112	15738,00	--	442427	--	442427	--	477821
		СП - 8%			--	--	--	--		35394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросвар ные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм Г ОСТ 10705-80	м	126,504	26783,00	--	3388157	--	3388157	--	3659209
		СП - 8%			--	--	--	--		271053	
29	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные /ПЭ/ диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	158	1290,98	8,13	203975	1284	42930	158534	391510
		НР - 99%; СП - 8%			1011,15	2,36	159761	374		29001	
30	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные /ПЭ/ диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в фу тляре	28	1437,20	10,45	40242	293	11353	28394	74127
		НР - 99%; СП - 8%			1021,28	3,04	28596	85		5491	
31	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные /ПЭ/ диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	126	1763,51	13,06	222203	1646	78681	140991	392249
		НР - 99%; СП - 8%			1126,00	4,28	141876	539		29055	
32	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,158	4360281,30	274546,24	688924	43378	584063	68176	817668
		НР - 99%; СП - 8%			389130,00	46721,70	61483	7382		60568	
33	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,028	6029207,60	749238,53	168818	20979	136793	15992	199595
		НР - 99%; СП - 8%			394496,00	182422,14	11046	5108		14785	
34	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,126	7482169,43	1034543,06	942753	130352	760922	81178	1105845
		НР - 99%; СП - 8%			408564,00	242210,14	51479	30518		81914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8118222	459560	6949825	823181	9656714
							708836	122660	--	715313	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2806650				
	Материалы		Тенге				1638255				
	Всего заработная плата		Тенге					831496			
		Накладные расходы	Тенге				823181				
		Сметная прибыль	Тенге				290386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3920218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								703
		Сметная заработная плата	Тенге					831496			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5311572				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5311572				
		Сметная прибыль	Тенге				424926				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5736497				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9656715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								703
		Сметная заработная плата	Тенге					831496			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45625727**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4070606**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3124401**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**860438**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**30766430**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4284602**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3379686**	
		СМР						45 625 727			
		Временные здания и сооружения 2%		2%				912 515			
		ИТОГО						46 538 242			
		Доп.затраты в зимнее время		1,96%				912 150			
		Итого с доп. затратами						47 450 391			
		Непредвиденные работы и затраты		2%				949 008			
		Итого с непредвиденными затратами						48 399 399			
		Итого в текущих ценах 2019 года 30%		1,0498961				15 244 302			
		Итого в текущих ценах 2020 года 70%		1,0864865				36 809 705			
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9				46 848 607			
		НДС 12%		12%				5 621 833			
		Итого с НДС						**52 470 440**			

Инженер:
Директор ТОО "KazStroyMagnat"

М.П. _____ Р.Тәнірберген

Инженер ТОО "KazStroyMagnat"

М.П. _____ Н.Арынов

Подрядчик:
Директор ТОО "Көлсай Строй"

М.П. _____ А.Ахмедов