Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Жетысайского района" Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай, АБАЯ, 69А
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53
Наименование строительства и его адрес: Устройство канализационной сети в увеличенной территории 80га города Жетысай Мактааральскогорайона
Договор: №14 от 26.07.2021

Общая стоимость по договору: 365 212 848.67 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		14	26.07.2021г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г.	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Устройство канализационной сети в увеличенной территории 80га города Жетысай Мактааральскогорайона	138 470 440	45 535 714							5 464 286	51 000 000
	Итого	**138 470 440**	**45 535 714**							**5 464 286**	**51 000 000**
	Сумма к оплате	**138 470 440**	**45 535 714**							**5 464 286**	**51 000 000**

Заказчик:
ГУ Отдел строительства Жетысайского района

Руководитель _____ **М.Абибуллаев**

Инженер:
ТОО KazStroyMagnat

Директор _____ **Р.Тәңірберген**

Инженер _____ **Н.Арынов**

Подрядчик:
ТОО Көлсай Строй

Директор _____ **А.Ахмедов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жетысайского района" Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай, АБАЯ, 69А Форма 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган,

Договор подряда (контракт) №14 от 26.07.2021

Наименование стройки **"Устройство канализационной сети в увеличенной территории 80га города Жетысай Мактааральского района"**

АКТ № 3

приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм; код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ КН									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБ В ДВЕ НИТКИ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная ло пата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3грунта	1284.23132	187.94	178.88	241355	229717	--	45550	309857
		НР - 72%; СП - 8%			9.06	40.20	11638	51626		22952	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /доработка/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами	м3 грунта	39.7184944	1401.40	--	55661	--	--	40076	103397
		НР - 72%; СП - 8%			1401.40	--	55661	--		7659	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка вручную над трубопров одами 30 см, без твердых включений, расценка включ ает в себя ручную трамбовку/. Группа грунтов 1	м3 грунта	373.248526	665.52	--	248404	--	--	178851	461436
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	248404	--		34180	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засы пка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пер емещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	882.5782922	30.99	30.99	27352	27352	--	6889	36980
		НР - 72%; СП - 8%			--	10.84	--	9568		2739	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засы пка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	882.5782922	15.30	15.30	13506	13506	--	3402	18260
		НР - 72%; СП - 8%			--	5.35	--	4725		1353	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотн ение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	882.5782922	135.12	63.84	119254	56344	--	64078	197998
		НР - 72%; СП - 8%			71.28	29.56	62910	26087		14667	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	882.5782922	77.60	66.55	68491	58736	2648	13846	88924
		НР - 72%; СП - 8%			8.05	13.74	7107	12124		6587	
8	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравниван ие бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	68.1229959	60.03	60.03	4090	4090	--	884	5371
		НР - 72%; СП - 8%			--	18.02	--	1228		398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравниван ие бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавля ть на каждые последующие 10 м при перемещении грун та. Группа грунтов 2	м3 грунта	68.1229959	50.18	50.18	3418	3418	--	739	4490
		НР - 72%; СП - 8%			--	15.06	--	1026		333	
10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т /2 прохода/. Пер вый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	68.1229959	59.59	59.59	4059	4059	--	1087	5558
		НР - 72%; СП - 8%			--	22.17	--	1510		412	
11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	68.1229959	5.89	5.89	401	401	--	82	522
		НР - 72%; СП - 8%			--	1.68	--	115		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				785991	397623	2648	355484	1232793
							385720	108008	--	91319	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				785991				
	Материалы		Тенге				2648				
	Всего заработная плата		Тенге					493728			
		Накладные расходы	Тенге				355484				
		Сметная прибыль	Тенге				91318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1232793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								592
		Сметная заработная плата	Тенге					493728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1232793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								592
		Сметная заработная плата	Тенге					493728			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ									
		ТРУБЫ									
15	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Уклад ка	км трубопровода	0.55	859308.01	316781.01	472619	174230	41246	303341	838037
		НР - 99%; СП - 8%			467532.00	89568.28	257143	49263		62077	
19	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	555.5	18341.00	--	10188426	--	10188426	--	11003500
		СП - 8%			--	--	--	--		815074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10661045	174230	10229672	303341	11841537
							257143	49263	--	877151	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				472619				
	Материалы		Тенге				41247				
	Всего заработная плата		Тенге					306405			
		Накладные расходы	Тенге				303341				
		Сметная прибыль	Тенге				62077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				838037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					306405			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10188426				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10188426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				815074				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				11003500				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11841537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					306405			
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ									
		КНС 1-7									
35	1337-0102-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	86611.33	11558.38	173223	23117	34784	74935	268011
		НР - 61%; СП - 8%			57661.00	3761.46	115322	7523		19853	
36	Прайс "Мегалос"	КНС №1 в компле кте с насосным оборудованием, автоматикой и колодец с корзиной перед КНС	комплект	1	14890174.04	--	14890174	--		--	14890174
		Отпускная цена - 14713610,71			--	--	--	--	14890174	--	
38	Прайс "Мегалос"	КНС №3 в компле кте с насосным оборудованием, автоматикой и колодец с корзиной перед КНС	комплект	1	17999426.58	--	17999427	--		--	17999427
		Отпускная цена - 17785994,64			--	--	--	--	17999427	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33062823	23117	34784	74935	33157612
							115322	7523	32889601	19853	
Стоимость оборудования			Тенге				32499605				
Заготов.складские расходы			Тенге				389995				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				32889601				
Стоимость монтажных работ			Тенге				173223				
Материалы			Тенге				34784				
Всего заработная плата			Тенге					122845			
		Накладные расходы	Тенге				74935				
		Сметная прибыль	Тенге				19853				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				268011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					122845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33157611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					122845			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								46231941
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				758185				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					594969			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					164793			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10267104		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						32889601		
		- Накладные расходы	Тенге							733760	
		- Сметная прибыль	Тенге							988323	

СМР		13 342 340
Временные здания и сооружения 2%	2%	266 847
ИТОГО		13 609 187
Доп.затраты в зимнее время	1.96%	266 740
Итого с доп. затратами		13 875 927
Непредвиденные работы и затраты	2%	277 519

1	2	3	4
		Итого с непредвиденными затратами	
		Итого с оборудованием	
		Итого в текущих ценах 2019 года 30%	
		Итого в текущих ценах 2020 года 70%	
		Итого с понижающим коэффициентом	
		НДС 12%	
		Итого с НДС	

Инженер:

Директор ТОО "KazStroyMagnat"

М.П. _____ Р.Тәңірберген

Инженер ТОО "KazStroyMagnat"

М.П. _____ Н.Арынов

5	6	7	8	9	10	11	12
				14 153 445			
				47 043 046			
1.0498961				14 817 093			
1.0864865				35 778 144			
0.9				45 535 714			
12%				5 464 286			
				51 000 000			

Подрядчик:

Директор ТОО "Көлсай Строй"

М.П. _____ А.Ахмедов

Қазақстан Республикасы Талдықорған қаласы Алматы обл.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"Көлсай Строй"
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан город Талдыкорган Алматинская обл.