Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры градостроительства Жетысайского района"** — **220140002044**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Келсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74** — **040440003154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 14 от 11/08/2021г

Номер документа	Дата составления
19	25.02.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Устройство канализационной сети в увеличенной территорий 80 га города Жетысай, Мактааральского района			Работа	1	77 315 063,80	77 315 063,80
				Итого	1	x	77 315 063,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шадиев К.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.02.2022

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градосторительства Жетысайского района" Туркестанская область, Жетисайский район, г.Жетысай, АБАЯ, 69А
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53
Наименование строительства и его адрес: Устройство канализационной сети в увеличенной территории 80га города Жетысай Мактааральского района
Договор: №14 от 26.07.2021

Общая стоимость по договору: 365 212 848.67 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		14	26.07.2021г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г.	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Устройство канализационной сети в увеличенной территории 80га города Жетысай Мактааральскогорайона	266 559 945,92	69 031 306,96							8 283 756,84	77 315 063,80
	Итого	**266 559 945,92**	**69 031 306,96**							**8 283 756,84**	**77 315 063,80**
	Сумма к оплате	**266 559 945,92**	**69 031 306,96**							**8 283 756,84**	**77 315 063,80**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градосторительства Жетысайского района"

Руководитель _____ **М.Абибуллаев**

Инженер:
ТОО KazStroyMagnat

Директор _____ **Р.Тәнірберген**

Инженер _____ **Н.Арынов**

Подрядчик:
ТОО Көлсай Строй

Директор _____ **А.Ахмедов**

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градосторительства Жетысайского района" Туркестанская область, Жетисайский район, г.Жетысай, АБАЯ, Форма 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган,

Договор подряда (контракт) №14 от 26.07.2021

Наименование стройки **"Устройство канализационной сети в увеличенной территории 80га города Жетысай Мактааральского района"**

АКТ № 5

приемки выполненных работ за февраль 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ КН										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ПРОКЛАДКА ТРУБ В ДВЕ НИТКИ										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3грунта		3349,632962	187,94	178,88	629520	599166	--	118807	808193
		НР - 72%; СП - 8%				9,06	40,20	30354	134655		59866	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /доработка/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		103,5968958	1401,40	--	145181	--	--	104530	269688
		НР - 72%; СП - 8%				1401,40	--	145181	--		19977	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка вручную над трубопров одами 30 см, без твердых включений, расценка включ ает в себя ручную трамбовку/. Группа грунтов 1	м3 грунта		973,536112	665,52	--	647908	--	--	466494	1203553
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	--	647908	--		89152	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пер емещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2302,01	30,99	30,99	71341	71341	--	17968	96453
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,84	--	24955		7145	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		2302,01	15,30	15,30	35228	35228	--	8872	47628
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,35	--	12323		3528	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		2302,01	135,12	63,84	311048	146960	--	167133	516435
		НР - 72%; СП - 8%				71,28	29,56	164087	68042		38254	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	уплотненного грунта		2302,01	77,60	66,55	178643	153201	6906	36114	231938
		НР - 72%; СП - 8%				8,05	13,74	18536	31623		17181	
8	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		177,6837467	60,03	60,03	10667	10667	--	2306	14010
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,02	--	3202		1038	
9	1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавля ть на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		177,6837467	50,18	50,18	8915	8915	--	1927	11710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,06	--	2677		867	
10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т /2 прохода/. Пер вый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	177,6837467	59,59	59,59	10587	10587	--	2836	14497
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	3939		1074	
11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	177,6837467	5,89	5,89	1046	1046	--	215	1362
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,68	--	299		101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2050083	1037111	6906	927202	3215467
							1006066	281715	--	238183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3215468				
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ									
		ТРУБЫ									
15	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,612	859308,01	316781,01	525897	193870	45897	337536	932507
		НР - 99%; СП - 8%			467532,00	89568,28	286130	54816		69075	
19	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	618,12	18341,00	--	11336939	--	11336939	--	12243894
		СП - 8%			--	--	--	--		906955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11862835	193870	11382836	337536	13176401
							286130	54816	--	976030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13176401				
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ									
		КНС 1-7									
35	1337-0102-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	86611,33	11558,38	173223	23117	34784	74935	268011
		НР - 61%; СП - 8%			57661,00	3761,46	115322	7523		19853	
39	Прайс "Мегалос"	КНС №4 в компле кте с насосным оборудованием, автоматикой и колодец с корзиной перед КНС	комплект	1	37354666,60	--	37354667	--		--	37354667
					--	--	--	--	37354667	--	
39.1		*Отпускная цена -*			*36911725,89*				*36911725,89*		
39.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*442940,71*				*442940,71*		
41	Прайс "Мегалос"	КНС №6 в компле кте с насосным оборудованием, автоматикой и колодец с корзиной перед КНС	комплект	1	16289065,26	--	16289065	--		--	16289065
					--	--	--	--	16289065	--	
41.1		*Отпускная цена -*			*16095914,29*				*16095914,29*		
41.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*193150,97*				*193150,97*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				53816955	23117	34784	74935	53911743
							115322	7523	53643732	19853	
	Стоимость оборудования		Тенге				53007640				
	Заготов.складские расходы		Тенге				636092				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				53643732				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				53911743				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								70303611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						53643732		
		СМР					16 659 879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 2%		2%			333 198				
		ИТОГО					16 993 076				
		Доп.затраты в зимнее время		1,96%			333 064				
		Итого с доп. затратами					17 326 141				
		Непредвиденные работы и затраты		2%			346 523				
		Итого с непредвиденными затратами					17 672 663				
		Итого с оборудованием					71 316 395				
		Итого в текущих ценах 2019 года 30%		1,0498961			22 462 442				
		Итого в текущих ценах 2020 года 70%		1,0864865			54 239 011				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			69 031 306,97				
		НДС 12%		12%			8 283 756,84				
		Итого с НДС					**77 315 063,80**				

Инженер:

Директор ТОО "KazStroyMagnat"

М.П. _____ Р.Тәнірберген

Инженер ТОО "KazStroyMagnat"

М.П. _____ Н.Арынов

Подрядчик:

Директор ТОО "Көлсай Строй"

М.П. _____ А.Ахмедов