Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района" Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай, АБАЯ, 69А
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" г.Алматы, мкр Коктем-2 дом 22
Наименование строительства и его адрес: Устройство канализационной сети в увеличенной территории 80га города Жетысай Мактааральского района
Договор: №14 от 26.07.2021

Общая стоимость по договору: 365 212 848.67 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		14	26.07.2021г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г.	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Устройство канализационной сети в увеличенной территории 80га города Жетысай Мактааральскогорайона	336 028 649,94	62 025 628,59							7 443 075,43	69 468 704,02
	Итого	**336 028 649,94**	**62 025 628,59**							**7 443 075,43**	**69 468 704,02**
	Сумма к оплате	**336 028 649,94**	**62 025 628,59**							**7 443 075,43**	**69 468 704,02**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градосторительства Жетысайского района"

Руководитель _____ **М.Абибуллаев**

Инженер:
ТОО KazStroyMagnat

Директор _____ **Р.Тәңірберген**

Инженер _____ **Н.Арынов**

Подрядчик:
ТОО Көлсай Строй

Директор _____ **К. Шадиев**

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района" Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай, АБАЯ, 69А Форма 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" г.Алматы, мкр Коктем-2 дом 22

Договор подряда (контракт) №14 от 26.07.2021

Наименование стройки **"Устройство канализационной сети в увеличенной территории 80га города Жетысай Мактааральского района"**

АКТ № 6

приемки выполненных работ за март 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ КН										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБ В ДВЕ НИТКИ										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разрабо тка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная ло пата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3грунта	834,0099552		187,94	178,88	156741	149184	--	29581	201228
		НР - 72%; СП - 8%				9,06	40,20	7558	33527		14906	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /доработ ка/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25,7941223		1401,40	--	36148	--	--	26026	67148
		НР - 72%; СП - 8%				1401,40	--	36148	--		4974	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка вручную над трубопров одами 30 см, без твердых включений, расценка включ ает в себя ручную трамбовку/. Группа грунтов 1	м3 грунта	242,3963516		665,52	--	161320	--	--	116150	299667
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	--	161320	--		22198	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засы пка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пер емещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	573,1670538		30,99	30,99	17763	17763	--	4474	24016
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,84	--	6214		1779	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засы пка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	573,1670538		15,30	15,30	8771	8771	--	2209	11859
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,35	--	3068		878	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотн ение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	573,1670538		135,12	63,84	77446	36591	--	41614	128585
		НР - 72%; СП - 8%				71,28	29,56	40855	16941		9525	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	573,1670538		77,60	66,55	44479	38145	1719	8992	57749
		НР - 72%; СП - 8%				8,05	13,74	4615	7874		4278	
8	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравниван ие бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,2406721		60,03	60,03	2656	2656	--	574	3488
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,02	--	797		258	
9	1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравниван ие бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавля ть на каждые последующие 10 м при перемещении грун та. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,2406721		50,18	50,18	2220	2220	--	480	2916
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,06	--	666		216	
10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т /2 прохода/. Пер вый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	44,2406721		59,59	59,59	2636	2636	--	706	3610

		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	981		267	
11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	44,2406721	5,89	5,89	260	260	--	54	339
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,68	--	74		25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				510441	258226	1719	230860	800605
							250496	70143	--	59304	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				510441				
		Материалы	Тенге				1720				
		Всего заработная плата	Тенге					320639			
		Накладные расходы	Тенге				230860				
		Сметная прибыль	Тенге				59304				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				800605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								384
		Сметная заработная плата	Тенге					320639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				800605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								384
		Сметная заработная плата	Тенге					320639			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ									
		ТРУБЫ									
15	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,7034	859308,01	316781,01	604437	222824	52751	387946	1071774
		НР - 99%; СП - 8%			467532,00	89568,28	328862	63002		79391	
19	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	837,694	18341,00	--	15364146	--	15364146	--	16593277
		СП - 8%			--	--	--	--		1229132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15968583	222824	15416897	387946	17665051
							328862	63002	--	1308523	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				604437				
		Материалы	Тенге				52751				
		Всего заработная плата	Тенге					391864			
		Накладные расходы	Тенге				387946				
		Сметная прибыль	Тенге				79391				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1071774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
		Сметная заработная плата	Тенге					391864			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				15364146				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15364146				
		Сметная прибыль	Тенге				1229132				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				16593277				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17665051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
		Сметная заработная плата	Тенге					391864			
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ									
		КНС 1-7									
35	1337-0102-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	86611,33	11558,38	86611	11558	17392	37468	134005
		НР - 61%; СП - 8%			57661,00	3761,46	57661	3761		9926	
42	Прайс "Мегалос"	КНС №7 в комплекте с насосным оборудованием, автоматикой и колодец с корзиной перед КНС	комплект	1	44348445,00	--	44348445	--		--	44348445
					--	--	--	--	44348445	--	

42.1	*Отпускная цена -*			*43822574,11*				*43822574,11*		
42.2	*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*525870,89*				*525870,89*		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				44435056	11558	17392	37468	44482450
						57661	3761	44348445	9926	
Стоимость оборудования		Тенге				43822574				
Заготов.складские расходы		Тенге				525871				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				44348445				
Стоимость монтажных работ		Тенге				86611				
Материалы		Тенге				17392				
Всего заработная плата		Тенге					61422			
	Накладные расходы	Тенге				37468				
	Сметная прибыль	Тенге				9926				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				134005				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
	Сметная заработная плата	Тенге					61422			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				44482450				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
	Сметная заработная плата	Тенге					61422			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								62948106
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				637019				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					492608			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136907			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15436008		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						44348445		
	- Накладные расходы	Тенге							656274	
	- Сметная прибыль	Тенге							1377753	

СМР		18 599 661
Временные здания и сооружения 2%	2%	371 993
ИТОГО		18 971 654
Доп.затраты в зимнее время	1,96%	371 844
Итого с доп. затратами		19 343 499
Непредвиденные работы и затраты	2%	386 870
Итого с непредвиденными затратами		19 730 369
Итого с оборудованием		64 078 814
Итого в текущих ценах 2019 года 30%	1,0498961	20 182 829
Итого в текущих ценах 2020 года 70%	1,0864865	48 734 536
Итого с понижающим коэффициентом	0,9	62 025 628,59
НДС 12%	12%	7 443 075,43
Итого с НДС		**69 468 704,02**

Инженер:
Директор ТОО "KazStroyMagnat"

М.П. _____ Р.Тәнірберген

Инженер ТОО "KazStroyMagnat"

М.П. _____ Н.Арынов

Подрядчик:
Директор ТОО "Көлсай Строй"

М.П. _____ К.Шадиев