Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16**	**190140008898**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180**	**050140010603**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №176 от 21/06/2023, Тараз

Номер документа	Дата составления
70	**26.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция улицы Тараз от ул.С.Бейбарыса до улицы Б.Баймаханова" г.Кызылорда			шт			171 428 572,00	18 367 347,00
				Итого		x	171 428 572,00	18 367 347,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Балатаев У.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2023

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 г.

согласно договора №176 от 21.06.2023 г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Реконструкция улицы Тараз от улицы С. Бейбарыса до улицы Б. Баймаханова" г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	345 728 747,15	306 151 359,82	306 151 359,82	153 061 225,00	103 718 624,14	30	45 918 367,50	306 151 359,82	107 142 857,50	39 577 387,33
НДС	41 487 449,66	36 738 163,18	36 738 163,18	18 367 347,00	12 446 234,90	30	5 510 204,10	36 738 163,18	12 857 142,90	4 749 286,48
Всего с НДС	**387 216 196,81**	**342 889 523,00**	**342 889 523,00**	**171 428 572,00**	**116 164 859,04**	30	**51 428 571,60**	**342 889 523,00**	**120 000 000,40**	44 326 673,81

К оплате: сто двадцать миллионов тенге сорок тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда

_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

_____

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Нурай - Сервис"

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: "Реконструкция улицы Тараз от улицы С. Бейбарыса до улицы Б. Баймаханова" г.Кызылорда

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01									
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда									
		Основная дорога									
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м^3 материала основания в плотном теле	227,166		7572,52	1726,08	1720219	392107	166725	2037900
						252,87	426,70	57443	96932	150956	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	6,553		197132,29	3469,63	1291772	22736	11632	1407677
							1643,67	0	10771	104272	
13	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м^2 покрытия	7280,91		2698,99	249,19	19651103	1814330	652818	21928235
						39,93	43,09	290727	313734	1624314	
14	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** *НР - 108%; СП - 8%*	м^2 покрытия	7280,91		1209,14	0,10	8803640	728	110402	9627165
						14,04		102224	0	713123	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	2,21		197132,29	3469,63	435817	7671	3925	474921
							1643,67	0	3634	35179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	7369,28	2749,38	260,85	20260951	1922277	652385	22586403
		НР - 108%; СП - 8%			39,93	42,04	294255	309805	1673067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				52 163 502	4 159 848	1 597 887	58 062 314
							744 650	734 875	4 300 911	-
		Накладные расходы	Тенге				1 597 887			
		Сметная прибыль	Тенге				4 300 911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				58 062 314			
		Сметная заработная плата	Тенге					1 479 525		
		РАЗДЕЛ 4. Автостоянка №1,№2								
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м^3 материала основания в плотном теле	993,98	7572,52	1726,08	7526933	1715689	729517	8916967
		НР - 108%; СП - 8%			252,87	426,70	251348	424131	660516	
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	5,41	197132,29	3469,63	1067037	18780	9609	1162778
		НР - 108%; СП - 8%				1643,67	0	8897	86132	
21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	6014,22	2749,38	260,85	16535376	1568809	532424	18433225
		НР - 108%; СП - 8%			39,93	42,04	240148	252838	1365424	
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	670,19	2853,28	49,46	1912240	33148	999964	3145182
		НР - 108%; СП - 8%			1359,93	21,61	911411	14483	232978	
23	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м^3	36,19026	82207,00		2975093			3213100
		СП - 8%							238007	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30 016 680	3 336 427	2 271 514	34 871 251
							1 402 907	700 349	2 583 057	
		Накладные расходы	Тенге				2 271 514			
		Сметная прибыль	Тенге				2 583 057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34 871 251			
		Сметная заработная плата	Тенге					2 103 255		
		РАЗДЕЛ 5. Тротуары								
24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м^3 материала основания в плотном теле	225,84	7572,52	1726,08	1710178	389818	165752	2026004
		НР - 108%; СП - 8%			252,87	426,70	57108	96366	150074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,21	197132,29	3469,63	238445	4197	2147	259840
						1643,67	0	1988	19247	
26	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м^2 покрытия	2015,95	2749,38	260,85	5542613	525861	178467	6178766
					39,93	42,04	80497	84751	457686	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.** **Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.** **Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1666,478	2664,87	49,46	4440947	82424	2486490	7481633
					1359,93	21,61	2266293	36013	554195	
28	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м^3	26,663648	82207,00		2191939	0	0	2367294
							0	0	175355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				14 124 122	1 002 299	2 832 857	18 313 537
							2 403 898	219 117	1 356 558	
		Накладные расходы	Тенге				2 832 857			
		Сметная прибыль	Тенге				1 356 558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18 313 537			
		Сметная заработная плата	Тенге					2 623 016		
		РАЗДЕЛ 6. Устойство автобусных остановок и площадок с павильоном на 2 ед								
		Заездной карман								
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м^3 материала основания в плотном теле	38,64	7572,52	1726,08	292602	66696	28359	346638
					252,87	426,70	9771	16488	25677	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,17	197132,29	3469,63	33512	589	302	36519
					--	1643,67	--	279	2705	
31	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м^2 покрытия	184	2698,99	249,19	496614	45851	16497	554160
					39,93	43,09	7347	7929	41049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
32	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	184	1209,14	0,10	222482	18	2789	243292
		НР - 108%; СП - 8%			14,04	--	2583	--	18021	
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	197132,29	3469,63	11828	209	107	12889
		НР - 108%; СП - 8%			--	1643,67	--	99	955	
34	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	184	2749,38	260,85	505886	47996	16290	563949
		НР - 108%; СП - 8%			39,93	42,04	7347	7735	41774	
		Посадочная площадка								
35	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,7	7572,52	1726,08	20446	4660	1982	24222
		НР - 108%; СП - 8%			252,87	426,70	683	1152	1794	
36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01	197132,29	3469,63	1971	34	18	2148
		НР - 108%; СП - 8%			--	1643,67	--	16	159	
37	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	22,5	2749,38	260,85	61861	5869	1992	68961
		НР - 108%; СП - 8%			39,93	42,04	898	946	5108	
38	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	48	2853,28	49,46	136957	2374	71619	225262
		НР - 108%; СП - 8%			1359,93	21,61	65277	1037	16686	
39	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,592	82207,00	--	213081	--	--	230127
		СП - 8%			--	--	--	--	17046	
40	8601-0501-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 03	комплект	2	1047071,00	1221,00	2094142	2442	56728	2322939
		НР - 69%; СП - 8%			40833,00	274,00	81666	548	172070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**4 091 382**	**176 738**	**196 683**	**4 631 106**
		Накладные расходы	Тенге				**175 572**	**36 229**	**343 044**	
		Сметная прибыль	Тенге				**196 683**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**343 044**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**4 631 109**			
								211 801		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Арычные лотки								
41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	20,324	7572,52 252,87	1726,08 426,70	153904 5139	35081 8672	14917 13506	182326
42	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ лотка	17,22	22307,34 6533,77	9104,16 3994,22	384132 112512	156774 68780	195795 46394	626322
43	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	$м^3$	17,22	82567,00		1421804 0	0 0	0 113744	1535548
47	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	71,3	34532,11 6308,86	2136,83 557,71	2462139 449822	152356 39765	445524 232613	3140276
49	1122-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	16010110,89 882891,36	182010,63 68129,42	320202 17658	3641 1363	18830 27123	366155
50	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0326	2819228,27 1310178,24	1060553,90 404995,56	91907 42712	34574 13203	55356 11781	159043
51	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0326	-935682,49 -86103,00	-838108,19 -173776,31	-30503 -2807	-27322 -5665	-7710 -3057	-41270
52	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм *СП - 8%*	м	32,7304	15564,00		509416 0	0 0	0 40753	550169
53	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0326	13984044,41 819700,56	421096,82 95465,88	455880 26722	13728 3112	29536 38833	524249
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5 768 880	368 831	752 248	7 042 819
		Накладные расходы	Тенге				651 758	129 231	521 691	-
		Сметная прибыль	Тенге				752 248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				521 691			
		Сметная заработная плата	Тенге				7 042 819			
								780 989		
		РАЗДЕЛ 8. Светофорный объект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
54	1308-0303-2302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	8698,57 4507,12	111,75 --	139177 72114	1788 --	51922 15288	206387
55	517-101-0110 РСНБ РК 2022	"Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1, диаметры сигналов 300 мм (с оптической системой Futurled)"	шт.	8	513824,00 --	-- --	4110592 --	-- --	-- --	4110592
56	517-101-0201 РСНБ РК 2022	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	8	50952,00 --	-- --	407616 --	-- --	-- --	407616
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4 657 385 72 114	1 788	51 922 15 288	4 724 595
		Накладные расходы	Тенге				51 922			
		Сметная прибыль	Тенге				15 288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4 724 595			
		Сметная заработная плата	Тенге					72 114		
		РАЗДЕЛ 9. Обустроиство улицы и организация движения								
		Дорожные знаки								
57	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	45	8533,92 6348,67	1250,34 471,69	384026 285690	56265 21226	331470 57240	772735
58	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	56	1715,74 1368,93	-- --	96081 76660	-- --	82793 14310	193183
59	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35 *СП - 8%*	шт.	5	10228,00 --	-- --	51140 --	-- --	-- 4091	55231
60	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35 *СП - 8%*	шт.	32	12591,00 --	-- --	402912 --	-- --	-- 32233	435145
61	251-102-0711 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.45 *СП - 8%*	шт.	1	15109,00 --	-- --	15109 --	-- --	-- 1209	16318
62	251-102-0715 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40 *СП - 8%*	шт.	3	20668,00 --	-- --	62004 --	-- --	-- 4960	66964
63	251-102-0716 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45 *СП - 8%*	шт.	4	26080,00 --	-- --	104320 --	-- --	-- 8346	112666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
64	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	4	6873,00	--	27492	--	--	29691
		СП - 8%			--	--	--	--	2199	
65	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	3	9451,00	--	28353	--	--	30621
		СП - 8%			--	--	--	--	2268	
66	251-101-0106 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	шт.	29	10684,00	--	309836	--	--	334623
		СП - 8%			--	--	--	--	24787	
67	251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7223,00	--	14446	--	--	15602
		СП - 8%			--	--	--	--	1156	
68	251-101-0110 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2	10869,00	--	21738	--	--	23477
		СП - 8%			--	--	--	--	1739	
69	251-101-0116 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	37	6944,00	--	256928	--	--	277482
		СП - 8%			--	--	--	--	20554	
70	251-101-0120 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм х 600 мм	шт.	1	12335,00	--	12335	--	--	13322
		СП - 8%			--	--	--	--	987	
71	251-101-0133 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	3	8708,00	--	26124	--	--	28214
		СП - 8%			--	--	--	--	2090	
72	251-101-0130 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	2	5627,00	--	11254	--	--	12154
		СП - 8%			--	--	--	--	900	
73	251-101-0129 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	шт.	18	4838,00	--	87084	--	--	94051
		СП - 8%			--	--	--	--	6967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1 911 182**	**56 265**	**414 263**	**2 511 479**
							362 350	**21 226**	**186 036**	
		Накладные расходы	Тенге				**414 263**			
		Сметная прибыль	Тенге				**186 036**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2 511 481**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**383 576**		
		РАЗДЕЛ 10. Горизонтальная дорожная разметка								
74	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная** *НР - 108%; СП - 8%*	**км линии**	**1,27698**	**53695,41**	**14452,58**	**68568**	**18455**	**13839**	**89000**
					5127,56	**4907,23**	**6548**	**6266**	**6593**	
75	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1** *НР - 108%; СП - 8%*	**км линии**	**1,00582**	**36958,41**	**14452,58**	**37174**	**14537**	**10901**	**51921**
					5127,56	**4907,23**	**5157**	**4936**	**3846**	
76	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная** *НР - 108%; СП - 8%*	**км линии**	**0,007**	**53695,41**	**14452,58**	**376**	**101**	**76**	**488**
					5127,56	**4907,23**	**36**	**34**	**36**	
77	**1127-0903-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная** *НР - 108%; СП - 8%*	**км линии**	**0,16128**	**87169,41**	**14452,58**	**14059**	**2330**	**1748**	**17071**
					5127,56	**4907,23**	**827**	**791**	**1265**	
78	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная** *НР - 108%; СП - 8%*	**км линии**	**0,04025**	**53695,41**	**14452,58**	**2161**	**582**	**436**	**2805**
					5127,56	**4907,23**	**206**	**198**	**208**	
79	**1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов** *НР - 108%; СП - 8%*	**$м^2$ разметки**	**144,19**	**1335,53**	**34,92**	**192570**	**5035**	**83894**	**298581**
					538,73	**--**	**77679**	**--**	**22117**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**314908**	**41040**	**110894**	**459866**
							90453	**12225**	**34065**	
		Накладные расходы	Тенге				**110894**			
		Сметная прибыль	Тенге				**34065**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**459867**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**102678**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-01	**Тенге**				**113 048 041**	**9 143 236**	**8 228 268**	**130 616 969**
							5 903 701	**1 853 252**	**9 340 650**	
		Накладные расходы	Тенге				**8 228 268**			
		Сметная прибыль	Тенге				**9 340 650**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-01	Тенге				**130 616 969**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**7 756 953**		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01								
		РАЗДЕЛ 3. Освещение								
102	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**7226,39**	**2110,85**	**7226**	**2110**	**4134**	**12268**
					4833,60	**907,43**	**4834**	**907**	**909**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
103	247-305-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 13-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В *СП - 8%*	шт.	1	12672,00	--	12672	--	--	13686
					--	--	--	--	1014	
104	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	9220,21	188,80	9220	189	3341	13566
					4583,44	56,51	4583	57	1005	
105	247-204-3404 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА *СП - 8%*	шт.	1	12477,00	--	12477	--	--	13475
					--	--	--	--	998	
106	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2267,02	124,32	2267	125	1555	4127
					2102,62	56,51	2103	57	306	
107	247-301-0344 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS) *СП - 8%*	шт.	1	79615,00	--	79615	--	--	85984
					--	--	--	--	6369	
108	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	7226,39	2110,85	7226	2110	4134	12268
					4833,60	907,43	4834	907	909	
109	515-301-0268 РСНБ РК 2022	Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9602	шт.	1	190335,00	--	190335	--	--	190335
					--	--	--	--	--	
		Опора освещение тип-1								
110	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	31	14792,31	7588,62	458562	235247	260227	776292
					7125,11	3367,91	220878	104405	57503	
111	212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 *СП - 8%*	$м^3$	10,54	22238,00	--	234389	--	--	253140
					--	--	--	--	18751	
112	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$	99,2	4070,53	29,11	403797	2888	46105	485894
					495,01	4,74	49105	470	35992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
113	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	320090,00	--	99228	--	--	107166
		СП - 8%			--	--	--	--	7938	
114	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1126788	618426,73	3751,83	69684	423	62425	142677
		НР - 91%; СП - 8%			607073,40	1723,84	68404	194	10569	
115	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1126788	1528659,00	--	172247	--	--	186027
		СП - 8%			--	--	--	--	13780	
116	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	71,3	226,53	16,63	16152	1186	10610	28903
		НР - 72%; СП - 8%			206,11	0,57	14696	41	2141	
117	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	71,3	331,00	--	23600	--	--	25488
		СП - 8%			--	--	--	--	1888	
118	243-110-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,465	128875,00	--	59927	--	--	64721
		СП - 8%			--	--	--	--	4794	
119	247-306-0105 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	31	94487,00	--	2929097	--	--	3163425
		СП - 8%			--	--	--	--	234328	
120	1308-0305-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	62	4992,53	1457,24	309537	90349	197742	547861
		НР - 72%; СП - 8%			3286,85	1142,86	203785	70857	40582	
121	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	31	11173,00	--	346363	--	--	374072
		СП - 8%			--	--	--	--	27709	
122	247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	31	8957,00	--	277667	--	--	299880
		СП - 8%			--	--	--	--	22213	
123	247-104-0104 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	31	82711,00	--	2564041	--	--	2769164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--	205123	
124	247-103-0407 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 40W STR DIM, мощность 40 Вт, IP 67	шт.	31	63763,00	--	1976653	--	--	2134785
		СП - 8%			--	--	--	--	158132	
		Кабельная линия								
125	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1110	546,93	233,21	607092	258863	272272	949716
		НР - 72%; СП - 8%			255,94	84,74	284093	94061	70352	
126	243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	1,11	1093860,00	--	1214185	--	--	1311320
		СП - 8%			--	--	--	--	97135	
		Материалы для ВЛИ-0,4кВ								
127	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,074	165887,02	49038,06	12276	3629	5514	19213
		НР - 80%; СП - 8%			75506,96	17632,27	5588	1305	1423	
128	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,07548	506874,00	--	38259	--	--	41320
		СП - 8%			--	--	--	--	3061	
129	252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	2	2512,00	--	5024	--	--	5426
		СП - 8%			--	--	--	--	402	
130	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SM130	шт.	2	8250,00	--	16500	--	--	17820
		СП - 8%			--	--	--	--	1320	
131	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	240	226,53	16,63	54367	3991	35714	97289
		НР - 72%; СП - 8%			206,11	0,57	49466	137	7207	
132	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	240	431,00	--	103440	--	--	111715
		СП - 8%			--	--	--	--	8275	
133	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	990	9,23	0,96	9138	950	6227	16593
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	0,47	8187	465	1228	
134	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	990	66,00	--	65340	--	--	70567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--	5227	
135	252-207-0440 РСНБ РК 2022	**Наконечник кабельный типа М70 мм2, медный, длиной 65 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80**	шт.	20	456,00	--	9120	--	--	9850
		СП - 8%			--	--	--	--	730	
136	261-404-0530 РСНБ РК 2022	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	0,93	5671,00	--	5274	--	--	5696
		СП - 8%			--	--	--	--	422	
137	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	31	1044,13	35,68	32368	1106	7319	42862
		НР - 72%; СП - 8%			315,50	12,43	9781	385	3175	
138	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	м	93	814,68	87,50	75765	8137	24716	108520
		НР - 72%; СП - 8%			338,03	31,08	31437	2890	8039	
139	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	172,854	288,43	288,43	49856	49856	9822	64452
		НР - 72%; СП - 8%			--	78,91	--	13640	4774	
140	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	5,346	3540,62	--	18928	--	13628	35161
		НР - 72%; СП - 8%			3540,62	--	18928	--	2605	
141	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	115,236	57,38	57,38	6612	6612	1586	8853
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,11	--	2202	656	
142	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	3,564	1539,99	--	5489	--	3952	10196
		НР - 72%; СП - 8%			1539,99	--	5489	--	755	
143	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	990	378,47	238,87	374685	236481	182259	601504
		НР - 72%; СП - 8%			139,60	116,10	138204	114939	44560	
144	211-401-0102 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	м^3	59,4	6375,00	--	378675	--	--	408969
		СП - 8%			--	--	--	--	30294	
		Демонтаж								
145	1217-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Электросчетчики. Демонтаж**	шт.	1	503,10	2,27	503	2	362	934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			500,83	1,36	501	1	69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**13 344 878**	**904 254**	**1 153 644**	**15 643 180**
							1 124 896	**407 920**	**1 144 662**	
		Накладные расходы	Тенге				**1 153 644**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1 144 662**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**15 643 180**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**1 532 816**		
		РАЗДЕЛ 4. Светофор								
146	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**9741,07**	**134,59**	**9741**	**135**	**5261**	**16202**
		НР - 72%; СП - 8%			**7250,40**	**56,51**	**7250**	**57**	**1200**	
147	**247-201-0104 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**8376,00**	**--**	**8376**	**--**	**--**	**9046**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**670**	
148	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**4060,87**	**35,22**	**4061**	**35**	**1650**	**6168**
		НР - 72%; СП - 8%			**2291,72**	**--**	**2292**	**--**	**457**	
149	**247-204-0637 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**1556,00**	**--**	**1556**	**--**	**--**	**1680**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**124**	
150	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**986,11**	**124,32**	**986**	**125**	**632**	**1748**
		НР - 72%; СП - 8%			**821,71**	**56,51**	**822**	**57**	**129**	
151	**247-301-0119 РСНБ РК 2022**	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**9671,00**	**--**	**9671**	**--**	**--**	**10445**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**774**	
152	**243-907-0502 РСНБ РК 2022**	**Дин рейка**	**шт.**	**2**	**624,00**	**--**	**1248**	**--**	**--**	**1348**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**100**	
153	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**44094,89**	**9945,34**	**44095**	**9946**	**25033**	**74658**
		НР - 72%; СП - 8%			**30247,10**	**4520,69**	**30247**	**4521**	**5530**	
154	**517-101-0502 РСНБ РК 2022**	**Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В**	**шт.**	**1**	**775744,00**	**--**	**775744**	**--**	**--**	**775744**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	
155	**517-101-0504 РСНБ РК 2022**	**Пульт инженерный к контроллеру дорожному**	**шт.**	**1**	**121001,00**	**--**	**121001**	**--**	**--**	**121001**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
					--	--	--	--	--	
156	517-101-0505 РСНБ РК 2022	Комплект модуля GSM для диспетчерского управления светофорными объектами	комплект	1	353589,00	--	353589	--	--	353589
					--	--	--	--	--	
157	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	675	501,44	220,59	338472	148898	152179	529902
					232,67	80,45	157052	54304	39251	
158	243-110-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,095	168107,00	--	15970	--	--	17248
					--	--	--	--	1278	
159	243-201-0304 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х2,5-0,66 *СП - 8%*	км	0,58	1085257,00	--	629449	--	--	679805
					--	--	--	--	50356	
160	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	260	226,53	16,63	58898	4324	38691	105396
					206,11	0,57	53589	148	7808	
161	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	260	409,94	17,61	106584	4579	68981	189610
					360,57	7,91	93748	2057	14045	
162	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	170	172,00	--	29240	--	--	31579
					--	--	--	--	2339	
163	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	90	65,00	--	5850	--	--	6318
					--	--	--	--	468	
164	1122-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03	4297567,67	12132,05	128927	364	17981	158661
					598946,40	6485,39	17968	195	11753	
165	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ *СП - 8%*	м	30,24	1872,00	--	56609	--	--	61138
					--	--	--	--	4529	
		Заземление								
166	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10-16 мм. Монтаж оборудования	м	17	758,87	25,73	12901	437	4510	18804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			360,57	7,91	6130	134	1393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2 712 968**	**168 843**	**314 918**	**3 170 090**
		Накладные расходы	Тенге				**369 098**	**61 473**	**142 204**	
		Сметная прибыль	Тенге				**314 918**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**142 204**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**3 170 090**			
								430 571		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 04-01	**Тенге**				**16 057 846**	**1 073 097**	**1 468 562**	**18 813 273**
		Накладные расходы	Тенге				**1 493 994**	**469 393**	**1 286 866**	
		Сметная прибыль	Тенге				**1 468 562**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 04-01	Тенге				**1 286 866**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**18 813 273**			
								1 963 387		
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**149 430 241**			
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**				**1 554 075**			
		ИТОГО	**Тенге**				**150 984 316**			
		Зимнее удорожание 1,02%	**Тенге**				**1 540 040**			
		Экологический	**Тенге**				**5 542 236**			
		ИТОГО	**Тенге**				**158 066 592**			
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**3 050 487**			
		ИТОГО	**Тенге**				**161 117 079**			
		НДС 12%	**Тенге**				**19 334 049**			
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**180 451 128**			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	**Тенге**				**171 428 572**			

Заказчик

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда

_____

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

_____

Технадзор

ТОО "Нурай - Сервис"

_____

Авторский надзор

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____