Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16**	**190140008898**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180**	**050140010603**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№176 от 21/06/2023, Тараз	

Номер документа	Дата составления
73	**03.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция улицы Тараз от ул.С.Бейбарыса до улицы Б.Баймаханова" г.Кызылорда			шт			27 520 108,81	2 948 583,09
				Итого		x	27 520 108,81	2 948 583,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директор / Балатаев У.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.10.2023

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 г.

согласно договора №176 от 21.06.2023 г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Реконструкция улицы Тараз от улицы С. Бейбарыса до улицы Б. Баймаханова" г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	345 728 747,15	330 722 885,54	330 722 885,54	24 571 525,72	103 718 624,14	30	11 873 216,20	330 722 885,54	12 698 309,53	15 005 861,61
НДС	41 487 449,66	39 686 746,27	39 686 746,27	2 948 583,09	12 446 234,90	30	1 424 785,94	39 686 746,27	1 523 797,14	1 800 703,39
Всего с НДС	**387 216 196,81**	**370 409 631,81**	**370 409 631,81**	**27 520 108,81**	**116 164 859,04**	30	**13 298 002,14**	**370 409 631,81**	**14 222 106,67**	16 806 565,00

К оплате: четырнадцать миллионов двести двадцать две тысячи сто шесть тенге шестьдесят семь тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда

_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

_____

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Нурай - Сервис"

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: "Реконструкция улицы Тараз от улицы С. Бейбарыса до улицы Б. Баймаханова" г.Кызылорда

Акт приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01									
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда									
		Основная дорога									
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	80,85		7572,52	1726,08	612238	139554	59339	725303
		НР - 108%; СП - 8%				252,87	426,70	20445	34499	53726	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,54		197132,29	3469,63	105896	1864	954	115397
		НР - 108%; СП - 8%					1643,67	0	883	8548	
13	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	385		2698,99	249,19	1039111	95938	34520	1159521
		НР - 108%; СП - 8%				39,93	43,09	15373	16590	85890	
14	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	385		1209,14	0,10	465519	39	5838	509065
		НР - 108%; СП - 8%				14,04		5405	0	37709	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,18		197132,29	3469,63	35329	622	318	38499
		НР - 108%; СП - 8%					1643,67	0	295	2852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	600	2749,38	260,85	1649628	156510	53117	1838964
		НР - 108%; СП - 8%			39,93	42,04	23958	25224	136220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3 907 721**	**394 526**	**154 085**	**4 386 764**
		Накладные расходы	Тенге				**65 181**	**77 490**	**324 944**	
		Сметная прибыль	Тенге				**154 085**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**324 944**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**4 386 764**			
								142 671		
		РАЗДЕЛ 4. Автостоянка №1,№2								
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м^3 материала основания в плотном теле	32,170	7572,52	1726,08	243606	55527	23610	288594
		НР - 108%; СП - 8%			252,87	426,70	8135	13727	21377	
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,19	197132,29	3469,63	38050	670	343	41464
		НР - 108%; СП - 8%				1643,67	0	317	3071	
21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	214,465	2749,38	260,85	589645	55943	18986	657321
		НР - 108%; СП - 8%			39,93	42,04	8564	9016	48690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**871 301**	**112 140**	**42 939**	**987 379**
		Накладные расходы	Тенге				**16 698**	**23 060**	**73 139**	
		Сметная прибыль	Тенге				**42 939**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**73 139**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**987 379**			
								39 758		
		РАЗДЕЛ 5. Тротуары								
24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м^3 материала основания в плотном теле	36	7572,52	1726,08	272611	62139	26422	322955
		НР - 108%; СП - 8%			252,87	426,70	9103	15361	23923	
25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,18	197132,29	3469,63	35569	626	320	38760
		НР - 108%; СП - 8%				1643,67	0	297	2871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
26	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	300	2749,38	260,85	824814	78255	26558	919482
		НР - 108%; СП - 8%			39,93	42,04	11979	12612	68110	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	540	2664,87	49,46	1439030	26708	805714	2424323
		НР - 108%; СП - 8%			1359,93	21,61	734362	11669	179580	
28	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	8,64	82207,00		710268	0	0	767090
		СП - 8%					0	0	56821	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3 282 292	167 728	859 014	4 472 610
							755 445	39 939	331 304	
		Накладные расходы	Тенге				859 014			
		Сметная прибыль	Тенге				331 304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4 472 610			
		Сметная заработная плата	Тенге					795 384		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-01	Тенге				8 061 314	674 394	1 056 038	9 846 754
							837 324	140 489	729 388	-
		Накладные расходы	Тенге				1 056 038			
		Сметная прибыль	Тенге				729 388			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-01	Тенге				9 846 754			
		Сметная заработная плата	Тенге					977 813		

РАЗДЕЛ 5.Светофор. Серия 3.503.9-80 Строительные решения

Рама металлическая РМП-6 -2 шт. Фундамент ФМ-5 4 шт

45	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	33,38352	229,35	229,35	7657	7656	1457	9843
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,63	--	2024	729	
46	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	1,03248	3540,62	--	3656	--	2632	6791
		НР - 72%; СП - 8%			3540,62	--	3656	--	503	
47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	21,816	1539,99	--	33596	--	24189	62408
		НР - 72%; СП - 8%			1539,99	--	33596	--	4623	
48	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	21,816	276,82	126,70	6039	2764	3335	10124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			150,12	62,23	3275	1358	750	
49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,16	23526,52	1813,55	50817	3917	5252	60555
		НР - 91%; СП - 8%			2242,40	429,79	4844	928	4486	
50	1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	10,44	5663,85	3122,12	59131	32595	47964	115663
		НР - 118%; СП - 8%			2541,73	1351,73	26536	14112	8568	
51	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	10,44	52235,00	--	545333	--	--	588960
		СП - 8%			--	--	--	--	43627	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	28,08	4070,53	29,11	114300	817	13051	137539
		НР - 93%; СП - 8%			495,01	4,74	13900	133	10188	
		Рама металлическая РМП-6 -2 шт. Металлоконструкция								
53	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	4,724	116195,04	39072,54	548905	184579	179479	786655
		НР - 69%; СП - 8%			37933,27	17129,11	179197	80918	58271	
54	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,724	1103028,00	--	5210704	--	--	5627560
		СП - 8%			--	--	--	--	416856	
55	СЦ РК8.04-08-2022 таб.8 п.10	Доплата на горячие цинкование при толщине не менее 60 мкм	тн	4,724	127444,00	--	602045	--	--	650209
		СП - 8%			--	--	--	--	48164	
		Рама металлическая РМП-12 -1 шт Фундамент ФМ-5 2 шт								
56	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	16,69176	229,35	229,35	3828	3828	729	4921
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,63	--	1012	365	
57	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,51624	3540,62	--	1828	--	1316	3396
		НР - 72%; СП - 8%			3540,62	--	1828	--	252	
58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,908	1539,99	--	16798	--	12095	31204
		НР - 72%; СП - 8%			1539,99	--	16798	--	2311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	10,908	276,82	126,70	3020	1382	1668		5063
		НР - 72%; СП - 8%			150,12	62,23	1638	679	375		
60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,08	23526,52	1813,55	25409	1958	2626		30278
		НР - 91%; СП - 8%			2242,40	429,79	2422	464	2243		
61	1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	5,22	5663,85	3122,12	29565	16297	23982		57831
		НР - 118%; СП - 8%			2541,73	1351,73	13268	7056	4284		
62	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	5,22	52235,00	--	272667	--	--		294480
		СП - 8%			--	--	--	--	21813		
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	14,04	4070,53	29,11	57150	409	6525		68769
		НР - 93%; СП - 8%			495,01	4,74	6950	67	5094		
		Рама металлическая РМП-12 -1 шт.Металлоконструкция									
64	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,886	116195,04	39072,54	335339	112764	109648		480586
		НР - 69%; СП - 8%			37933,27	17129,11	109475	49435	35599		
65	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,886	1103028,00	--	3183339	--	--		3438006
		СП - 8%			--	--	--	--	254667		
66	СЦ РК8.04-08-2022 таб.8 п.10	Доплата на горячие цинкование при толщине не менее 60 мкм	тн	2,886	127444,00	--	367803	--	--		397227
		СП - 8%			--	--	--	--	29424		
		Рама металлическая РМГ-4 -1 шт Фундамент ФМ-6 1 шт									
		Землянные работы									
67	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	7,1965513	229,35	229,35	1651	1650	314		2122
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,63	--	436	157		
68	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,2225738	3540,62	--	788	--	567		1464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3540,62	--	788	--	108	
69	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,899125	1539,99	--	7545	--	5432	14015
		НР - 72%; СП - 8%			1539,99	--	7545	--	1038	
70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	4,899125	276,82	126,70	1356	621	749	2273
		НР - 72%; СП - 8%			150,12	62,23	735	305	168	
71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,45	23526,52	1813,55	10587	816	1094	12616
		НР - 91%; СП - 8%			2242,40	429,79	1009	193	934	
72	1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2,07	5663,85	3122,12	11724	6463	9510	22933
		НР - 118%; СП - 8%			2541,73	1351,73	5261	2798	1699	
73	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	2,07	52235,00	--	108126	--	--	116776
		СП - 8%			--	--	--	--	8650	
74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	8,01	4070,53	29,11	32605	233	3723	39234
		НР - 93%; СП - 8%			495,01	4,74	3965	38	2906	
		Рама металлическая РМГ-4 -1 шт .Металлоконструкция								
75	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,715	116195,04	39072,54	83079	27937	27165	119064
		НР - 69%; СП - 8%			37933,27	17129,11	27122	12247	8820	
76	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,715	1103028,00	--	788665	--	--	851758
		СП - 8%			--	--	--	--	63093	
77	СЦ РК8.04-08-2022 таб.8 п.10	Доплата на горячие цинкование при толщине не менее 60 мкм	тн	0,715	127444,00	--	91122	--	--	98412
		СП - 8%			--	--	--	--	7290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12 616 177	406 686	484 502	14 148 735
		Накладные расходы	Тенге				463 808	174 203	1 048 055	
		Сметная прибыль	Тенге				484 502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1 048 055			
		Сметная заработная плата	Тенге				14 148 735			
								638 011		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-02	Тенге				12 616 177	406 686	484 502	14 148 735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Накладные расходы	Тенге				463 808	174 203	1 048 055	-
		Сметная прибыль	Тенге				484 502			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-02	Тенге				1 048 055			
		Сметная заработная плата	Тенге				14 148 735			
								638 011		
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**23 995 488,89**			
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**				**154 697,73**			
		ИТОГО	**Тенге**				**24 150 186,62**			
		Зимнее удорожание 1,02%	**Тенге**				**153 300,69**			
		Экологический	**Тенге**				**1 257 621,00**			
		ИТОГО	**Тенге**				**25 561 108,31**			
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**303 655,61**			
		ИТОГО	**Тенге**				**25 864 763,92**			
		НДС 12%	**Тенге**				**3 103 771,67**			
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**28 968 535,59**			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	**Тенге**				**27 520 108,81**			

Заказчик

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда

_____

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

_____

Технадзор

ТОО "Нурай - Сервис"

_____

Авторский надзор

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____