Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: Консорциум: ТОО "Gas Energy Construction", ТОО "StroyGazCompany".

Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Батыр Мунайлинского района

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на *14.дек* 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		98	2021-12-07				
		71	2023-11-13				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Батыр Мунайлинского района	391 411 175,24	341 363 264,16	163 811 185							19 657 342	**183 468 527,16**
Удержания 5%											9 173 426,36
Всего к оплате											**174 295 100,80**

Заказчик:
Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Исполняющий обязанности руководителя _____ **Балиев К.**

Технический надзор:
ТОО "DS&V"

Директор _____ **Кабиденов К.К.**

Подрядчик: Консорциум

ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ **Кульжанов А. К.**

ТОО "StroyGazCompany"

Директор _____ **Жаппакпаров О.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Консорциум: ТОО "Gas Energy Construction", ТОО "StroyGazCompany".

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Батыр Мунайлинского района.

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №98 от 07.12.2021

Доп соглашения №71 от 13.11.2023

Акт выполненных работ №4

за 14 декабря 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ГРПШ 13-2Н-У1,3 ШТ.									
1	1	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,1	2720,70 2720,70	0,00 0,00	5713,00 5713,00	0,00 0,00		4114,00 786,00	10613,00
2	2	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,99	41510,11 10530,37	2768,76 833,24	41095,00 10425,00	2741,00 825,00	27929,00	10237,00 4107,00	55439,00
3	3	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01092	742242,41 730661,36	3979,55 2074,45	8105,00 7979,00	44,00 23,00	83,00	7281,00 1231,00	16617,00
4	4	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно	т	0,03276	308830,00		10117,00		10117,00		10926,00
5	5	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка	3	44014,18 29828,06	1614,79 671,52	132043,00 89484,00	4845,00 2015,00	37714,00	809,00 89669,00 17737,00	239449,00
6	6	513-302-0243 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1	шт.	3	662754,00		1988262,00		1988262,00		1988262,00
7	7	245-804-0104 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления РДГ-50В	шт.	3	113327,00		339981,00		339981,00		367179,00
8	8	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	0,108	11727,10 1861,70	3013,05 1585,06	1267,00 201,00	325,00 171,00	740,00	27198,00 346,00 129,00	1742,00
9	9	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	205738,09 0,00	3676,81 1977,89	1555,00 0,00	28,00 15,00	1528,00	16,00 126,00	1697,00
10	10	1107-0111-0111 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград	39	7115,69 3988,84	1823,56 860,23	277512,00 155565,00	71119,00 33549,00	50828,00	223154,00 40053,00	540719,00
11	11	241-102-0164 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	42,3	4280,00		181044,00		181044,00		195528,00
12	12	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,6648	476186,00		316568,00		316568,00	14484,00 25325,00	341893,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,002112	486185,00		1027,00		1027,00	82,00	1109,00
14	14	214-401-0206 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	$м^2$	57,18	945,00		54035,00		54035,00	4323,00	58358,00
15	15	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02907	386841,00		11245,00		11245,00	900,00	12145,00
16	16	1107-0111-0209 *РСНБ РК 2022*	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	3	2271,49	45,92	6814,00	138,00	1591,00	6036,00	13878,00
						1695,37	9,70	5086,00	29,00		1028,00	
17	17	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Колодцы.Установка указателя на стене	шт.	3	1406,46	0,00	4219,00	0,00		3207,00	8020,00
						1406,46	0,00	4219,00	0,00		594,00	
18	18	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	3,39	23629,00		80102,00		80102,00	6408,00	86510,00
19	19	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	17,1	318,69	6,63	5450,00	113,00	2131,00	2225,00	8289,00
						187,46	1,12	3206,00	19,00		614,00	
20	20	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	17,1	270,05	4,94	4618,00	84,00	2660,00	1306,00	6398,00
						109,55	1,12	1873,00	19,00		474,00	
21	21	1127-0403-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 15 см,однослойные.Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	36	1685,25	325,32	60669,00	11712,00	44917,00	9283,00	75548,00
						112,23	126,52	4040,00	4555,00		5596,00	
22	22	1127-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 15 см.Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001,1127-0403-1002,1127-0403-1003	$м^2$ покрытия	36	-471,39	-108,19	-16970,00	-3895,00	-13075,00	-1660,00	-20120,00
						0,00	-42,70	0,00	-1537,00		-1490,00	
23	23	1101-0205-0405 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,792	2358,68	0,00	1868,00	0,00		1345,00	3470,00
						2358,68	0,00	1868,00	0,00		257,00	
24	24	1101-0205-0408 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	0,198	8500,71	0,00	1683,00	0,00		1212,00	3127,00
						8500,71	0,00	1683,00	0,00		232,00	
25	25	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,99	42835,91	1844,10	42408,00	1825,00	28998,00	11055,00	57740,00
						11700,42	571,04	11583,00	565,00		4277,00	
26	26	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	9,42	4169,72	28,47	39279,00	268,00	33401,00	5267,00	48110,00
						595,51	5,71	5610,00	54,00		3564,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие.Установка	т	0,122325	191870,34 93333,24	95049,62 34267,30	23471,00 11417,00	11627,00 4192,00	427,00	12487,00 2877,00	38835,00
28	28	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,122325	1035403,00		126656,00		126656,00		136788,00
29	29	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	40,5	1109,90 383,00	36,79 15,10	44951,00 15512,00	1490,00 612,00	27949,00	10132,00 11609,00 4525,00	61085,00
30	30	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	12	8613,10 2462,11	294,73 130,38	103357,00 29545,00	3537,00 1565,00	70275,00	22399,00 10061,00	135817,00
			Итого по разделу 1: ГРПШ 13-2Н-У1,3 ШТ.					3898144,00 365009,00	106001,00 46671,00	1438871,00 1988262,00	420588,00 186439,00	4505171,00
			Раздел 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
31	31	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	5	11894,84 6564,85	2602,24 1153,41	59474,00 32824,00	13011,00 5767,00	13639,00	38205,00 7814,00	105493,00
32	32	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	5	178702,00		893510,00		893510,00		964991,00
33	33	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	10	4358,03 3069,14	176,13 28,53	43580,00 30691,00	1761,00 285,00	11128,00	71481,00 30667,00 5940,00	80187,00
34	34	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	10	8726,00		87260,00		87260,00		94241,00
35	35	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,023	2318712,68 1383177,12	657989,36 330122,20	53330,00 31813,00	15134,00 7593,00	6384,00	6981,00 39012,00 7387,00	99729,00
36	36	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	23,092	6541,00		151045,00		151045,00		163129,00
37	37	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1679510,33 1101534,72	447056,03 233626,12	1680,00 1102,00	447,00 234,00	131,00	12084,00 1322,00 240,00	3242,00
38	38	241-102-0176 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	1,004	3890,00		3906,00		3906,00		4218,00
39	39	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,8	318,69 187,46	6,63 1,12	3761,00 2212,00	78,00 13,00	1470,00	312,00 1535,00 424,00	5720,00
40	40	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,8	270,05 109,55	4,94 1,12	3187,00 1293,00	58,00 13,00	1836,00	901,00 327,00	4415,00
41	41	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	7	3977,98 3599,78	378,20 7,13	27846,00 25198,00	2647,00 50,00		24996,00 4227,00	57069,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	7	16112,00		112784,00		112784,00	9023,00	121807,00
43	43	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0401	2069864,32 1066357,03	809647,29 320357,29	83002,00 42761,00	32467,00 12846,00	7774,00	55051,00 11044,00	149097,00
44	44	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	7	4611,00		32277,00		32277,00	2582,00	34859,00
45	45	241-114-0141 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	2900,00		2900,00		2900,00	232,00	3132,00
46	46	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2838,96 2610,43	42,85 0,00	2839,00 2610,00	43,00 0,00	186,00	1592,00 355,00	4786,00
47	47	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Колодцы.Установка указателя на стене	шт.	6	1406,46 1406,46	0,00 0,00	8439,00 8439,00	0,00 0,00		6413,00 1188,00	16040,00
48	48	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	6,3	23629,00		148863,00		148863,00	11909,00	160772,00
49	49	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	2427,90 2170,36	257,54 2,00	4856,00 4341,00	515,00 4,00		4301,00 733,00	9890,00
50	50	241-209-0909 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	11331,00		11331,00		11331,00	906,00	12237,00
51	51	241-209-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5814,00		5814,00		5814,00	465,00	6279,00
52	52	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	0,06	11727,10 1861,70	3013,05 1585,06	704,00 112,00	181,00 95,00	411,00	192,00 72,00	968,00
53	53	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0042	205738,09 0,00	3676,81 1977,89	864,00 0,00	15,00 8,00	849,00	9,00 70,00	943,00
54	54	1107-0111-0111 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград	14	7115,69 3988,84	1823,56 860,23	99620,00 55844,00	25530,00 12043,00	18246,00	80107,00 14378,00	194105,00
55	55	241-102-0164 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	23,5	4280,00		100580,00		100580,00	8046,00	108626,00
56	56	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,29624	476186,00		141065,00		141065,00	11285,00	152350,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0028	486185,00		1361,00		1361,00		1470,00
											109,00	
58	58	214-401-0206 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	$м^2$	21,27	945,00		20100,00		20100,00		21708,00
											1608,00	
59	59	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0194	386841,00		7505,00		7505,00		8105,00
											600,00	
60	60	1107-0111-0209 *РСНБ РК 2022*	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	2271,49	45,92	4543,00	91,00	1060,00	4024,00	9252,00
						1695,37	9,70	3391,00	19,00		685,00	
61	61	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Колодцы.Установка указателя на стене	шт.	6	1406,46	0,00	8439,00	0,00		6413,00	16040,00
						1406,46	0,00	8439,00	0,00		1188,00	
62	62	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	6,62	23629,00		156424,00		156424,00		168938,00
											12514,00	
63	63	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7	318,69	6,63	2231,00	47,00	872,00	911,00	3393,00
						187,46	1,12	1312,00	8,00		251,00	
64	64	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7	270,05	4,94	1890,00	35,00	1089,00	535,00	2619,00
						109,55	1,12	767,00	8,00		194,00	
65	65	1127-0403-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 15 см,однослойные.Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	8	1685,25	325,32	13482,00	2602,00	9982,00	2063,00	16789,00
						112,23	126,52	898,00	1012,00		1244,00	
66	66	1127-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 15 см.Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001,1127-0403-1002,1127-0403-1003	$м^2$ покрытия	8	-471,39	-108,19	-3771,00	-866,00	-2906,00	-369,00	-4471,00
						0,00	-42,70	0,00	-342,00		-331,00	
67	67	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	2687336,46	880559,19	21499,00	7044,00	3414,00	14006,00	38345,00
						1380047,76	388422,42	11040,00	3107,00		2840,00	
68	68	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	8	25634,00		205072,00		205072,00		221478,00
											16406,00	
69	69	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	4	20522,96	1745,61	82092,00	6983,00	47046,00	27976,00	118873,00
						7015,93	48,64	28064,00	195,00		8805,00	
70	70	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,48	30840,54	1745,54	14803,00	838,00	12670,00	1405,00	17505,00
						2698,49	517,20	1295,00	248,00		1297,00	
71	71	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	18	9884,63	1308,63	177923,00	23555,00	16828,00	159577,00	364500,00
						7641,09	567,62	137540,00	10217,00		27000,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	$м^3$	3,564	43827,35 11700,42	1844,10 571,04	156201,00 41700,00	6572,00 2035,00	107928,00	39799,00 15680,00	211680,00
73	73	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	$м^3$ основания	0,22608	11727,10 1861,70	3013,05 1585,06	2651,00 421,00	681,00 358,00	1549,00	725,00 270,00	3646,00
74	74	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	0,00756	193413,11 0,00	3676,81 1977,89	1462,00 0,00	28,00 15,00	1434,00	16,00 118,00	1596,00
75	75	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	41,4	2969,00		122917,00		122917,00	9833,00	132750,00
76	76	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2**	$м^2$	1,44	23629,00		34026,00		34026,00	2722,00	36748,00
			Итого по разделу 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					3115367,00 474107,00	139497,00 55831,00	2501760,00 0,00	541384,00 292538,00	3949289,00
			ИТОГО по акту					7013511,00 839116,00	245498,00 102502,00	3940631,00 1988262,00	961972,00 478977,00	8 454 460,00
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1988262,00		
			02-02-03 ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (0,3 МПА) МКР.КАМШАЛЫ И МКР.БОЛАШАК									
			Раздел 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
1	32	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка**	задвижка или клапан	3	11894,84 6564,85	2602,24 1153,41	35685,00 19695,00	7806,00 3460,00	8183,00	22923,00 4689,00	63297,00
2	33	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	3	178702,00		536106,00		536106,00	42888,00	578994,00
3	34	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка**	фланец	6	4358,03 3069,14	176,13 28,53	26148,00 18415,00	1057,00 171,00	6677,00	18400,00 3564,00	48112,00
4	35	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	6	8726,00		52356,00		52356,00	4188,00	56544,00
5	36	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка**	задвижка или клапан	1	7374,19 5417,34	260,10 142,64	7374,00 5417,00	260,00 143,00	1697,00	5504,00 1030,00	13908,00
6	37	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1	88331,00		88331,00		88331,00	7066,00	95397,00
7	38	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка**	фланец	2	2867,12 2046,10	87,61 0,00	5734,00 4092,00	175,00 0,00	1467,00	4051,00 783,00	10568,00
8	39	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	4899,00		9798,00		9798,00	784,00	10582,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	40	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	2318712,68 1383177,12	657989,36 330122,20	27825,00 16598,00	7895,00 3961,00	3331,00	20354,00 3854,00	52033,00
10	41	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	12,048	6541,00		78806,00		78806,00	6304,00	85110,00
11	42	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1679510,33 1101534,72	447056,03 233626,12	10077,00 6609,00	2683,00 1402,00	786,00	7931,00 1441,00	19449,00
12	43	241-102-0176 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	6,024	3890,00		23433,00		23433,00	1875,00	25308,00
13	44	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8	318,69 187,46	6,63 1,12	2550,00 1500,00	53,00 9,00	997,00	1041,00 287,00	3878,00
14	45	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8	270,05 109,55	4,94 1,12	2160,00 876,00	40,00 9,00	1244,00	611,00 222,00	2993,00
15	46	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	3977,98 3599,78	378,20 7,13	15912,00 14399,00	1513,00 29,00		14283,00 2416,00	32611,00
16	47	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	3	16112,00		48336,00		48336,00	3867,00	52203,00
17	48	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	8935,00		8935,00		8935,00	715,00	9650,00
18	49	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0185	2069864,32 1066357,03	809647,29 320357,29	38292,00 19728,00	14979,00 5927,00	3586,00	25398,00 5095,00	68785,00
19	50	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	3	4611,00		13833,00		13833,00	1107,00	14940,00
20	51	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	1	2506,00		2506,00		2506,00	200,00	2706,00
21	52	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2838,96 2610,43	42,85 0,00	2839,00 2610,00	43,00 0,00	186,00	1592,00 355,00	4786,00
22	53	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Колодцы.Установка указателя на стене	шт.	2	1406,46 1406,46	0,00 0,00	2813,00 2813,00	0,00 0,00		2138,00 396,00	5347,00
23	54	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	2,1	23629,00		49621,00		49621,00	3970,00	53591,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	55	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	2427,90 2170,36	257,54 2,00	2428,00 2170,00	258,00 2,00		2151,00 366,00	4945,00
25	56	241-209-1509 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	9336,00		9336,00		9336,00	747,00	10083,00
26	57	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	5587,46 5037,08	550,38 23,11	5587,00 5037,00	550,00 23,00		5010,00 848,00	11445,00
27	58	241-210-0638 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 250х180 мм	шт.	1	36512,00		36512,00		36512,00	2921,00	39433,00
28	59	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	0,06	11727,10 1861,70	3013,05 1585,06	704,00 112,00	181,00 95,00	411,00	192,00 72,00	968,00
29	60	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0042	205738,09 0,00	3676,81 1977,89	864,00 0,00	15,00 8,00	849,00	9,00 70,00	943,00
30	61	1107-0111-0111 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград	14	7115,69 3988,84	1823,56 860,23	99620,00 55844,00	25530,00 12043,00	18246,00	80107,00 14378,00	194105,00
31	62	241-102-0164 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	23,5	4280,00		100580,00		100580,00	8046,00	108626,00
32	63	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,29624	476186,00		141065,00		141065,00	11285,00	152350,00
33	64	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0028	486185,00		1361,00		1361,00	109,00	1470,00
34	65	214-401-0206 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	$м^2$	21,27	945,00		20100,00		20100,00	1608,00	21708,00
35	66	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0194	386841,00		7505,00		7505,00	600,00	8105,00
36	67	1107-0111-0209 *РСНБ РК 2022*	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	2271,49 1695,37	45,92 9,70	4543,00 3391,00	91,00 19,00	1060,00	4024,00 685,00	9252,00
37	68	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Колодцы.Установка указателя на стене	шт.	6	1406,46 1406,46	0,00 0,00	8439,00 8439,00	0,00 0,00		6413,00 1188,00	16040,00
38	69	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	6,62	23629,00		156424,00		156424,00	12514,00	168938,00
39	70	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7	318,69 187,46	6,63 1,12	2231,00 1312,00	47,00 8,00	872,00	911,00 251,00	3393,00
40	71	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7	270,05 109,55	4,94 1,12	1890,00 767,00	35,00 8,00	1089,00	535,00 194,00	2619,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	72	1127-0403-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 15 см,однослойные.Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	$м^2$ покрытия	8	1685,25 112,23	325,32 126,52	13482,00 898,00	2602,00 1012,00	9982,00	2063,00 1244,00	16789,00
42	73	1127-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 15 см.Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001,1127-0403-1002,1127-0403-1003**	$м^2$ покрытия	8	-471,39 0,00	-108,19 -42,70	-3771,00 0,00	-866,00 -342,00	-2906,00	-369,00 -331,00	-4471,00
43	74	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,004	2687336,46 1380047,76	880559,19 388422,42	10749,00 5520,00	3523,00 1554,00	1707,00	7003,00 1420,00	19172,00
44	75	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм**	м	4	25634,00		102536,00		102536,00	8203,00	110739,00
45	76	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью**	футляр	2	20522,96 7015,93	1745,61 48,64	41046,00 14032,00	3491,00 97,00	23523,00	13988,00 4403,00	59437,00
46	77	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	0,24	30840,54 2698,49	1745,54 517,20	7402,00 648,00	419,00 124,00	6335,00	702,00 648,00	8752,00
47	78	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	**Знаки дорожные на металлических стойках.Установка**	шт.	9	9884,63 7641,09	1308,63 567,62	88962,00 68770,00	11778,00 5109,00	8414,00	79789,00 13500,00	182251,00
48	79	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	$м^3$	1,782	43827,35 11700,42	1844,10 571,04	78100,00 20850,00	3287,00 1018,00	53964,00	19900,00 7840,00	105840,00
49	80	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	$м^3$ основания	0,11304	11727,10 1861,70	3013,05 1585,06	1326,00 210,00	340,00 179,00	775,00	362,00 135,00	1823,00
50	81	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	0,00378	205738,09 0,00	3676,81 1977,89	778,00 0,00	13,00 7,00	764,00	8,00 63,00	849,00
51	82	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	20,7	2969,00		61458,00		61458,00	4917,00	66375,00
52	83	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2**	$м^2$	0,72	23629,00		17013,00		17013,00	1361,00	18374,00
			Итого по разделу 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					2107740,00 300752,00	87798,00 36075,00	1719190,00 0,00	347024,00 196381,00	2651145,00
			ИТОГО по акту					2107740,00 300752,00	87798,00 36075,00	1719190,00 0,00	347024,00 196381,00	2 651 145,00
			02-02-04 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С.БАТЫР ГРПШ №1									
			Раздел 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	1	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка**	задвижка или клапан	1	11894,84 6564,85	2602,24 1153,41	11895,00 6565,00	2602,00 1153,00	2728,00	7641,00 1563,00	21099,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	178702,00		178702,00		178702,00		192998,00
											14296,00	
3	3	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	2	4358,03	176,13	8716,00	352,00	2226,00	6133,00	16037,00
						3069,14	28,53	6138,00	57,00		1188,00	
4	4	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8726,00		17452,00		17452,00		18848,00
											1396,00	
5	5	1312-1101-0505 *РСНБ РК 2022*	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 32 мм.Монтаж оборудования	шт.	107	12017,37	147,02	1285859,00	15731,00	91134,00	719186,00	2165449,00
						11018,63	0,00	1178993,00	0,00		160404,00	
6	6	242-209-0704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	107	16323,00		1746561,00		1746561,00		1886286,00
											139725,00	
7	7	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	3977,98	378,20	3978,00	378,00		3571,00	8153,00
						3599,78	7,13	3600,00	7,00		604,00	
8	8	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	16112,00		16112,00		16112,00		17401,00
											1289,00	
9	9	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	107	2161,24	127,74	231253,00	13668,00		215469,00	482460,00
						2033,50	0,57	217585,00	61,00		35738,00	
10	10	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	107	2103,00		225021,00		225021,00		243023,00
											18002,00	
11	11	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	2318712,68	657989,36	6956,00	1974,00	833,00	5088,00	13008,00
						1383177,12	330122,20	4150,00	990,00		964,00	
12	12	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,012	6541,00		19701,00		19701,00		21277,00
											1576,00	
13	13	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,182	1510555,73	378751,19	274921,00	68933,00	14622,00	225475,00	540428,00
						1051464,96	199921,47	191367,00	36386,00		40032,00	
14	14	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	182,728	851,00		155502,00		155502,00		167942,00
											12440,00	
15	15	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	19,78	318,69	6,63	6304,00	131,00	2465,00	2574,00	9588,00
						187,46	1,12	3708,00	22,00		710,00	
16	16	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,78	270,05	4,94	5342,00	98,00	3077,00	1510,00	7400,00
						109,55	1,12	2167,00	22,00		548,00	
17	17	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0054	2069864,32	809647,29	11177,00	4372,00	1047,00	7413,00	20077,00
						1066357,03	320357,29	5758,00	1730,00		1487,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	4611,00		4611,00		4611,00	369,00	4980,00
19	19	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2838,96 2610,43	42,85 0,00	2839,00 2610,00	43,00 0,00	186,00	1592,00 355,00	4786,00
20	20	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	6	1078,99 978,91	16,07 0,00	6474,00 5873,00	96,00 0,00	504,00	3583,00 805,00	10862,00
21	21	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	2687336,46 1380047,76	880559,19 388422,42	5375,00 2760,00	1761,00 777,00	853,00	3502,00 710,00	9587,00
22	22	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	2	25634,00		51268,00		51268,00	4101,00	55369,00
23	23	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	20522,96 7015,93	1745,61 48,64	20523,00 7016,00	1746,00 49,00	11761,00	6994,00 2201,00	29718,00
24	24	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,12	30840,54 2698,49	1745,54 517,20	3701,00 324,00	209,00 62,00	3168,00	351,00 324,00	4376,00
25	25	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,107	1044823,93 794857,44	144336,91 67954,99	111796,00 85050,00	15444,00 7271,00	11302,00	91398,00 16256,00	219450,00
26	26	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	107	2969,00		317683,00		317683,00	25415,00	343098,00
27	27	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	107	5717,53 1954,58	486,31 13,55	611776,00 209140,00	52035,00 1450,00	350600,00	208484,00 65621,00	885881,00
28	28	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	3,21	30840,54 2698,49	1745,54 517,20	98998,00 8662,00	5603,00 1660,00	84733,00	9393,00 8671,00	117062,00
29	29	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	18	9884,63 7641,09	1308,63 567,62	177923,00 137540,00	23555,00 10217,00	16828,00	159577,00 27000,00	364500,00
30	30	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	3,564	43827,35 11700,42	1844,10 571,04	156201,00 41700,00	6572,00 2035,00	107928,00	39799,00 15680,00	211680,00
31	31	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	0,22608	11727,10 1861,70	3013,05 1585,06	2651,00 421,00	681,00 358,00	1549,00	725,00 270,00	3646,00
32	32	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	205738,09 0,00	3676,81 1977,89	1555,00 0,00	28,00 15,00	1528,00	16,00 126,00	1697,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	41,4	2969,00		122917,00		122917,00	9833,00	132750,00
34	34	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	1,44	23629,00		34026,00		34026,00	2722,00	36748,00
			Итого по разделу 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					5935769,00	216012,00	3598628,00	1719474,00	8267664,00
								2121127,00	64322,00	0,00	612421,00	
			ИТОГО по акту					5935769,00	216012,00	3598628,00	1719474,00	8 267 664,00
								2121127,00	64322,00	0,00	612421,00	
			02-02-05 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С.БАТЫР ГРПШ №2									
			Раздел 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	1	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	1	11894,84 / 6564,85	2602,24 / 1153,41	11895,00 / 6565,00	2602,00 / 1153,00	2728,00	7641,00 / 1563,00	21099,00
2	2	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	178702,00		178702,00		178702,00	14296,00	192998,00
3	3	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	2	4358,03 / 3069,14	176,13 / 28,53	8716,00 / 6138,00	352,00 / 57,00	2226,00	6133,00 / 1188,00	16037,00
4	4	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8726,00		17452,00		17452,00	1396,00	18848,00
5	5	1312-1101-0505 *РСНБ РК 2022*	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 32 мм.Монтаж оборудования	шт.	111	12017,37 / 11018,63	147,02 / 0,00	1333928,00 / 1223068,00	16319,00 / 0,00	94541,00	746071,00 / 166400,00	2246399,00
6	6	242-209-0704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	111	16323,00		1811853,00		1811853,00	144948,00	1956801,00
7	7	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	3977,98 / 3599,78	378,20 / 7,13	3978,00 / 3600,00	378,00 / 7,00		3571,00 / 604,00	8153,00
8	8	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	16112,00		16112,00		16112,00	1289,00	17401,00
9	9	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	111	2161,24 / 2033,50	127,74 / 0,57	239898,00 / 225719,00	14179,00 / 63,00		223524,00 / 37074,00	500496,00
10	10	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	111	2103,00		233433,00		233433,00	18675,00	252108,00
11	11	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	2318712,68 / 1383177,12	657989,36 / 330122,20	6956,00 / 4150,00	1974,00 / 990,00	833,00	5088,00 / 964,00	13008,00
12	12	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		3,012	6541,00		19701,00		19701,00		21277,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1576,00	
13	13	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,189	1510555,73 1051464,96	378751,19 199921,47	285495,00 198727,00	71584,00 37785,00	15184,00	234147,00 41571,00	561213,00
14	14	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	189,756	851,00		161482,00		161482,00	12919,00	174401,00
15	15	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	20,48	318,69 187,46	6,63 1,12	6527,00 3839,00	136,00 23,00	2552,00	2665,00 735,00	9927,00
16	16	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	20,48	270,05 109,55	4,94 1,12	5531,00 2244,00	101,00 23,00	3186,00	1564,00 568,00	7663,00
17	17	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0054	1876004,32 1066357,03	809647,29 320357,29	10130,00 5758,00	4372,00 1730,00		7413,00 1404,00	18947,00
18	18	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	4611,00		4611,00		4611,00	369,00	4980,00
19	19	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2838,96 2610,43	42,85 0,00	2839,00 2610,00	43,00 0,00	186,00	1592,00 355,00	4786,00
20	20	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	6	1078,99 978,91	16,07 0,00	6474,00 5873,00	96,00 0,00	504,00	3583,00 805,00	10862,00
21	21	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	2687336,46 1380047,76	880559,19 388422,42	5375,00 2760,00	1761,00 777,00	853,00	3502,00 710,00	9587,00
22	22	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	2	25634,00		51268,00		51268,00	4101,00	55369,00
23	23	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	20522,96 7015,93	1745,61 48,64	20523,00 7016,00	1746,00 49,00	11761,00	6994,00 2201,00	29718,00
24	24	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,12	30840,54 2698,49	1745,54 517,20	3701,00 324,00	209,00 62,00	3168,00	351,00 324,00	4376,00
25	25	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,111	1044823,93 794857,44	144336,91 67954,99	115975,00 88229,00	16021,00 7543,00	11725,00	94814,00 16863,00	227652,00
26	26	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	111	2969,00		329559,00		329559,00	26365,00	355924,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	111	5717,53 1954,58	486,31 13,55	634646,00 216958,00	53980,00 1504,00	363707,00	216278,00 68074,00	918998,00
28	28	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	3,33	30840,54 2698,49	1745,54 517,20	102699,00 8986,00	5812,00 1722,00	87900,00	9745,00 8995,00	121439,00
29	29	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	11	9884,63 7641,09	1308,63 567,62	108731,00 84052,00	14395,00 6244,00	10284,00	97520,00 16500,00	222751,00
30	30	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	2,178	43827,35 11700,42	1844,10 571,04	95456,00 25484,00	4017,00 1244,00	65956,00	24322,00 9582,00	129360,00
31	31	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	0,13816	11727,10 1861,70	3013,05 1585,06	1620,00 257,00	416,00 219,00	947,00	443,00 165,00	2228,00
32	32	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,00462	205738,09 0,00	3676,81 1977,89	951,00 0,00	17,00 9,00	934,00	10,00 77,00	1038,00
33	33	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	25,3	2969,00		75116,00		75116,00	6009,00	81125,00
34	34	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	0,88	23629,00		20794,00		20794,00	1663,00	22457,00
			Итого по разделу 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					5932127,00 2122357,00	210510,00 61204,00	3599258,00 0,00	1696971,00 610328,00	8239426,00
			Раздел 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
35	89	1122-1401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 100 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	104	16459,09 5321,35	11039,17 7514,55	1711745,00 553420,00	1148073,00 781513,00	10251,00	1321584,00 242666,00	3275995,00
36	90	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	95,406816	3536,00		337358,50		337358,50	26989,12	364347,62
37	91	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,84	2720,70 2720,70	0,00 0,00	10447,00 10447,00	0,00 0,00		7522,00 1438,00	19407,00
38	92	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,96	8500,71 8500,71	0,00 0,00	8161,00 8161,00	0,00 0,00		5876,00 1123,00	15160,00
39	93	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3,84	1687,09 1687,09	0,00 0,00	6478,00 6478,00	0,00 0,00		4664,00 891,00	12033,00
40	94	1101-0205-0504 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	0,96	3747,31 3747,31	0,00 0,00	3597,00 3597,00	0,00 0,00		2590,00 495,00	6682,00
41	95	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	746285,62 445981,76	300303,86 117720,27	2985,00 1784,00	1201,00 471,00		2232,00 417,00	5634,00
42	96	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	4	3536,00		14144,00		14144,00	1132,00	15276,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					2094915,50	1149274,00	361753,50	1344468,00	3714534,62
								583887,00	781984,00	0,00	275151,12	
			ИТОГО по акту					8027042,50	1359784,00	3961011,50	3041439,00	11 953 960,62
								2706244,00	843188,00	0,00	885479,12	
			02-02-06 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С.БАТЫР ГРПШ №3									
			Раздел 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	1	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	1	11894,84 / 6564,85	2602,24 / 1153,41	11895,00 / 6565,00	2602,00 / 1153,00	2728,00	7641,00 / 1563,00	21099,00
2	2	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	178702,00		178702,00		178702,00	14296,00	192998,00
3	3	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	2	4358,03 / 3069,14	176,13 / 28,53	8716,00 / 6138,00	352,00 / 57,00	2226,00	6133,00 / 1188,00	16037,00
4	4	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8726,00		17452,00		17452,00	1396,00	18848,00
5	5	1312-1101-0505 *РСНБ РК 2022*	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 32 мм.Монтаж оборудования	шт.	47	12017,37 / 11018,63	147,02 / 0,00	564816,00 / 517876,00	6910,00 / 0,00	40031,00	315904,00 / 70458,00	951178,00
6	6	242-209-0704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	47	16323,00		767181,00		767181,00	61374,00	828555,00
7	7	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	3977,98 / 3599,78	378,20 / 7,13	3978,00 / 3600,00	378,00 / 7,00		3571,00 / 604,00	8153,00
8	8	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	16112,00		16112,00		16112,00	1289,00	17401,00
9	9	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	47	2161,24 / 2033,50	127,74 / 0,57	101578,00 / 95575,00	6004,00 / 27,00		94645,00 / 15698,00	211921,00
10	10	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	47	2103,00		98841,00		98841,00	7907,00	106748,00
11	11	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	2318712,68 / 1383177,12	657989,36 / 330122,20	6956,00 / 4150,00	1974,00 / 990,00	833,00	5088,00 / 964,00	13008,00
12	12	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,012	6541,00		19701,00		19701,00	1576,00	21277,00
13	13	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,08	1510555,73 / 1051464,96	378751,19 / 199921,47	120844,00 / 84117,00	30300,00 / 15994,00	6427,00	99110,00 / 17596,00	237550,00
14	14	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	80,32	851,00		68352,00		68352,00	5468,00	73820,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	9,53	318,69 187,46	6,63 1,12	3037,00 1786,00	64,00 11,00	1187,00	1240,00 342,00	4619,00
16	16	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	9,53	270,05 109,55	4,94 1,12	2574,00 1044,00	47,00 11,00	1482,00	728,00 264,00	3566,00
17	17	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,0054	1876004,32 1066357,03	809647,29 320357,29	10130,00 5758,00	4372,00 1730,00		7413,00 1404,00	18947,00
18	18	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм**	шт.	1	4611,00		4611,00		4611,00	369,00	4980,00
19	19	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**	стык	1	2782,93 2610,43	42,85 0,00	2783,00 2610,00	43,00 0,00	130,00	1592,00 350,00	4725,00
20	20	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**	стык	2	1022,95 978,91	16,07 0,00	2046,00 1958,00	32,00 0,00	56,00	1194,00 259,00	3499,00
21	21	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,002	2687336,46 1380047,76	880559,19 388422,42	5375,00 2760,00	1761,00 777,00	853,00	3502,00 710,00	9587,00
22	22	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм**	м	2	25634,00		51268,00		51268,00	4101,00	55369,00
23	23	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью**	футляр	1	20522,96 7015,93	1745,61 48,64	20523,00 7016,00	1746,00 49,00	11761,00	6994,00 2201,00	29718,00
24	24	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	0,12	4444,24 2698,49	1745,54 517,20	533,00 324,00	209,00 62,00		351,00 71,00	955,00
25	25	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,047	1044823,93 794857,44	144336,91 67954,99	49107,00 37358,00	6784,00 3194,00	4965,00	40147,00 7140,00	96394,00
26	26	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	47	2969,00		139543,00		139543,00	11163,00	150706,00
27	27	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью**	футляр	17,526939	5717,53 1954,58	486,31 13,55	100210,83 34257,71	8523,69 237,55	57429,44	34150,31 10748,86	145110,00
28	28	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	1,41	4444,24 2698,49	1745,54 517,20	6266,00 3805,00	2461,00 729,00		4126,00 831,00	11223,00
29	29	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	**Знаки дорожные на металлических стойках.Установка**	шт.	9	9884,63 7641,09	1308,63 567,62	88962,00 68770,00	11778,00 5109,00	8414,00	79789,00 13500,00	182251,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	$м^3$	1,782	18672,50 11700,42	1844,10 571,04	33274,00 20850,00	3287,00 1018,00	9138,00	19900,00 4254,00	57428,00
31	31	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	$м^3$ основания	0,11304	11727,10 1861,70	3013,05 1585,06	1326,00 210,00	340,00 179,00	775,00	362,00 135,00	1823,00
32	32	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	0,00378	205738,09 0,00	3676,81 1977,89	778,00 0,00	13,00 7,00	764,00	8,00 63,00	849,00
33	33	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	20,7	2969,00		61458,00		61458,00	4917,00	66375,00
34	34	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2**	$м^2$	0,72	23629,00		17013,00		17013,00	1361,00	18374,00
			Итого по разделу 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					2585941,83 906527,71	89980,69 31341,55	1589433,44 0,00	733588,31 265560,86	3585091,00
			ИТОГО по акту					2585941,83 906527,71	89980,69 31341,55	1589433,44 0,00	733588,31 265560,86	3 585 091,00
			Раздел 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
1	35	1101-0101-0331 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	1778,232	166,70 11,79	154,91 50,74	296431,00 20965,00	275465,00 90227,00		80056,00 30123,00	406610,00
2	36	1101-0101-0335 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	444,558	542,56 45,23	497,33 162,91	241199,00 20107,00	221092,00 72423,00		66621,00 24624,00	332444,00
3	37	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	39,59	10200,85 10200,85	0,00 0,00	403852,00 403852,00	0,00 0,00		290773,00 55570,00	750195,00
4	38	1101-0205-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 4**	$м^3$ грунта	39,59	3747,31 3747,31	0,00 0,00	148356,00 148356,00	0,00 0,00		106816,00 20414,00	275586,00
5	39	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	1778,232	51,31 0,00	51,31 19,71	91241,00 0,00	91241,00 35049,00		25233,00 9318,00	125792,00
6	40	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	444,558	69,95 0,00	69,95 26,87	31097,00 0,00	31097,00 11945,00		8602,00 3174,00	42873,00
7	41	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$ уплотненного грунта	2262,38	134,26 0,00	134,26 52,58	303747,00 0,00	303747,00 118956,00		85654,00 31153,00	420554,00
8	42	1101-0201-0307 *РСНБ РК 2022*	**Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$ уплотненного грунта	2262,38	10,40 0,00	10,40 5,71	23529,00 0,00	23529,00 12918,00		9298,00 2624,00	35451,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	43	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы мягкое.Устройство**		136,5	2516,72	282,68	343532,00	38586,00		315390,00	711636,00
				м³ основания		2234,04	99,85	304946,00	13630,00		52714,00	
10	44	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 150 мм.Укладка в траншею**		0,32	887167,06	381030,72	283893,00	121930,00		203961,00	526882,00
				км трубопровода		506136,34	137680,02	161964,00	44058,00		39028,00	
11	45	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**		323,2	5158,00		1667066,00		1667066,00		1800431,00
				м							133365,00	
12	47	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**		0,406	746285,62	300303,86	302992,00	121923,00		226574,00	571931,00
				км трубопровода		445981,76	117720,27	181069,00	47794,00		42365,00	
13	48	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		410,06	2466,00		1011208,00		1011208,00		1092105,00
				м							80897,00	
14	49	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**		0,192	746285,62	300303,86	143287,00	57658,00		107148,00	270470,00
				км трубопровода		445981,76	117720,27	85628,00	22602,00		20035,00	
15	50	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**		193,92	1660,00		321907,00		321907,00		347660,00
				м							25753,00	
16	52	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею**		1,135	710338,54	281148,76	806234,00	319104,00		612430,00	1532157,00
				км трубопровода		429189,78	115846,57	487130,00	131486,00		113493,00	
17	53	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**		1146,35	829,00		950324,00		950324,00		1026350,00
				м							76026,00	
18	55	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею**		0,047	702159,98	276831,06	33002,00	13011,00		25156,00	62811,00
				км трубопровода		425328,92	115314,05	19990,00	5420,00		4653,00	
19	56	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм**		47,47	214,00		10159,00		10159,00		10972,00
				м							813,00	
20	58	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении**		3	3977,98	378,20	11934,00	1134,00		10713,00	24459,00
				шт.		3599,78	7,13	10799,00	21,00		1812,00	
21	59	241-208-1209 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм**		2	14083,00		28166,00		28166,00		30419,00
				шт.							2253,00	
22	60	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 160х110 мм**		1	4991,00		4991,00		4991,00		5390,00
				шт.							399,00	
23	61	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**		12	2427,90	257,54	29135,00	3090,00		25808,00	59338,00
				шт.		2170,36	2,00	26044,00	24,00		4395,00	
24	62	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**		2	4142,00		8284,00		8284,00		8947,00
				шт.							663,00	
25	63	241-208-1503 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм**		8	838,00		6704,00		6704,00		7240,00
				шт.							536,00	
26	64	241-210-0308 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 110х90 мм**		1	4020,00		4020,00		4020,00		4342,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							322,00	
27	65	241-210-0304 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	1	1772,00		1772,00		1772,00	142,00	1914,00
28	66	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	8	3977,98 3599,78	378,20 7,13	31824,00 28798,00	3026,00 57,00		28567,00 4831,00	65222,00
29	67	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	3	11731,00		35193,00		35193,00	2815,00	38008,00
30	68	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х40 мм	шт.	5	11731,00		58655,00		58655,00	4692,00	63347,00
31	69	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	13	2427,90 2170,36	257,54 2,00	31563,00 28215,00	3348,00 26,00		27958,00 4762,00	64283,00
32	70	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	3	11731,00		35193,00		35193,00	2815,00	38008,00
33	71	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х40 мм	шт.	5	11731,00		58655,00		58655,00	4692,00	63347,00
34	72	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	2	11730,00		23460,00		23460,00	1877,00	25337,00
35	73	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х40 мм	шт.	3	11730,00		35190,00		35190,00	2815,00	38005,00
36	74	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	34	2237,87 2078,34	159,53 0,57	76088,00 70664,00	5424,00 19,00		69976,00 11685,00	157749,00
37	75	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	34	11730,00		398820,00		398820,00	31906,00	430726,00
38	76	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	9	2237,87 2078,34	159,53 0,57	20141,00 18705,00	1436,00 5,00		18523,00 3093,00	41757,00
39	77	241-209-1003 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	9	1345,00		12105,00		12105,00	968,00	13073,00
40	78	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная.Устройство	шт.	16	16178,46 7568,54	3744,14 1675,07	258855,00 121097,00	59906,00 26801,00	77852,00	146419,00 32422,00	437696,00
41	79	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	2,053	45720,80 18831,08	26889,72 9261,08	93865,00 38660,00	55205,00 19013,00		35181,00 10324,00	139370,00
42	80	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСГ-200 С ЛОГОТИПОМ "ОПАСНО ГАЗ С ДЕТЕКЦИЕЙ	м	2053	34,00		69802,00		69802,00	5584,00	75386,00
43	81	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2053	11,07 10,04	1,03 0,57	22727,00 20612,00	2114,00 1170,00		15685,00 3080,00	41492,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	82	243-142-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 1 мм2**	км	2,053	72026,00		147869,00		147869,00	11830,00	159699,00
45	83	1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**	стык	3	3502,28 3263,04	53,56 0,00	10507,00 9789,00	161,00 0,00	557,00	5971,00 1318,00	17796,00
46	84	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**	стык	5	2455,59 2284,13	36,42 0,00	12278,00 11421,00	182,00 0,00	675,00	6967,00 1540,00	20785,00
47	85	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**	стык	11	1431,02 1305,22	21,42 0,00	15741,00 14357,00	236,00 0,00	1148,00	8758,00 1960,00	26459,00
48	86	1122-1401-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубы диаметром 300 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	м продавливания	24	21268,18 7240,52	13550,88 9004,85	510436,00 173772,00	325221,00 216116,00	11443,00	385990,00 71714,00	968140,00
49	87	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм**	м	24	29390,00		705360,00		705360,00	56429,00	761789,00
50	88	1122-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубы диаметром 200 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	м продавливания	88	18357,95 6164,62	11981,75 8033,08	1615500,00 542487,00	1054394,00 706911,00	18619,00	1236903,00 228192,00	3080595,00
51	89	241-201-0418 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм**	м	88	11911,00		1048168,00		1048168,00	83853,00	1132021,00
52	90	1122-1401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы диаметром 100 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	м продавливания	16	16459,09 5321,35	11039,17 7514,55	263345,00 85142,00	176627,00 120233,00	1577,00	203321,00 37333,00	503999,00
53	91	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	м	16	3536,00		56576,00		56576,00	4526,00	61102,00
			Итого по разделу 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					13155978,00 3034569,00	3309887,00 1696904,00	6811518,00 0,00	4390452,00 1403720,00	18950150,00
			ИТОГО по акту					13155978,00 3034569,00	3309887,00 1696904,00	6811518,00 0,00	4390452,00 1403720,00	18 950 150,00
			02-02-07 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С.БАТЫР ГРПШ №4									
			Раздел 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	1	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка**	задвижка или клапан	1	11894,84 6564,85	2602,24 1153,41	11895,00 6565,00	2602,00 1153,00	2728,00	7641,00 1563,00	21099,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	178702,00		178702,00		178702,00		192998,00
											14296,00	
3	3	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	2	4358,03	176,13	8716,00	352,00	2226,00	6133,00	16037,00
						3069,14	28,53	6138,00	57,00		1188,00	
4	4	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8726,00		17452,00		17452,00		18848,00
											1396,00	
5	5	1312-1101-0505 *РСНБ РК 2022*	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 32 мм.Монтаж оборудования	шт.	64	12017,37	147,02	769112,00	9409,00	54510,00	430167,00	1295221,00
						11018,63	0,00	705192,00	0,00		95942,00	
6	6	242-209-0704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	64	16323,00		1044672,00		1044672,00		1128246,00
											83574,00	
7	7	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	3977,98	378,20	3978,00	378,00		3571,00	8153,00
						3599,78	7,13	3600,00	7,00		604,00	
8	8	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	16112,00		16112,00		16112,00		17401,00
											1289,00	
9	9	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	64	2161,24	127,74	138319,00	8175,00		128879,00	288574,00
						2033,50	0,57	130144,00	36,00		21376,00	
10	10	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	64	2103,00		134592,00		134592,00		145359,00
											10767,00	
11	11	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	2318712,68	657989,36	6956,00	1974,00	833,00	5088,00	13008,00
						1383177,12	330122,20	4150,00	990,00		964,00	
12	12	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,012	6541,00		19701,00		19701,00		21277,00
											1576,00	
13	13	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,109	1510555,73	378751,19	164651,00	41283,00	8757,00	135037,00	323663,00
						1051464,96	199921,47	114610,00	21791,00		23975,00	
14	14	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	109,436	851,00		93130,00		93130,00		100580,00
											7450,00	
15	15	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	12,45	318,69	6,63	3968,00	83,00	1551,00	1620,00	6035,00
						187,46	1,12	2334,00	14,00		447,00	
16	16	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	12,45	270,05	4,94	3362,00	62,00	1937,00	951,00	4658,00
						109,55	1,12	1364,00	14,00		345,00	
17	17	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0054	1876004,32	809647,29	10130,00	4372,00		7413,00	18947,00
						1066357,03	320357,29	5758,00	1730,00		1404,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	4611,00		4611,00		4611,00	369,00	4980,00
19	19	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2838,96 2610,43	42,85 0,00	2839,00 2610,00	43,00 0,00	186,00	1592,00 355,00	4786,00
20	20	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	3	1078,99 978,91	16,07 0,00	3237,00 2937,00	48,00 0,00	252,00	1791,00 402,00	5430,00
21	21	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	2687336,46 1380047,76	880559,19 388422,42	5375,00 2760,00	1761,00 777,00	853,00	3502,00 710,00	9587,00
22	22	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	2	25634,00		51268,00		51268,00	4101,00	55369,00
23	23	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	20522,96 7015,93	1745,61 48,64	20523,00 7016,00	1746,00 49,00	11761,00	6994,00 2201,00	29718,00
24	24	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,12	30840,54 2698,49	1745,54 517,20	3701,00 324,00	209,00 62,00	3168,00	351,00 324,00	4376,00
25	25	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,064	1044823,93 794857,44	144336,91 67954,99	66869,00 50871,00	9237,00 4349,00	6760,00	54668,00 9723,00	131260,00
26	26	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	64	2969,00		190016,00		190016,00	15201,00	205217,00
27	27	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	64	5717,53 1954,58	486,31 13,55	365922,00 125093,00	31124,00 867,00	209705,00	124701,00 39250,00	529873,00
28	28	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1,92	30840,54 2698,49	1745,54 517,20	59214,00 5181,00	3351,00 993,00	50681,00	5618,00 5187,00	70019,00
29	29	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	10	9884,63 7641,09	1308,63 567,62	98846,00 76411,00	13086,00 5676,00	9349,00	88654,00 15000,00	202500,00
30	30	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	1,98	43295,30 11700,42	1844,10 571,04	85725,00 23167,00	3652,00 1131,00	58907,00	22111,00 8627,00	116463,00
31	31	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	0,1256	11727,10 1861,70	3013,05 1585,06	1473,00 234,00	378,00 199,00	861,00	403,00 150,00	2026,00
32	32	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0042	205738,09 0,00	3676,81 1977,89	864,00 0,00	15,00 8,00	849,00	9,00 70,00	943,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	23	2969,00		68287,00		68287,00	5463,00	73750,00
34	34	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	0,8	23629,00		18903,00		18903,00	1512,00	20415,00
			Итого по разделу 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					3673121,00	133340,00	2263320,00	1036894,00	5086816,00
								1276459,00	39903,00	0,00	376801,00	
			ИТОГО по акту					3673121,00	133340,00	2263320,00	1036894,00	5086816,00
								1276459,00	39903,00	0,00	376801,00	
			Раздел 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
1	35	1101-0101-0331 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	3240,912	166,70 11,79	154,91 50,74	540260,00 38210,00	502050,00 164444,00		145906,00 54901,00	741067,00
2	36	1101-0101-0335 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	810,228	542,56 45,23	497,33 162,91	439597,00 36647,00	402950,00 131994,00		121421,00 44879,00	605897,00
3	37	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	72,16	10200,85 10200,85	0,00 0,00	736093,00 736093,00	0,00 0,00		529987,00 101287,00	1367367,00
4	38	1101-0205-0504 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	72,16	3747,31 3747,31	0,00 0,00	270406,00 270406,00	0,00 0,00		194692,00 37208,00	502306,00
5	39	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3240,912	51,31 0,00	51,31 19,71	166291,00 0,00	166291,00 63878,00		45989,00 16982,00	229262,00
6	40	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	810,228	69,95 0,00	69,95 26,87	56675,00 0,00	56676,00 21771,00		15678,00 5785,00	78138,00
7	41	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	4123,3	134,26 0,00	134,26 52,58	553594,00 0,00	553594,00 216803,00		156108,00 56778,00	766480,00
8	42	1101-0201-0307 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	4123,3	10,40 0,00	10,40 5,71	42882,00 0,00	42882,00 23544,00		16947,00 4783,00	64612,00
9	43	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы мягкое.Устройство	$м^3$ основания	249,34	2516,72 2234,04	282,68 99,85	627519,00 557036,00	70484,00 24897,00		576113,00 96290,00	1299922,00
10	44	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 150 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,772	887167,06 506136,34	381030,72 137680,02	684893,00 390737,00	294156,00 106289,00		492056,00 94156,00	1271105,00
11	45	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		779,72	5158,00		4021796,00		4021796,00		4343540,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							321744,00	
12	47	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею		0,288	746285,62	300303,86	214930,00	86487,00		160723,00	405705,00
				км трубопровода		445981,76	117720,27	128443,00	33903,00		30052,00	
13	48	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		290,88	2466,00		717310,00		717310,00		774695,00
				м							57385,00	
14	49	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею		0,752	746285,62	300303,86	561207,00	225829,00		419665,00	1059342,00
				км трубопровода		445981,76	117720,27	335378,00	88526,00		78470,00	
15	50	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм		759,52	1660,00		1260803,00		1260803,00		1361667,00
				м							100864,00	
16	52	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею		1,96	710338,54	281148,76	1392264,00	551051,00		1057589,00	2645841,00
				км трубопровода		429189,78	115846,57	841212,00	227059,00		195988,00	
17	53	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		1979,6	829,00		1641088,00		1641088,00		1772375,00
				м							131287,00	
18	55	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею		0,064	702159,98	276831,06	44938,00	17717,00		34255,00	85528,00
				км трубопровода		425328,92	115314,05	27221,00	7380,00		6335,00	
19	56	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм		64,64	214,00		13833,00		13833,00		14940,00
				м							1107,00	
20	58	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении		10	3977,98	378,20	39780,00	3782,00		35708,00	81527,00
				шт.		3599,78	7,13	35998,00	71,00		6039,00	
21	59	241-208-1509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм		5	7103,00		35515,00		35515,00		38356,00
				шт.							2841,00	
22	60	241-208-1209 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм		2	14083,00		28166,00		28166,00		30419,00
				шт.							2253,00	
23	61	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 160х110 мм		2	4991,00		9982,00		9982,00		10781,00
				шт.							799,00	
24	62	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 160х90 мм		1	4991,00		4991,00		4991,00		5390,00
				шт.							399,00	
25	63	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		14	2427,90	257,54	33991,00	3606,00		30109,00	69228,00
				шт.		2170,36	2,00	30385,00	28,00		5128,00	
26	64	241-208-1206 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм		1	2486,00		2486,00		2486,00		2685,00
				шт.							199,00	
27	65	241-208-1505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм		4	2031,00		8124,00		8124,00		8774,00
				шт.							650,00	
28	66	241-208-1503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм		2	838,00		1676,00		1676,00		1810,00
				шт.							134,00	
29	67	241-210-0308 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 110х63 мм		1	4020,00		4020,00		4020,00		4342,00
				шт.							322,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	68	241-210-0304 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	4	1772,00		7088,00		7088,00	567,00	7655,00
31	69	241-210-0308 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	2	4020,00		8040,00		8040,00	643,00	8683,00
32	70	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	7	3977,98 3599,78	378,20 7,13	27846,00 25198,00	2647,00 50,00		24996,00 4227,00	57069,00
33	71	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	2	11731,00		23462,00		23462,00	1877,00	25339,00
34	72	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х40 мм	шт.	5	11731,00		58655,00		58655,00	4692,00	63347,00
35	73	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	13	2427,90 2170,36	257,54 2,00	31563,00 28215,00	3348,00 26,00		27958,00 4762,00	64283,00
36	74	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	11731,00		11731,00		11731,00	938,00	12669,00
37	75	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х40 мм	шт.	1	11731,00		11731,00		11731,00	938,00	12669,00
38	76	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	4	11730,00		46920,00		46920,00	3754,00	50674,00
39	77	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х40 мм	шт.	7	11730,00		82110,00		82110,00	6569,00	88679,00
40	78	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	51	2237,87 2078,34	159,53 0,57	114131,00 105995,00	8136,00 29,00		104964,00 17528,00	236623,00
41	79	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	51	11730,00		598230,00		598230,00	47858,00	646088,00
42	80	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	3977,98 3599,78	378,20 7,13	7956,00 7200,00	756,00 14,00		7142,00 1208,00	16306,00
43	81	241-209-1009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	7600,00		15200,00		15200,00	1216,00	16416,00
44	82	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	11	2237,87 2078,34	159,53 0,57	24617,00 22862,00	1755,00 6,00		22639,00 3780,00	51036,00
45	83	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3992,00		3992,00		3992,00	319,00	4311,00
46	84	241-209-1005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1577,00		1577,00		1577,00	126,00	1703,00
47	85	241-209-1003 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	9	1345,00		12105,00		12105,00	968,00	13073,00
48	86	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная.Устройство	шт.	9	16178,46 7568,54	3744,14 1675,07	145606,00 68117,00	33698,00 15076,00	43792,00	82361,00 18237,00	246204,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	87	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3***	км кабеля	3,772	45720,80 18831,08	26889,72 9261,08	172459,00 71031,00	101428,00 34933,00		64638,00 18968,00	256065,00
50	88	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСГ-200 С ЛОГОТИПОМ "ОПАСНО ГАЗ С ДЕТЕКЦИЕЙ**	м	3772	34,00		128248,00		128248,00	10260,00	138508,00
51	89	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	3772	11,07 10,04	1,03 0,57	41756,00 37871,00	3885,00 2150,00		28818,00 5658,00	76232,00
52	90	243-142-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 1 мм2**	км	3,772	72026,00		271682,00		271682,00	21735,00	293417,00
53	91	1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**	стык	7	3502,28 3263,04	53,56 0,00	24516,00 22841,00	375,00 0,00	1300,00	13933,00 3076,00	41525,00
54	92	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**	стык	4	2455,59 2284,13	36,42 0,00	9822,00 9137,00	146,00 0,00	540,00	5573,00 1232,00	16627,00
55	93	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**	стык	8	1374,98 1305,22	21,42 0,00	11000,00 10442,00	171,00 0,00	387,00	6369,00 1390,00	18759,00
56	94	1122-1401-0212 *РСНБ РК 2022*	**Трубы диаметром 300 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	м продавливания	18	23327,44 7793,01	15077,56 9937,03	419894,00 140274,00	271397,00 178867,00	8224,00	315949,00 58867,00	794710,00
57	95	1122-1401-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубы диаметром 300 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	м продавливания	14	21268,18 7240,52	13550,88 9004,85	297755,00 101367,00	189712,00 126068,00	6675,00	225161,00 41833,00	564749,00
58	96	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм**	м	32	29390,00		940480,00		940480,00	75238,00	1015718,00
59	97	1122-1401-0210 *РСНБ РК 2022*	**Трубы диаметром 200 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	м продавливания	12	20404,03 6717,11	13479,89 8954,77	244848,00 80605,00	161758,00 107457,00	2484,00	186182,00 34482,00	465512,00
60	98	1122-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубы диаметром 200 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	м продавливания	33	18357,95 6164,62	11981,75 8033,08	605812,00 203432,00	395398,00 265092,00	6982,00	463839,00 85572,00	1155223,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	99	241-201-0418 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм	м	45	11911,00		535995,00		535995,00	42880,00	578875,00
62	100	1122-1401-0208 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 100 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	39	17565,13 5612,13	11860,88 7973,69	685040,00 218873,00	462574,00 310974,00	3593,00	524548,00 96767,00	1306355,00
63	101	1122-1401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 100 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	14	16459,09 5321,35	11039,17 7514,55	230427,00 74499,00	154549,00 105204,00	1380,00	177906,00 32667,00	441000,00
64	102	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	53	3536,00		187408,00		187408,00	14993,00	202401,00
			Итого по разделу 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					20194812,00 4655725,00	4769288,00 2256533,00	10769801,00 0,00	6315922,00 2120870,00	28631604,00
			ИТОГО по акту					20194812,00 4655725,00	4769288,00 2256533,00	10769801,00 0,00	6315922,00 2120870,00	28 631 604,00
			02-02-08 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С.БАТЫР ГРПШ №5									
			Раздел 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	1	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	1	11894,84 6564,85	2602,24 1153,41	11895,00 6565,00	2602,00 1153,00	2728,00	7641,00 1563,00	21099,00
2	2	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	178702,00		178702,00		178702,00	14296,00	192998,00
3	3	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	2	4358,03 3069,14	176,13 28,53	8716,00 6138,00	352,00 57,00	2226,00	6133,00 1188,00	16037,00
4	4	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8726,00		17452,00		17452,00	1396,00	18848,00
5	5	1312-1101-0505 *РСНБ РК 2022*	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 32 мм.Монтаж оборудования	шт.	84	12017,37 11018,63	147,02 0,00	1009459,00 925565,00	12350,00 0,00	71544,00	564594,00 125924,00	1699977,00
6	6	242-209-0704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	84	16323,00		1371132,00		1371132,00	109691,00	1480823,00
7	7	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	3977,98 3599,78	378,20 7,13	3978,00 3600,00	378,00 7,00		3571,00 604,00	8153,00
8	8	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	16112,00		16112,00		16112,00	1289,00	17401,00
9	9	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	94	2161,24 2033,50	127,74 0,57	203157,00 191149,00	12008,00 54,00		189291,00 31396,00	423844,00
10	10	241-210-0607 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 50х32 мм	шт.	10	3929,00		39290,00		39290,00	3143,00	42433,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	84	2103,00		176652,00		176652,00		190784,00
											14132,00	
12	12	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	2318712,68	657989,36	6956,00	1974,00	833,00	5088,00	13008,00
						1383177,12	330122,20	4150,00	990,00		964,00	
13	13	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,012	6541,00		19701,00		19701,00		21277,00
											1576,00	
14	14	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,16	1510555,73	378751,19	241689,00	60600,00	12854,00	198220,00	475102,00
						1051464,96	199921,47	168234,00	31987,00		35193,00	
15	15	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	17,068	2002,00		34170,00		34170,00		36904,00
											2734,00	
16	16	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	143,572	851,00		122180,00		122180,00		131954,00
											9774,00	
17	17	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	18,9	318,69	6,63	6023,00	125,00	2355,00	2459,00	9161,00
						187,46	1,12	3543,00	21,00		679,00	
18	18	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	18,9	270,05	4,94	5104,00	93,00	2940,00	1443,00	7071,00
						109,55	1,12	2070,00	21,00		524,00	
19	19	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0054	1876004,32	809647,29	10130,00	4372,00		7413,00	18947,00
						1066357,03	320357,29	5758,00	1730,00		1404,00	
20	20	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	4611,00		4611,00		4611,00		4980,00
											369,00	
21	21	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2838,96	42,85	2839,00	43,00	186,00	1592,00	4786,00
						2610,43	0,00	2610,00	0,00		355,00	
22	22	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	1431,02	21,42	1431,00	21,00	104,00	796,00	2405,00
						1305,22	0,00	1305,00	0,00		178,00	
23	23	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	4	1078,99	16,07	4316,00	64,00	336,00	2389,00	7241,00
						978,91	0,00	3916,00	0,00		536,00	
24	24	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием		0,002	2687336,46	880559,19	5375,00	1761,00	853,00	3502,00	9587,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		1380047,76	388422,42	2760,00	777,00		710,00	
25	25	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм**	м	2	25634,00		51268,00		51268,00		55369,00
											4101,00	
26	26	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью**	футляр	1	20522,96	1745,61	20523,00	1746,00	11761,00	6994,00	29718,00
						7015,93	48,64	7016,00	49,00		2201,00	
27	27	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	0,12	29067,04	1745,54	3488,00	209,00	2955,00	351,00	4146,00
						2698,49	517,20	324,00	62,00		307,00	
28	28	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,01	1792558,92	379731,12	17926,00	3797,00	2863,00	12878,00	33268,00
						1126569,60	174217,30	11266,00	1742,00		2464,00	
29	29	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	10	6541,00		65410,00		65410,00		70643,00
											5233,00	
30	30	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью**	футляр	10	12036,93	1023,82	120369,00	10238,00	68982,00	41020,00	174300,00
						4114,91	28,53	41149,00	285,00		12911,00	
31	31	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	0,3	29067,04	1745,54	8720,00	524,00	7387,00	878,00	10366,00
						2698,49	517,20	810,00	155,00		768,00	
32	32	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,084	1047195,53	144336,91	87964,00	12124,00	9072,00	71751,00	172492,00
						794857,44	67954,99	66768,00	5708,00		12777,00	
33	33	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	84	2969,00		249396,00		249396,00		269348,00
											19952,00	
34	34	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью**	футляр	84	5717,53	486,31	480273,00	40850,00	275238,00	163670,00	695459,00
						1954,58	13,55	164185,00	1138,00		51516,00	
35	35	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	2,52	29067,04	1745,54	73249,00	4398,00	62050,00	7374,00	87073,00
						2698,49	517,20	6800,00	1303,00		6450,00	
36	36	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	**Знаки дорожные на металлических стойках.Установка**	шт.	10	9884,63	1308,63	98846,00	13086,00	9349,00	88654,00	202500,00
						7641,09	567,62	76411,00	5676,00		15000,00	
37	37	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	$м^3$	1,98	43295,30	1844,10	85725,00	3652,00	58907,00	22111,00	116463,00
						11700,42	571,04	23167,00	1131,00		8627,00	
38	38	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	$м^3$ основания	0,1256	11727,10	3013,05	1473,00	378,00	861,00	403,00	2026,00
						1861,70	1585,06	234,00	199,00		150,00	
39	39	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	0,0042	205738,09	3676,81	864,00	15,00	849,00	9,00	943,00
						0,00	1977,89	0,00	8,00		70,00	
40	40	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	23	2969,00		68287,00		68287,00		73750,00
											5463,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	0,8	23629,00		18903,00		18903,00		20415,00
											1512,00	
			Итого по разделу 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					4953754,00	187760,00	3040499,00	1410225,00	6873099,00
								1725493,00	54253,00	0,00	509120,00	
			ИТОГО по акту					4953754,00	187760,00	3040499,00	1410225,00	6873099,00
								1725493,00	54253,00	0,00	509120,00	
			Раздел 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
1	42	1101-0101-0331 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	3232	166,70	154,91	538774,00	500669,00		145505,00	739029,00
						11,79	50,74	38105,00	163992,00		54750,00	
2	43	1101-0101-0335 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	808	542,56	497,33	438388,00	401842,00		121087,00	604230,00
						45,23	162,91	36546,00	131631,00		44755,00	
3	44	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	72	10200,85	0,00	734461,00	0,00		528812,00	1364335,00
						10200,85	0,00	734461,00	0,00		101062,00	
4	45	1101-0205-0504 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	72	3747,31	0,00	269806,00	0,00		194260,00	501191,00
						3747,31	0,00	269806,00	0,00		37125,00	
5	46	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3232	51,31	51,31	165834,00	165834,00		45862,00	228632,00
						0,00	19,71	0,00	63703,00		16936,00	
6	47	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	808	69,95	69,95	56520,00	56520,00		15635,00	77924,00
						0,00	26,87	0,00	21711,00		5769,00	
7	48	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	4112	134,26	134,26	552077,00	552077,00		155680,00	764379,00
						0,00	52,58	0,00	216209,00		56622,00	
8	49	1101-0201-0307 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	4112	10,40	10,40	42765,00	42765,00		16900,00	64435,00
						0,00	5,71	0,00	23480,00		4770,00	
9	50	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы мягкое.Устройство	$м^3$ основания	293,93	2516,72	282,68	739740,00	83088,00		679140,00	1532390,00
						2234,04	99,85	656651,00	29349,00		113510,00	
10	51	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 150 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,622	887167,06	381030,72	551818,00	237001,00		396449,00	1024128,00
						506136,34	137680,02	314817,00	85637,00		75861,00	
11	52	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	628,22	5158,00		3240359,00		3240359,00		3499588,00
											259229,00	
12	54	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею		0,125	746285,62	300303,86	93286,00	37538,00		69758,00	176088,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		445981,76	117720,27	55748,00	14715,00		13044,00	
13	55	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	126,25	2466,00		311333,00		311333,00		336240,00
											24907,00	
14	56	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,2	746285,62	300303,86	149257,00	60061,00		111613,00	281740,00
						445981,76	117720,27	89196,00	23544,00		20870,00	
15	57	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	202	1660,00		335320,00		335320,00		362146,00
											26826,00	
16	59	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	3,492	710338,54	281148,76	2480502,00	981771,00		1884234,00	4713915,00
						429189,78	115846,57	1498731,00	404536,00		349179,00	
17	60	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3526,92	829,00		2923817,00		2923817,00		3157722,00
											233905,00	
18	62	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,083	702159,98	276831,06	58279,00	22977,00		44425,00	110920,00
						425328,92	115314,05	35302,00	9571,00		8216,00	
19	63	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	83,83	214,00		17940,00		17940,00		19375,00
											1435,00	
20	65	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	3977,98	378,20	11934,00	1134,00		10713,00	24459,00
						3599,78	7,13	10799,00	21,00		1812,00	
21	66	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	1	4991,00		4991,00		4991,00		5390,00
											399,00	
22	67	241-208-1509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	7103,00		14206,00		14206,00		15342,00
											1136,00	
23	68	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	16	2427,90	257,54	38846,00	4121,00		34410,00	79116,00
						2170,36	2,00	34726,00	32,00		5860,00	
24	69	241-208-1503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	12	838,00		10056,00		10056,00		10860,00
											804,00	
25	70	241-210-0308 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	1	4020,00		4020,00		4020,00		4342,00
											322,00	
26	71	241-210-0304 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	3	1772,00		5316,00		5316,00		5741,00
											425,00	
27	72	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	18	3977,98	378,20	71604,00	6807,00		64275,00	146749,00
						3599,78	7,13	64796,00	128,00		10870,00	
28	73	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	9	11731,00		105579,00		105579,00		114025,00
											8446,00	
29	74	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х40 мм	шт.	9	11731,00		105579,00		105579,00		114025,00
											8446,00	
30	75	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	8	2427,90	257,54	19423,00	2060,00		17205,00	39558,00
						2170,36	2,00	17363,00	16,00		2930,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	76	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	2	11731,00		23462,00		23462,00		25339,00
											1877,00	
32	77	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х40 мм	шт.	2	11731,00		23462,00		23462,00		25339,00
											1877,00	
33	78	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х40 мм	шт.	4	11730,00		46920,00		46920,00		50674,00
											3754,00	
34	79	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	69	2237,87	159,53	154413,00	11007,00		142010,00	320137,00
						2078,34	0,57	143405,00	39,00		23714,00	
35	80	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	69	11730,00		809370,00		809370,00		874120,00
											64750,00	
36	81	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	2427,90	257,54	4856,00	515,00		4301,00	9890,00
						2170,36	2,00	4341,00	4,00		733,00	
37	82	241-209-1005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1577,00		3154,00		3154,00		3406,00
											252,00	
38	83	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	10	2237,87	159,53	22379,00	1596,00		20581,00	46397,00
						2078,34	0,57	20783,00	6,00		3437,00	
39	84	241-209-1003 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	10	1345,00		13450,00		13450,00		14526,00
											1076,00	
40	85	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная.Устройство	шт.	23	16178,46	3744,14	372105,00	86116,00	111913,00	210477,00	629189,00
						7568,54	1675,07	174076,00	38527,00		46607,00	
41	86	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	4,439	45720,80	26889,72	202955,00	119364,00		76068,00	301345,00
						18831,08	9261,08	83591,00	41110,00		22322,00	
42	87	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСГ-200 С ЛОГОТИПОМ "ОПАСНО ГАЗ С ДЕТЕКЦИЕЙ	м	4439	34,00		150926,00		150926,00		163000,00
											12074,00	
43	88	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	4439	11,07	1,03	49140,00	4572,00		33914,00	89713,00
						10,04	0,57	44568,00	2530,00		6659,00	
44	89	243-142-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 1 мм2	км	4,439	72026,00		319723,00		319723,00		345301,00
											25578,00	
45	90	1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	5	3502,28	53,56	17511,00	268,00	928,00	9952,00	29660,00
						3263,04	0,00	16315,00	0,00		2197,00	
46	91	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	2	2455,59	36,42	4911,00	73,00	270,00	2787,00	8314,00
						2284,13	0,00	4568,00	0,00		616,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	92	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	11	1431,02	21,42	15741,00	236,00	1148,00	8758,00	26459,00
						1305,22	0,00	14357,00	0,00		1960,00	
48	93	1122-1401-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 300 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	56	21268,18	13550,88	1191018,00	758850,00	26700,00	900644,00	2258995,00
						7240,52	9004,85	405469,00	504272,00		167333,00	
49	94	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	56	29390,00		1645840,00		1645840,00		1777507,00
											131667,00	
50	95	1122-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 200 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	21	18357,95	11981,75	385517,00	251617,00	4443,00	295170,00	735142,00
						6164,62	8033,08	129457,00	168695,00		54455,00	
51	96	241-201-0418 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм	м	21	11911,00		250131,00		250131,00		270141,00
											20010,00	
52	97	1122-1401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 100 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	99	16459,09	11039,17	1629450,00	1092877,00	9758,00	1258046,00	3118496,00
						5321,35	7514,55	526814,00	743940,00		231000,00	
53	98	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	99	3536,00		350064,00		350064,00		378069,00
											28005,00	
			Итого по разделу 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					21778328,00	5483356,00	10870178,00	7498671,00	31619173,00
								5424791,00	2687398,00	0,00	2342174,00	
			ИТОГО по акту					21778328,00	5483356,00	10870178,00	7498671,00	31 619 173,00
								5424791,00	2687398,00	0,00	2342174,00	
			02-02-09 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С.БАТЫР ГРПШ №6									
			Раздел 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	1	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	1	11894,84	2602,24	11895,00	2602,00	2728,00	7641,00	21099,00
						6564,85	1153,41	6565,00	1153,00		1563,00	
2	2	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	178702,00		178702,00		178702,00		192998,00
											14296,00	
3	3	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	2	4358,03	176,13	8716,00	352,00	2226,00	6133,00	16037,00
						3069,14	28,53	6138,00	57,00		1188,00	
4	4	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8726,00		17452,00		17452,00		18848,00
											1396,00	
5	6	242-209-0704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	35	16323,00		571305,00		571305,00		617009,53
											45704,53	
6	13	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием		0,34422	1510555,73	378751,19	519963,25	130373,69	27654,26	426444,40	1022120,42

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		1051464,96	199921,47	361935,31	68816,71		75712,77	
7	14	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	245,98	2002,00		492452,00		492452,00	39396,00	531848,00
8	15	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	109,436	851,00		93130,00		93130,00	7450,00	100580,00
			Итого по разделу 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					1893615,25	133327,69	1385649,26	440218,40	2520539,95
								374638,31	70026,71	0,00	186706,30	
			ИТОГО по акту					1893615,25	133327,69	1385649,26	440218,40	2520539,95
								374638,31	70026,71	0,00	186706,30	
			Раздел 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
1	50	1101-0101-0331 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	2912,368	166,70	154,91	485492,00	451155,00		131115,00	665943,00
						11,79	50,74	34337,00	147774,00		49336,00	
2	51	1101-0101-0335 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	728,092	542,56	497,33	395034,00	362102,00		109112,00	544475,00
						45,23	162,91	32932,00	118613,00		40329,00	
3	52	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	64,84	10200,85	0,00	661423,00	0,00		476225,00	1228660,00
						10200,85	0,00	661423,00	0,00		91012,00	
4	53	1101-0205-0504 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	64,84	3747,31	0,00	242976,00	0,00		174942,00	451351,00
						3747,31	0,00	242976,00	0,00		33433,00	
5	54	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2912,368	51,31	51,31	149434,00	149434,00		41327,00	206022,00
						0,00	19,71	0,00	57403,00		15261,00	
6	55	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	728,092	69,95	69,95	50930,00	50930,00		14089,00	70218,00
						0,00	26,87	0,00	19564,00		5199,00	
7	56	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	3705,3	134,26	134,26	497474,00	497474,00		140283,00	688779,00
						0,00	52,58	0,00	194825,00		51022,00	
8	57	1101-0201-0307 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	3705,3	10,40	10,40	38535,00	38535,00		15229,00	58062,00
						0,00	5,71	0,00	21157,00		4298,00	
9	58	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы мягкое.Устройство	$м^3$ основания	227,37	2516,72	282,68	572227,00	64273,00		525350,00	1185383,00
						2234,04	99,85	507954,00	22703,00		87806,00	
10	59	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 150 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,568	887167,06	381030,72	503911,00	216425,00		362031,00	935217,00
						506136,34	137680,02	287485,00	78202,00		69275,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	60	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	573,68	5158,00		2959041,00		2959041,00		3195764,00
											236723,00	
12	62	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,14	746285,62	300303,86	104480,00	42043,00		78129,00	197218,00
						445981,76	117720,27	62437,00	16481,00		14609,00	
13	63	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	141,4	2466,00		348692,00		348692,00		376587,00
											27895,00	
14	64	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,285	746285,62	300303,86	212691,00	85586,00		159049,00	401479,00
						445981,76	117720,27	127105,00	33550,00		29739,00	
15	65	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	287,85	1660,00		477831,00		477831,00		516057,00
											38226,00	
16	67	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	2,441	710338,54	281148,76	1733936,00	686284,00		1317129,00	3295150,00
						429189,78	115846,57	1047652,00	282781,00		244085,00	
17	68	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	2465,41	829,00		2043825,00		2043825,00		2207331,00
											163506,00	
18	70	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,064	702159,98	276831,06	44938,00	17717,00		34255,00	85528,00
						425328,92	115314,05	27221,00	7380,00		6335,00	
19	71	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	64,64	214,00		13833,00		13833,00		14940,00
											1107,00	
20	73	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	3977,98	378,20	15912,00	1513,00		14283,00	32611,00
						3599,78	7,13	14399,00	29,00		2416,00	
21	74	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	1	4991,00		4991,00		4991,00		5390,00
											399,00	
22	75	241-208-1509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	7103,00		21309,00		21309,00		23014,00
											1705,00	
23	76	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	2237,87	159,53	8951,00	638,00		8232,00	18558,00
						2078,34	0,57	8313,00	2,00		1375,00	
24	77	241-208-1503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	838,00		3352,00		3352,00		3620,00
											268,00	
25	78	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	2427,90	257,54	9712,00	1030,00		8603,00	19780,00
						2170,36	2,00	8681,00	8,00		1465,00	
26	79	241-210-0308 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	1	4020,00		4020,00		4020,00		4342,00
											322,00	
27	80	241-210-0304 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	3	1772,00		5316,00		5316,00		5741,00
											425,00	
28	81	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	13	3977,98	378,20	51714,00	4917,00		46421,00	105986,00
						3599,78	7,13	46797,00	93,00		7851,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	82	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	6	11731,00		70386,00		70386,00		76017,00
											5631,00	
30	83	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х40 мм	шт.	7	11731,00		82117,00		82117,00		88686,00
											6569,00	
31	84	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	8	2427,90	257,54	19423,00	2060,00		17205,00	39558,00
						2170,36	2,00	17363,00	16,00		2930,00	
32	85	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	2	11731,00		23462,00		23462,00		25339,00
											1877,00	
33	86	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х40 мм	шт.	2	11731,00		23462,00		23462,00		25339,00
											1877,00	
34	87	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х40 мм	шт.	4	11730,00		46920,00		46920,00		50674,00
											3754,00	
35	88	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	51	2237,87	159,53	114131,00	8136,00		104964,00	236623,00
						2078,34	0,57	105995,00	29,00		17528,00	
36	89	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	51	11730,00		598230,00		598230,00		646088,00
											47858,00	
37	90	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	2427,90	257,54	4856,00	515,00		4301,00	9890,00
						2170,36	2,00	4341,00	4,00		733,00	
38	91	241-209-1005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1577,00		3154,00		3154,00		3406,00
											252,00	
39	92	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная.Устройство	шт.	11	16178,46	3744,14	177963,00	41186,00	53524,00	100663,00	300916,00
						7568,54	1675,07	83254,00	18426,00		22290,00	
40	93	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	3,434	45720,80	26889,72	157005,00	92340,00		58846,00	233119,00
						18831,08	9261,08	64666,00	31803,00		17268,00	
41	94	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСГ-200 С ЛОГОТИПОМ "ОПАСНО ГАЗ С ДЕТЕКЦИЕЙ	м	3434	34,00		116756,00		116756,00		126096,00
											9340,00	
42	95	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	3434	11,07	1,03	38014,00	3537,00		26236,00	69401,00
						10,04	0,57	34477,00	1957,00		5151,00	
43	96	243-142-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 1 мм2	км	3,434	72026,00		247337,00		247337,00		267124,00
											19787,00	
44	97	1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	5	3502,28	53,56	17511,00	268,00	928,00	9952,00	29660,00
						3263,04	0,00	16315,00	0,00		2197,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	98	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	3	2455,59 2284,13	36,42 0,00	7367,00 6852,00	109,00 0,00	405,00	4180,00 924,00	12471,00
46	99	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	9	1431,02 1305,22	21,42 0,00	12879,00 11747,00	193,00 0,00	939,00	7166,00 1604,00	21649,00
47	100	1122-1401-0212 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 300 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	48	23327,44 7793,01	15077,56 9937,03	1119717,00 374064,00	723722,00 476977,00	21930,00	842532,00 156980,00	2119229,00
48	101	1122-1401-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 300 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	56	21268,18 7240,52	13550,88 9004,85	1191018,00 405469,00	758850,00 504272,00	26700,00	900644,00 167333,00	2258995,00
49	102	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x28,6 мм	м	76	29390,00		2233640,00		2233640,00	178691,00	2412331,00
50	103	1122-1401-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 200 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	12	20404,03 6717,11	13479,89 8954,77	244848,00 80605,00	161758,00 107457,00	2484,00	186182,00 34482,00	465512,00
51	104	1122-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 200 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	14	18357,95 6164,62	11981,75 8033,08	257011,00 86305,00	167744,00 112463,00	2962,00	196780,00 36303,00	490094,00
52	105	241-201-0418 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x18,2 мм	м	26	11911,00		309686,00		309686,00	24775,00	334461,00
53	106	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ.РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	7,68	2720,70 2720,70	0,00 0,00	20895,00 20895,00	0,00 0,00		15044,00 2875,00	38814,00
54	107	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	ГРУНТЫ 4 ГРУППЫ.РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	1,92	8500,71 8500,71	0,00 0,00	16321,00 16321,00	0,00 0,00		11751,00 2246,00	30318,00
55	108	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	ТРАНШЕИ,ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ.ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ.ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	7,68	1687,09 1687,09	0,00 0,00	12957,00 12957,00	0,00 0,00		9329,00 1783,00	24069,00
56	109	1101-0205-0504 *РСНБ РК 2022*	ТРАНШЕИ,ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ.ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ.ГРУППА ГРУНТОВ 4	М3 ГРУНТА	1,92	3747,31 3747,31	0,00 0,00	7195,00 7195,00	0,00 0,00		5180,00 990,00	13365,00
57	110	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	2671306,50 713581,26	1957725,24 753459,49	10685,00 2854,00	7831,00 3014,00		5809,00 1320,00	17814,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	111	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	4	29390,00		117560,00		117560,00	9405,00	126965,00
59	112	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	746285,62 445981,76	300303,86 117720,27	2985,00 1784,00	1201,00 471,00		2232,00 417,00	5634,00
60	113	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	4	3536,00		14144,00		14144,00	1132,00	15276,00
			ИТОГО по акту					**18981615,00**	**4639506,00**	**9878936,00**	**6164800,00**	**27 158 138,76**
								4463171,00	**2257454,00**	**0,00**	**2011724,00**	
			Итого по Акту					**110 301 228**	**20 655 537**	**59 828 795**	**34 060 680**	**155 751 841,32**
								27 828 613	**10 139 900**	**1 988 262**	**11 389 934**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**1 988 262,00**		
			Временные здания и сооружения 2,9%			**2,9 %**		**4 459 144**				**160 210 985**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,27%			**0,27%**		**427 201**				**160 638 186**
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2 %**		**3 172 998**				**163 811 185**
			Итого без НДС									**163 811 184,96**
			НДС			**12 %**		**19 657 342**				
			Итого с НДС									**183 468 527,16**

Заказчик:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Исполняющий обязанности руководителя _____ **Балиев К.**

Подрядчик: Консорциум

ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ **Кенжеханов А. К.**

ТОО "StroyGazCompany"

Директор _____ **Калиакпаров О.**

Технический надзор:
ТОО "DS&V"

Директор _____ **Кабиденов К.К.**

Авторский надзор:
ИП "Камеш"

Директор _____ **Камешев М.**