технадзор

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Генподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"
Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на7км автомобильной дороги «Келинтобе-Кандоз»в Жанакорганском районе Кызылординской области
Договор: №70 от 15.11.2022 года доп. согл. №2 от 02.03.2023 г.

Справка стоимости выполненных работ за Ноябрь месяц 2023 года

№	Наименование пусковых комплексов, обьектов.	Ед. изм.	Всего по договору 2023	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен.работам	Выполнен.объем работ по настоящ.акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акт №1 22 469 615,20 Акт №2 17 803 125,12 Акт №3 7 302 482,65 Акт №4 10 957 152,38	тенге	157 336 077,19	70 688 093,35	0,00	58 538 375,35	12 155 718,00	0,00	12 155 718,00
	Всего по акту:		**157 336 077,19**	**70 688 093,35**	0,00	**58 532 375,35**	**12 155 718,00**	0,00	**12 155 718,00**

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" Руководитель _____ **Ж.Сыздыков**

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ **Н.Арзикулов**
ЖШС

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылу-XXI" _____ **К.Бижанов**

Объект: Капитальный ремонт моста на 7 км автомобильной дороги «Келинтобе-Кандоз» в Жанакорганском районе Кызылординской области
Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Генподрядчик: ТОО ТОО"Жылу-ХХ1"
Договор: №70 от 15.11.2022 г. Доп. Сог. №2 от 02.03.2023.г.

форма2

Акт № 5
Выполненных работ за Ноябрь месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Опоры 1,2										
		Земляные работы										
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30		19,08	19,08	572,00	573,00	--	175,00	807
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,12	--	244,00		60,00	
11	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30		75,90	75,90	2277,00	2277,00		698,00	3213
		НР - 72%; СП - 8%					32,31	0,00	969,000		238,00	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30		174,70	79,98	5241,00	2399,00	--	2894,00	8786
		НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	2842,00	1178,00		651,00	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с доставкой воды на 4 км.	м3 уплотненного грунта	30		93,2	80,4	2796,00	2412,00	69,00	625,32	3695
		НР - 72%; СП - 8%				10,70	18,25	321,00	547,50	-	274,00	
		Пробные свай										
17	1105-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе.Грунты группы 2	м3 железобетона	4,88		22389,48	17440,81	109261,00	85112,00	1003,00	28806,00	149113
		НР - 72%; СП - 8%				4743,06	3455,44	23146,00	16863,00		11045,00	

18	226-101-0206 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т7 ГОСТ 19804-2012	м	30,00	26509,34	--	795280,00	--	795280.00	--	858902
		СП - 8%			--	--	--	--		63622,00	
				Насадки							
24	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундамаенты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	12,4	9750,19	242,85	120902,36	3011,34	89538.00	21490,50	153784
		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	28352,72	1495,19		11391,43	
25	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Насадки монолитные бетонные В30 F200 W8 сульфатостойком цементе№ Сооружение при подаче бетоне на суше без облицовки	м3 бетона в деле	43,94632	54303,09	5941,60	2386421	261111	1902248	213515	2807930
		НР - 72%; СП - 8%			5075,77	1672,19	223061	73487		207995	
26	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитной насадке	т арматуры	4,025	65676,00		264345,90	0,00	1352,40	189355,32	489997
		НР - 72%; СП - 8%			65340,00		262993,50	0,00		36296,10	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,121	326624,40		39522	0,00	39522	0,00	42684
		НР - 72%; СП - 8%					0,00	0,00		3162,00	
28	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,503	320645,16		161285	0,00	161285	0,00	174188
		СП - 8%					0,00	0,00		12903	
29	214-210-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,162	308680,56		50006		50006	0,00	54007
		НР - 72%; СП - 8%					0,00	0,00	0	4001,00	
30	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,239	248985,49		806464,00	0,00	806464.00	0,00	870981
		НР - 72%; СП - 8%					0,00	0,00		64517	
31	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Бетонирование слива на насадке, бетон В30 F200 W8	м3 бетона в деле	0,8	52932,88	5941,60	42346	4754	33531	3887	49931
		НР - 72%; СП - 8%			5075,77	1672,19	4061	1338		3699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									**5668020**
				Пролетно строение							

5	Прайс лист	Опорные части 200х400х52	шт.	16	67734,38		1083750,00		1083750,00	0,00	1170450
		СП - 8%					0,00			86700,00	
7	Прайс лист	Опорные части 150х300х40	шт.	12	42097,77		505173,00		505173,00	0,00	545587
		СП - 8%					0,00			40414,00	
9	226-104-0104 РСНБ РК 2015	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТ21У	шт.	2	1468508,48		2937017,0	0,00	2937017,0	0,00	3171978
		СП - 8%					0,00	0,00		234961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									**4888015**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10556035**
		в том числе прочие затраты									**0**
		Временные здания и сооружения 1,3%х0,8=1,04%									109783
		Итого:									**10665818**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время- 2,2%									234648
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									0
		Итого с прочим затратам:									**10900466**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									218009
		Итого:									**11118475**
		в том числе на 2021 год - 45 %									**5003314**
		в том числе на 2022 год - 55 %									**6115161**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 45 %, К=1,0									**5003314**
		прочие затраты									
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 45 % , К=1,0									**5003314**
		Итого с понижающим коэф= 0,95									**4753148**
		НДС 12%									570378

		Итого с НДС										**5323526**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 55 %, К=1,050051423										**6421234**
		прочие затраты										
		Итого с понижающим коэф= 0,95										**6100172**
		НДС на 2022 год, - 12 %										732021
		Итого с НДС										**6832192**
		Всего с НДС 12%										1302398
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ										**12155718**

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Сыздыков Ж.

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Арзикулов Н.

Подрядчик:
ТОО " Жылу-XX1 "

К. Бижанов

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

"Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Пасечник А. 20___ж./г.
(қолы/подпись) (күні/дата)