Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Генподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"
Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на7км автомобильной дороги «Келинтобе-Кандоз»в Жанакорганском районе Кызылординской области
Договор: №70 от 15.11.2022 года доп. согл. №2 от 02.03.2023 г.

Справка стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

№	Наименование пусковых комплексов, обьектов.	Ед. изм.	Всего по договору 2023	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен.работам	Выполнен.объем работ по настоящ.акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акт №1 22 469 615,20 Акт №2 17 803 125,12 Акт №3 7 302 482,65 Акт №4 10 957 152,,38 Акт №5 12 155 718,00 Акт №6 17 134 770,26 Акт №7 37568570,20 **итого: 125391433,81**	тенге	157 336 077,19	125 391 433,81	0,00	87 822 863,61	37 568 570,20	0,00	37 568 570,20
	Всего по акту:		**157 336 077,19**	**125 391 433,81**	0,00	**87 822 863,61**	**37 568 570,20**	0,00	**37 568 570,20**

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" Руководитель _____ **Ж.Сыздыков**

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ **Н.Арзикулов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылу-XXI" _____ **К.Бижанов**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Объект: Капитальный ремонт моста на 7 км автомобильной дороги «Келинтобе-Кандоз» в Жанакорганском районе Кызылординской области

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Генподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"

форма2

Договор: №70 от 15.11.2022 г.

Акт №7

Выполненных работ за декабрь месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-02. Сооружение опор										
		Насадки										
42	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойная. Устройство	м2	0,0016		3739,60	142,62	6	0	4	1	8
		НР - 72%; СП - 8%				847,00	50,76	1	0		1	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02										
		ТРАВЕРСА Пролетно строение										
1	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление и сборка траверсы	т конструкций	3,7		183264,65	41757,54	678079	154503	19873	--	732325
		СП - 8%				136136,00	14826,64	503703	54859		54246	
		Стоимость металла траверсы-20%										
2	214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	3,7		405671,34	--	1500984	--	1500984	--	1621063
		СП - 8%				--	--	--	--		120079	
3	1130-0606-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Монтаж и демонтаж траверсы из двутавра	т	3,7		71705,68	48117,78	265311	178036	--	103681	398511
		НР - 72%; СП - 8%				23587,90	15331,30	87275	56726		29519	
4	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	16		1576,87	--	25230	--	11325	10012	38061
		НР - 72%; СП - 8%				869,07	--	13905	--		2819	
6	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	12		1576,87	--	18922	--	8493	7509	28545
		НР - 72%; СП - 8%				869,07	--	10429	--		2114	
8	1130-0109-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 24 м. Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами	балка пролетного строения	8		195663,52	65598,69	1565308	524789	867279	195418	1901584
		НР - 72%; СП - 8%				21655,00	12271,68	173240	98173		140858	
10	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование монолитной накладной плиты B35 F200 W8. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	42,2		50380,61	3495,80	2126062	147523	1646570	282616	2601372
		НР - 72%; СП - 8%				7866,56	1434,92	331969	60554		192694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,707	22232,92	1402,42	15719	991	204	10675	28505
		НР - 72%; СП - 8%			20542,50	427,40	14524	302		2111	
12	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитной плите	т арматуры	3,372	65676,00	--	221459	--	1133	158635	410502
		НР - 72%; СП - 8%			65340,00	--	220326	--		30408	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,265	326624,40	--	86555	--	86555	--	93479
		СП - 8%			--	--	--	--		6924	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,559	320645,16	--	179241	--	179241	--	193580
		СП - 8%			--	--	--	--		14339	
15	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,461	266277,21	--	122754	--	122754	--	132574
		СП - 8%			--	--	--	--		9820	
16	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,011	248985,49	--	251724	--	251724	--	271862
		СП - 8%			--	--	--	--		20138	
17	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,076	762191,94	--	820119	--	820119	--	885728
		СП - 8%			--	--	--	--		65609	
18	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,076	108313,00	--	116545	--	116545	--	125869
		СП - 8%			--	--	--	--		9324	
19	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Обработка бетонных поверхностей покрытия при помощи затирочных машин	м2	175	1028,55	76,98	179996	13471	494	123483	327757
		НР - 72%; СП - 8%			948,75	31,27	166031	5472		24278	
20	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из "Мостопласт" с устройством защитного слоя 4см из бетона В30F200W6	м2 изолируемой поверхности	430,4	14118,08	1428,93	6076422	615011	3770585	1399191	8073662
		НР - 72%; СП - 8%			3928,50	586,65	1690826	252494		598049	
21	1130-0504-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Мосты под автомобильные дороги. Устройство водоотвода и гидроизоляция проезжей части с устройством защитного слоя (бетон В30 F200 W8-толщиной 4см)	м2 изолируемой поверхности	210,4	8987,40	355,89	1890949	74879	1452009	275260	2339505
		НР - 72%; СП - 8%			1730,33	86,71	364061	18244		173297	
22	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитный бетон	т арматуры	0,56	65676,00	--	36779	--	189	26345	68174
		НР - 72%; СП - 8%			65340,00	--	36590	--		5050	
23	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,56	337960,68	--	189258	--	189258	--	204399
		СП - 8%			--	--	--	--		15141	
35	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	520	555,18	24,45	288694	12714	142699	100556	420390
		НР - 72%; СП - 8%			256,31	12,27	133281	6380		31140	
36	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	520	741,76	142,93	385715	74324	148829	138944	566631
		НР - 72%; СП - 8%			312,62	58,49	162562	30415		41973	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21464078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1, 2									
1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	234,75	19,08	19,08	4479	4479	--	1372	6319
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	8,12	0	1906		468	
2	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2(+ до 20 м)	м3 грунта	234,75	25,30	25,30	5939	5939	--	1820	8381
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	10,77	0	2528		621	
3	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	190,93	1357,00	0,00	259092	0	--	0	279819
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		20727	
4	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	223,05	70,81	70,81	15794	15794	--	4731	22168
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	29,46	0	6571		1642	
5	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (+ до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	223,05	34,29	34,29	7648	7648	--	1795	10199
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	11,18	0	2494		756	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,77	174,70	79,98	2056	941	--	1135	3447
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	1115	462		255	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	159,82	93,20	80,40	14895	12850	--	3331	19685
		НР - 72%; СП - 8%			10,70	18,25	1710	2917		1458	
8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные М1000 фр.20-40 мм. Устройство	м3 подушки	3,8	9750,19	242,85	37051	923	27439	6586	47128
		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	8689	458		3491	
9	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, из фракционированного щебня. Устройство	м3 подушки	68	9790,34	242,85	665743	16513	493747	117851	846282
		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	155483	8199		62688	
10	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=3	Укладка слоя толя	м2	3,8	131,46	1,89	500	7	--	357	925
		НР - 72%; СП - 8%			129,57	0,90	492	3		69	
11	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	11,4	238,00	--	2713	--	2713	--	2930
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
12	1130-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Укладка переходных плит	м3 железобетонных конструкций	14,48	39137,20	3036,93	566707	43974	406372	94820	714449
		НР - 72%; СП - 8%			8036,00	1058,94	116361	15333		52922	
13	226-102-0423 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПК400.98.25	шт.	16	89163,30	--	1426613	--	1426613	--	1540742
		СП - 8%			--	--	--	--		114129	
14	226-102-0421 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПТ200.150.15	шт.	4	41584,48	--	166338	--	166338	--	179645
		СП - 8%			--	--	--	--		13307	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,254	307964,00	--	78223	--	78223	--	84481
		СП - 8%			--	--	--	--		6258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**3766601**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

РАЗДЕЛ 1.Отсыпка конусов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	167,14	1357,00	--	226809	--	226809	--	244954
		СП - 8%			--	--	--	--		18145	
2	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Отсыпка конусов бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	137	71,79	71,79	9835	9835	--	3014	13877
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,56	--	4187		1028	
3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	130,2	70,81	70,81	9219	9219	--	2762	12939
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,46	--	3836		958	
4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (+ до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	130,2	34,29	34,29	4465	4465	--	1048	5954
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,18	--	1456		441	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,9	174,70	79,98	1205	552	--	666	2020
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	654	271		150	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	137,1	93,20	80,40	12778	11023	--	2858	16887
		НР - 72%; СП - 8%			10,70	18,25	1467	2502		1251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								296630
		РАЗДЕЛ 2.Укрепительные работы									
7	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	335	5438,56	196,92	1821918	65968	1303110	337123	2331764
		НР - 72%; СП - 8%			1351,76	45,93	452840	15387		172723	
8	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины (до толщины 12см)	м2 укрепляемой поверхности	335	819,98	3,55	274693	1189	216936	40874	340812
		НР - 72%; СП - 8%			168,86	0,60	56568	201		25245	
9	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	2,3418	65676,00	0,00	153800	0	787	110170	285087
		НР - 72%; СП - 8%			65340,00	0,00	153013	0		21118	
10	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,40508	266277,21	0,00	374141	0	374141	0	404072
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		29931	
11	1101-0204-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	м2 укрепляемой поверхности	61	2403,47	522,77	146612	31889	32018	68832	232679
		НР - 72%; СП - 8%			1355,82	211,39	82705	12895		17235	
12	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	3	25124,44	0,00	75373	0	75373	0	81404
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		6030	
		Стоимость плит укрепления из тяжелого бетона класса В20, F200, W8									
13	261-101-0383 РСНБ РК 2015 об. часть табл.3,4,5	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	9,36	57454,38	0,00	537773	0	537773	0	580795
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		43022	
14	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10(16) см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	10,281	5303,38	196,92	213620	7932	156684	36615	270255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1216,58	45,93	49004	1850		20019	
15	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9 К=6	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	40,28	2409,27	10,65	97045	429	78252	13275	119147
		НР - 72%; СП - 8%			455,92	1,80	18364	73		8826	
16	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,4505	65676,00	0,00	29587	0	151	21194	54843
		НР - 72%; СП - 8%			65340,00	0,00	29436	0		4062	
17	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17119	266277,21	0,00	45584	0	45584	0	49231
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3647	
18	1127-0601-0601 РСНБ РК 2015	Швы расширения. Устройство.	м2 покрытия	295,64	5,97	0,73	1765	216	98	1103	3097
		НР - 72%; СП - 8%			4,91	0,27	1452	80		229	
19	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4	60737,00	0,00	242948	0	242948	0	262384
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		19436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**5015569**
		РАЗДЕЛ 3.Упоры									
20	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	99,5	12617,91	30,97	1255482	3082	946491	220759	1594340
		НР - 72%; СП - 8%			3074,47	7,03	305910	699		118099	
21	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание лишнего грунта бульдозером)	м3 грунта	3,066	44,38	44,38	136	136	0	39	188
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	17,59	0	54		14	
22	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	4,2	9580,77	3,68	40239	15	26191	10108	54375
		НР - 72%; СП - 8%			3341,09	1,50	14033	6		4028	
23	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	204	260,80	260,80	53203	53203	--	6498	64477
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,24	--	9025		4776	
24	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км	т·км	8925	26,00	--	232050	--		--	250614
		СП - 8%			--	--	--	--		18564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**1963994**
		РАЗДЕЛ 4.Расчистка русла									
25	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	76,2	260,80	260,80	19873	19873	0	2427	24083
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	44,24	0	3371		1784	
26	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км	т·км	3333,75	26,00	--	86678	--		--	93612
		СП - 8%			--	--	--	--		6934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**117695**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**32624573,97**				
		Временные здания и сооружения 1,3%х0,8=1,04%					339295,57				
		Итого:					**32963869,54**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время- 2,2%						725205,13				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						0,00				
		Итого с прочим затратам:						**33689074,67**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						673781,49				
		Итого:						**34362856,16**				
		в том числе на 2021 год - 45 %						**15463285,27**				
		в том числе на 2022 год - 55 %						18899570,89				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 45 %, К=1,0						15463285,27				
		прочие затраты										
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 45 %, К=1,0						**15463285,27**				
		Итого с понижающим коэф= 0,95						**14690121,01**				
		НДС 12%						1762814,52				
		Итого с НДС						**16452935,53**				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 55 %, К=1,050051423						**19845521,30**				
		прочие затраты										
		Итого с понижающим коэф= 0,95						**18853245,24**				
		НДС на 2022 год, - 12 %						2262389,43				
		Итого с НДС						**21115634,67**				
		Всего с НДС 12%						**4025203,95**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**37568570,20**				

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____ **Сыздыков.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "ЖЫЛУ-XXI"

_____ **Бижанов К**

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Арзикулов Н.**

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

ТОО "Казахский Промтранспроект" ЖШС
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР

_____ **Пасечник А.**

(қолтаңба/подпись) "___" _____ 20___ ж./г. (күні/дата)