Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенный в городе Нур-Султан, район "Алматы", район улицы А431 (2 очередь)

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			22/15	15.03.2022г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	178 369 272,00								19 110 993,43	
в том числе в отчетном месяце:		34 888 975,89							4 186 677,11	39 075 653,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

Курбанбекулы Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "АРЕТМИДА СНАБ"

Эксперт: Касымжанов М.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства города Астаны",010000, Республика Казахстан, Астана, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200340006704**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060540010623**
Договор (контракт)	Договор о гос.зак.работ в сфере стр-ва № 22/15 от 15.03.2022г.	

Номер документа	Дата составления
212	**21.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	39 075 653,00	39 075 653,00	4 186 677,11
				Итого	1	x	39 075 653,00	4 186 677,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенный в городе Нур-Султан, район "Алматы", район улицы А431 (2 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD.2-1
Наименование объекта - Разбивка основных осей здания
Шифр объекта 01-01

Акт выполненных работ № 5 01-01-01
за август месяц 2023г.

на Разбивка основных осей здания

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	**СЦИ РК 8.03-04-2020 табл.1601-0204-20 п.8 прим.4**	**Разбивка основных осей здания (II категоря сложности)**	**км**	**0,0561**		**154455,00**	**--**	**8665**	**--**	**--**	**--**	**8665**
							--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**8665**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**8665**		
			Итого по акту										**0**
			в т.ч. оборудование										0
			без стоимости оборудования										**0**
			Временные здания и сооружения1,2 %								1,2%		0
			Итого с временными										**0**
			Зимнее удорожание 2,2%								2,2%		0
			Итого с зимним удорожанием										**0**
			Непредвиденные работы и затраты								2,00%		0
			Итого с непредвиденными работами и затрат										0
			Итого в текущих ценах на 2021г.										**8 665**
			НДС-12%								12%		1 039,80
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**9 705**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Скидка по договору								5%		485
			Итого со скидкой к оплате										**9 220**
			в т.ч НДС										987,81

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт: Касымжанов М.К.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенный в городе Нур-Султан, район "Алматы", район улицы А431 (2 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD.2-1
Наименование объекта - Утилизационный блок
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ № 5 02-01-01
за август месяц 2023г.

на Архитектурно-строительная часть
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
			Подраздел 1.Гидроизоляция										
1	58	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	28,31		3222,86	7,30	91239	207	82474	8025	107205
			НР - 93%; СП - 8%				302,29	2,51	8558	71		7941	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					8558				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						207			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						71			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							82475		
		Накладные расходы		тенге								8025	
		Сметная прибыль		тенге								7941	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									107205
			Подраздел 2.Приямки										
			Пр1										
2	63	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,03024		1007683,50	1597,50	30472	49	27436	2740	35869
			НР - 91%; СП - 8%				98774,00	786,18	2987	24		2657	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,57248	178,62	3,95	281	6	161	80	389
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	114	1		29	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	65	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,07362	79868,55	2834,95	5880	208	351	3706	10352
			НР - 69%; СП - 8%			72276,60	669,71	5321	49		767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	66	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,07362	300688,17	63360,64	22137	4665	302	12037	36908
			НР - 69%; СП - 8%			233220,00	3732,40	17170	275		2734	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	67	214-106-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,07064	563252,00	–	39788	–	39788	–	42971
			СП - 8%			–	–	–	–		3183	
7	68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00298	402525,00	–	1200	–	1200	–	1296
			СП - 8%			–	–	–	–		96	
8	69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,68629	108,73	2,75	401	10	162	159	605
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	229	1		45	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,03024	178,62	3,95	5	–	3	2	7
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	2	–		1	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,96	986,31	20,95	8837	187	5185	3253	13057
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	3465	33		967	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Пр2									
11	76	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0252	1007683,50	1597,50	25394	40	22865	2283	29891
			НР - 91%; СП - 8%			98774,00	786,18	2489	20		2214	
12	77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,3104	178,62	3,95	234	5	134	66	324

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	95	1		24	
13	78	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,05331	79868,55 72276,60	2834,95 669,71	4258 3853	151 36	254	2683 555	7497
14	79	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,05331	300688,17 233220,00	63360,64 3732,40	16030 12433	3378 199	219	8716 1980	26726
15	80	214-106-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,05058	563252,00 –	– –	28489 –	– –	28489	– 2279	30768
16	81	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,00273	402525,00 –	– –	1099 –	– –	1099	– 88	1187
17	82	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,654799	108,73 62,07	2,75 0,37	289 165	7 1	117	114 32	436
18	83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,0252	178,62 72,54	3,95 0,74	5 2	– –	3	1 –	7
19	84	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	4,704	986,31 386,69	20,95 3,71	4640 1819	98 17	2723	1708 508	6856
			Пр3									
20	89	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0252	1007683,50 98774,00	1597,50 786,18	25394 2489	40 20	22865	2283 2214	29891
21	90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,3104	178,62 72,54	3,95 0,74	234 95	5 1	134	66 24	324

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	91	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,05331	79868,55 72276,60	2834,95 669,71	4258 3853	151 36	254	2683 555	7497
23	92	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,05331	300688,17 233220,00	63360,64 3732,40	16030 12433	3378 199	219	8716 1980	26726
24	93	214-106-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,05058	563252,00 –	– –	28489 –	– –	28489	– 2279	30768
25	94	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00273	402525,00 –	– –	1099 –	– –	1099	– 88	1187
26	95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,654799	108,73 62,07	2,75 0,37	289 165	7 1	117	114 32	436
27	96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,0252	178,62 72,54	3,95 0,74	5 2	– –	3	1 –	7
28	97	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	4,704	986,31 386,69	20,95 3,71	4640 1819	98 17	2723	1708 508	6856
			Пр4									
29	101	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0126	1007683,50 98774,00	1597,50 786,18	12697 1245	20 10	11432	1142 1107	14946
30	102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,6552	178,62 72,54	3,95 0,74	117 48	2 –	67	33 12	162
31	103	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01654	79868,55	2834,95	1321	47	79	833	2326

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			72276,60	669,71	1195	11		172	
32	104	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,01654	300688,17	63360,64	4973	1048	68	2704	8291
			НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			233220,00	3732,40	3857	62		614	
33	105	214-106-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	т	0,01505	563252,00	–	8477	–	8477	–	9155
			СП - 8%			–	–	–	–		678	
34	106	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00149	402525,00	–	600	–	600	–	648
			СП - 8%			–	–	–	–		48	
35	107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,807348	108,73	2,75	88	2	36	35	133
			НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	50	–		10	
36	108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,0126	178,62	3,95	2	–	1	1	3
			НР - 69% В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	1	–		–	
37	109	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	0,294	986,31	20,95	290	6	170	107	428
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			386,69	3,71	114	1		32	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					77510				
			Зарплата рабочих строителей	тенге					13608			
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1015			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						207319		
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							57974	
		Накладные расходы		тенге							28512	
		Сметная прибыль		тенге								384928
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге				389681	13815	289798	65999	492135
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				86068	1086	–	36453	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				314794				
		Материалы		тенге				178808				
		Всего заработная плата		тенге					26172			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				109241				
			Накладные расходы	тенге				23921				
			Сметная прибыль	тенге				27096				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				365811				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					26172			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				74887				
		Материалы		тенге				1745				
		Всего заработная плата		тенге					60982			
			Накладные расходы	тенге				42078				
			Сметная прибыль	тенге				9357				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				126322				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	тенге					60982			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				492133				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	тенге					87154			
РАЗДЕЛ 2.Стены												
Подраздел 3.Стены и перегородки												
38	118	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	15,6087	3077,96	7,30	48043	114	43211	4425	56665
			НР - 93%; СП - 8%			302,29	2,51	4718	39		4197	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			АР2 прим.6,7									
39	119	1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	15,12	4078,78	30,59	61671	463	42375	17146	85122
			НР - 90%; СП - 8%			1245,57	14,40	18833	218		6305	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	120	1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные /люки/ пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**	решетка/люк/	1	602,72	9,36	603	10	9	576	1273
			НР - 98%; СП - 8%			583,92	3,51	584	4		94	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	121	ИП "Устинова Е.А."	**Люк-дверца ревизионный пластиковый 300х300**	шт	1	2395,18	–	2395	–	2395	–	2587
			СП - 8%			–	–	–	–		192	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				24135				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					587			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					261			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						87991		
		Накладные расходы		тенге							22147	
		Сметная прибыль		тенге							10788	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								145647
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				112712	587	87990	22147	145647
								24135	261	–	10788	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				112109				
		Материалы		тенге				85587				
		Всего заработная плата		тенге					23808			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2395				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	тенге				21571				
			Сметная прибыль	тенге				10694				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				тенге				144374				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	тенге					23808			
Стоимость сантехнических работ				тенге				603				
Материалы				тенге				9				
Всего заработная плата				тенге					588			
Сдача и испытание				тенге				28				
			Накладные расходы	тенге				576				
			Сметная прибыль	тенге				94				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				тенге				1273				
			Сметная заработная плата	тенге					588			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				тенге				145647				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	тенге					24396			

РАЗДЕЛ 3.Кровля

Узлы примыкания (АС-8)

42	143	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м примыканий	59,22	3172,27 712,71	31,69 9,57	187862 42207	1877 567	143778	39352 18177	245391
43	144	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм** *СП - 8%*	м2	55,0746	2729,00 –	– –	150299 –	– –	150299	– 12024	162323
44	145	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,06831	519143,00 –	– –	35463 –	– –	35463	– 2837	38300
45	146	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4,365009	108,73 62,07	2,75 0,37	475 271	12 2	192	188 53	716
46	152	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	14,25	1549,76 1507,57	15,67 5,00	22084 21483	223 71	378	19830 3353	45267
47	153	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм** *СП - 8%*	м2	14,25	2729,00 –	– –	38888 –	– –	38888	– 3111	41999
48	154	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	4,5	1335,16	6,17	6008	28	3133	2283	8955

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			632,71	1,59	2847	7		663	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	155	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	м2	1,0125	2729,00	–	2763	–	2763	–	2984
			СП - 8%			–	–	–	–		221	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				443842	2140	374894	61653	545935
								66808	647	–	40439	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				443842				
			Материалы	тенге				147481				
			Всего заработная плата	тенге					67455			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				227413				
			Накладные расходы	тенге				61653				
			Сметная прибыль	тенге				40439				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				545934				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	тенге					67455			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				545934				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	тенге					67455			
			РАЗДЕЛ 4.Проемы									
			Наружные двери									
50	162	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	6	1762,43	2,21	10575	13	–	7287	19291
			НР - 69%; СП - 8%			1760,22	–	10561	–		1429	
51	163	223-502-0104 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг**	комплект	2	6839,00	–	13678	–	13678	–	14772
			СП - 8%			–	–	–	–		1094	
52	164	223-502-0103 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг**	комплект	4	6930,00	–	27720	–	27720	–	29938
			СП - 8%			–	–	–	–		2218	
53	165	1107-0106-0402 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками/Уплотнитель в притворах/**	м шва	28,24	875,11	12,44	24713	351	21231	3695	30680
			НР - 118%; СП - 8%			110,87	–	3131	–		2273	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Деревянные двери									
54	170	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	14,82836	2178,46	96,51	32303	1431	7559	21620	58237
			НР - 90%; СП - 8%			1572,18	47,86	23313	710		4314	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	171	223-201-0301 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	4,78401	20527,00	–	98201	–	98201	–	106057

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		7856	
56	172	223-201-0302 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	10,04435	18101,00	–	181813	–	181813	–	196358
			СП - 8%			–	–	–	–		14545	
57	173	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	16	520,00	–	8320	–	8320	–	8986
			СП - 8%			–	–	–	–		666	
58	174	223-502-0903 РСНБ РК 2015	**Ручка на планке**	пара	8	3337,00	–	26696	–	26696	–	28832
			СП - 8%			–	–	–	–		2136	
59	175	223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4**	шт.	8	3481,00	–	27848	–	27848	–	30076
			СП - 8%			–	–	–	–		2228	
			Окна									
60	178	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	4,8	1344,01	6,36	6451	30	4843	1434	8516
			НР - 90%; СП - 8%			328,66	3,40	1578	16		631	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	179	223-501-0104 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	м	4,8	1538,00	–	7382	–	7382	–	7973
			СП - 8%			–	–	–	–		591	
62	180	ИП "ARLANs KZ"	**Заглушка для подоконника из ПВХ**	шт	6	136,61	–	820	–	820	–	886
			СП - 8%			–	–	–	–		66	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				466520	1825	426111	34036	540602
								38583	726	–	40047	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				351683				
			Материалы	тенге				33633				
			Всего заработная плата	тенге					28748			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				288216				
			Накладные расходы	тенге				26749				
			Сметная прибыль	тенге				30276				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				408708				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	тенге					28748			
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				114837				
			Всего заработная плата	тенге					10561			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				104262				
			Накладные расходы	тенге				7287				
			Сметная прибыль	тенге				9771				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				131895				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	тенге					10561			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				540603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					39309			
			РАЗДЕЛ 5.Полы									
Тип 04												
63	238	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	35,93	3181,99	51,93	114329	1866	99492	13005	137521
			НР - 94%; СП - 8%			361,02	24,05	12971	864		10187	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					114329	1866	99492	13005	137521
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				12971	864	–	10187	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				114329				
			Материалы	тенге				99492				
			Всего заработная плата	тенге					13835			
			Накладные расходы	тенге				13005				
			Сметная прибыль	тенге				10187				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				137521				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	тенге					13835			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				137521				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	тенге					13835			
			РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
			Потолок									
64	241	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	37,92	3187,85	16,91	120883	641	55979	58098	193299
			НР - 90%; СП - 8%			1694,70	7,65	64263	290		14318	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	242	232-101-0101 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	м2	39,0576	461,00	–	18006	–	18006	–	19446
			СП - 8%			–	–	–	–		1440	
66	243	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	29,57	3187,85	16,91	94265	500	43653	45305	150735
			НР - 90%; СП - 8%			1694,70	7,65	50112	226		11166	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	244	232-101-0201 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	м2	30,4571	510,00	–	15533	–	15533	–	16776
			СП - 8%			–	–	–	–		1243	
68	245	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	67,49	881,17	2,13	59470	143	10349	39224	106589
			НР - 80%; СП - 8%			725,71	0,76	48978	51		7895	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	246	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	67,49	484,07	0,98	32670	66	5435	21764	58788
			НР - 80%; СП - 8%			402,56	0,53	27169	36		4355	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	247	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	67,49	252,88	0,41	17067	28	2119	11948	31336
			НР - 80%; СП - 8%			221,07	0,22	14920	15		2321	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	248	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,8	1848,15	104,40	112368	6348	24214	69625	196552
			НР - 80%; СП - 8%			1345,50	85,93	81806	5225		14559	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	249	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	60,8	1012,07	5,48	61534	334	16514	35853	105177
			НР - 80%; СП - 8%			734,97	2,13	44686	130		7791	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	250	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	60,8	484,07	0,98	29431	59	4896	19606	52960
			НР - 80%; СП - 8%			402,56	0,53	24476	32		3923	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	251	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	60,8	252,88	0,41	15375	25	1909	10764	28230
			НР - 80%; СП - 8%			221,07	0,22	13441	13		2091	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	252	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	35,15	7415,67	9,62	260661	338	197306	50543	336101
			НР - 80%; СП - 8%			1792,79	4,63	63017	163		24896	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стены									
76	257	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	303,12	843,19	5,82	255588	1765	56165	158876	447621
			НР - 80%; СП - 8%			652,08	3,09	197658	937		33157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	258	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям/на 2-й раз/	м2 окрашиваемой поверхности	303,12	534,83	3,79	162118	1149	43895	94147	276766
			НР - 80%; СП - 8%			386,23	2,01	117074	609		20501	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Низ стен									
78	260	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	91,05	4648,44	19,30	423240	1757	190201	185722	657679
			НР - 80%; СП - 8%			2540,17	9,56	231282	870		48717	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Плинтуса									
79	261	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	105,88	457,88	2,11	48480	224	2679	42953	98748
			НР - 94%; СП - 8%			430,46	1,11	45577	118		7315	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	262	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	7,485716	1797,00	–	13452	–	13452	–	14528
			СП - 8%			–	–	–	–		1076	
81	263	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	64,18	384,30	1,05	24664	67	13698	10279	37738
			НР - 94%; СП - 8%			169,82	0,56	10899	36		2795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				1764805	13444	716003	854707	2829069
								1035358	8751	–	209559	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1764805				
			Материалы	тенге				669011				
			Всего заработная плата	тенге					1044109			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				46991				
			Накладные расходы	тенге				854707				
			Сметная прибыль	тенге				209559				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2829071				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								609
			Сметная заработная плата	тенге					1044109			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				2829071				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								609
			Сметная заработная плата	тенге					1044109			
			РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка									
82	265	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	9,68	5149,67	31,91	49849	309	13008	29296	85476
			НР - 80%; СП - 8%			3774,01	9,00	36532	87		6332	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	266	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,968	23746,00	–	22986	–	22986	–	24825
			СП - 8%			–	–	–	–		1839	
84	267	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	9,68	3013,02	19,30	29166	187	4390	19745	52824
			НР - 80%; СП - 8%			2540,17	9,56	24589	93		3913	
85	268	Т"ПРАЙС"	Фасадная облицовочная бетонная панель -"Шамотный кирпич" толщ.30мм	м2	9,68	4553,57	–	44079	–	44079	–	47605
			СП - 8%			–	–	–	–		3526	
86	275	1115-0213-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	54,51	699,18	2,21	38112	120	18694	15477	57877
			НР - 80%; СП - 8%			354,02	0,90	19298	49		4287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	276	1115-0213-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Установка дополнительных армирующих накладок (косынок) вокруг оконных и дверных откосов с лесов	шт.	21	244,74	0,41	5140	9	776	3487	9317
			НР - 80%; СП - 8%			207,39	0,19	4355	4		690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				189332	625	103933	68005	277924
								84774	233	–	20587	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				189332				
			Материалы	тенге				36868				
			Всего заработная плата	тенге					85007			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				67065				
			Накладные расходы	тенге				68005				
			Сметная прибыль	тенге				20587				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				277924				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	тенге					85007			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				277924				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	тенге					85007			
			РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
			Крыльцо Тр-1									
88	277	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8709	7513,93	2012,68	29086	7791	16613	8060	40118
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	4682	3985		2972	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	278	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,9	22098,70	1856,50	86185	7240	68117	11773	105795
			НР - 91%; СП - 8%			2776,29	541,07	10828	2110		7837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	279	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,23585	419679,00 –	– –	98981 –	– –	98981	– 7919	106900
91	280	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0288	398962,00 –	– –	11490 –	– –	11490	– 919	12409
92	281	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	1,479	986,31 386,69	20,95 3,71	1459 572	30 5	857	537 160	2156
93	283	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0045	1184385,50 337194,00	1597,50 786,18	5330 1517	8 4	3805	1384 537	7251
94	284	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,11565	178,62 72,54	3,95 0,74	21 8	– –	13	6 2	29
95	285	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,3854	117368,12 91078,00	23743,49 8054,91	45234 35101	9150 3104	983	26362 5728	77324
96	286	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,3854	814349,00 –	– –	313850 –	– –	313850	– 25108	338958
97	287	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100 *СП - 8%*	шт.	10	33,00 –	– –	330 –	– –	330	– 26	356
98	288	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11,8742	178,62 72,54	3,95 0,74	2121 861	47 9	1213	600 218	2939
99	289	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	18	1046,32 946,85	24,77 11,04	18834 17043	446 199	1345	15863 2776	37472

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	290	224-102-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	17,25	3263,00	–	56287	–	56287	–	60790
			СП - 8%			–	–	–	–		4503	
			Крыльцо Кр-1									
101	291	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2605	7513,93	2012,68	1957	524	1118	542	2699
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	315	268		200	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	292	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,7815	4972,92	1171,18	3886	916	2103	1218	5513
			НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	867	443		408	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	293	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,23445	38356,15	2785,30	8993	653	4942	3261	13234
			НР - 91%; СП - 8%			14491,88	791,04	3398	185		980	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	294	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,21555	22098,70	1856,50	4763	401	3764	651	5847
			НР - 91%; СП - 8%			2776,29	541,07	598	117		433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	295	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02937	419679,00	–	12326	–	12326	–	13312
			СП - 8%			–	–	–	–		986	
			Крыльцо Кр-2									
106	296	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	7513,93	2012,68	1503	403	858	416	2073
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	242	206		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	297	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	4972,92	1171,18	2984	703	1615	935	4233
			НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	666	340		314	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	298	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,36	38356,15	2785,30	13808	1003	7588	5007	20320
			НР - 91%; СП - 8%			14491,88	791,04	5217	285		1505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	299	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,14	22098,70	1856,50	3094	260	2445	423	3798
			НР - 91%; СП - 8%			2776,29	541,07	389	76		281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	300	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,03289	419679,00 –	– –	13803 –	– –	13803	– 1104	14907
			Покрытие крылец									
111	301	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	18,26	1523,50 1069,40	119,31 62,10	27819 19527	2179 1134	6113	19422 3779	51020
112	302	255-102-0102 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм цветная ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	18,6252	2993,00 –	– –	55745 –	– –	55745	– 4460	60205
113	303	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка мраморными полированными плитами *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	4,55	12144,01 11572,00	81,37 40,88	55255 52653	370 186	2232	42271 7802	105328
114	304	255-102-0102 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм цветная ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	4,5955	2993,00 –	– –	13754 –	– –	13754	– 1100	14854
			Козырек К-1 /2шт./									
115	305	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,06934	117368,12 91078,00	23743,49 8054,91	8138 6315	1647 559	176	4743 1031	13911
116	306	217-101-0304 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200/Анкер 10х182/ *СП - 8%*	шт.	12	171,00 –	– –	2052 –	– –	2052	– 164	2216
117	307	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,06934	818975,00 –	– –	56788 –	– –	56788	– 4543	61331
118	308	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,0036056	178,62 72,54	3,95 0,74	1 –	– –	1	– –	1
119	309	1110-0109-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Козырьки. Устройство *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 горизонтальной проекции	3,42	10693,92 8344,70	70,30 37,06	36573 28539	241 127	7793	25799 4990	67362

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	310	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	м3	0,084	70572,00 –	– –	5928 –	– –	5928	– 474	6402
121	311	215-204-0202 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	м3	0,504	70572,00 –	– –	35568 –	– –	35568	– 2845	38413
122	312	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	м3	1,134	68636,00 –	– –	77833 –	– –	77833	– 6227	84060
123	313	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	1,64	9198,07 1233,18	70,82 35,47	15085 2022	116 58	12947	1873 1357	18314
124	314	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перекрытия	38,7181818	356,82 112,99	1,63 0,82	13815 4375	63 32	9377	3966 1423	19203
125	315	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	3,96	1046,32 946,85	24,77 11,04	4143 3750	98 44	295	3490 611	8243
126	316	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м планки	7,4	2402,87 573,23	1762,33 471,46	17781 4242	13041 3489	498	7112 1991	26885
127	317	224-103-0122 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	м2	4,554	3802,00 –	– –	17314 –	– –	17314	– 1385	18699
128	318	224-105-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	7,4	946,00 –	– –	7000 –	– –	7000	– 560	7560
129	319	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м примыканий	3,8	820,67 685,46	16,46 3,65	3119 2605	63 14	451	2409 442	5970

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	320	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм *СП - 8%*	м2	0,76	2542,00 –	– –	1932 –	– –	1932	– 155	2087
131	321	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	5,94	3242,67 1820,51	9,58 2,25	19261 10814	57 13	8390	8662 2234	30157
132	322	ТОО "Кровельный центр"	Сайдинг пластиковый *СП - 8%*	м2	6,534	1926,16 –	– –	12586 –	– –	12586	– 1007	13593
			См-1/АС-19/									
133	323	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,14559	99165,01 57031,26	29421,29 11660,58	14437 8303	4284 1698	1850	6901 1707	23045
134	324	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 *СП - 8%*	т	0,14559	919993,00 –	– –	133942 –	– –	133942	– 10715	144657
135	325	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6,140114	178,62 72,54	3,95 0,74	1097 445	25 5	627	310 113	1520
			Отмостка/см. локальную смету на 07-01-02/									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1373291	51759	1095638	203996	1703469
			Стоимость общестроительных работ	тенге				225894	18695	–	126185	
			Материалы	тенге				800902				
			Всего заработная плата	тенге				165122				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					189509			
			Накладные расходы	тенге				422929				
			Сметная прибыль	тенге				165990				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				77353				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1044245				104
			Сметная заработная плата	тенге					189509			
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				572389				
			Материалы	тенге				3009				
			Всего заработная плата	тенге					55080			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				504580				
			Накладные расходы	тенге				38006				
			Сметная прибыль	тенге				48832				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				659227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											33
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					55080			
		Сметная заработная плата	тенге				1703472				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге								137
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					244589			
		Сметная заработная плата	тенге								6672305
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1574591				
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					86061			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					31263			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						3193857		
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1323548	
		- Накладные расходы	тенге							494245	
		- Сметная прибыль	тенге								6 672 305
		Итого по акту									0
		в т.ч. оборудование									6 672 305
		без стоимости оборудования							1,2%		80 068
		Временные здания и сооружения1,2 %									6 752 373
		Итого с временными							2,2%		148 552
		Зимнее удорожание 2,2%									6 900 925
		Итого с зимним удорожанием							2,00%		138 018
		Непредвиденные работы и затраты									7 038 943
		Итого с непредвиденными работами и затрат									7 038 943
		Итого в текущих ценах на 2021г.							12%		844 673,20
		НДС-12%									7 883 617
		ВСЕГО ПО АКТУ:							5%		394 181
		Скидка по договору									7 489 436
		Итого со скидкой к оплате									802 439,54
		в т.ч НДС									

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность,

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт: Касымжанов М.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

В расчет расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенный в городе Нур-Султан, район "Алматы", район улицы А431 (2 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD.2-1
Наименование объекта - Утилизационный блок
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ № 5 02-01-02
за август месяц 2023г.

на Технологические решения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	1		1329,90	0,13	1330	--	33	1271	2809
			НР - 98%; СП - 8%				1297,10	--	1297	--		208	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	ТОО "Logic System"	**Водоразборный кран 1000x1000x83 /ХГВ о15/**	шт.	1		19115,89	--	19116	--	19116	--	20645
			СП - 8%				--	--	--	--		1529	
3	3	ТОО "Logic System"	**Стеллаж металлический 1600x600x1800 F-EC-01-PTS-1x0,6x1,6 (Казахстан)**	шт.	7		90348,11	--	632437	--		--	632437
							--	--	--	--	632437	--	
4	4	ТОО "Logic System"	**Стеллаж металлический 1200x600x1800 F-EC-01-PTS-1x0,6x1,2 (Казахстан)**	шт.	2		81312,39	--	162625	--		--	162625
							--	--	--	--	162625	--	
5	5	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка**	шт.	1		527,82	0,13	528	--	9	508	1119
			НР - 98%; СП - 8%				518,84	--	519	--		83	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	6	ТОО "Logic System"	**Рукосушитель электрический 290x170x313 Э1Ф2,00кВт**	шт.	1		18965,96	--	18966	--		--	18966
							--	--	--	--	18966	--	
7	7	1334-0201-0511 РСНБ РК 2015	**Печь. Монтаж оборудования**	шт.	1		189935,32	45679,72	189935	45680	729	100352	313510
			НР - 61%; СП - 8%				143526,00	20985,79	143526	20986		23223	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	ТОО "Профиль-М"	Инсинератор в комплекте с горелкой на природном газе, системой газоочистки "Циклон", системой принудительного нагнетания воздуха. 2100х1000х1500 "Веста-Плюс" Пир-0.5К	шт.	1	4165464,29	–	4165464	–		–	4165464
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:			–	–	–	–	4165464	–	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								5317575
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				145342				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					45680			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					20986			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						19888		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						4979492		
			- Накладные расходы	тенге							102131	
			- Сметная прибыль	тенге							25043	
			Итого по акту									5 317 575
			в т.ч. оборудование									4 979 492
			без стоимости оборудования									338 083
			Временные здания и сооружения1,2 %							1,2%		4 057
			Итого с временными									342 140
			Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		7 527
			Итого с зимним удорожанием									349 667
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		6 993
			Итого с непредвиденными работами и затрат									356 660
			Итого в текущих ценах на 2021г.									5 336 152
			НДС-12%							12%		640 338,29
			ВСЕГО ПО АКТУ:									5 976 491
			Скидка по договору							5%		298 825
			Итого со скидкой к оплате									5 677 666
			в т.ч НДС									608 321,38

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность,

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт: Касымжанов М.К

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

Итог в гасне расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенный в городе Нур-Султан, район "Алматы", район улицы А431 (2 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD.2-1
Наименование объекта - Утилизационный блок
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ № 5 02-01-03
за август месяц 2023г.

на Водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1										
1	1	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	8		1883,02	25,15	15064	201	9867	4986	21654
			НР - 98%; СП - 8%				624,46	11,49	4996	92		1604	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	12		1957,40	25,15	23489	302	15693	7479	33445
			НР - 98%; СП - 8%				624,46	11,49	7494	138		2477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	18		2241,89	25,15	40354	453	28661	11218	55698
			НР - 98%; СП - 8%				624,46	11,49	11240	207		4126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	6		3010,98	25,15	18066	151	14168	3739	23550
			НР - 98%; СП - 8%				624,46	11,49	3747	69		1744	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10		1964,82	15,68	19648	156	110	18996	41736
			НР - 98%; СП - 8%				1938,24	0,14	19382	1		3092	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	6	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	2122,04	18,84	25464	226	131	24607	54077
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2092,22	0,22	25107	3		4006	
7	7	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм *СП - 8%*	м	10	163,00	–	1630	–	1630	–	1760
						–	–	–	–		130	
8	8	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм *СП - 8%*	м	12	268,00	–	3216	–	3216	–	3473
						–	–	–	–		257	
9	9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	66	121,12	1,26	7994	83	157	7599	16840
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			117,48	–	7754	–		1247	
10	10	242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	5	2420,00	–	12100	–	12100	–	13068
						–	–	–	–		968	
11	11	242-207-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	3	3097,00	–	9291	–	9291	–	10034
						–	–	–	–		743	
12	12	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	44	825,15	87,88	36307	3867	14578	15124	55546
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			405,96	46,32	17862	2038		4114	
13	13	234-303-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм *СП - 8%*	м	8,8	205,00	–	1804	–	1804	–	1948
						–	–	–	–		144	
14	14	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм *СП - 8%*	м	13,2	211,00	–	2785	–	2785	–	3008
						–	–	–	–		223	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	19,8	274,00	–	5425	–	5425	–	5859
			СП - 8%			–	–	–	–		434	
16	16	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	6,6	364,00	–	2402	–	2402	–	2594
			СП - 8%			–	–	–	–		192	
17	17	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	22	416,00	–	9152	–	9152	–	9884
			СП - 8%			–	–	–	–		732	
18	18	241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	22	97,00	–	2134	–	2134	–	2305
			СП - 8%			–	–	–	–		171	
19	19	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 (15) мм. Установка	кран	1	1614,44	–	1614	–	1058	545	2332
			НР - 98%; СП - 8%			555,90	–	556	–		173	
20	20	261-301-0326 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 (15) мм ГОСТ 18698-79	м	10	972,00	–	9720	–	9720	–	10498
			СП - 8%			–	–	–	–		778	
21	21	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 (20) мм. Установка	кран	1	1796,44	–	1796	–	1240	545	2528
			НР - 98%; СП - 8%			555,90	–	556	–		187	
22	22	261-301-0326 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 (20) мм ГОСТ 18698-79	м	10	972,00	–	9720	–	9720	–	10498
			СП - 8%			–	–	–	–		778	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				259175	5439	155042	94838	382335
			Стоимость общестроительных работ	тенге				98694	2548	–	28320	
			Материалы	тенге				48723				
			Всего заработная плата	тенге				14578				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					19900			
			Накладные расходы	тенге				12416				
			Сметная прибыль	тенге				15124				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5107				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				68954				
			Сметная заработная плата	тенге								10
			Стоимость сантехнических работ	тенге					19900			
			Материалы	тенге				210452				
			Всего заработная плата	тенге				71087				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					81342			
			Накладные расходы	тенге				56963				
			Сметная прибыль	тенге				79714				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				23213				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				313379				
												42

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					81342			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				382333				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	тенге					101242			
			РАЗДЕЛ 2. Горячее и циркуляционное водоснабжение Т3, Т4									
23	23	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	46	1883,02	25,15	86619	1157	56737	28669	124511
			НР - 98%; СП - 8%			624,46	11,49	28725	529		9223	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	24	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	1957,40	25,15	27404	352	18310	8725	39020
			НР - 98%; СП - 8%			624,46	11,49	8742	161		2890	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	25	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	18	2241,89	25,15	40354	453	28661	11218	55698
			НР - 98%; СП - 8%			624,46	11,49	11240	207		4126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	26	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	1964,82	15,68	19648	156	110	18996	41736
			НР - 98%; СП - 8%			1938,24	0,14	19382	1		3092	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	27	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	12	2122,04	18,84	25464	226	131	24607	54077
			НР - 98%; СП - 8%			2092,22	0,22	25107	3		4006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	28	241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	10	163,00	–	1630	–	1630	–	1760
			СП - 8%			–	–	–	–		130	
29	29	241-205-1302 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	12	268,00	–	3216	–	3216	–	3473
			СП - 8%			–	–	–	–		257	
30	30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	100	121,12	1,26	12112	126	238	11513	25515
			НР - 98%; СП - 8%			117,48	–	11748	–		1890	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			СП - 8%	шт.	4	2420,00	–	9680	–	9680	–	10454
						–	–	–	–		774	
32	32	242-207-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			СП - 8%	шт.	3	3097,00	–	9291	–	9291	–	10034
						–	–	–	–		743	
33	33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука									
			НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	78	825,15	87,88	64362	6855	25842	26811	98467
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			405,96	46,32	31665	3613		7294	
34	34	234-303-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 18 мм									
			СП - 8%	м	50,6	301,00	–	15231	–	15231	–	16449
						–	–	–	–		1218	
35	35	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм									
			СП - 8%	м	15,4	296,00	–	4558	–	4558	–	4923
						–	–	–	–		365	
36	36	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм									
			СП - 8%	м	19,8	368,00	–	7286	–	7286	–	7869
						–	–	–	–		583	
37	37	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб									
			СП - 8%	шт.	39	416,00	–	16224	–	16224	–	17522
						–	–	–	–		1298	
38	38	241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм									
			СП - 8%	шт.	22	97,00	–	2134	–	2134	–	2305
						–	–	–	–		171	
39	39	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка /прим. из нержавеющей стали//									
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	12944,63	35,67	25889	71	16627	9043	37727
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4595,44	18,53	9191	37		2795	
40	40	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 (15) мм. Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	кран	1	1614,44	–	1614	–	1058	545	2332
						555,90	–	556	–		173	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	261-301-0326 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 (15) мм ГОСТ 18698-79	м	10	972,00	–	9720	–	9720	–	10498
			СП - 8%			–	–	–	–		778	
42	42	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 (20) мм. Установка	кран	1	1796,44	–	1796	–	1240	545	2528
			НР - 98%; СП - 8%			555,90	–	556	–		187	
43	43	261-301-0326 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 (20) мм ГОСТ 18698-79	м	10	972,00	–	9720	–	9720	–	10498
			СП - 8%			–	–	–	–		778	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				393952	9396	237644	140672	577396
			Стоимость общестроительных работ	тенге				146912	4551	–	42771	
			Материалы	тенге				91437				
			Всего заработная плата	тенге				25842				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					35278			
			Накладные расходы	тенге				27075				
			Сметная прибыль	тенге				26811				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				9460				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				127708				
			Сметная заработная плата	тенге								18
			Стоимость сантехнических работ	тенге					35278			
			Материалы	тенге				302515				
			Всего заработная плата	тенге				123113				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					116185			
			Накладные расходы	тенге				61615				
			Сметная прибыль	тенге				113861				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				33311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				449687				
			Сметная заработная плата	тенге								61
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					116185			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				577395				
			Сметная заработная плата	тенге								79
			РАЗДЕЛ 3. Канализация хозяйственно-бытовая К1						151463			
44	44	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1086,14	3,83	4345	15	20	4229	9260
			НР - 98%; СП - 8%			1077,44	1,46	4310	6		686	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	45	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	4	1094,00	–	4376	–	4376	–	4726
			СП - 8%			–	–	–	–		350	
46	48	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	145,00	–	145	–	145	–	157
			СП - 8%			–	–	–	–		12	
47	49	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /для вентиляции//	м трубопровода	0,5	5592,90	82,55	2796	41	2070	688	3762

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1369,52	33,59	685	17		279	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	51	241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	642,00	–	642	–	642	–	693
			СП - 8%			–	–	–	–		51	
49	52	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1716,44	1011,40	1716	1011	–	1046	2983
			НР - 99%; СП - 8%			705,04	351,49	705	351		221	
50	54	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,003	1901949,65	790006,08	5706	2370	264	3982	10463
			НР - 99%; СП - 8%			1024128,00	316454,10	3072	949		775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	56	241-102-0243 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм**	м	3,012	28901,00	–	87050	–	87050	–	94014
			СП - 8%			–	–	–	–		6964	
52	57	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	1	1029,54	43,33	1030	43	135	858	2039
			НР - 98%; СП - 8%			852,38	23,18	852	23		151	
53	58	Прайс-лист ТОО "Стандартпарк Казахстан"	**Трап из нержавеющей стали d50 мм**	шт.	1	39594,21	–	39594	–	39594	–	42762
			СП - 8%			–	–	–	–		3168	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				147400	3480	134296	10803	170859
			Стоимость монтажных работ	тенге				9624	1346	–	12657	
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				39594				
			Сметная прибыль	тенге				39594				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				3168				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				42762				
			Материалы	тенге				7422				
			Всего заработная плата	тенге				263				
			Накладные расходы	тенге					5077			
			Сметная прибыль	тенге				5028				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				996				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13446				
			Сметная заработная плата	тенге								2
			Стоимость сантехнических работ	тенге					5077			
			Материалы	тенге				100384				
			Всего заработная плата	тенге				2223				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					5893			
			Накладные расходы	тенге				92213				
			Сметная прибыль	тенге				5775				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				8493				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				114652				
			Сметная заработная плата	тенге								2
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					5893			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				170860				
			Сметная заработная плата	тенге								4
									10970			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Санитарные приборы и водоразборная арматура									
54	59	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**									
			НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	3945,03	113,03	7890	226	437	7202	16299
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3613,35	60,93	7227	122		1207	
55	60	244-101-0102 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**									
			СП - 8%	комплект	2	8000,00	–	16000	–	16000	–	17280
						–	–	–	–		1280	
56	61	244-104-0101 РСНБ РК 2015	**Пьедестал для умывальника**									
			СП - 8%	шт.	2	3977,00	–	7954	–	7954	–	8590
						–	–	–	–		636	
57	62	244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**									
			СП - 8%	шт.	2	785,00	–	1570	–	1570	–	1696
						–	–	–	–		126	
58	63	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	1329,90	0,13	2660	–	66	2542	5618
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1297,10	–	2594	–		416	
59	64	244-104-0403 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм**									
			СП - 8%	шт.	2	10780,00	–	21560	–	21560	–	23285
						–	–	–	–		1725	
60	65	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	4807,93	224,58	4808	225	534	4088	9607
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4049,28	121,90	4049	122		712	
61	66	244-101-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**									
			СП - 8%	комплект	1	8879,00	–	8879	–	8879	–	9589
						–	–	–	–		710	
62	67	244-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**									
			СП - 8%	комплект	1	8876,00	–	8876	–	8876	–	9586
						–	–	–	–		710	
63	68	244-104-0201 РСНБ РК 2015	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**									
			СП - 8%	шт.	1	1372,00	–	1372	–	1372	–	1482
						–	–	–	–		110	
64	69	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	комплект	4	2379,24	280,63	9517	1122	1057	7781	18682
						1834,47	150,56	7338	602		1384	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	70	244-102-0801 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм**	шт.	4	11208,00	–	44832	–	44832	–	48419
			СП - 8%			–	–	–	–		3587	
66	71	244-104-0605 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	шт.	4	1072,00	–	4288	–	4288	–	4631
			СП - 8%			–	–	–	–		343	
67	72	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	4	1329,90	0,13	5320	1	131	5085	11237
			НР - 98%; СП - 8%			1297,10	–	5188	–		832	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	73	244-104-0508 РСНБ РК 2015	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	1	10010,00	–	10010	–	10010	–	10811
			СП - 8%			–	–	–	–		801	
69	74	244-104-0505 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	3	10011,00	–	30033	–	30033	–	32436
			СП - 8%			–	–	–	–		2403	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				185569	1574	157599	26698	229248
			Стоимость общестроительных работ	тенге				26396	846	–	16982	
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				33755				
			Сметная прибыль	тенге				33755				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2700				
			Стоимость сантехнических работ	тенге				36455				
			Материалы	тенге				151814				
			Всего заработная плата	тенге				2224				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					27242			
			Накладные расходы	тенге				121619				
			Сметная прибыль	тенге				26698				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				14282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				192794				
			Сметная заработная плата	тенге					27242			14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				229249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					27242			14
			РАЗДЕЛ 5. Канализация производственная К14									
70	77	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,003	1901949,65	790006,08	5706	2370	264	3982	10463
			НР - 99%; СП - 8%			1024128,00	316454,10	3072	949		775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	79	241-102-0243 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x9,0 мм**	м	3,012	28901,00	–	87050	–	87050	–	94014

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		6964	
72	80	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	1	1782,91	94,04	1783	94	225	1484	3529
			НР - 98%; СП - 8%			1463,87	50,72	1464	51		261	
73	81	Прайс-лист ТОО "Стандартпарк Казахстан"	**Трап из нержавеющей стали d100 мм**	шт.	1	35681,79	–	35682	–	35682	–	38537
			СП - 8%			–	–	–	–		2855	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				130221	2464	123221	5466	146543
			Стоимость монтажных работ	тенге				4536	1000	–	10855	
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				35682				
			Сметная прибыль	тенге				35682				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				2855				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				38537				
			Материалы	тенге				5706				
			Всего заработная плата	тенге				263				
			Накладные расходы	тенге					4021			
			Сметная прибыль	тенге				3982				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				775				
			Нормативная трудоемкость	тенге				10463				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								2
			Стоимость сантехнических работ	тенге					4021			
			Материалы	тенге				88833				
			Всего заработная плата	тенге				225				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					1515			
			Накладные расходы	тенге				87050				
			Сметная прибыль	тенге				1484				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				7225				
			Нормативная трудоемкость	тенге				97542				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					1515			
			Нормативная трудоемкость	тенге				146542				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								3
				тенге					5536			
			РАЗДЕЛ 6. Санитарные приборы и водоразборная арматура									
74	82	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	2	3945,03	113,03	7890	226	437	7202	16299
			НР - 98%; СП - 8%			3613,35	60,93	7227	122		1207	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	83	244-101-0102 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	комплект	2	8000,00	–	16000	–	16000	–	17280
			СП - 8%			–	–	–	–		1280	
76	84	244-104-0101 РСНБ РК 2015	**Пьедестал для умывальника**	шт.	2	3977,00	–	7954	–	7954	–	8590
			СП - 8%			–	–	–	–		636	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	85	244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**									
			СП - 8%	шт.	2	785,00	–	1570	–	1570	–	1696
						–	–	–	–		126	
78	86	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	1329,90	0,13	1330	–	33	1271	2809
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1297,10	–	1297	–		208	
79	87	244-104-0403 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**									
			СП - 8%	шт.	1	10780,00	–	10780	–	10780	–	11642
						–	–	–	–		862	
80	88	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	2379,24	280,63	4758	561	528	3891	9341
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1834,47	150,56	3669	301		692	
81	89	244-102-0801 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм**									
			СП - 8%	шт.	2	11208,00	–	22416	–	22416	–	24209
						–	–	–	–		1793	
82	90	244-104-0605 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**									
			СП - 8%	шт.	2	1072,00	–	2144	–	2144	–	2316
						–	–	–	–		172	
83	91	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	1329,90	0,13	1330	–	33	1271	2809
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1297,10	–	1297	–		208	
84	92	244-104-0508 РСНБ РК 2015	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**									
			СП - 8%	шт.	1	10010,00	–	10010	–	10010	–	10811
						–	–	–	–		801	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				86182	787	71905	13635	107802
			Стоимость общестроительных работ	тенге				13490	423	–	7985	
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				16000				
			Сметная прибыль	тенге				16000				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1280				
			Стоимость сантехнических работ	тенге				17280				
			Материалы	тенге				70182				
			Всего заработная плата	тенге				1031				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					13913			
			Накладные расходы	тенге				54874				
			Сметная прибыль	тенге				13635				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				6705				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				90522				8

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					13913			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				107802				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	тенге					13913			
			РАЗДЕЛ 7. Водомерный узел В1									
85	93	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	789,23	35,15	789	36	17	739	1650
			НР - 98%; СП - 8%			735,54	18,53	736	19		122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	94	244-301-0703 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°**	шт.	1	135244,00	–	135244	–	135244	–	146064
			СП - 8%			–	–	–	–		10820	
87	95	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	16992,08	178,73	16992	179	15427	1417	19881
			НР - 98%; СП - 8%			1385,87	59,71	1386	60		1473	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	96	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2633,52	–	2634	–	2198	427	3306
			НР - 98%; СП - 8%			435,98	–	436	–		245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	97	1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	4	673,95	6,81	2696	27	49	2572	5689
			НР - 98%; СП - 8%			654,92	1,11	2620	4		421	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	98	242-207-0602 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1	3097,00	–	3097	–	3097	–	3345
			СП - 8%			–	–	–	–		248	
91	99	242-207-0605 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	3	13947,00	–	41841	–	41841	–	45188
			СП - 8%			–	–	–	–		3347	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				203293	242	197873	5155	225123
			Стоимость общестроительных работ	тенге				5178	83	–	16676	
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				135244				
			Сметная прибыль	тенге				135244				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				10820				
			Стоимость сантехнических работ	тенге				146064				
			Материалы	тенге				68049				
			Всего заработная плата	тенге				17693				
									5261			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				44938				
			Сдача и испытание	тенге				59				
			Накладные расходы	тенге				5155				
			Сметная прибыль	тенге				5856				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				79060				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	тенге					5261			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				225124				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	тенге					5261			
			РАЗДЕЛ 8. Ливневая канализация К2									
92	100	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	7588,19	82,55	227646	2477	184083	41251	290409
			НР - 98%; СП - 8%			1369,52	33,59	41086	1008		21512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	105	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	16	825,15	87,88	13202	1406	5301	5500	20198
			НР - 76%; СП - 8%			405,96	46,32	6495	741		1496	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	106	234-303-0324 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм**	м	17,6	1782,00	–	31363	–	31363	–	33872
			СП - 8%			–	–	–	–		2509	
95	107	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0136	1278579,51	567542,43	17389	7719	254	12122	31872
			НР - 99%; СП - 8%			692317,80	207989,61	9416	2829		2361	
96	108	241-512-0102 РСНБ РК 2015	**Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм /прим. стальная//**	шт.	2	3356,00	–	6712	–	6712	–	7249
			СП - 8%			–	–	–	–		537	
97	109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	10	108,73	2,75	1087	28	438	431	1639
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	621	4		121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	110	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	10	746,51	1,33	7465	13	1393	4853	13303
			НР - 80%; СП - 8%			605,90	0,71	6059	7		985	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				304864	11643	229544	64157	398542
			Стоимость общестроительных работ	тенге				63677	4589	–	29521	
			Материалы	тенге				70506				
			Всего заработная плата	тенге				7388				
									26172			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				31363				
			Накладные расходы	тенге				22906				
			Сметная прибыль	тенге				7472				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				100884				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	тенге					26172			
			Стоимость сантехнических работ	тенге				234358				
			Материалы	тенге				184084				
			Всего заработная плата	тенге					42094			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				6712				
			Накладные расходы	тенге				41251				
			Сметная прибыль	тенге				22049				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				297658				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	тенге					42094			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				398542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	тенге					68266			
			РАЗДЕЛ 9. Перепуск К2 на зимнее время в сеть К1									
99	113	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 (32) мм. Прокладка**	м трубопровода	6	1699,76	47,68	10199	286	3645	6261	17777
			НР - 98%; СП - 8%			1044,62	20,20	6268	121		1317	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	114	242-207-0604 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	6263,00	–	6263	–	6263	–	6764
			СП - 8%			–	–	–	–		501	
101	115	241-113-0103 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм**	шт.	1	512,00	–	512	–	512	–	553
			СП - 8%			–	–	–	–		41	
102	116	241-117-0401 РСНБ РК 2015	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм**	шт.	1	206,00	–	206	–	206	–	222
			СП - 8%			–	–	–	–		16	
103	117	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1716,44	1011,40	1716	1011	–	1046	2983
			НР - 99%; СП - 8%			705,04	351,49	705	351		221	
104	118	261-301-0371 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	1	888,00	–	888	–	888	–	959
			СП - 8%			–	–	–	–		71	
105	119	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	6	825,15	87,88	4951	527	1988	2062	7574
			НР - 76%; СП - 8%			405,96	46,32	2436	278		561	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	120	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	6,6	437,00	–	2884	–	2884	–	3115
			СП - 8%			–	–	–	–		231	
107	121	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 (32) мм	шт.	3	45,00	–	135	–	135	–	146
			СП - 8%			–	–	–	–		11	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				27754	1824	16521	9369	40093
			Стоимость общестроительных работ	тенге				9409	750	–	2970	
			Материалы	тенге				9551				
			Всего заработная плата	тенге				1988				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					3770			
			Накладные расходы	тенге				2884				
			Сметная прибыль	тенге				3108				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1013				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13672				
			Сметная заработная плата	тенге								1
			Стоимость сантехнических работ	тенге					3770			
			Материалы	тенге				18203				
			Всего заработная плата	тенге				3645				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					6389			
			Накладные расходы	тенге				8004				
			Сметная прибыль	тенге				6261				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				1957				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26421				
			Сметная заработная плата	тенге								3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					6389			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40093				
			Сметная заработная плата	тенге								4
			РАЗДЕЛ 10. Узел 2						10159			
108	122	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	789,23	35,15	789	36	17	739	1650
			НР - 98%; СП - 8%			735,54	18,53	736	19		122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	123	244-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 130°С	шт.	1	50682,00	–	50682	–	50682	–	54737
			СП - 8%			–	–	–	–		4055	
110	124	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2633,52	–	2634	–	2198	427	3306
			НР - 98%; СП - 8%			435,98	–	436	–		245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	125	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	3	577,06	4,90	1731	15	18	1666	3668
			НР - 98%; СП - 8%			565,97	0,56	1698	2		272	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	126	242-207-0603 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	4820,00	–	9640	–	9640	–	10411
			СП - 8%			–	–	–	–		771	
113	127	242-207-0601 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1	2420,00	–	2420	–	2420	–	2614
			СП - 8%			–	–	–	–		194	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				67896	51	64975	2832	76386
			Стоимость сантехнических работ	тенге				2870	21	–	5659	
			Материалы	тенге				67896				
			Всего заработная плата	тенге				2236				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					2891			
			Сдача и испытание	тенге				62742				
			Накладные расходы	тенге				13				
			Сметная прибыль	тенге				2832				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				5659				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				76387				
			Сметная заработная плата	тенге								1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					2891			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				76387				
			Сметная заработная плата	тенге								1
									2891			
			РАЗДЕЛ 11. Узел 3									
114	128	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	789,23	35,15	789	36	17	739	1650
			НР - 98%; СП - 8%			735,54	18,53	736	19		122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	129	244-301-0104 РСНБ РК 2015	**Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°**	шт.	1	28861,00	–	28861	–	28861	–	31170
			СП - 8%			–	–	–	–		2309	
116	130	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 (15) мм. Установка**	фильтр	1	14159,03	186,74	14159	187	12586	1426	16832
			НР - 98%; СП - 8%			1385,87	69,53	1386	70		1247	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	131	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2633,52	–	5267	–	4395	855	6611

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			435,98	–	872	–		490	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	132	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	9	577,06	4,90	5194	44	56	4997	11006
			НР - 98%; СП - 8%			565,97	0,56	5094	5		815	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	133	242-207-0601 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	8	2420,00	–	19360	–	19360	–	20909
			СП - 8%			–	–	–	–		1549	
120	134	242-304-0601 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	1	2686,00	–	2686	–	2686	–	2901
			СП - 8%			–	–	–	–		215	
121	135	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	28069,23	504,89	56138	1010	7888	46675	111038
			НР - 98%; СП - 8%			23619,96	193,58	47240	387		8225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	136	511-402-0103 РСНБ РК 2015	**Насос циркуляционный с электродвигателем Q 9,0 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., мощность 190 Вт**	шт.	2	95005,00	–	190010	–		–	190010
						–	–	–	–	190010	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				322464	1277	75849	54692	392127
			Стоимость оборудования	тенге				55328	481	190010	14972	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				190010				
			Стоимость сантехнических работ	тенге				190010				
			Материалы	тенге				132454				
			Всего заработная плата	тенге				24945				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					55809			
			Сдача и испытание	тенге				50907				
			Накладные расходы	тенге				1476				
			Сметная прибыль	тенге				54692				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				14972				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				202118				
			Сметная заработная плата	тенге								31
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					55809			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				392128				
			Сметная заработная плата	тенге								31
									55809			
			РАЗДЕЛ 12. Узел 1									
123	137	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	14159,03	186,74	14159	187	12586	1426	16832
			НР - 98%; СП - 8%			1385,87	69,53	1386	70		1247	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	138	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2633,52	–	2634	–	2198	427	3306
			НР - 98%; СП - 8%			435,98	–	436	–		245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	139	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	1	577,06	4,90	577	5	6	555	1223
			НР - 98%; СП - 8%			565,97	0,56	566	1		91	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	140	242-304-0603 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25**	шт.	1	3513,00	–	3513	–	3513	–	3794
			СП - 8%			–	–	–	–		281	
127	141	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	2	577,06	4,90	1154	10	12	1110	2446
			НР - 98%; СП - 8%			565,97	0,56	1132	1		181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	142	242-207-0603 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	4820,00	–	4820	–	4820	–	5206
			СП - 8%			–	–	–	–		386	
129	143	242-207-0601 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1	2420,00	–	2420	–	2420	–	2614
			СП - 8%			–	–	–	–		194	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				29277	202	25555	3518	35421
			Стоимость сантехнических работ	тенге				3520	72	–	2625	
			Материалы	тенге				29277				
			Всего заработная плата	тенге				14802				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					3592			
			Сдача и испытание	тенге				10753				
			Накладные расходы	тенге				59				
			Сметная прибыль	тенге				3518				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				2625				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				35420				
			Сметная заработная плата	тенге								2
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					3592			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				35420				
			Сметная заработная плата	тенге								2
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					3592			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									2781875
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				439634				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					38379			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						16710			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1490033		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							190010		
			- Накладные расходы	тенге								431835	
			- Сметная прибыль	тенге								191993	
			Итого по акту										**2 781 875**
			в т.ч. оборудование										190 010
			без стоимости оборудования										**2 591 865**
			Временные здания и сооружения1,2 %								1,2%		31 102
			Итого с временными										**2 622 967**
			Зимнее удорожание 2,2%								2,2%		57 705
			Итого с зимним удорожанием										**2 680 673**
			Непредвиденные работы и затраты								2,00%		53 613
			Итого с непредвиденными работами и затрат										2 734 286
			Итого в текущих ценах на 2021г.										**2 924 296**
			НДС-12%								12%		350 915,53
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**3 275 212**
			Скидка по договору								5%		163 761
			Итого со скидкой к оплате										**3 111 451**
			в т.ч НДС										333 369,76

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность,

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт: Касымжанов М.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

В часы расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенный в городе Нур-Султан, район "Алматы", район улицы А431 (2 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD.2-1
Наименование объекта - Утилизационный блок
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ № 5 02-01-04
за август месяц 2023г.

на Отопление и вентиляция
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Тепловой пункт										
1	1	1118-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	2		3864,74	281,97	7729	564	271	6946	15850
			НР - 98%; СП - 8%				3446,78	97,34	6894	195		1174	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	8	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1		996,48	--	996	--	34	722	1855
			НР - 75%; СП - 8%				962,00	--	962	--		137	
3	28	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	4		28069,23	504,89	112277	2019	15778	93349	222076
			НР - 98%; СП - 8%				23619,96	193,58	94480	774		16450	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	47	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	33		454,52	--	14999	--	612	14100	31426
			НР - 98%; СП - 8%				435,98	--	14387	--		2328	
5	50	242-207-4301 РСНБ РК 2015	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	33		1557,00	--	51381	--	51381	--	55491
			СП - 8%				--	--	--	--		4110	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	60	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	43	121,12	1,26	5208	54	102	4951	10971
			НР - 98%; СП - 8%			117,48	–	5052	–		813	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				192590	2637	68178	120068	337669
			Стоимость монтажных работ	тенге				121775	969	–	25012	
			Материалы	тенге				996				
			Всего заработная плата	тенге				34				
			Накладные расходы	тенге					962			
			Сметная прибыль	тенге				722				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				137				
			Сметная заработная плата	тенге				1855				
			Стоимость сантехнических работ	тенге					962			
			Материалы	тенге				191594				
			Всего заработная плата	тенге				16764				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					121782			
			Сдача и испытание	тенге				51381				
			Накладные расходы	тенге				3447				
			Сметная прибыль	тенге				119346				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				24875				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				335815				
			Сметная заработная плата	тенге								67
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					121782			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				337670				
			Сметная заработная плата	тенге								67
			РАЗДЕЛ 2. Отопление						122744			
7	99	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	167	121,12	1,26	20227	210	398	19227	42610
			НР - 98%; СП - 8%			117,48	–	19619	–		3156	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	100	242-202-0102 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	24281,00	–	48562	–	48562	–	52447
			СП - 8%			–	–	–	–		3885	
9	102	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	12	121,12	1,26	1453	15	28	1382	3061
			НР - 98%; СП - 8%			117,48	–	1410	–		227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				70242	225	48988	20609	98118
			Стоимость сантехнических работ	тенге				21029	–	–	7268	
			Материалы	тенге				70242				
				тенге				426				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	тенге					21029			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				48562				
			Накладные расходы	тенге				20609				
			Сметная прибыль	тенге				7268				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				98119				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	тенге					21029			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				98119				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	тенге					21029			
			РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
			Подраздел 1. Приточная система П1									
10	109	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	камера	1	82020,20 72967,97	3682,41 1253,52	82020 72968	3683 1254	5369	72737 12381	167138
11	111	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7836,47 2064,97	50,63 23,27	9404 2478	61 28	6865	2456 949	12809
12	112	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	6,16	7282,71 2386,57	50,63 23,27	44861 14701	312 143	29848	14548 4753	64161
13	113	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	14,58	7516,07 2606,60	63,86 29,63	109584 38004	931 432	70649	37668 11780	159032
14	114	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	8	2177,49 1878,49	64,41 19,46	17420 15028	516 156	1876	14880 2584	34884
15	115	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	2	1578,00 –	– –	3156 –	– –	3156	– 252	3408
16	116	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм /100х100// *СП - 8%*	шт.	6	1578,00 –	– –	9468 –	– –	9468	– 757	10225

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	117	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	решетка	1	2143,40	64,41	2143	64	201	1860	4323
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1878,49	19,46	1878	19		320	
18	118	246-304-0709 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм /прим. стальная//									
			СП - 8%	шт.	1	8184,00	–	8184	–	8184	–	8839
						–	–	–	–		655	
19	119	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	заслонка	1	2294,42	54,20	2294	54	379	1843	4468
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1860,94	19,46	1861	19		331	
20	120	246-302-0301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 /150// мм									
			СП - 8%	шт.	1	4915,00	–	4915	–	4915	–	5308
						–	–	–	–		393	
21	121	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205									
			СП - 8%	кг	28	655,00	–	18340	–	18340	–	19807
						–	–	–	–		1467	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				146918				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5621			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2051			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						159251		
		Накладные расходы		тенге							145992	
		Сметная прибыль		тенге							36622	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								494403
			Подраздел 2. Вытяжная система ВЕ1									
22	122	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка									
			НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,8	7516,07	63,86	13529	115	8722	4650	19634
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2606,60	29,63	4692	53		1454	
23	123	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	решетка	2	2177,49	64,41	4355	129	469	3720	8721
						1878,49	19,46	3757	39		646	
24	124	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм									
			СП - 8%	шт.	1	1578,00	–	1578	–	1578	–	1704
						–	–	–	–		126	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	125	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм /100х100//	шт.	1	1578,00	–	1578	–	1578	–	1704
			СП - 8%			–	–	–	–		126	
26	126	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	3,1	655,00	–	2030	–	2030	–	2192
			СП - 8%			–	–	–	–		162	
27	127	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,01	30483,63	1799,45	305	18	26	206	551
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	261	9		41	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	128	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,0124	17346,00	–	215	–	215	–	232
			СП - 8%			–	–	–	–		17	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				8710				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					262			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					101			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						14618		
		Накладные расходы		тенге							8576	
		Сметная прибыль		тенге							2572	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								34738
			Подраздел 3. Вытяжная система ВЕ2									
29	129	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	7516,07	63,86	6013	51	3877	2067	8726
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	2085	24		646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	130	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	2177,49	64,41	2177	64	235	1860	4360
			НР - 98%; СП - 8%			1878,49	19,46	1878	19		323	
31	131	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм /100х100//	шт.	1	1578,00	–	1578	–	1578	–	1704
			СП - 8%			–	–	–	–		126	
32	132	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	1,1	655,00	–	720	–	720	–	778

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		58	
33	133	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,01	30483,63	1799,45	305	18	26	206	551
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	261	9		41	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	134	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,0124	17346,00	–	215	–	215	–	232
			СП - 8%			–	–	–	–		17	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				4224				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					133			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					52			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						6650		
		Накладные расходы		тенге							4133	
		Сметная прибыль		тенге							1211	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								16352
			Подраздел 4. Вытяжная система ВЕ3									
35	135	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,8	8188,65	52,57	14740	94	10350	4244	20503
			НР - 98%; СП - 8%			2386,57	19,54	4296	35		1519	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	136	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	1	2177,49	64,41	2177	64	235	1860	4360
			НР - 98%; СП - 8%			1878,49	19,46	1878	19		323	
37	137	246-304-0106 РСНБ РК 2015	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 150 мм**	шт.	1	2105,00	–	2105	–	2105	–	2273
			СП - 8%			–	–	–	–		168	
38	138	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	1,1	655,00	–	720	–	720	–	778
			СП - 8%			–	–	–	–		58	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	139	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,01	30483,63	1799,45	305	18	26	206	551
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	261	9		41	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	140	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,0124	17346,00	–	215	–	215	–	232
			СП - 8%			–	–	–	–		17	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				6435				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					176			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					63			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						13650		
		Накладные расходы		тенге							6310	
		Сметная прибыль		тенге							2126	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								28698
			Подраздел 5. Вытяжная система ВЕ4									
41	141	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	7516,07	63,86	6013	51	3877	2067	8726
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	2085	24		646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	142	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	2177,49	64,41	2177	64	235	1860	4360
			НР - 98%; СП - 8%			1878,49	19,46	1878	19		323	
43	143	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм /100х100//	шт.	1	1578,00	–	1578	–	1578	–	1704
			СП - 8%			–	–	–	–		126	
44	144	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	1,1	655,00	–	720	–	720	–	778
			СП - 8%			–	–	–	–		58	
45	145	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,01	30483,63	1799,45	305	18	26	206	551

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 76%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26107,20	945,03	261	9		41	
46	146	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,0124	17346,00	–	215	–	215	–	232
			СП - 8%			–	–	–	–		17	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				4224				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					133			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					52			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						6650		
		Накладные расходы		тенге							4133	
		Сметная прибыль		тенге							1211	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								16352
			Подраздел 6. Вытяжная система ВЕ5									
47	147	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,8	7516,07	63,86	6013	51	3877	2067	8726
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	2085	24		646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	148	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	1	2177,49	64,41	2177	64	235	1860	4360
			НР - 98%; СП - 8%			1878,49	19,46	1878	19		323	
49	149	246-304-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм /100х100//**	шт.	1	1578,00	–	1578	–	1578	–	1704
			СП - 8%			–	–	–	–		126	
50	150	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	1,1	655,00	–	720	–	720	–	778
			СП - 8%			–	–	–	–		58	
51	151	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,01	30483,63	1799,45	305	18	26	206	551
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	261	9		41	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	152	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,0124	17346,00	–	215	–	215	–	232
			СП - 8%			–	–	–	–		17	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				4224				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					133			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					52			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						6650		
		Накладные расходы		тенге							4133	
		Сметная прибыль		тенге							1211	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								16352
			Подраздел 7. Вытяжная система ВЕ6									
53	153	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,8	7516,07	63,86	6013	51	3877	2067	8726
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	2085	24		646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	154	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	1	2177,49	64,41	2177	64	235	1860	4360
			НР - 98%; СП - 8%			1878,49	19,46	1878	19		323	
55	155	246-304-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм /100х100//**	шт.	1	1578,00	–	1578	–	1578	–	1704
			СП - 8%			–	–	–	–		126	
56	156	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	1,1	655,00	–	720	–	720	–	778
			СП - 8%			–	–	–	–		58	
57	157	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,01	30483,63	1799,45	305	18	26	206	551
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	261	9		41	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	158	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,0124	17346,00	–	215	–	215	–	232
			СП - 8%			–	–	–	–		17	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				4224				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					133			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					52			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						6650		
		Накладные расходы		тенге							4133	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль		тенге							1211	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		тенге								16352
			Подраздел 8. Вытяжная система ВЕ7									
59	159	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7516,07 2606,60	63,86 29,63	9019 3128	77 36	5814	3100 970	13089
60	160	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	2177,49 1878,49	64,41 19,46	2177 1878	64 19	235	1860 323	4360
61	161	246-304-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	1	1841,00 –	– –	1841 –	– –	1841	– 147	1988
62	162	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 *СП - 8%*	кг	1,1	655,00 –	– –	720 –	– –	720	– 58	778
63	163	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,01	30483,63 26107,20	1799,45 945,03	305 261	18 9	26	206 41	551
64	164	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 *СП - 8%*	м3	0,0124	17346,00 –	– –	215 –	– –	215	– 17	232
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				5267				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					159			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					64			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						8852		
		Накладные расходы		тенге							5166	
		Сметная прибыль		тенге							1556	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		тенге								20999
			Подраздел 9. Вытяжная система ВЕ8									
65	165	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	7282,71	50,63	10196	71	6784	3306	14582

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2386,57	23,27	3341	33		1080	
66	166	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1	7516,07	63,86	7516	64	4845	2584	10907
			НР - 98%; СП - 8%			2606,60	29,63	2607	30		808	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	167	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	2	2177,49	64,41	4355	129	469	3720	8721
			НР - 98%; СП - 8%			1878,49	19,46	3757	39		646	
68	168	246-304-0108 РСНБ РК 2015	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм /200х150//**	шт.	1	2104,00	–	2104	–	2104	–	2272
			СП - 8%			–	–	–	–		168	
69	169	246-304-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	1	1578,00	–	1578	–	1578	–	1704
			СП - 8%			–	–	–	–		126	
70	170	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	3,1	655,00	–	2030	–	2030	–	2192
			СП - 8%			–	–	–	–		162	
71	171	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,01	30483,63	1799,45	305	18	26	206	551
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	261	9		41	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	172	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,0124	17346,00	–	215	–	215	–	232
			СП - 8%			–	–	–	–		17	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				9966				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					282			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					111			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						18052		
		Накладные расходы		тенге							9816	
		Сметная прибыль		тенге							3048	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		тенге								41163
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				442249	7032	241025	192392	685400

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	тенге				194192	2598	–	50768	
			Материалы	тенге				4160				
			Всего заработная плата	тенге				208				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					2160			
			Накладные расходы	тенге				1720				
			Сметная прибыль	тенге				1648				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				464				
			Сметная заработная плата	тенге				6272				
			Стоимость сантехнических работ	тенге					2160			
			Материалы	тенге				438089				
			Всего заработная плата	тенге				169556				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					194630			
			Сдача и испытание	тенге				69539				
			Накладные расходы	тенге				9480				
			Сметная прибыль	тенге				190744				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				50304				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				679137				
			Сметная заработная плата	тенге								115
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					194630			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				685409				
			Сметная заработная плата	тенге								115
			РАЗДЕЛ 4. Теплоснабжение приточных установок						196790			
73	173	242-202-0104 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	32406,00	–	64812	–	64812	–	69997
			СП - 8%			–	–	–	–		5185	
74	174	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	5	454,52	–	2273	–	93	2136	4762
			НР - 98%; СП - 8%			435,98	–	2180	–		353	
75	176	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	4	643,57	–	2574	–	283	2245	5205
			НР - 98%; СП - 8%			572,82	–	2291	–		386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	178	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	16,5	2063,85	21,92	34054	362	24611	9058	46561
			НР - 98%; СП - 8%			550,34	9,82	9081	162		3449	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	179	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	16,5	121,12	1,26	1998	21	39	1900	4210
			НР - 98%; СП - 8%			117,48	–	1938	–		312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	180	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,2	30483,63	1799,45	6097	360	516	4112	11026
			НР - 76%; СП - 8%			26107,20	945,03	5221	189		817	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	181	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,248	17346,00	–	4302	–	4302	–	4646
			СП - 8%			–	–	–	–		344	
80	182	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1	108,73	2,75	109	2	45	43	164
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	62	–		12	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	4183	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз /два раза//**	м2	1	192,89	6,91	193	6	93	66	280
			НР - 69%; СП - 8%			94,40	1,48	94	1		21	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				116412	751	94794	19560	146851
			Стоимость общестроительных работ	тенге				20867	352	–	10879	
			Материалы	тенге				10701				
			Всего заработная плата	тенге				651				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					5567			
			Накладные расходы	тенге				4302				
			Сметная прибыль	тенге				4221				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16116				
			Сметная заработная плата	тенге								3
			Стоимость сантехнических работ	тенге					5567			
			Материалы	тенге				105711				
			Всего заработная плата	тенге				25026				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					15652			
			Сдача и испытание	тенге				64812				
			Накладные расходы	тенге				130				
			Сметная прибыль	тенге				15339				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				9685				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				130735				
			Сметная заработная плата	тенге								8
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					15652			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				146851				
			Сметная заработная плата	тенге								11
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					21219			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									1268049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				357863				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10645			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3919			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						452981		
		- Накладные расходы	тенге							352629	
		- Сметная прибыль	тенге							93927	
		Итого по акту									**1 268 049**
		в т.ч. оборудование									0
		без стоимости оборудования									**1 268 049**
		Временные здания и сооружения1,2 %							1,2%		15 217
		Итого с временными									**1 283 266**
		Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		28 232
		Итого с зимним удорожанием									**1 311 497**
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		26 230
		Итого с непредвиденными работами и затрат									1 337 727
		Итого в текущих ценах на 2021г.									**1 337 727**
		НДС-12%							12%		160 527,29
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**1 498 255**
		Скидка по договору							5%		74 913
		Итого со скидкой к оплате									**1 423 342**
		в т.ч НДС									152 500,92

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора
ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт: Касымжанов М.К.

Принял
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенный в городе Нур-Султан, район "Алматы", район улицы А431 (2 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD.2-1
Наименование объекта - Утилизационный блок
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ № 5 02-01-05
за август месяц 2023г.

на Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Комплектные устройства										
			Подраздел 1. ЩВР										
1	1	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1		7248,97	203,36	7249	203	1274	4221	12387
							5772,00	90,00	5772	90		918	
2	2	247-201-0311 РСНБ РК 2015	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31**										
			СП - 8%	шт.	1		24146,00	--	24146	--	24146	--	26078
							--	--	--	--		1932	
3	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1		3462,93	25,09	3463	25	1614	1313	5158
							1824,00	--	1824	--		382	
4	4	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	**Выключатель нагрузки ВН-63 3Р 25А**										
			СП - 8%	шт.	1		1891,76	--	1892	--	1892	--	2043
							--	--	--	--		151	
5	5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1		1796,96	96,17	1797	96	27	1238	3277
							1673,88	45,00	1674	45		243	
6	6	247-301-0226 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**										
			СП - 8%	шт.	1		63751,00	--	63751	--	63751	--	68851
							--	--	--	--		5100	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3462,93	25,09	58870	427	27435	22326	87691
			НР - 72%; СП - 8%			1824,00	–	31008	–		6496	
8	8	247-204-1609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А(1А, 2А) 4,5 кА "С"	шт.	5	454,00	–	2270	–	2270	–	2452
			СП - 8%			–	–	–	–		182	
9	9	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА	шт.	6	3461,39	–	20768	–	20768	–	22429
			СП - 8%			–	–	–	–		1661	
10	10	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Автомат дифференциальный двухполюсный АД-32, хар-ка С 10А/30мА	шт.	4	5265,79	–	21063	–	21063	–	22748
			СП - 8%			–	–	–	–		1685	
11	11	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Автомат дифференциальный четырехполюсный АД-32, хар-ка С 6А/30мА	шт.	2	4198,37	–	8397	–	8397	–	9069
			СП - 8%			–	–	–	–		672	
12	12	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9070,28	121,26	9070	121	3657	3843	13946
			НР - 72%; СП - 8%			5292,00	45,00	5292	45		1033	
13	13	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Контактор магнитный четырехполюсный 16А КМ 16А 4NO 24В АС	шт.	1	25477,25	–	25477	–	25477	–	27515
			СП - 8%			–	–	–	–		2038	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				45570				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					872			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					180			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						201771		
		Накладные расходы		тенге							32941	
		Сметная прибыль		тенге							22493	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								303644
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				248213	872	201771	32941	303644
								45570	180	–	22493	
		Стоимость монтажных работ		тенге				245943				
		Материалы		тенге				34007				
		Всего заработная плата		тенге					45750			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				165494				
			Накладные расходы	тенге				32941				
			Сметная прибыль	тенге				22311				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				301195				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	тенге					45750			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2270				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2270				
			Сметная прибыль	тенге				182				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2452				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				303647				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	тенге					45750			
			РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные изделия									
14	14	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	28	267,91	0,25	7501	7	33	5374	13906
						266,46	0,13	7461	4		1030	
15	15	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	249,23	0,24	2243	2	87	1552	4098
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			239,32	0,11	2154	1		304	
16	16	247-214-0401 РСНБ РК 2015	**Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 /EVR16-029-10-540//**									
			СП - 8%	шт.	1,02	1202,00	–	1226	–	1226	–	1324
						–	–	–	–		98	
17	17	247-214-0401 РСНБ РК 2015	**Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 /EVR16-129-10-540//**									
			СП - 8%	шт.	1,02	1202,00	–	1226	–	1226	–	1324
						–	–	–	–		98	
18	18	247-214-0120 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /EWR16-028-10//**									
			СП - 8%	шт.	2,04	637,00	–	1299	–	1299	–	1403
						–	–	–	–		104	
19	19	247-212-0204 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**									
			СП - 8%	шт.	7,14	396,00	–	2827	–	2827	–	3053
						–	–	–	–		226	
20	20	247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**									
			СП - 8%	шт.	2,04	345,00	–	704	–	704	–	760
						–	–	–	–		56	
21	21	247-212-0103 РСНБ РК 2015	**Выключатель (переключатель) скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**									
			СП - 8%	шт.	24,48	401,00	–	9816	–	9816	–	10601
						–	–	–	–		785	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				26842	9	17218	6926	36469
			Стоимость монтажных работ	тенге				9615	5	–	2701	
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				17098				
			Сметная прибыль	тенге				17098				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				1367				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				18465				
			Материалы	тенге				9744				
			Всего заработная плата	тенге				121				
			Накладные расходы	тенге					9620			
			Сметная прибыль	тенге				6926				
								1334				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				18004				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	тенге					9620			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				36469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	тенге					9620			
			РАЗДЕЛ 3. Изделия электромонтажные									
22	22	247-202-0414 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм /КОР-73//**	шт.	9	140,00	–	1260	–	1260	–	1361
			СП - 8%			–	–	–	–		101	
23	23	247-202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм /К-201//**	шт.	28	129,00	–	3612	–	3612	–	3901
			СП - 8%			–	–	–	–		289	
24	24	247-202-0603 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /У-194//**	шт.	28	89,00	–	2492	–	2492	–	2691
			СП - 8%			–	–	–	–		199	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				7364	–	7364	–	7953
								–	–	–	589	
			Стоимость монтажных работ	тенге				7364				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				7364				
			Сметная прибыль	тенге				589				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				7953				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				7953				
			РАЗДЕЛ 4. Заземление									
25	34	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	180	1057,07	30,39	190273	5470	126677	43308	252268
			НР - 72%; СП - 8%			322,92	11,25	58126	2025		18686	
26	35	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	шт.	13,3333333	9720,40	321,58	129605	4288	101397	18518	159973
			НР - 72%; СП - 8%			1794,00	135,00	23920	1800		11850	
27	36	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6...8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	150	444,90	16,93	66735	2539	18449	33472	108224
			НР - 72%; СП - 8%			304,98	4,95	45747	742		8017	
28	37	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03676	402525,00	–	14797	–	14797	–	15981
			СП - 8%			–	–	–	–		1184	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				401410	12297	261320	95298	536446
								127793	4567	–	39737	
			Стоимость монтажных работ	тенге				386613				
			Материалы	тенге				246523				
			Всего заработная плата	тенге					132360			
			Накладные расходы	тенге				95298				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге				38553				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				520464				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	тенге					132360			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				14797				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				14797				
			Сметная прибыль	тенге				1184				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15981				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				536445				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	тенге					132360			
РАЗДЕЛ 5. Оборудование светотехническое												
29	38	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	35	742,53	4,62	25989	162	2396	16927	46349
			НР - 72%; СП - 8%			669,46	2,25	23431	79		3433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	41	Прайс-лист ТОО Торговый Дом "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	**Светильник светодиодный, потолочный, накладной, с блоком аварийного питания, мощностью 25 Вт, IP65, V1-U0-00086-21A00-6502540 NERO IP65 LED VARTON**	шт.	6	51385,23	–	308311	–	308311	–	332976
			СП - 8%			–	–	–	–		24665	
31	47	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	1	2429,38	94,65	2429	95	117	1629	4383
			НР - 72%; СП - 8%			2217,38	45,00	2217	45		325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	48	247-203-0103 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	1	12895,00	–	12895	–	12895	–	13927
			СП - 8%			–	–	–	–		1032	
33	49	247-101-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильник ручной преносной, 36В (шнур 12м) РВО-42 с лампой**	шт.	1	4947,00	–	4947	–	4947	–	5343
			СП - 8%			–	–	–	–		396	
34	50	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	4	955,62	19,27	3822	77	26	2704	7048
			НР - 72%; СП - 8%			929,80	9,00	3719	36		522	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	51	Прайс-лист ТОО Торговый Дом "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	**Световой указатель выходов 4 Вт IP42 ANTARES 4223-4 LED**	шт.	4	40383,80	–	161535	–	161535	–	174458
			СП - 8%			–	–	–	–		12923	
36	52	Прайс-лист ТОО Торговый Дом "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	**ST-27 рассеиватель ANTARES**	шт.	4	9197,30	–	36789	–	36789	–	39732
			СП - 8%			–	–	–	–		2943	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	53	Прайс-лист ТОО Торговый Дом "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Эвакуационно-указательная пиктограмма ПЭУ 010 Выход (130x260) URAN/ANTARES	шт.	4	1974,43	–	7898	–	7898	–	8530
			СП - 8%			–	–	–	–		632	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				564615	334	534914	21260	632746
								29367	160	–	46871	
		Стоимость монтажных работ		тенге				532375				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				532375				
			Сметная прибыль	тенге				42591				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				574966				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				32240				
		Материалы		тенге				2539				
		Всего заработная плата		тенге					29527			
			Накладные расходы	тенге				21260				
			Сметная прибыль	тенге				4280				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				57780				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	тенге					29527			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				632746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	тенге					29527			
			РАЗДЕЛ 6. Теплоскат									
38	54	1308-0205-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм	м	28	378,26	0,35	10591	9	3921	4800	16622
			НР - 72%; СП - 8%			237,91	0,19	6661	5		1231	
39	55	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	28	4315,00	–	120820	–	120820	–	130486
			СП - 8%			–	–	–	–		9666	
40	56	243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ /VN/KN//	шт.	2	2410,00	–	4820	–	4820	–	5206
			СП - 8%			–	–	–	–		386	
41	57	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	996,48	–	1993	–	69	1443	3711
			НР - 75%; СП - 8%			962,00	–	1924	–		275	
42	58	245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы без датчика модели PT330	шт.	1	20587,00	–	20587	–	20587	–	22234
			СП - 8%			–	–	–	–		1647	
43	59	245-712-0301 РСНБ РК 2015	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330	шт.	1	1905,00	–	1905	–	1905	–	2057
			СП - 8%			–	–	–	–		152	
44	60	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11x5,3 мм2 /7x5,3//	шт.	2	1673,00	–	3346	–	3346	–	3614
			СП - 8%			–	–	–	–		268	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	61	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	30	172,90	1,33	5187	40	608	3269	9133
			НР - 72%; СП - 8%			151,29	0,07	4539	2		677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	62	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	20	141,01	1,25	2820	25	223	1852	5046
			НР - 72%; СП - 8%			128,59	0,03	2572	1		374	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	63	243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,0309	460192,00	–	14220	–	14220	–	15358
			СП - 8%			–	–	–	–		1138	
48	64	243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,0206	289818,00	–	5970	–	5970	–	6448
			СП - 8%			–	–	–	–		478	
49	65	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50	386,53	2,49	19326	125	170	13707	35676
			НР - 72%; СП - 8%			380,62	0,14	19031	7		2643	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	66	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	50,5	32,00	–	1616	–	1616	–	1745
			СП - 8%			–	–	–	–		129	
51	67	1308-0205-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Монтаж соединительных коробок	шт.	3	2024,69	117,21	6074	352	3905	1308	7973
			НР - 72%; СП - 8%			605,56	0,19	1817	1		591	
52	68	247-202-0201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	1	732,00	–	732	–	732	–	791
			СП - 8%			–	–	–	–		59	
53	69	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	2	829,00	–	1658	–	1658	–	1791
			СП - 8%			–	–	–	–		133	
54	70	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	3	1061,00	–	3183	–	3183	–	3438
			СП - 8%			–	–	–	–		255	
55	71	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7139,43	105,86	7139	106	1261	4188	12233
			НР - 72%; СП - 8%			5772,00	45,00	5772	45		906	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	72	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5708,00	–	5708	–	5708	–	6165
			СП - 8%			–	–	–	–		457	
57	73	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3462,93	25,09	17315	125	8070	6566	25792
			НР - 72%; СП - 8%			1824,00	–	9120	–		1910	
58	74	247-204-1007 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 25А (20А) 6 кА "С"	шт.	1	1407,00	–	1407	–	1407	–	1520
			СП - 8%			–	–	–	–		113	
59	75	247-204-2407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 100 мА/АД-32 двухполюсный 25А/	шт.	1	7489,00	–	7489	–	7489	–	8088
			СП - 8%			–	–	–	–		599	
60	76	247-208-1003 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа LC1-D 2510, 25А 220/380V, IP20/КМ 25А/	шт.	1	4567,00	–	4567	–	4567	–	4932
			СП - 8%			–	–	–	–		365	
61	77	247-204-1005 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	1123,00	–	1123	–	1123	–	1213
			СП - 8%			–	–	–	–		90	
62	78	247-204-1003 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 6А 6 кА "С"	шт.	1	1123,00	–	1123	–	1123	–	1213
			СП - 8%			–	–	–	–		90	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				270719	782	218501	37133	332485
								51436	61	–	24632	
			Стоимость монтажных работ	тенге				241770				
			Материалы	тенге				17226				
			Всего заработная плата	тенге					25345			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				198658				
			Накладные расходы	тенге				18305				
			Сметная прибыль	тенге				20809				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				280884				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	тенге					25345			
			Стоимость общестроительных работ	тенге				27333				
			Материалы	тенге				1002				
			Всего заработная плата	тенге					26152			
			Накладные расходы	тенге				18828				
			Сметная прибыль	тенге				3694				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				49855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	тенге					26152			
			Стоимость сантехнических работ	тенге				1616				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1616				
			Сметная прибыль	тенге				129				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				1745				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				332484				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге						51497			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**1849744**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					263781				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						14294			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						4973			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1241090		
			- Накладные расходы	тенге								193558	
			- Сметная прибыль	тенге								137023	
			Итого по акту										**1 849 744**
			в т.ч. оборудование										0
			без стоимости оборудования										**1 849 744**
			Временные здания и сооружения1,2 %								1,2%		22 197
			Итого с временными										**1 871 941**
			Зимнее удорожание 2,2%								2,2%		41 183
			Итого с зимним удорожанием										**1 913 124**
			Непредвиденные работы и затраты								2,00%		38 262
			Итого с непредвиденными работами и затрат										1 951 386
			Итого в текущих ценах на 2021г.										**1 951 386**
			НДС-12%								12%		234 166,33
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**2 185 552**
			Скидка по договору								5%		109 278
			Итого со скидкой к оплате										**2 076 275**
			в т.ч НДС										222 458,02

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность,

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУШІ ШЕКТЕУЛІ МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт: Касымжанов М.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

В часы расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенный в городе Нур-Султан, район "Алматы", район улицы А431 (2 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD.2-1
Наименование объекта - Утилизационный блок
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ № 5 02-01-06
за август месяц 2023г.

на Охранно-пожарная сигнализация

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	7,29		2306,92	--	16817	--	--	12109	31240
			НР - 72%; СП - 8%				2306,92	--	16817	--		2314	
2	2	1101-0101-0430 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	17,5473		311,68	311,68	5469	5469	--	895	6873
			НР - 72%; СП - 8%				--	70,85	--	1243		509	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,5427		2768,30	--	1502	--	--	1082	2790
			НР - 72%; СП - 8%				2768,30	--	1502	--		207	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4,86		1095,63	--	5325	--	--	3834	9892
			НР - 72%; СП - 8%				1095,63	--	5325	--		733	
5	5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,24		42,05	42,05	515	515	--	142	710
			НР - 72%; СП - 8%				--	16,15	--	198		53	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	12,24		206,54	89,25	2528	1092	--	1462	4310

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	1436	595		319	
7	7	1101-0102-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	16,1	470,73	448,24	7579	7217	5	1551	9860
			НР - 72%; СП - 8%			22,18	111,59	357	1797		730	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	312,34	46,00	–	14368	–		–	15517
			СП - 8%			–	–	–	–		1149	
9	9	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,1	20,23	16,64	326	268	1	133	496
			НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,96	57	128		37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**54429**	**14561**	**6**	**21208**	**81688**
								25494	**3961**	**–**	**6051**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				54429				
		Материалы		тенге				6				
		Всего заработная плата		тенге					29455			
		Транспортные расходы		тенге				14368				
			Накладные расходы	тенге				21208				
			Сметная прибыль	тенге				6051				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				81688				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	тенге					29455			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				81688				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	тенге					29455			
			РАЗДЕЛ 2. Строительно-монтажные работы									
10	10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	95	591,07	479,89	56152	45589	–	22964	85445
			НР - 72%; СП - 8%			111,18	224,55	10562	21332		6329	
11	11	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,405	2443,00	–	22976	–	22976	–	24814
			СП - 8%			–	–	–	–		1838	
12	12	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	54	447,20	179,80	24149	9709	3433	10549	37474
			НР - 72%; СП - 8%			203,83	67,49	11007	3644		2776	
13	13	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	41	354,07	187,62	14517	7692	94	6769	22989
			НР - 72%; СП - 8%			164,17	65,13	6731	2670		1703	
14	14	241-201-0205 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х6,9 мм	м	44	718,00	–	31592	–	31592	–	34119
			СП - 8%			–	–	–	–		2527	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	241-211-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	6	957,00	–	5742	–	5742	–	6201
			СП - 8%			–	–	–	–		459	
16	16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	41	400,38	170,08	16416	6973	1846	7362	25680
			НР - 72%; СП - 8%			185,30	64,08	7597	2627		1902	
17	17	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	83	603,72	38,16	50109	3168	3759	31978	88654
			НР - 72%; СП - 8%			520,26	14,85	43182	1233		6567	
18	18	ТОО "КазЭлектроСвет"	Труба гофр. FRHF с зондом не распр. горение д50 (100м) черная Plast EKF PROxima	м	84,66	696,70	–	58983	–	58983	–	63702
			СП - 8%			–	–	–	–		4719	
19	19	ТОО "КазЭлектроСвет"	Скоба однолапковая для крепления труб д48-50мм в ПВХ изоляции EKF PROxima sm-1-48-50	шт.	81	64,66	–	5237	–	5237	–	5656
			СП - 8%			–	–	–	–		419	
20	20	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	83	129,26	1,92	10729	160	1635	6486	18593
			НР - 72%; СП - 8%			107,64	0,90	8934	75		1377	
21	21	Прайс-лист ТОО "Группа "Три А"	Кабель симметричный парной скрутки, бронированный КСБКнг(А)-FRLS 2х2х1,0 мм	м	178	195,80	–	34852	–	34852	–	37640
			СП - 8%			–	–	–	–		2788	
22	22	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,095	35007,12	22659,12	3326	2153	–	1068	4745
			НР - 61%; СП - 8%			12348,00	6073,42	1173	577		351	
23	23	249-101-0401 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,04 м	м	95	17,00	–	1615	–	1615	–	1744
			СП - 8%			–	–	–	–		129	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				336395	75444	171764	87176	457456
								89186	32158	–	33884	
		Стоимость монтажных работ		тенге				274470				
		Материалы		тенге				10766				
		Всего заработная плата		тенге					121344			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				99072				
			Накладные расходы	тенге				87176				
			Сметная прибыль	тенге				28931				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				390577				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					121344			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				24591				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1615				
		Местные материалы		тенге				22976				
			Сметная прибыль	тенге				1967				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				26558				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				37334				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				37334				
			Сметная прибыль	тенге				2986				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				40320				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				457455				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	тенге					121344			
			РАЗДЕЛ 3. Оборудование									
24	24	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	75044,78	2,08	75045	2	563	45433	130116
						74480,00	–	74480	–		9638	
25	28	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**									
			НР - 61%; СП - 8%	луч	2	2517,95	0,21	5036	–	34	3051	8734
						2501,20	–	5002	–		647	
26	30	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	18	3777,25	2,08	67990	37	1245	40692	117376
						3706,00	–	66708	–		8695	
27	32	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 подр. 1310-07 гр. 1310-0701 ВУ п.3 Кзтр=1,1	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. На высоте до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	16	4147,85	2,08	66366	33	1107	39788	114646
						4076,60	–	65226	–		8492	
28	34	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	1893,15	0,78	3786	2	78	2261	6530
						1853,00	–	3706	–		484	
29	36	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	1893,15	0,78	5679	2	118	3391	9796
						1853,00	–	5559	–		726	
30	38	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	1984,87	–	5955	–	396	3391	10094
						1853,00	–	5559	–		748	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	40	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стене. Монтаж оборудования	шт.	5	1975,72	–	9879	–	614	5652	16773
			НР - 61%; СП - 8%			1853,00	–	9265	–		1242	
32	42	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования	система	3	4807,93	10,81	14424	32	–	8779	25059
			НР - 61%; СП - 8%			4797,12	–	14391	–		1856	
33	44	ТОО"Эгида Group"	Замок электромеханический SR-LE350/аналог СКИФ1052/	шт.	3	7932,32	–	23797	–	23797	–	25701
			СП - 8%			–	–	–	–		1904	
34	45	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры . Установка	комплект	3	1407,66	2,53	4223	8	–	2571	7338
			НР - 61%; СП - 8%			1405,13	–	4215	–		544	
35	46	ТОО"Эгида Group"	Считыватель без клавиатуры SR-R121K	шт.	3	5584,50	–	16754	–	16754	–	18094
			СП - 8%			–	–	–	–		1340	
36	47	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1762,43	2,21	5287	7	–	3644	9645
			НР - 69%; СП - 8%			1760,22	–	5281	–		714	
37	48	223-502-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг/SR-DC121 для дверей 45 кг/	комплект	3	5902,00	–	17706	–	17706	–	19122
			СП - 8%			–	–	–	–		1416	
38	49	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	3	1826,39	–	5479	–	370	3116	9283
			НР - 61%; СП - 8%			1703,00	–	5109	–		688	
39	50	ТОО"Эгида Group"	Кнопка выхода SR-BM42/аналог AT-H805A/	шт.	3	1967,14	–	5901	–	5901	–	6373
			СП - 8%			–	–	–	–		472	
40	53	1310-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	11470,68	1,69	11471	2	135	6914	19855
			НР - 61%; СП - 8%			11334,00	–	11334	–		1471	
41	55	1310-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	11470,68	1,69	11471	2	135	6914	19855
			НР - 61%; СП - 8%			11334,00	–	11334	–		1471	
42	57	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	10113,63	1,69	10114	2	132	6088	17498
			НР - 61%; СП - 8%			9980,00	–	9980	–		1296	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	60	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	4020,48	–	8041	–	629	5337	14448
			НР - 72%; СП - 8%			3706,00	–	7412	–		1070	
44	61	ТОО"Эгида Group"	Аккумуляторная батарея 26Ач PTK-BATTERY 12-26Ah/аналог SF12 V-26A/	шт.	2	19871,79	–	39744	–	39744	–	42923
			СП - 8%			–	–	–	–		3179	
45	63	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	7	1052,59	5,10	7368	36	76	4434	12746
			НР - 61%; СП - 8%			1036,62	1,85	7256	13		944	
46	64	248-304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	5	1706,00	–	8530	–	8530	–	9212
			СП - 8%			–	–	–	–		682	
47	65	ТОО"Эгида Group"	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный адресный ОПОП 124-R3	шт.	2	11347,50	–	22695	–	22695	–	24511
			СП - 8%			–	–	–	–		1816	
			Кабели и провода									
48	67	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	364	129,26	1,92	47051	699	7171	28446	81537
			НР - 72%; СП - 8%			107,64	0,90	39181	328		6040	
49	68	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	83	53,12	0,96	4409	79	1352	2171	7106
			НР - 72%; СП - 8%			35,88	0,45	2978	37		526	
50	69	ТОО"Группа"Три А"	Кабель симметричный парной скрутки, сеч.2х2х0,5 КПСнг(А)-FRLS	м	367,71	141,16	–	51906	–	51906	–	56058
			СП - 8%			–	–	–	–		4152	
51	70	ТОО"Группа"Три А"	Кабель симметричный парной скрутки, сеч.2х2х1 КПСнг(А)-FRLS	м	87,55	178,50	–	15628	–	15628	–	16878
			СП - 8%			–	–	–	–		1250	
52	71	243-108-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,00515	380886,00	–	1962	–	1962	–	2119
			СП - 8%			–	–	–	–		157	
53	72	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	354	456,11	16,60	161463	5876	15870	101858	284386
			НР - 72%; СП - 8%			394,68	4,95	139717	1752		21066	
54	73	ТОО"КазЭлектроСвет"	Труба гофр. FRHF с зондом не распр. горение д16 (100м) черная Plast EKF PROxima	м	361,08	132,96	–	48009	–	48009	–	51850

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		3841	
55	74	ТОО"SUNWELL"	**Скоба однолапковая для крепления труб д16-17мм в ПВХ изоляции EKF PROxima sm-1-16-17**	шт.	354	16,39	–	5802	–	5802	–	6266
			СП - 8%			–	–	–	–		464	
56	75	247-202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100/105/ мм х 100/105/ мм х 50/55/ мм, IP55/Plexo/**	шт.	9	829,00	–	7461	–	7461	–	8058
			СП - 8%			–	–	–	–		597	
57	76	1310-0902-1101 РСНБ РК 2015	**Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, диаметр до 25 мм. Монтаж в готовых бороздах и перекрытиях**	м	10	748,24	30,04	7482	301	613	4025	12427
			НР - 61%; СП - 8%			656,80	2,96	6568	30		921	
58	77	243-904-0102 РСНБ РК 2015	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15/16/**	м	10,3	143,00	–	1473	–	1473	–	1591
			СП - 8%			–	–	–	–		118	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				805387	7120	298006	327956	1224004
								500261	2160	–	90667	
			Стоимость монтажных работ	тенге				780432				
			Материалы	тенге				30638				
			Всего заработная плата	тенге					497140			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				247700				
			Накладные расходы	тенге				324312				
			Сметная прибыль	тенге				88380				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				1193124				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
			Сметная заработная плата	тенге					497140			
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1962				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1962				
			Сметная прибыль	тенге				157				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2119				
			Стоимость металлромонтажных работ	тенге				22993				
			Всего заработная плата	тенге					5281			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				17706				
			Накладные расходы	тенге				3644				
			Сметная прибыль	тенге				2130				
			ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ	тенге				28767				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	тенге					5281			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1224010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
			Сметная заработная плата	тенге					502421			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1763153
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				614941				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					97125			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					38279			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						469775		
			- Перевозка грузов	тенге				14368				
			- Накладные расходы	тенге							436340	
			- Сметная прибыль	тенге							130602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту									**1 763 153**
		в т.ч. оборудование									0
		без стоимости оборудования									**1 763 153**
		Временные здания и сооружения1,2 %							1,2%		21 158
		Итого с временными									**1 784 311**
		Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		39 255
		Итого с зимним удорожанием									**1 823 566**
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		36 471
		Итого с непредвиденными работами и затрат									1 860 037
		Итого в текущих ценах на 2021г.									**1 860 037**
		НДС-12%							12%		223 204,44
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**2 083 241**
		Скидка по договору							5%		104 162
		Итого со скидкой к оплате									**1 979 079**
		в т.ч НДС									212 044,22

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт: Касымжанов М.К.

Принял
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

В часы расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенный в городе Нур-Султан, район "Алматы", район улицы А431 (2 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD.2-1
Наименование объекта - Утилизационный блок
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ № 5 02-01-07
за август месяц 2023г.

на Сети связи

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	2		683,44	3,85	1367	8	51	945	2496
			НР - 72%; СП - 8%				654,16	1,80	1308	4		185	
2	2	247-214-0204 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная**	шт.	2		515,00	--	1030	--	1030	--	1112
			СП - 8%				--	--	--	--		82	
3	3	247-202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	2		129,00	--	258	--	258	--	279
			СП - 8%				--	--	--	--		21	
4	4	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Монтаж разъемов**	разъем	2		370,58	--	741	--	--	452	1289
			НР - 61%; СП - 8%				370,58	--	741	--		95	
5	5	ТОО"ARX security"	**Коннектор SC/APC**	шт.	2		845,14	--	1690	--	1690	--	1825
			СП - 8%				--	--	--	--		135	
6	6	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1		4953,40	100,54	4953	101	1004	2803	8376
			НР - 72%; СП - 8%				3848,00	45,00	3848	45		621	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	247-201-1007 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	7694,00	–	7694	–	7694	–	8310
			СП - 8%			–	–	–	–		616	
8	8	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	707,12	4,68	707	5	9	500	1304
			НР - 72%; СП - 8%			692,64	1,80	693	2		97	
9	9	247-214-0203 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400,00	–	400	–	400	–	432
			СП - 8%			–	–	–	–		32	
10	10	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	1	418,42	–	418	–	40	230	700
			НР - 61%; СП - 8%			377,66	–	378	–		52	
11	11	ООО "Унибелус"	Сплиттер оптоволоконный PLC 1x2 SC/APC 1,5м SM	шт.	1	2550,81	–	2551	–	2551	–	2755
			СП - 8%			–	–	–	–		204	
12	12	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	32	109,33	0,96	3499	30	599	2077	6022
			НР - 72%; СП - 8%			89,70	0,45	2870	14		446	
13	13	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,02754	102442,00	–	2821	–	2821	–	3047
			СП - 8%			–	–	–	–		226	
14	14	243-503-0104 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013 /КС-FTTH-II-SM-1-G.657.A-FF-0,6//	км	0,0051	86496,00	–	441	–	441	–	476
			СП - 8%			–	–	–	–		35	
15	15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	32	471,32	16,60	15082	531	1921	9207	26233
			НР - 72%; СП - 8%			394,68	4,95	12630	158		1943	
16	16	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	27,54	53,00	–	1460	–	1460	–	1577
			СП - 8%			–	–	–	–		117	
17	17	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	5,1	72,00	–	367	–	367	–	396
			СП - 8%			–	–	–	–		29	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								66629
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				22468				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					675			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						223			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							22337		
			- Накладные расходы	тенге								16214	
			- Сметная прибыль	тенге								4936	
			Итого по акту										**66 629**
			в т.ч. оборудование										0
			без стоимости оборудования										**66 629**
			Временные здания и сооружения1,2 %								1,2%		800
			Итого с временными										**67 429**
			Зимнее удорожание 2,2%								2,2%		1 483
			Итого с зимним удорожанием										**68 912**
			Непредвиденные работы и затраты								2,00%		1 378
			Итого с непредвиденными работами и затрат										70 290
			Итого в текущих ценах на 2021г.										**70 290**
			НДС-12%								12%		8 434,83
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**78 725**
			Скидка по договору								5%		3 936
			Итого со скидкой к оплате										**74 789**
			в т.ч НДС										8 013,08

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт: Касымжанов М.К.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

Власти расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенный в городе Нур-Султан, район "Алматы", район улицы А431 (2 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD.2-1
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
Шифр объекта 04-03

Акт выполненных работ № 5 04-03
за август месяц 2023г.

на Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подраздел 1. Земляные работы									
1	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,187	4458,05	--	9750	--	--	7020	18111
			НР - 72%; СП - 8%			4458,05	--	9750	--		1342	
2	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	8,1	3715,04	--	30092	--	--	21666	55899
			НР - 72%; СП - 8%			3715,04	--	30092	--		4141	
3	5	412-102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	585,525	41,00	--	24007	--		--	25928
			СП - 8%			--	--	--	--		1921	
			Засыпка грунтом									
4	8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	41,93	246,34	106,25	10329	4455	--	5978	17611
			НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,91	5874	2428		1305	
			Засыпка песком									
5	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7,7	206,54	89,25	1590	688	--	920	2711

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	903	375		201	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				46619				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5143			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2803			
			Перевозка грузов	тенге				24007				
		Накладные расходы		тенге							35584	
		Сметная прибыль		тенге							8910	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								120260
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								120260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				46619				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5143			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2803			
			- Перевозка грузов	тенге				24007				
			- Накладные расходы	тенге							35584	
			- Сметная прибыль	тенге							8910	
			Итого по акту									120 260
			в т.ч. оборудование									0
			без стоимости оборудования									120 260
			Временные здания и сооружения1,2 %							1,2%		1 443
			Итого с временными									121 703
			Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		2 677
			Итого с зимним удорожанием									124 381
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		2 488
			Итого с непредвиденными работами и затрат									126 868
			Итого в текущих ценах на 2021г.									126 868
			НДС-12%							12%		15 224,18
			ВСЕГО ПО АКТУ:									142 092
			Скидка по договору							5%		7 105
			Итого со скидкой к оплате									134 988
			в т.ч НДС									14 462,97

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт: Касымжанов М.К.

Принял
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

В гасти расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенный в городе Нур-Султан, район "Алматы", район улицы А431 (2 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD.2-1
Наименование объекта - Генеральный план
Шифр объекта 07-01

Акт выполненных работ № 5 07-01-02
за август месяц 2023г.

на Проезды и тротуары

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Тротуарное покрытие из брусчатки (тип 2)													
Подраздел 1. Брусчатка													
1	11	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	285,5		1375,80	175,30	392791	50048	237082	132759	567594
			НР - 108%; СП - 8%				370,09	60,47	105661	17264		42044	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	12	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 10 см//**	м2 покрытия	285,5		-170,47	-10,96	-48669	-3129	-40846	-6213	-59273
			НР - 108%; СП - 8%				-16,44	-3,71	-4694	-1059		-4391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	13	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	285,5		2455,83	194,57	701139	55550	1158	590422	1394885
			НР - 88%; СП - 8%				2257,20	92,83	644431	26503		103325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	14	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	15,7025		2443,00	--	38361	--	38361	--	41430
			СП - 8%				--	--	--	--		3069	
5	15	255-102-0605 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	291,21		3298,00	--	960411	--	960411	--	1037244
			СП - 8%				--	--	--	--		76833	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					745398				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						102469			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					42708			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						1196167		
		Накладные расходы		тенге							716968	
		Сметная прибыль		тенге							220880	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								2981881
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**2044033**	**102469**	**1196166**	**716968**	**2981880**
								745398	**42708**	**--**	**220880**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**2044033**				
		Материалы		тенге				**197395**				
		Всего заработная плата		тенге					**788106**			
		Местные материалы		тенге				**998772**				
			Накладные расходы	тенге				**716968**				
			Сметная прибыль	тенге				**220880**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2981881**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**473**
			Сметная заработная плата	тенге					**788106**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**2981881**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**473**
			Сметная заработная плата	тенге					**788106**			
РАЗДЕЛ 2. Тротуарное покрытие из брусчатки по кровле (тип 3)												
6	**19**	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**7,173**	**17573,77**	**1997,98**	**126057**	**14331**	**86494**	**27371**	**165702**
			НР - 92%; СП - 8%			**3517,58**	**630,02**	**25232**	**4519**		**12274**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**24**	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**159,4**	**2602,06**	**16,95**	**414768**	**2702**	**380282**	**30281**	**480653**
			НР - 92%; СП - 8%			**199,40**	**7,09**	**31784**	**1130**		**35604**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**28**	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**159,4**	**793,04**	**118,36**	**126411**	**18866**	**57269**	**51526**	**192172**
			НР - 92%; СП - 8%			**315,41**	**35,95**	**50276**	**5730**		**14235**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**29**	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=85**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 10 см//**	**м2 стяжки**	**159,4**	**1810,81**	**149,29**	**288643**	**23797**	**248994**	**21513**	**334969**
			НР - 92%; СП - 8%			**99,45**	**47,25**	**15852**	**7532**		**24813**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**30**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,966996**	**20768,50**	**1689,94**	**40852**	**3324**	**62**	**35582**	**82548**
			НР - 91%; СП - 8%			**19047,20**	**831,18**	**37466**	**1635**		**6115**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	31	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,966996	419679,00	–	825507	–	825507	–	891548
			СП - 8%			–	–	–	–		66041	
12	36	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	159,4	1751,37	155,06	279168	24717	1792	245356	566486
			НР - 94%; СП - 8%			1585,06	52,44	252659	8359		41962	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	37	255-102-0609 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	159,4	3526,00	–	562044	–	562044	–	607008
			СП - 8%			–	–	–	–		44964	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2663450	87737	2162444	411629	3321086
								413269	28905	–	246008	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2663450				
		Материалы		тенге				774893				
		Всего заработная плата		тенге					442174			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				825507				
		Местные материалы		тенге				562044				
			Накладные расходы	тенге				411629				
			Сметная прибыль	тенге				246008				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3321087				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
			Сметная заработная плата	тенге					442174			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3321087				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
			Сметная заработная плата	тенге					442174			
			РАЗДЕЛ 3. Отмостка (тип 5)									
14	46	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	1,7685	17573,77	1997,98	31079	3533	21325	6748	40853
			НР - 92%; СП - 8%			3517,58	630,02	6221	1114		3026	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	51	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	39,3	2602,06	16,95	102261	666	93759	7466	118505
			НР - 92%; СП - 8%			199,40	7,09	7836	279		8778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	55	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	39,3	793,04	118,36	31166	4652	14118	12704	47379
			НР - 92%; СП - 8%			315,41	35,95	12396	1413		3510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	56	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=85	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 10 см//**	м2 стяжки	39,3	1810,81	149,29	71165	5867	61390	5304	82587
			НР - 92%; СП - 8%			99,45	47,25	3908	1857		6118	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	57	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,484962	20768,50	1689,94	10072	819	16	8773	20352
			НР - 91%; СП - 8%			19047,20	831,18	9237	403		1508	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	58	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,484962	419679,00	–	203528	–	203528	–	219810
			СП - 8%			–	–	–	–		16282	
20	63	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	39,3	1751,37	155,06	68829	6094	442	60493	139667
			НР - 94%; СП - 8%			1585,06	52,44	62293	2061		10346	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	64	255-102-0609 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	39,3	3526,00	–	138572	–	138572	–	149658
			СП - 8%			–	–	–	–		11086	
22	65	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	39,3	2672,61	31,69	105034	1245	75779	26115	141641
			НР - 92%; СП - 8%			712,71	9,57	28010	376		10492	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				761706	22876	608929	127603	960452
			Стоимость общестроительных работ	тенге				129901	7503	–	71146	
			Материалы	тенге				761706				
			Всего заработная плата	тенге				266827				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					137404			
			Местные материалы	тенге				203528				
			Накладные расходы	тенге				138572				
			Сметная прибыль	тенге				127603				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				71146				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				960455				
			Сметная заработная плата	тенге								88
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					137404			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				960455				
			Сметная заработная плата	тенге								88
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					137404			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									7263423
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1288568				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					213082			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					79116			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3967538		
			- Накладные расходы	тенге							1256200	
			- Сметная прибыль	тенге							538034	
			Итого по акту									7 263 423
			в т.ч. оборудование									0
			без стоимости оборудования									7 263 423
			Временные здания и сооружения1,2 %							1,2%		87 161
			Итого с временными									7 350 584
			Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		161 713
			Итого с зимним удорожанием									7 512 297
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		150 246
			Итого с непредвиденными работами и затрат									7 662 543
			Итого в текущих ценах на 2021г.									7 662 543

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НДС-12%								12%		919 505,14
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**8 582 048**
			Скидка по договору								5%		429 102
			Итого со скидкой к оплате										**8 152 946**
			в т.ч НДС										873 529,89

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "АРЕТМИДА СНАБ"

Эксперт: Касымжанов М.К.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

В расч расценк

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенный в городе Нур-Султан, район "Алматы", район улицы А431 (2 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD.2-1
Наименование объекта - Генеральный план
Шифр объекта 07-01

Акт выполненных работ № 5 07-01-03
за август месяц 2023г.

на Озеленение

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Газон										
1	1	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	м2	284,3		-121,67	--	-34591	--	--	-30440	-70233
			НР - 88%; СП - 8%				-121,67	--	-34591	--		-5202	
2	2	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство /ДЭС//**	м3 основания	149,86		4972,92	1171,18	745242	175513	403393	233610	1057160
			НР - 93%; СП - 8%				1109,94	566,25	166336	84858		78308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	1498,6		679,18	11,86	1017819	17773	459066	480704	1618405
			НР - 88%; СП - 8%				360,99	3,52	540980	5275		119882	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=1,4	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 22 см**	м2	1498,6		246,41	0,21	369264	315	214240	136144	545841
			НР - 88%; СП - 8%				103,24	--	154709	--		40433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	261-501-0105 РСНБ РК 2015	**Перегной**	м3	29,972		2418,00	--	72472	--	72472	--	78270
			СП - 8%				--	--	--	--		5798	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	2262,7	448,39	221,93	1014572	502161	331486	276913	1394804
			НР - 88%; СП - 8%			79,96	59,11	180925	133748		103319	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	1147-0214-0101 РСНБ РК 2015	**Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием**	га	0,48097	6648,75	6648,75	3198	3198	--	1291	4848
			НР - 88%; СП - 8%			--	3050,25	--	1467		359	
8	8	261-501-0101 РСНБ РК 2015	**Удобрения бормагниевые марки А в мешках**	т	0,192388	34570,00	--	6651	--	6651	--	7183
			СП - 8%			--	--	--	--		532	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3194627	698960	1487308	1098222	4636278
								1008359	225348	--	343429	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3194627				
		Материалы		тенге				1408185				
		Всего заработная плата		тенге					1233707			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				79123				
			Накладные расходы	тенге				1098222				
			Сметная прибыль	тенге				343429				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4636278				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								850
			Сметная заработная плата	тенге					1233707			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4636278				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								850
			Сметная заработная плата	тенге					1233707			
			РАЗДЕЛ 2. Деревья с комом 0,8х0,8х0,5									
9	12	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	18,496	2349,38	--	43454	--	--	31287	80720
			НР - 72%; СП - 8%			2349,38	--	43454	--		5979	
10	13	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство /ДЭС//**	м3 основания	18,496	4972,92	1171,18	91979	21662	49788	28833	130477
			НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	20529	10473		9665	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	14	1147-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	яма	6,4	9925,54	406,69	63523	2603	25332	32390	103586
			НР - 88%; СП - 8%			5560,63	190,40	35588	1219		7673	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	15	1147-0102-0410 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	яма	25,6	12409,50	--	317683	--	101330	190390	548719
			НР - 88%; СП - 8%			8451,28	--	216353	--		40646	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	16	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	шт.	32	7104,28	1502,69	227337	48086	3913	169799	428907
			НР - 88%; СП - 8%			5479,32	550,47	175338	17615		31771	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	17	254-103-4402 РСНБ РК 2015	**Ясень зеленый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	шт.	26	10253,00	–	266578	–	266578	–	287904
			СП - 8%			–	–	–	–		21326	
15	18	254-103-0902 РСНБ РК 2015	**Вяз широколистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	шт.	6	11914,00	–	71484	–	71484	–	77203
			СП - 8%			–	–	–	–		5719	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1082038	72351	518425	452699	1657516
								491262	29307	–	122779	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1082038				
		Материалы		тенге				180364				
		Всего заработная плата		тенге					520569			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				71484				
		Местные материалы		тенге				266578				
			Накладные расходы	тенге				452699				
			Сметная прибыль	тенге				122779				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1657516				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
			Сметная заработная плата	тенге					520569			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1657516				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
			Сметная заработная плата	тенге					520569			
			РАЗДЕЛ 3. Кустарники									
16	19	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1	2349,38	–	2349	–	–	1692	4364
			НР - 72%; СП - 8%			2349,38	–	2349	–		323	
17	20	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство /ДЭС//**	м3 основания	1	4972,92	1171,18	4973	1171	2692	1559	7054
			НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	1110	566		523	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	21	1147-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	яма	2	2107,03	84,14	4214	168	1538	2272	7005
			НР - 88%; СП - 8%			1253,87	37,06	2508	74		519	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	22	1147-0102-0310 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	яма	8	3197,95	–	25584	–	10423	13341	42039
			НР - 88%; СП - 8%			1895,08	–	15161	–		3114	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	23	1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка**	шт.	10	1359,04	214,38	13590	2144	32	10547	26068
			НР - 88%; СП - 8%			1141,45	57,10	11414	571		1931	
21	24	254-104-1002 РСНБ РК 2015	**Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м**	шт.	7	4719,00	–	33033	–	33033	–	35676
			СП - 8%			–	–	–	–		2643	
22	25	254-104-0402 РСНБ РК 2015	**Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м**	шт.	3	9268,00	–	27804	–	27804	–	30028
			СП - 8%			–	–	–	–		2224	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				111547	3483	75522	29411	152234
								32542	1211	–	11277	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				111547				
			Материалы	тенге				14685				
			Всего заработная плата	тенге					33753			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				60837				
			Накладные расходы	тенге				29411				
			Сметная прибыль	тенге				11277				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				152235				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	тенге					33753			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				152235				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	тенге					33753			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								6446029
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1532163				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					774794			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					255866			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2081256		
			- Накладные расходы	тенге							1580332	
			- Сметная прибыль	тенге							477485	
			Итого по акту									**6 446 029**
			в т.ч. оборудование									0
			без стоимости оборудования									**6 446 029**
			Временные здания и сооружения1,2 %							1,2%		77 352
			Итого с временными									**6 523 381**
			Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		143 514
			Итого с зимним удорожанием									**6 666 896**
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		133 338
			Итого с непредвиденными работами и затрат									6 800 234
			Итого в текущих ценах на 2021г.									**6 800 234**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НДС-12%								12%		816 028,04
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**7 616 262**
			Скидка по договору								5%		380 813
			Итого со скидкой к оплате										**7 235 449**
			в т.ч НДС										775 226,64

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" ММ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт: Касымжанов М.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

Итог в часы расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, расположенный в городе Нур-Султан, район "Алматы", район улицы А431 (2 очередь)
Шифр стройки 1005-MDPA-DD.2-1
Наименование объекта - Генеральный план
Шифр объекта 07-01

Акт выполненных работ № 5 07-01-04
за август месяц 2023г.

на МАФы

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая**	шт.	4		43078,00	191,00	172312	764	160320	11988	199044
			НР - 2997 тенге; СП - 3686 тенге				2807,00	57,00	11228	228		14744	
2	2	8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой**	шт.	8		23807,00	--	190456	--	190456	--	205696
			СП - 1905 тенге				--	--	--	--		15240	
3	3	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м**	секция	13,1666667		45414,00	8809,00	597951	115985	398226	96485	749987
			НР - 7328 тенге; СП - 4219 тенге				6360,00	3571,00	83740	47018		55550	
4	6	8601-0307-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 4 шт.**	шт.	1		312614,00	15354,00	312614	15354	261910	29615	369607
			НР - 29615 тенге; СП - 27378 тенге				35350,00	5776,00	35350	5776		27378	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1524333
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					130318				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						132103			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						53022			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1010912		
		- Накладные расходы	тенге							138088	
		- Сметная прибыль	тенге							112912	
		Итого по акту									**1 524 333**
		в т.ч. оборудование									0
		без стоимости оборудования									**1 524 333**
		Временные здания и сооружения1,2 %							1,2%		18 292
		Итого с временными									**1 542 625**
		Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		33 938
		Итого с зимним удорожанием									**1 576 563**
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		31 531
		Итого с непредвиденными работами и затрат									1 608 094
		Итого в текущих ценах на 2021г.									**1 608 094**
		НДС-12%							12%		192 971,28
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**1 801 065**
		Скидка по договору							5%		90 053
		Итого со скидкой к оплате									**1 711 012**
		в т.ч НДС									183 322,72

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт: Касымжанов М.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования"

Эксперт: Родионов А.В.

Тнмр в части расценок