Заказчик АО “Aqtobe su-energy group”
Подрядчик: ТТО «МК Стройсервис»
Наименование объекта:
«Капитальный ремонт тепловых сетей»
от ТК-28 до ТК-29 по ул. Земледельческая ,6.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2023г.

Код	Код	Договор		Источник финансирование			Организационно-правовая форма			
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование		Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
				из графы 1						
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете2023г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29 по ул.Земледельческая,6										
Всего по объекту	11 297 168,96	7 548 658,93		7 548 658.93					905 839,07	8 454 498,00

Итого к оплате: 8 454 498 (восемь миллиона четыреста пятьдесят четыре тысяча четыреста девяносто восемь) тенге.

Заказчик :
Главный инженер по теплоснабжению
АО “Aqtobe su-energy group” Мектепбаев О.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «МК Стройсервис» Мукатов А.А.

Тех.надзор:
ТОО «Aisar-Group» Кужаниязов М.Ш.

Ж.Ш. Шарапов Ж.Ш. Такилов А.Б.
и.о. начальника ФЗ Оразмаев А.А.

Подпись Сарманова Ж

"SANA-2015". Версия 22.1 от 31,01,22 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group",30012,БИН 931240000052,РК.Актобе, пр-п. Санкибай батыра, 12,корпус Б
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис",030012,БИН 030240001278,г.Актобе,ул.Аз-наурыз 32,кв.76,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29 по улице Земледельческая,6.
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29 по ул.Земледельческая, 6.
(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) № 347 от 27 .04.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 1 ИЮЛЬ 2023г.

на Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29 по ул.Земледельческая,6

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	150	434	434	65100	65100	–	11276	82485	
						–	104,4	–	15660	–	6110		

2	1216-0101-1504	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	100	762,83	159,22	76283	15922	1533	46868	133003
					588,28	62,67	58828	6267	–	9852	
3	1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	8	2226,7	418,07	17814	3345	–	11488	31646
					1808,63	185,87	14469	1487	–	2344	
4	1216-0101-2401	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	2	1385,85	418,07	2772	836	–	1661	4788
					967,78	185,87	1936	372	–	355	
5	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т. Демонтаж. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	3532,12	1382,75	38853	15210		33629	78281
					2149,37	441,47	23643	4856	–	5799	
6	1107-0601-0101	Каналы .Демонтаж. НР = 118 %	м3 сборных конструкций	9,2	8167,41	3022,4	75140	27807	3533	62539	148693
					4760,83	999,95	43800	9200	–	11014	
7	4131-0103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	1,837	1033		1898		–	–	2050
					–		–		–	152	
8	4131-0103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	1,837	1033		1898		–	–	2050
					–		–		–	152	

9	4131-0101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	35,62	724 –		25789 –	– –	– 2063		27852
10	4131-0101-0902	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	35,62	724 –		25789 –	– –	– 2063		27852
11	4101-0103-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше10 т. Расстояние перевозки 10 км	т	37,457	90 –		3371 –	– –	– 270		3641
12	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	9,2	16891,49 6843,7	4722,5 1562,42	155402 62962	43447 14374	48993 –	91257 19733	266392
13	2104-0302-0236	Плиты перекрытия лотков м3 , под расчетную нагрузку 8 тс/м2.	м3	5,6	99263 –		555873 –		555873 –	– 44470	600343
14	2104-0303-0111	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	3,6	46306 –		166702 –		166702 –	– 13336	180038

15	2301-0201-0219	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 30732-2006	м	100	23398	2339800	2339800	–	2526984
					–	–	–	187184	
16	2302-0201-5209	Опора скользящая диаметром 159 мм ,тип 1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	20	8542	170840	170840	–	184507
					–	–	–	13667	
17	2302-0201-6103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	14	6556	91784	91784	–	99127
					–	–	–	7343	
18	2302-0201-4909	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	85292	85292	85292	–	92115
					–	–	–	6823	
19	2302-0201-0504	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	42518	85036	85036	–	91839
					–	–	–	6803	
20	2302-0201-0503	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	36501	219006	219006	–	236526
					–	–	–	17520	
21	2302-0201-4027	Переход Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	50459	100918	100918	–	108991
					–	–	–	8073	

22	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4905	19620	19620	–	21190
					–	–	–	1570	
23	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	3935	47220	47220	–	50998
					–	–	–	3778	
24	2302-0103-0306	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2005	8020	8020	–	8662
					–	–	–	642	
25	2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем ,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т 425 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	82856	165712	165712	–	178969
					–	–	–	13257	
26	2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем ,смаховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	60535	363210	363210	–	392267
					–	–	–	29057	

27	2304-0601-0504	Клапаны (вентиль) запорные фланцевые стальные 15с22п для жидкого, газообразного сред. Т +200 °С, DN 40 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	2	39687		79374		79374	–	85724
										6350	
28	1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %									
			км трубопровода	0,1	3046955,08	1409919,5	304696	140992	5291	189922	534187
					1584130,12	334272,56	158413	33427	–	39569	
31	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	83	1218,75	42,26	101156	3508	52978	43864	156622
					538,19	24,02	44670	1994	–	11602	
32	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %									
			м2 стяжки	166	172,73	7,22	28673	1199	26370	1657	32757
					6,65	3,97	1104	659	–	2427	

33	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизолом НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	83	2483,33	142,04	206116	11789	106856	83838	313150
					1053,87	20,7	87471	1718	–	23196	
34	1124-0106-0103	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	комплект	8	15921,18	8561,01	127369	68489	3190	74021	217501
					6961,27	2384,82	55690	19079	–	16111	
											6921230

Итого по смете	**6 921 230**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	552 986
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	397 664
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 216
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 747 130
- перевозка грузов, тенге	58 745
- накладные расходы, тенге	652 020
в т.ч. зарплата, тенге	17 201
- сметная прибыль (8 %), тенге	512 685
Всего	**6 921 230**
Временные здания и сооружения 1,04%	71981
Доп.затраты при производстве СМР 3,24%	226580

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**144 396**
Итого сметная стоимость:	**7 364 187**
Итого в текущих ценах на 2023 год	**7 945 957**
100 % К=1,079	
НДС (12 %)	**953 515**
Итого	**8 899 472,00**
Итого со скидкой 5%	**8 454 498,00**

Принял (Заказчик)
АО "Aqtobe su-energy group" Сарманов Ж.А.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "МК Стройсервис"

Зам.начальника ОКС: **Такилов А.Б.**

Директор: **Мукатов А.А.**

и.о. начальника СРЗ Алексеенков И.Д.

Проверил (тех.надзор)
ТОО "Aisar group"

Шаранов Ж.П.

Проверил (Автор)
ПрК "Актюбгражданпроект"

Эксперт: **Кужаниязов М. Ш.**

ГИП : **Утениязов Р.М.**