Утвердена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйтсва
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе",
Подрядчик:ТОО "Орхан Иншаат"
Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по объекту "Кирпичный 9-этажный 5-секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива «Нур-Актобе» г.Актобе Благоустройство и озеленение»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационнно-правовая форма	
		Номер	дата	наименован	код	наименование	код
		230064/00	01.07.2023				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в .тенге из графы 3						Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего
			СМР (в сметных, базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Благоустройство.	**70 874 106,50**									
Акт № 1		63 280 452,23							7 593 654,27	**70 874 106,50**
ИТОГО:		**63 280 452,23**							**7 593 654,27**	**70 874 106,50**

К оплате: (восемьдесят три миллиона три тысячи пятьсот пятьдесят девять) 06 тенг в т.ч НДС12% 7593654,27 тенге

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе
_____Кусмухамбетов Ж.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншшат"
_____ Сулейменов А.А.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе", БИН 060140005361, адрес: г. Актобе, И.Алтынсарина,2,57 е, тел: 41-78-08.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Орхан Иншшат", БИН: 060940009105, Адрекс: г. Актобе, ул. Абилкайр хана, 15,30,Тел: 77054760000
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Благоустройство.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту "Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Благоустройство.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 230064/00 от 01.07.2023 года.

Акт приемки выполненных работ № 1 за сентябрь месяц 2023 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 7-1										
			(локальный сметный расчет)										
			вертикальная планировка										
			РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный грунт)**	**$м^3$ грунта**	**4235**		**73,66**	**73,66**	**311950**	**311950**	**--**	**72673**	**415411**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**23,84**	**--**	**100962**		**30788**	
	1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0109	46,1615							
	1.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт. массой от 7.8 до 8.5 т	маш.-ч	0,010922	46,256364		6744,00		311953			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010922	46,256364		2183,00		100978			
2	2	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 60м**	**$м^3$ грунта**	**21175**		**68,20**	**68,20**	**1444135**	**1444135**	**--**	**336471**	**1923114**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**22,07**	**--**	**467332**		**142508**	
	2.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0101	213,8675							
	2.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт. массой от 7.8 до 8.5 т	маш.-ч	0,010112	214,123717		6744,00		1444050			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010112	214,123717		2183,00		467432			
3	3	**1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ излишнего растительного грунтав резерв**	**$м^3$ грунта**	**3388**		**317,60**	**302,99**	**1076029**	**1026530**	**1423**	**234077**	**1414931**
			НР - 72%; СП - 8%				**14,19**	**81,77**	**48076**	**277037**		**104825**	
	3.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0093	31,5084	1529,00		48176				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	88,7656							
	3.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт. массой свыше 8.5 до 14 т	маш.-ч	0,006205	21,022201		9855,00		207174			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006205	21,022201		3119,00		65568			
	3.4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,020013	67,80506		12084,00		819356			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020013	67,80506		3119,00		211484			
	3.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,0001	0,3388	4194,00				1421		
4	4	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	5929		64,00	--	379456	--		--	409812
			СП - 8%				--	--	--	--		30356	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м^3 грунта	3388		37,45	32,75	126881	110957	271	36692	176651
			НР - 72%; СП - 8%				4,62	10,42	15653	35303		13078	
	5.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,003	10,164	1529,00		15541				
	5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	11,5192							
	5.3	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,000078	0,263248		4708,00		1239			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000078	0,263248		2183,00		575			
	5.4	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт. массой свыше 8.5 до 14 т	маш.-ч	0,003286	11,131613		9855,00		109702			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003286	11,131613		3119,00		34720			
	5.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,00002	0,06776	4194,00				284		
6	6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м^3 грунта	3451		86,09	86,09	297097	297096	--	69262	395658
			НР - 72%; СП - 8%				--	27,87	--	96179		29299	
	6.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0128	44,1728							
	6.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт. массой от 7.8 до 8.5 т	маш.-ч	0,012765	44,052015		6744,00		297087			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012765	44,052015		2183,00		96166			
7	7	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 недостающего грунта**	м^3 грунта	9579,6		387,35	369,56	3710658	3540237	4790	807177	4879273
			НР - 72%; СП - 8%				17,29	99,74	165631	955469		361438	
	7.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0113	108,24948	1529,00		165513				
	7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	306,5472							
	7.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт. массой свыше 8.5 до 14 т	маш.-ч	0,00757	72,519488		9855,00		714680			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00757	72,519488		3119,00		226188			
	7.4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,024409	233,827498		12084,00		2825571			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024409	233,827498		3119,00		729308			
	7.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,00012	1,149552	4194,00				4821		
8	8	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	17051,688		64,00	--	1091308	--		--	1178613
			СП - 8%				--	--	--	--		87305	
9	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Планировка грунта в насыпи булдозером мощностью 80л/с на расстояние до 5м**	м^3 грунта	13030,6		60,34	60,34	786266	786267	--	183210	1047008

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%										
	9.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0089	115,9723	--	19,53	--	254488		77532	
	9.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт. массой от 7.8 до 8.5 т	маш.-ч	0,008947	116,579566		6744,00		786213			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008947	116,579566		2183,00		254493			
10	10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 до 30м** НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	65153		29,79	29,79	1940908	1940908	--	452162	2584620
	10.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	286,6732	--	9,64	--	628075		191550	
	10.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт. массой от 7.8 до 8.5 т	маш.-ч	0,004418	287,832923		6744,00		1941145			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004418	287,832923		2183,00		628339			
11	11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** НР - 72%; СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	13030,6		167,90	167,90	2187838	2187837	--	501808	2904782
	11.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0174	226,7324	--	53,48	--	696876		215135	
	11.2	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	0,001521	19,815633		1009,00		19994			
	11.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001521	19,815633		6532,00		129436			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001521	19,815633		2609,00		51699			
	11.4	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт. массой свыше 8.5 до 14 т	маш.-ч	0,015873	206,834714		9855,00		2038356			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015873	206,834714		3119,00		645117			
12	12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за четыре прохода** НР - 72%; СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	39091,8		11,47	11,47	448383	448383	--	111803	605141
	12.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	58,6377	--	3,97	--	155194		44956	
	12.2	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	0,001521	59,4469		1009,00		59982			
	12.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001521	59,4469		6532,00		388307			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001521	59,4469		2609,00		155097			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**13800909**	**12094300**	**6484**	**2805335**	**17935014**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**229360**	**3666915**	**--**	**1328770**	
			в том числе:						**17935014**				
			Накладные расходы	Тенге					**2805335**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1328770**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**17935014**				
			ИТОГО ПО локальной смете № 7-1:	**Тенге**					**17935014**				

Локальная смета № 7-2

(локальный сметный расчет)

Покрытие

РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов-6084м^2

13	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** НР - 108%; СП - 8%	м^3 материала основания в плотном теле	912,6		4732,86	1795,19	4319208	1638291	2444900	667357	5385490
	1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных	чел.-ч	0,1598	145,83348	258,62	418,48	236017	381905		398925	
	1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1506	137,4376	1618,00		235959				
	1.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,078588	71,719409		14246,00		1021715			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,078588	71,719409		3119,00		223693			
	1.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9.1 до 13 т	маш.-ч	0,017205	15,701283		15031,00		236006			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017205	15,701283		3119,00		48972			
	1.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,047619	43,457099		7523,00		326928			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047619	43,457099		2183,00		94867			
	1.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,007215	6,584409		8147,00		53643			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007215	6,584409		2183,00		14374			
	1.7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,1	1003,86	2434,00				2443395		
	1.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,05	45,63	33,00				1506		
14	2	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания толщиной 12см из щебня фракции 20-40мм,однослойные.Устройство**	**$м^2$ основания**	**6084**		**1119,11**	**384,71**	**6808665**	**2340575**	**4017631**	**1193498**	**8642322**
			НР - 108%; СП - 8%				**74,04**	**107,60**	**450459**	**654638**		**640158**	
	2.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных	чел.-ч	0,0442	268,9128	1676,00		450698				
	2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	223,8912							
	2.3	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,013209	80,363556		10395,00		835379			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013209	80,363556		3119,00		250654			
	2.4	321-101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие массой 18 т	маш.-ч	0,009546	58,077864		10963,00		636708			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009546	58,077864		3119,00		181145			
	2.5	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9.1 до 13 т	маш.-ч	0,003774	22,961016		15031,00		345127			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003774	22,961016		3119,00		71615			
	2.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00333	20,25972		7523,00		152414			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00333	20,25972		2183,00		44227			
	2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,004329	26,337636		8147,00		214573			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004329	26,337636		2183,00		57495			
	2.8	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8.5 до 14 т	маш.-ч	0,002609	15,870114		9855,00		156400			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002609	15,870114		3119,00		49499			
	2.9	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1537	935,1108	4290,00				4011625		
	2.10	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,03	182,52	33,00				6023		
15	3	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11**	**Добавить на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 15см из щебня фракции 20-40мм**	**$м^2$ основания**	**18252**		**77,98**	**22,69**	**1423291**	**414138**	**988163**	**153134**	**1702547**
			НР - 108%; СП - 8%				**1,15**	**6,62**	**20990**	**120828**		**126121**	
	3.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных	чел.-ч	0,0007	12,7764	1676,00		21413				
	3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	43,8048							
	3.3	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,000755	13,77661		10395,00		143208			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000755	13,77661		3119,00		42969			
	3.4	321-101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие массой 18 т	маш.-ч	0,000722	13,168818		10963,00		144370			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000722	13,168818		3119,00		41074			
	3.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000921	16,815568		7523,00		126504			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000921	16,815568		2183,00		36708			
	3.6	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,01262	230,34024	4290,00				988160		
16	9	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**423**		**2975,91**	**52,24**	**1258810**	**22097**	**648764**	**645075**	**2056195**
			НР - 108%; СП - 8%				**1389,95**	**22,09**	**587949**	**9344**		**152310**	
	9.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных	чел.-ч	0,7748	327,7404	1794,00		587966				
	9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	3,0456							
	9.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006771	2,864133		7421,00		21255			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006771	2,864133		3119,00		8933			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	9.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000444	0,187812		4495,00		844			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000444	0,187812		2183,00		410			
	9.5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,059	24,957	23190,00				578753		
	9.6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0006	0,2538	28893,00				7333		
	9.7	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм. любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0017	0,7191	82243,00				59141		
	9.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	4,23	836,00				3536		
17	10	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	19,035		44925,00	--	855147	--	855147	--	923559
			СП - 8%				--	--	--	--		68412	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14665121	4415101	8954605	2659064	18710113
									1295415	1166715		1385926	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18710113				
			в том числе										
			Накладные расходы	Тенге					2659064				
			Сметная прибыль	Тенге					1385926				
			РАЗДЕЛ 2.Покрытие тротуарной плиткой-1105$м^2$										
18	11	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основание толщиной 12см из щебня фракции 10-20мм,однослойные.Устройство**	$м^2$ основания	1105		1301,71	384,71	1438390	425105	931471	216768	1787570
			НР - 108%; СП - 8%				74,04	107,60	81814	118898		132412	
	11.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных	чел.-ч	0,0442	48,841	1676,00		81858				
	11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	40,664							
	11.3	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,013209	14,595945		10395,00		151725			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013209	14,595945		3119,00		45525			
	11.4	321-101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие массой 18 т	маш.-ч	0,009546	10,54833		10963,00		115641			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009546	10,54833		3119,00		32900			
	11.5	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.). массой от 9.1 до 13 т	маш.-ч	0,003774	4,17027		15031,00		62683			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003774	4,17027		3119,00		13007			
	11.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00333	3,67965		7523,00		27682			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00333	3,67965		2183,00		8033			
	11.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,004329	4,783545		8147,00		38972			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004329	4,783545		2183,00		10442			
	11.8	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8.5 до 14 т	маш.-ч	0,002609	2,882393		9855,00		28406			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002609	2,882393		3119,00		8990			
	11.9	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,1537	169,8385	5478,00				930375		
	11.10	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,03	33,15	33,00				1094		
19	12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	110,5		4732,86	1795,19	522981	198368	296035	80805	652089
			НР - 108%; СП - 8%				258,62	418,48	28578	46242		48303	
	12.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных	чел.-ч	0,1598	17,6579	1618,00		28570				
	12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1506	16,6413							
	12.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,078588	8,683974		14246,00		123712			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,078588	8,683974		3119,00		27085			
	12.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.). массой от 9.1 до 13 т	маш.-ч	0,017205	1,901153		15031,00		28576			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017205	1,901153		3119,00		5930			
	12.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,047619	5,261899		7523,00		39585			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047619	5,261899		2183,00		11487			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	12.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,007215	0,797258		8147,00		6495			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007215	0,797258		2183,00		1740			
	12.7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,1	121,55	2434,00				295853		
	12.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,05	5,525	33,00				182		
20	13	**1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Устройство плиточных тротуаров**	$м^2$	**1105**		**3842,03**	**284,52**	**4245443**	**314395**	**667386**	**2990075**	**7814361**
			НР - 88%; СП - 8%				**2953,54**	**121,40**	**3263662**	**134147**		**578843**	
	13.1	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,4985	1655,8425	1971,00		3263666				
	13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0533	58,8965							
	13.3	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,117216	129,52368		164,00		21242			
	13.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005439	6,010095		7421,00		44601			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005439	6,010095		3119,00		18745			
	13.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,046287	51,147135		4569,00		233691			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,046287	51,147135		2183,00		111654			
	13.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,001554	1,71717		8147,00		13990			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001554	1,71717		2183,00		3749			
	13.7	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,046287	51,147135		17,00		870			
	13.8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,0016	1,768	2434,00				4303		
	13.9	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,005	5,525	33,00				182		
	13.10	**212-601-0301**	**Смесь цементно-песчаная**	$м^3$	**0,0306**	**33,813**	**19605,00**				**662904**		
21	14	**255-102-0605 РСНБ РК 2022**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	**1127,1**		**3144,00**	**--**	**3543602**	**--**	**3543602**	**--**	**3827090**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**283488**	
22	15	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**584**		**2975,91**	**52,24**	**1737931**	**30509**	**895691**	**890600**	**2838812**
			НР - 108%; СП - 8%				**1389,95**	**22,09**	**811731**	**12901**		**210281**	
	15.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных	чел.-ч	0,7748	452,4832	1794,00		811755				
	15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	4,2048							
	15.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006771	3,954264		7421,00		29345			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006771	3,954264		3119,00		12333			
	15.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000444	0,259296		4495,00		1166			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000444	0,259296		2183,00		566			
	15.5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,059	34,456	23190,00				799035		
	15.6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0006	0,3504	28893,00				10124		
	15.7	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0017	0,9928	82243,00				81651		
	15.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	5,84	836,00				4882		
23	16	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	**9,344**		**44925,00**	**--**	**419779**	**--**	**419779**	**--**	**453361**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**33582**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**11908126**	**968377**	**6753964**	**4178248**	**17373283**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**4185785**	**312188**	**--**	**1286909**	
			в том числе:						**17373283**				
			Накладные расходы	Тенге					**4178248**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1286909**				

РАЗДЕЛ 3.Покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса 40мм-304$м^2$

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
24	17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка**	$м^3$ материала основания в плотном теле	30,4		4732,86	1795,19	143879	54574	81443	22231	179398
			НР - 108%; СП - 8%				258,62	418,48	7862	12722		13289	
	17.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных	чел.-ч	0,1598	4,85792	1618,00		7860				
	17.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1506	4,5782							
	17.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,078588	2,389075		14246,00		34035			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,078588	2,389075		3119,00		7452			
	17.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.). массой от 9.1 до 13 т	маш.-ч	0,017205	0,523032		15031,00		7862			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017205	0,523032		3119,00		1631			
	17.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,047619	1,447618		7523,00		10890			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047619	1,447618		2183,00		3160			
	17.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,007215	0,219336		8147,00		1787			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007215	0,219336		2183,00		479			
	17.7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,1	33,44	2434,00				81393		
	17.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,05	1,52	33,00				50		
25	18	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	$м^2$ основания	304		1119,11	384,71	340209	116951	200750	59636	431832
			НР - 108%; СП - 8%				74,04	107,60	22508	32710		31987	
	18.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных	чел.-ч	0,0442	13,4368	1676,00		22520				
	18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	11,1872							
	18.3	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,013209	4,015536		10395,00		41741			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013209	4,015536		3119,00		12524			
	18.4	321-101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие массой 18 т	маш.-ч	0,009546	2,901984		10963,00		31814			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009546	2,901984		3119,00		9051			
	18.5	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.). массой от 9.1 до 13 т	маш.-ч	0,003774	1,147296		15031,00		17245			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003774	1,147296		3119,00		3578			
	18.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00333	1,01232		7523,00		7616			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00333	1,01232		2183,00		2210			
	18.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,004329	1,316016		8147,00		10722			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004329	1,316016		2183,00		2873			
	18.8	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт. массой свыше 8.5 до 14 т	маш.-ч	0,002609	0,792984		9855,00		7815			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002609	0,792984		3119,00		2473			
	18.9	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1537	46,7248	4290,00				200449		
	18.10	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,03	9,12	33,00				301		
26	21	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	$м^2$	304		6758,00	485,00	2054432	147440	1570160	360058	2607648
			НР - 94%; СП - 8%				1108,00	152,00	336832	46208		193159	
	21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,82	249,6448	1349,25		336832				
	21.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0863	26,2352							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**2538520**	**318965**	**1852353**	**441925**	**3218878**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**367202**	**91640**		**238435**	
			в том числе:						**3218878**				
			Накладные расходы	Тенге					**441925**				
			Сметная прибыль	Тенге					**238435**				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 4.Покрытие из искусственной травы монофиламентной ,высота ворса 22мм=355м^2										
27	22	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка**	м^3 материала основания в плотном теле	35,5		4732,86	1795,19	168017	63729	95107	25960	209495
			НР - 108%; СП - 8%				258,62	418,48	9181	14856		15518	
	22.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных	чел.-ч	0,1598	5,6729	1618,00		9179				
	22.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1506	5,3463							
	22.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,078588	2,789874		14246,00		39745			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,078588	2,789874		3119,00		8702			
	22.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,017205	0,610777		15031,00		9181			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017205	0,610777		3119,00		1905			
	22.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,047619	1,690474		7523,00		12717			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047619	1,690474		2183,00		3690			
	22.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,007215	0,256132		8147,00		2087			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007215	0,256132		2183,00		559			
	22.7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	1,1	39,05	2434,00				95048		
	22.8	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,05	1,775	33,00				59		
28	23	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания толщиной 12см из щебня фракции 20-40мм,однослойные.Устройство**	м^2 основания	355		1119,11	384,71	397284	136572	234428	69640	504277
			НР - 108%; СП - 8%				74,04	107,60	26284	38198		37353	
	23.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных	чел.-ч	0,0442	15,691	1676,00		26298				
	23.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	13,064							
	23.3	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,013209	4,689195		10395,00		48744			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013209	4,689195		3119,00		14626			
	23.4	321-101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие массой 18 т	маш.-ч	0,009546	3,38883		10963,00		37152			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009546	3,38883		3119,00		10570			
	23.5	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,003774	1,33977		15031,00		20138			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003774	1,33977		3119,00		4179			
	23.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00333	1,18215		7523,00		8893			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00333	1,18215		2183,00		2581			
	23.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,004329	1,536795		8147,00		12520			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004329	1,536795		2183,00		3355			
	23.8	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8.5 до 14 т	маш.-ч	0,002608	0,926017		9855,00		9126			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002608	0,926017		3119,00		2888			
	23.9	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,1537	54,5635	4290,00				234077		
	23.10	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,03	10,65	33,00				351		
29	26	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-20 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м^2	276		5849,00	271,00	1614324	74796	1278984	267742	2032631
			НР - 94%; СП - 8%				944,00	88,00	260544	24288		150565	
	26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,69	190,44	1371,69		261225				
	26.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0504	13,9104							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**2179625**	**275097**	**1608519**	**363342**	**2746403**
									296009	**77342**		**203436**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**2746403**				
			в том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				**363342**				
			Сметная прибыль	Тенге				**203436**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**42048677**				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			в том числе:									
			- Накладные расходы	Тенге				**7642579**				
			- Сметная прибыль	Тенге				**3114706**				

ИТОГО: по Локальной смете № 7-2	42048677
ИТОГО: по Акту выполненных работ	**59983691**
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
- Накладные расходы Тенге	**10447914**
- Сметная прибыль Тенге	**4443476**
Временные здания и сооружения 0,9 %	539853
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в связанное с климатическими условиями	0
Всего	**60 523 545**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 210 471
ИТОГО:	**61 734 015**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г к= 1,079	66 611 003
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены 0,949999995	63 280 452,24
НДС (12 %)	7 593 654,27
Итого	**70 874 106,50**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Кусмухамбетов Ж.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншат"
_____ Сулейменов А.А.

Авторский надзор:
Руководитель Проекта «Актюбгражданпроект»
_____ Ажгалиев К.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Caspian Alianse Kazakhstan"
_____ Мурзагалиев З.С.