ТОО "МК Стройсервис"

Заказчик АО "Aqtobe su-energy group"
Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис»
Наименование объекта: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 28 до ТК 29 по ул. Земледельческая ,6. (Ø159мм 50м)
Договор подряда (контракт)№ 347 от 27.04.2023 г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за АВГУСТ 2023 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирование			Организационно-правовая форма			
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование		Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
				из графы 1						
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете2023г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29 по ул. Земледельческая, 6 (Ø159мм 50м)		2 538 099,07		2 538 099,07					304 571,89	2 842 670,96
Всего по объекту	11 297 168,96									

Итого к оплате: 2 842 670,96 (два миллиона восемьсот сорок две тысяча шестьсот семдесять) тенге,96 тиын.

Заказчик :
Гл. инженер по теплоснабжению
АО "Aqtobe su-energy group" Мектепбаев О.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «МК Стройсервис» Мукатов А.А.

Тех.надзор:
ТОО «Aisar-Group» Кужаниязов М.Ш.

Зам. гл. инженера Такилов А.Б.
Зам. нач. ПТО Шарапов Ж.Т.
Нач. - СОКС

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика) . 557Инв.23

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group",30012,БИН 931240000052,Актобе, пр-п. Санкибай батыра, 12,корпус Б
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

ТОО "МК Стройсервис",030012,БИН 0302400001278,г.Актобе,ул.Аз-наурыз 32,кв.76 .
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29 по ул.Земледельческая,6.
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29 по ул.Земледельческая,6.
(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) № 347, от 27.04.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 2 август 2023 г.

на Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29 по ул.Земледельческая,6.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код . ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладны	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1111-0101-1103	Защитный слой из бетона В5.Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	83	963,98	41	80010	3403	32369	43459	133347	
						532,99	24,03	44238	1994	–	9878		
2	2	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103,до толщины 30 мм НР = 94 %	м2 стяжки	166	110,43	7,23	18331	1201	16066	1622	21550	
						6,41	3,98	1064	661	–	1597		

3	3 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т,тепловых существующих камер НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	11065,81	2160,55	121724	23766	63971	49058	184445
					3089,72	689,8	33987	7588	–	13663	
4	4 2104-0302-0200	Стоимость плит перекрытий	м3	6,28	99263		623372		623372	–	673242
					–		–		–	49870	
5	5 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	30,13	1243,63	47,21	37471	1422	26112	9348	50564
					329,82	7,4	9937	223	–	3745	
6	6 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	30,13	1207,16	197,57	36372	5953	19148	11654	51868
					374,09	46,33	11271	1396	–	3842	
7	7 2302-0201-5500	Элемент трубопровода с кабелем вывода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	23567		47134		47134	–	50905
					–		–		–	3771	
8	8 1312-1001-0506	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали НР = 61 %	врезка	2	33341,05	410,75	66682	822	1449	39291	114451
					32205,6	–	64411	–	–	8478	

9	9	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1767,76	111,39	7071	446	323	6239	14375
						1575,46	–	6302	–	–	1065	
10	10	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	12	1352,77	83,54	16233	1002	737	14349	33029
						1207,85	–	14494	–	–	2447	
11	11	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	923,84	55,7	3695	223	111	3327	7584
						840,24	–	3361	–	–	562	
12	12	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	9161,35	5019,98	18323	10040	386	10655	31297
						3948,52	1432,94	7897	2866	–	2318	
13	13	1216-0101-0901	Лестницы в существующих тепловых камерах со стенами кирпичными. Установка НР = 72 %	т	0,0342	1073691	8174,63	36677	279	34339	1567	41304
						60273,72	3457,14	2059	118	–	3060	
14	14	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	3378,73	–	6757	–	5779	959	8333
						489,23	–	978	–	–	617	
15	15	2302-0401-4400	Штуцер под манометр	шт.	4	755		3020		3020	–	3262
						–		–		–	242	
16	16	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	747,51	–	1495	–	210	1260	2975
						642,72	–	1285	–	–	220	

17	17	2305-1501-0303	Термометр технический жидкостный, ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	4432		8864		8864	–	9573
						–		–		–	709	
18	18	2305-1401-0901	Гильза под термометр	шт.	4	214		856		856	–	924
						–		–		–	68	
19	19	1125-0128-0201	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм НР = 91 %	стык	2	14208,77	12516,78	28418	25033	–	9724	41193
						1691,99	3650,69	3384	7301	–	3051	
20	20	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка НР = 99 %	шт.	4	3750,21	789,24	15001	3157	1783	11208	28306
						2515,37	314,9	10061	1260	–	2097	
21	21	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	54902		219608		219608	–	237177
						–		–		–	17569	
22	22	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	112,5	79,85	79,85	8983	8983	–	1823	11670
						–	22,5	–	2531	–	864	
23	23	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	37,5	2041,91	1721	76572	2024,45	–	55132	142240
						2041,91	–	76572	–	–	10536	

24	24	1311-0203-0110	Система ОДК .Монтаж НР = 75 %	шт.	1	31655,74	4121,07	31656	4121	5747	17594		53190
						21787,92	1670,33	21788	1670	–	3940		
25	25	2305-1204-1209	Терминал коммутационный КТ-11 Г системы ОДК	шт.	5	13371		66855		66855	–		72203
						–		–		–	5348		
26	26	2900-0000-0000 (пл)Прайс лист	Детектор повреждений переносной многоуровневый 9В "ДПП-4" ПИККОН	шт	1	36835,71		36836		36836	–		39783
						–		–		–	2947		
27	27	2306-1709-0102	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	5	13739		68695		68695	–		74191
						–		–		–	5496		
28	28	2306-1709-0103	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	1	17904		17904		17904	–		19336
						–		–		–	1432		
29	29	2306-0625-0301	Кабели силовые с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката,число жил3,напряжение 0,66 кв ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1.5	км	0,035	502556		17589		17589	–		18996
						–		–		–	1407		

30	30	2306-0625-0501	Кабели силовые с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение -0,66кВ,марки NYM-J 5 х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,007	786742		5507		5507	–	5948
						–		–		–	441	
31	31	2305-1204-1202	Терминал коммутационный КТ-12 системы ОДК	шт.	1	31528		31528		31528	–	34050
						–		–		–	2522	
32	32	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,06	10250,71	1870,18	615	112	424	114	788
						1316,28	729,79	79	44		58	
33	33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,03	25768,6	2074,07	773	62	649	69	909
						2078,27	432,92	62	13	–	67	
34	34	1106-0101-0113	Бетонный наземный терминал из бетона В15. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	37804,19	2173,16	7561	435	5323	1727	10031
						9013,24	477,99	1803	96	–	743	
35	35	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	349794		325		325	–	351
						–		–		–	26	

36	36	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,5	9631,04	141,91	24078	355	20369	3410	29687
						1341,43	50,31	3354	126	–	2199	
37	37	1109-0305-0301	Металлоконструкции терминала. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0512	171609,1	11747,85	8790	602	575	5280	15195
						148629,5	757,36	7613	39	–	1126	
38	38	2113-0814-9900	Стоимость металлоконструкции терминала	т	0,0512	968090		49586		49586	–	53553
						–		–		–	3967	
39	39	1134-0101-1508	Антикоррозийное покрытие металлоконструкции терминала НР = 76 %	т металлоконструкций	0,0512	60424,31	3744,36	3095	192	531	1827	5315
						46305,37	620,85	2372	32	–	394	
												2 327 140,00

Всего	**2 327 140,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	328 372
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 835
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 434 101
- перевозка грузов, тенге	-
- накладные расходы, тенге	300 696
в т.ч. зарплата, тенге	38 963
- сметная прибыль (8 %), тенге	172 382

Всего	**2 327 140**
Временные здания и сооружения 1,04%	24 202
Доп.затраты при производстве СМР 3,24%	76 183
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 550**
Всего	**2 476 075,00**
Итого в тек ценах на 2023г.-100%,К=1,079	**2 671 685,00**

НДС (12 %)	320 602
Итого	2 992 287,00
Скидка 5%	2 842 670,96

Принял (Заказчик)
АО "Aqtobe su-energy group"

Сдал (Подрядчик)
ТОО "МК Стройсервис"

Гл.инженер по теплоснабжению Мектепбаев О.А.

Директор: Мукатов А.А.

Проверил (тех.надзор)
ТОО "Aisar group"

Проверил (Автор)
ПрК "Актюбгражданпроект"

Эксперт: Кужаниязов М.Ш.

ГИП : Утениязов Р.М.

Зам. гл. инженера Такилов А.Б.
и.о. начальника ср 3 Сулейманов А.А.
Зам. нач. ПТО Шарапов Ж.Т.
нач-к ОКС Б. Кужанов.