Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе", БИН 060140005361, адрес: г. Актобе, И.Алтынсарина,2,57 е, тел: 41-78-08.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Орхан Иншаат", БИН: 060940009105, Адрекс: г. Актобе, ул. Абилкайр хана, 15,30,Тел: 77054760000
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Благоустройство.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту "Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Благоустройство.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 230064/00 от 01.07.2023 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за ноябрь месяц 2023 года.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 7-2 (локальный сметный расчет)										
			Покрытие										
			РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов-6084м^2										
1	4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**										
			НР - 108%, СП - 8%	т	3,042		195948,06	3550,24	596074	10800	585274	5518	649720
	4.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6438	1,9584	--	1679,67	--	5110		48127	
	4.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3219	0,97922		11029,00		10800			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6438	1,95844		2609,00		5110			
	4.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	3,13326	186794,00				585274		
2	5	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство нижний слой**										
			НР - 108%, СП - 8%	м^2 покрытия	6084		2202,89	272,15	13402383	1655760	11498396	557538	15076700
	5.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,02	121,68	40,80	44,05	248227	268000		1116779	
	5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0151	91,8684	2042,00		248471				
	5.3	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000111	0,675324		1485,00		1003			
	5.4	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000033	0,202597		137,00		28			
	5.5	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,002109	12,831156		18192,00		233424			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002109	12,831156		2609,00		33476			

			4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	5.6	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,006327	38,493468		15471,00		595532			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006327	38,493468		3119,00		120061			
	5.7	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,002109	12,831156		12068,00		154846			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002109	12,831156		3119,00		40020			
	5.8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,001332	8,103888		4569,00		37027			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001332	8,103888		2183,00		17691			
	5.9	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000888	5,402592		8147,00		44015			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000888	5,402592		2183,00		11794			
	5.10	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,000044	0,27013		6010,00		1623			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000044	0,27013		2609,00		705			
	5.11	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002331	14,181804		41478,00		588233			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002331	14,181804		3119,00		44233			
	5.12	**212-501-0402**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**0,0959**	**583,4556**	**19686,00**				**11485907**		
	5.13	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,065707	186794,00				12274		
	5.14	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,001	6,084	33,00				201		
3	6	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до толщины 6см**										
			НР - 108%; СП - 8%	**м^2 покрытия**	**24336**		**232,24**	**0,03**	**5651793**	**730**	**5563697**	**94424**	**6205924**
	6.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0016	38,9376	3,59 2310,00	--	87366 89946	--		459707	
	6.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000189	4,592203		137,00		629			
	6.3	**212-501-0402**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**0,0116**	**282,2976**	**19686,00**				**5557311**		
	6.4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000001	0,03407	186794,00				6364		
4	7	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**										
			НР - 108%; СП - 8%	**т**	**1,2168**		**195948,06**	**3550,24**	**238430**	**4320**	**234110**	**2207**	**259888**
	7.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6438	0,7834	--	1679,67	--	2044		19251	
	7.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3219	0,391688		11029,00		4320			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6438	0,783376		2609,00		2044			
	7.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,253304	186794,00				234110		
5	8	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство верхний слой**										
			НР - 108%; СП - 8%	**м^2 покрытия**	**6084**		**2960,08**	**285,06**	**18009127**	**1734305**	**16026595**	**550419**	**20044286**
	8.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,02	121,68	40,80 2042,00	42,97	248227 248471	261429		1484739	
	8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0151	91,8684							
	8.3	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000111	0,675324		1485,00		1003			
	8.4	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000033	0,202597		137,00		28			
	8.5	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,004218	25,662312		18192,00		466849			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004218	25,662312		2609,00		66953			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	8.6	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,006327	38,493468		15471,00		595532			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006327	38,493468		3119,00		120061			
	8.7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,001332	8,103888		4569,00		37027			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001332	8,103888		2183,00		17691			
	8.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000888	5,402592		8147,00		44015			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000888	5,402592		2183,00		11794			
	8.9	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,000044	0,27013		6010,00		1623			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000044	0,27013		2609,00		705			
	8.10	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002331	14,181804		41478,00		588233			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002331	14,181804		3119,00		44233			
	8.11	**212-501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**0,0976**	**593,7984**	**26969,00**				**16014149**		
	8.12	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,065707	186794,00				12274		
	8.13	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,001	6,084	33,00				201		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**37897807**	**3405915**	**33908072**	**1210106**	**42236518**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**583820**	**536583**	--	**3128603**	
			в том числе::						**42236518**				
			Накладные расходы	Тенге					**1210106**				
			Сметная прибыль	Тенге					**3128603**				

РАЗДЕЛ 3.Покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса 40мм-304м^2

6	19	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**										
			НР - 108%, СП - 8%	**т**	**0,152**		**195948,06**	**3550,24**	**29784**	**539**	**29245**	**276**	**32465**
	19.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6438	0,0979	--	**1679,67**	--	**255**		**2405**	
	19.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3219	0,048929		11029,00		540			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6438	0,097858		2609,00		255			
	19.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,15656	186794,00				29244		
7	20	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**										
			НР - 108%, СП - 8%	**м^2 покрытия**	**304**		**2960,08**	**285,06**	**899864**	**86658**	**800803**	**27503**	**1001555**
	20.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,02	6,08	**40,80**	**42,97**	**12403**	**13063**		**74188**	
	20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0151	4,5904	2042,00		12415				
	20.3	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000111	0,033744							
	20.4	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000033	0,010123		1485,00		50			
	20.5	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,004218	1,282272		137,00		1			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004218	1,282272		18192,00		23327			
	20.6	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,006327	1,923408		2609,00		3345			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006327	1,923408		15471,00		29757			
	20.7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,001332	0,404928		3119,00		5999			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001332	0,404928		4569,00		1850			
	20.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000888	0,269952		2183,00		884			
								8147,00		2199			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000888	0,269952		2183,00		589			
	20.9	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,000044	0,013498		6010,00		81			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000044	0,013498		2609,00		35			
	20.10	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002331	0,708624		41478,00		29392			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002331	0,708624		3119,00		2210			
	20.11	**212-501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**0,0976**	**29,6704**	**26969,00**				**800181**		
	20.12	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,003283	186794,00				613		
	20.13	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,001	0,304	33,00				10		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**929648**	**87197**	**830048**	**27779**	**1034020**
									12403	**13318**	--	**76593**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1034020**				
			в том числе:										
			Накладные расходы	Тенге					27779				
			Сметная прибыль	Тенге					76593				

РАЗДЕЛ 4.Покрытие из искусственной травы монофиламентной ,высота ворса 22мм=355$м^2$

8	**24**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1775**		**195948,06**	**3550,24**	**34781**	**630**	**34151**	**322**	**37911**
			НР - 108%; СП - 8%				--	**1679,67**	--	**298**		**2808**	
	24.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6438	0,1143							
	24.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3219	0,057137		11029,00		630			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6438	0,114274		2609,00		298			
	24.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,182825	186794,00				34151		
9	**25**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**355**		**2960,08**	**285,06**	**1050828**	**101196**	**935148**	**32117**	**1169579**
			НР - 108%; СП - 8%				**40,80**	**42,97**	**14484**	**15254**		**86634**	
	25.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,02	7,1	2042,00		14498				
	25.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0151	5,3605							
	25.3	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000111	0,039405		1485,00		59			
	25.4	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000033	0,011822		137,00		2			
	25.5	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,004218	1,49739		18192,00		27241			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004218	1,49739		2609,00		3907			
	25.6	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,006327	2,246085		15471,00		34749			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006327	2,246085		3119,00		7006			
	25.7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,001332	0,47286		4569,00		2160			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001332	0,47286		2183,00		1032			
	25.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000888	0,31524		8147,00		2568			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000888	0,31524		2183,00		688			
	25.9	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,000044	0,015762		6010,00		95			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000044	0,015762		2609,00		41			
	25.10	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002331	0,827505		41478,00		34323			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002331	0,827505		3119,00		2581			
	25.11	**212-501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**0,0976**	**34,648**	**26969,00**				**934422**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	25.12	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,003834	186794,00				716		
	25.13	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,001	0,355	33,00				12		
10	26	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-20 мм (без учета работ по подготовке основания)**										
			НР - 94%; СП - 8%	$м^2$	79		5849,00	271,00	462071	21409	366086	76636	581804
	26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,69	244,311	944,00	88,00	74576	6952		43097	
	26.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0504	17,892	1371,69		335120				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**	.				1547680	123235	1335385	109075	1789294
			Стоимость общестроительных работ по разделу 4	Тенге					89060	22504	--	132539	
			в том числе:						1789294				
			Накладные расходы	Тенге									
			Сметная прибыль	Тенге					109075				
			ИТОГО ПО Локальной смете 7-2:	**Тенге**					132539				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						45059832				
			- Накладные расходы	Тенге									
			- Сметная прибыль	Тенге					1346960				
									3337735				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3

на озеленение

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

11	1	1147-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**										
			НР - 88%; СП - 8%	яма	42		1903,67	132,77	79954	5576	6945	61311	152567
	1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,0501	44,1042	1605,54 1529,00	53,31	67433 67435	2239		11301	
	1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	1,0248							
	1.3	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,02442	1,02564		391,00		401			
	1.4	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02442	1,02564		5046,00		5175			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02442	1,02564		2183,00		2239			
	1.5	261-501-0105	Перегной	$м^3$	0,039	1,638	4240,00				6945		
12	2	1147-0105-0101	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в**	шт.	42		2348,66	244,17	98644	10256	4834	75946	188557
			НР - 88%; СП - 8%				1989,39	65,42	83554	2748		13967	
	2.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,9113	38,2746	2183,00		83553				
	2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,26							
	2.3	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,02997	1,25874		8147,00		10255			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02997	1,25874		2183,00		2748			
	2.4	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,000714	316977,00				226		
	2.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1	4,2	33,00				139		
	2.6	**218-103-0206**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 $м^2$**	**0,015**	**0,63**	**7094,00**				**4469**		
13	3	254-102-3101 РСНБ РК 2022	**Тополь обыкновенный**										
			СП - 8%	шт.	32		1659,00	--	53088	--	53088	--	57335
14	4	254-102-0501 РСНБ РК 2022	**Вяз мелколистный**				--	--	--	--		4247	
				шт.	10		1730,00	--	17300	--	17300	--	18684

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%				--	--	--	--		1384	
15	5	**1147-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**54**		**789,20**	**108,63**	**42617**	**5866**	--	**34414**	**83193**
			НР - 88%; СП - 8%				**680,57**	**43,62**	**36751**	**2355**		**6162**	
	5.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,4451	24,0354	1529,00		36750				
	5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,08							
	5.3	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,01998	1,07892		391,00		422			
	5.4	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01998	1,07892		5046,00		5444			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01998	1,07892		2183,00		2355			
16	6	**1147-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**54**		**463,84**	**99,47**	**25047**	**5371**	**64**	**18525**	**47057**
			НР - 88%; СП - 8%				**363,18**	**26,65**	**19612**	**1439**		**3486**	
	6.1	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,1843	9,9522	1971,00		19616				
	6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,6588							
	6.3	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,01221	0,65934		8147,00		5372			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01221	0,65934		2183,00		1439			
	6.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,036	1,944	33,00				64		
17	7	**254-104-0401 РСНБ РК 2022**	**Сирень**	**шт.**	**30**		**993,00**	--	**29790**	--	**29790**	--	**32173**
			СП - 8%				--	--	--	--		**2383**	
18	8	**254-102-2901 РСНБ РК 2022**	**Калина**	**шт.**	**24**		**3164,00**	--	**75936**	--	**75936**	--	**82011**
			СП - 8%				--	--	--	--		**6075**	
19	9	**1147-0108-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**м траншеи**	**274**		**433,35**	**63,36**	**118738**	**17360**	--	**96878**	**232864**
			НР - 88%; СП - 8%				**369,99**	**31,79**	**101377**	**8710**		**17248**	
	9.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,242	66,308	1529,00		101385				
	9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0111	3,0414							
	9.3	311-405-0105	Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л	маш.-ч	0,00555	1,5207		11416,00		17360			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0111	3,0414		2864,00		8711			
20	10	**1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**274**		**1039,68**	**153,73**	**284872**	**42122**	**570**	**223050**	**548556**
			НР - 88%; СП - 8%				**883,87**	**41,19**	**242180**	**11286**		**40634**	
	10.1	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,4484	122,8616	1971,00		242160				
	10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	5,1786							
	10.3	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,01887	5,17038		8147,00		42123			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01887	5,17038		2183,00		11287			
	10.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,063	17,262	33,00				570		
21	11	**254-104-0901 РСНБ РК 2022**	**Стоимость кустарник вяз мелколистный**	**шт.**	**822**		**992,00**	--	**815424**	--	**815424**	--	**880658**

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%				--	--	--	--		65234	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1641410	86551	1003951	510124	2323655
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					550907	28777	--	172121	
			в том числе:						2323655				
			- Накладные расходы	Тенге					510124				
			- Сметная прибыль	Тенге					172121				
			ИТОГО ПО Локальной смете 7-3:	**Тенге**					2323655				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Накладные расходы	Тенге					510124				
			- Сметная прибыль	Тенге					172121				

Локальная смета № 7-4

(локальный сметный расчет)

малые архитектурные формы

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

22	1	8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"**	**комплект**	2		187515,00	320,00	375030	640	343614	28195	435483
			НР - 91%; СП - 8%				15388,00	104,00	30776	208		32258	
	1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	10,2	20,395	1509,00		30776				
	1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0626	0,1252							
23	2	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	1		273211,00	532,00	273211	532	246430	24013	321002
			НР - 91%; СП - 8%				26249,00	139,00	26249	139		23778	
	2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	17,37	17,3659	1511,53		26249				
	2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0856	0,0856							
24	3	8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	1		682705,00	1277,00	682705	1277	642659	35654	775828
			НР - 91%; СП - 8%				38769,00	411,00	38769	411		57469	
	3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	25,81	25,8099	1502,10		38769				
	3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2413	0,2413							
25	4	8601-0101-0106	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по**	**комплект**	1		419971,00	5777,00	419971	5777	399838	11256	465725
			НР - 69%; СП - 8%				14356,00	1957,00	14356	1957		34498	
	4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	9,34	9,3402	1537,01		14356				
	4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0308	1,0308							
26	5	8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	1		128593,00	3539,00	128593	3539	112578	9414	149047
			НР - 69%; СП - 8%				12476,00	1167,00	12476	1167		11041	
	5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	8,58	8,5806	1453,98		12476				
	5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6268	0,6268							
27	6	8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**	**шт.**	1		65361,00	222,00	65361	222	59414	5263	76274
			НР - 91%; СП - 8%				5725,00	59,00	5725	59		5650	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	4,36	4,3644	1311,75		5725				
	6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0364	0,0364							
28	7	8601-0301-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)**	шт.	2		125541,00	--	251082	--	251082	--	271169
			СП - 8%				--	--	--	--		20087	
29	8	8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"**	комплект	2		158433,00	239,00	316866	478	297546	17277	360875
			НР - 91%; СП - 8%				9421,00	72,00	18842	144		26731	
	8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	6,69	13,3868	1407,51		18842				
	8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0443	0,0886							
30	9	8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки**	комплект	2		188059,00	475,00	376118	950	352198	21203	429107
			НР - 91%; СП - 8%				11485,00	165,00	22970	330		31786	
	9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	8,22	16,4328	1397,81		22970				
	9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1048	0,2096							
31	10	8601-0208-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам): Стойки для игры в теннис с сеткой**	комплект	2		110908,00	1518,00	221816	3036	203748	14667	255402
			НР - 91%; СП - 8%				7516,00	543,00	15032	1086		18919	
	10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	5,15	10,3002	1459,39		15032				
	10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2985	0,597							
32	11	8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)**	комплект	1		344423,00	5462,00	344423	5462	312494	25699	399732
			НР - 91%; СП - 8%				26467,00	1774,00	26467	1774		29610	
	11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	19,02	19,0203	1391,51		26467				
	11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9543	0,9543							
33	12	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м**	шт.	1		117897,00	158,00	117897	158	116029	1596	129053
			НР - 91%; СП - 8%				1710,00	44,00	1710	44		9559	
	12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	1,26	1,2609	1356,17		1710				
	12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0269	0,0269							
34	13	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий**	комплект	1		185932,00	346,00	185932	346	178931	6141	207438
			НР - 91%; СП - 8%				6655,00	93,00	6655	93		15366	
	13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	4,83	4,8292	1378,08		6655				
	13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0574	0,0574							
35	14	8601-0203-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый**	комплект	1		535306,00	7628,00	535306	7628	506408	21709	601576
			НР - 91%; СП - 8%				21270,00	2586,00	21270	2586		44561	
	14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	14,14	14,14	1504,24		21270				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,0718	4,0718							
36	15	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	8		54315,00	216,00	434520	1728	373728	54207	527825
			НР - 91%; СП - 8%				7383,00	63,00	59064	504		39098	
	15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	4,83	38,6696	1527,40		59064				
	15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0387	0,3096							
37	16	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	10		59448,00	189,00	594480	1890	566520	24188	668161
			НР - 91%; СП - 8%				2607,00	51,00	26070	510		49493	
	16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	1,77	17,737	1469,81		26070				
	16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0314	0,314							
38	17	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	18		41025,00	34,00	738450	612	735462	2310	800020
			НР - 91%; СП - 8%				132,00	9,00	2376	162		59261	
	17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,11	1,9602	1212,12		2376				
	17.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1062							
39	18	8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом**	секция	73		27478,00	86,00	2005894	6278	1884130	107749	2282735
			НР - 91%; СП - 8%				1582,00	40,00	115486	2920		169091	
	18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	1,06	77,4384	1491,33		115486				
	18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	1,8396							
40	19	8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров**	шт.	2		289382,00	343,00	578764	686	568400	8993	634777
			НР - 91%; СП - 8%				4839,00	102,00	9678	204		47021	
	19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	3,83	7,665	1262,62		9678				
	19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0624	0,1248							
41	20	ТПРАЙСЛИСТ	**Контейнер для мусора**	шт	6		73214,29	--	439286	--	--	--	474429
			СП - 8%				--	--	--	--		35143	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					9085705	41239	8151209	419534	10265658
									453971	14298	--	760420	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10265659				
			в том числе:										
			Накладные расходы	Тенге									
			Сметная прибыль	Тенге									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					10265658				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Накладные расходы	Тенге					419534				
			- Сметная прибыль	Тенге					760420				

ИТОГО: по Локальной смете №7-4		**10265658**
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- Накладные расходы	Тенге	419534

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге					760420				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

на наружное электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

42	1	1308-0305-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Опора для освещения Н=3м.Монтаж**	**комплект**	9		41850,73	10764,62	376657	96882	103415	161832	581569
			НР - 72%; СП - 8%				19595,52	5378,62	176360	48408		43079	
	1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,64	77,76	2268,00		176360				
	1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4192	21,7728							
	1.3	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	0,4644	4,1796		2209,00		9233			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4644	4,1796		1827,00		7636			
	1.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0972	0,8748		280,00		245			
	1.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2808	2,5272		7421,00		18754			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2808	2,5272		3119,00		7882			
	1.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,3932	12,5388		4569,00		57290			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,3932	12,5388		2183,00		27372			
	1.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2808	2,5272		4495,00		11360			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2808	2,5272		2183,00		5517			
	1.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	0,0045	1528659,00				6879		
	1.9	261-107-0644	Шпильки	шт.	4	36	124,00				4464		
	1.10	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00019	0,00171	1097217,00				1876		
	1.11	261-404-0615	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,06	0,54	31282,00				16892		
	1.12	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,084	0,756	1137,00				860		
	1.13	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00378	0,03402	484232,00				16474		
	1.14	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,00845	0,07605	718700,00				54657		
	1.15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	0,0036	364864,00				1314		
43	2	1308-0305-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Улицный фонарь светодиодной лампой.Установка**	**шт.**	9		8893,42	2534,40	80041	22809	2561	52395	143031
			НР - 72%; СП - 8%				6074,61	2011,05	54671	18099		10595	
	2.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,6784	24,1056	2268,00		54672				
	2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0839	9,7551							
	2.3	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	1,04652	9,41868		2209,00		20806			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,04652	9,41868		1827,00		17208			
	2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,018684	0,168156		7421,00		1248			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018684	0,168156		3119,00		524			
	2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,018684	0,168156		4495,00		756			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018684	0,168156		2183,00		367			
	2.6	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000019	0,000168	1528659,00				257		
	2.7	261-404-0453	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0204	0,1836	10753,00				1974		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	2.8	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,204	1,836	160,00				294		
	2.9	**247-216-1102**	**Изолента ПВХ**	**кг**	**0,0011**	**0,0099**	**3479,00**				**34**		
44	3	1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коробка ответвительная.Установка**	**шт.**	9		524,55	--	4721	--	395	2639	7949
			НР - 61%; СП - 8%				480,65	--	4326	--		589	
	3.1	007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,2484	2,2356	1935,00		4326				
	3.2	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000002	0,000018	1097217,00				20		
	3.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00006	0,00054	484232,00				261		
	3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,099	1150,00				114		
45	4	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	178		555,38	239,93	98858	42708	9987	44242	154547
			НР - 72%; СП - 8%				259,34	85,87	46163	15285		11447	
	4.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1188	21,1464	2183,00		46163				
	4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0432	7,6896							
	4.3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,034776	6,190128		5432,00		33625			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034776	6,190128		1827,00		11309			
	4.4	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,034776	6,190128		24,00		149			
	4.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004212	0,749736		7421,00		5564			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004212	0,749736		3119,00		2338			
	4.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004212	0,749736		4495,00		3370			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004212	0,749736		2183,00		1637			
	4.7	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	0,017088	2313,00				40		
	4.8	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1068	1293,00				138		
	4.9	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00001	0,00178	484232,00				862		
	4.10	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0001	0,0178	477578,00				8501		
	4.11	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,07298	1438,00				105		
	4.12	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000003	0,000445	768895,00				342		
46	5	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	0,016		2259367,86	--	36150	--	30574	4238	43619
			НР - 76%; СП - 8%				348484,50	--	5576	--		3231	
	5.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	194,25	3,108	1794,00		5576				
	5.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,3	0,0048	26710,00				128		
	5.3	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,08	0,00128	137592,00				176		
	5.4	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	15	0,24	441,00				106		
	5.5	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	990	15,84	1872,00				29652		
	5.6	261-301-0235	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	32	0,512	999,00				511		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
47	6	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	17		783,26	50,63	13315	860	1199	8335	23383
			НР - 72%; СП - 8%				662,10	18,90	11256	321		1732	
	6.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3132	5,3244	2114,00		11256				
	6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0071	0,1207							
	6.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02916	0,49572		280,00		139			
	6.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003564	0,060588		7421,00		450			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003564	0,060588		3119,00		189			
	6.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003564	0,060588		4495,00		272			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003564	0,060588		2183,00		132			
	6.6	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,018	0,306	2011,00				615		
	6.7	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	1,139	300,00				342		
	6.8	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	0,17	208,00				35		
	6.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0096	0,1632	1137,00				186		
	6.10	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,068	310,00				21		
48	7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	33		510,90	226,96	16860	7489	1591	7539	26351
			НР - 72%; СП - 8%				235,76	81,53	7780	2690		1952	
	7.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,108	3,564	2183,00		7780				
	7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0408	1,3464							
	7.3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0324	1,0692		5432,00		5808			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0324	1,0692		1827,00		1953			
	7.4	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,0324	1,0692		24,00		26			
	7.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004212	0,138996		7421,00		1031			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004212	0,138996		3119,00		434			
	7.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004212	0,138996		4495,00		625			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004212	0,138996		2183,00		303			
	7.7	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	0,0132	698,00				9		
	7.8	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,000264	998008,00				263		
	7.9	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	0,003168	2313,00				7		
	7.10	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000165	7763690,00				1281		
	7.11	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,002746	501,00				1		
	7.12	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0198	1293,00				26		
	7.13	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,001353	1438,00				2		
49	8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах по опоре**	м кабеля	51		510,90	226,96	26056	11575	2457	11651	40724
			НР - 72%; СП - 8%				235,76	81,53	12024	4158		3017	
	8.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,108	5,508	2183,00		12024				
	8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0408	2,0808							

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	8.3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0324	1,6524		5432,00		8976			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0324	1,6524		1827,00		3019			
	8.4	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,0324	1,6524		24,00		40			
	8.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004212	0,214812		7421,00		1594			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004212	0,214812		3119,00		670			
	8.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004212	0,214812		4495,00		966			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004212	0,214812		2183,00		469			
	8.7	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	0,0204	698,00				14		
	8.8	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,000408	998008,00				407		
	8.9	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	0,004896	2313,00				11		
	8.10	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000255	7763690,00				1980		
	8.11	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,004243	501,00				2		
	8.12	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0306	1293,00				40		
	8.13	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,002091	1438,00				3		
50	9	**1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**										
			НР - 72%, СП - 8%	**м кабеля**	**4**		**1035,22**	**578,90**	**4141**	**2315**	**506**	**1666**	**6271**
	9.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1512	0,6048	**330,07** 2183,00	**248,29**	**1320** 1320	**993**		**465**	
	9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1077	0,4308							
	9.3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,042228	0,168912		5432,00		918			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042228	0,168912		1827,00		309			
	9.4	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,042228	0,168912		24,00		4			
	9.5	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	0,056376	0,225504		5223,00		1178			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056376	0,225504		2609,00		588			
	9.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004536	0,018144		7421,00		135			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004536	0,018144		3119,00		57			
	9.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004536	0,018144		4495,00		82			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004536	0,018144		2183,00		40			
	9.8	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,001	0,004	698,00				3		
	9.9	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000016	0,000064	998008,00				64		
	9.10	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000245	0,00098	2313,00				2		
	9.11	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00002	7763690,00				155		
	9.12	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	0,408	322,00				131		
	9.13	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000208	0,000832	501,00				0		
	9.14	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,1152	1293,00				149		
	9.15	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00004	1438,00				0		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**656799**	**184638**	**152685**	**294537**	**1027444**
		Стоимость монтажных работ		Тенге					**319476**	**89954**	--	**76107**	
			в том числе:						**1027444**				
			Накладные расходы	Тенге					**294537**				
			Сметная прибыль	Тенге					**76107**				

РАЗДЕЛ 2.Материалы

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
51	10	247-105-0807 РСНБ РК 2022	**Парковый столб типа ARTU, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами**	шт.	9		69367,00	--	624303	--	624303	--	674247
			СП - 8%				--	--	--	--		49944	
52	11	247-105-0606 РСНБ РК 2022	**Уличный фонарь на столб типа BEPPE LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65**	шт.	9		101116,00	--	910044	--	910044	--	982848
			СП - 8%				--	--	--	--		72804	
53	12	247-202-0104 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	шт.	9		2078,00	--	18702	--	18702	--	20198
			СП - 8%				--	--	--	--		1496	
54	13	243-113-0603 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1**	км	0,23		575869,00	--	132450	--	132450	--	143046
			СП - 8%				--	--	--	--		10596	
55	14	243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,027		114462,00	--	3090	--	3090	--	3337
			СП - 8%				--	--	--	--		247	
56	15	243-602-0105 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2**	км	0,009		422280,00	--	3801	--	3801	--	4105
			СП - 8%				--	--	--	--		304	
57	16	241-207-0305 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	17		99,00	--	1683	--	1683	--	1818
			СП - 8%				--	--	--	--		135	
58	17	249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	м	146		40,00	--	5840	--	5840	--	6307
			СП - 8%				--	--	--	--		467	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1699913	--	1699913	--	1835906
									--	--	--	135993	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1699913				
			в том числе:										
			Сметная прибыль	Тенге					135993				
			РАЗДЕЛ 3.Строительные работы										
59	18	1101-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	$м^3$ грунта	24,36		108,61	108,61	2646	2646	--	751	3668
			НР - 72%; СП - 8%				--	42,80	--	1043		272	
	18.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0164	0,3995							
	18.2	311-406-0301	Экскаваторы шнекороторные на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,008203	0,199823		13241,00		2646			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,016406	0,399646		2609,00		1043			
60	19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	24,36		1574,15	--	38346	--	--	27609	71232
			НР - 72%; СП - 8%				1574,15	--	38346	--		5276	
	19.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,0789	26,282004	1459,00		38345				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					40992	2646	--	28360	74900
									38346	1043	--	5548	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					74900				
			в том числе:										
			Накладные расходы	Тенге					28360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				5548				
			ИТОГО ПО Локальной смете 4-2	**Тенге**				**2938250**				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Накладные расходы	Тенге				322897				
			- Сметная прибыль	Тенге				217648				

ИТОГО: по Акту выполненных работ			**60587395**
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
- Накладные расходы	Тенге		**2599515**
- Сметная прибыль	Тенге		**4487924**
Временные здания и сооружения 0,9 %			545287
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в связанное с климатическими условиями температурной зоны стройки - 1,53 %			1861340
Всего			**62 994 021**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			1 259 880
ИТОГО:			**64 253 902**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г к= 1,079			69 329 960
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены		0,949999995	65 863 459,77
НДС (12 %)			7 903 615,17
Итого			**73 767 074,94**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Кусмухамбетов Ж.А.

Технический надзор
Директор
ТОО "Caspian Alianse Kazakhstan"

_____ Мурзагалиев З.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ПрК "Актюбгражданпроект"

_____ Шуиншалин Е.У.

Утвердена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйтсва
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе",
Подрядчик:ТОО "Орхан Иншаат"
Наименование объекта :Строительно-монтажные работы по объекту "Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Благоустройство.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационнно-правовая форма	
		Номер	дата	наименован	код	наименование	код
		230064/00	01.07.2023				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в .тенге						Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего
			из графы 3							
			СМР (в сметных, базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Благоустройство.	**144 641 181,44**									
Акт № 2		65 863 459,77							7 903 615,17	**73 767 074,94**
ИТОГО:		**65 863 459,77**							**7 903 615,17**	**73 767 074,94**

К оплате: 73 767 074 (семьдесят три миллиона семьсот шестьдесят семь тысячи семьдесят четыре) 94 тыин в т.ч НДС12% 7 903 615,17 тенге

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе
_____ Кусмухамбетов Ж.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншаат"
_____ Сулейменов А.А.