Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

" " 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "МК Стройсервис",030012,БИН 030240001278,г. Актобе,ул. Аз-наурыз 32,кв.76 .**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Мукатов А.А..**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту:**« Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29 по ул. Земледельческая 6, (ø159х4,5 мм-50 м.) »**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «Aqtobe su-energy group» – зам. ген. директора по тепло-снабжению -гл. инженер Мектепбаев О.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Прк «Актюбгражданпроект» 18724548**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **АО "Aqtobe su-energy group"№240 П 30.12.2022года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловая сеть д.159	м	100		100	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Тепловые сети

Существующие тепловые сети проложены в железобетонные лотковые каналы.
Лотки – сборные железобетонные по серии 3.006.1-2/87 в. 1, ℓ=3,0м.
Покрытие каналов – из сборных железобетонных плит и лотков по серии 3.006.1-2/87 в. 2
разработка грунта экскаватором;
демонтаж плит перекрытия – 100%;
демонтаж разрушенных плит перекрытия и лотков – 50% от общего количества;
оклеечная гидроизоляция каналов;
трубы в каналах укладываются по опорным подушкам на скользящие опоры с резиновой прокладкой;
реконструкция тепловых камер с заменой плит перекрытия с 2-мя люками;
стены и днище тепловых камер выполнить с устройством оклеечной гидроизоляции.
Средняя глубина заложения существующих каналов 1,50-1,30м от поверхности земли до низа дна канала. От поверхности земли до верха канала – 0,8м – 0,5м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **04 июля 2023 года**; окончание работ: **03 августа 2023 года**;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, **1 месяц**:по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1месяц**;фактически, месяц: **1месяц**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100**% и фактически применено **100**% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **АО « Aqtobe su-energy group », зам. генерального директора по теплоснабжению – главный инженер Мектепбаев О.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **проектом не предусмотрено**;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29 по ул. Земледельческая 6, (ø159х4,5 мм-50 м.) »** готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО "МК Стройсервис", Мукатов А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, датаМесто печати (при наличии)