Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного
развития РК от 28.03.2023 № 183

Декларация о соответствии

"8" 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АСБ Электромонтаж», в лице директора Таласбаев Эльдар Нысанбекович город Алматы, проспект Достык, БЦ «Коктем Towers».

наименование организации, юридический адрес в лице (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда. Инженерные сети. Электрические сети».** адрес: : мкр. Сырдария квартал №5 на левобережной части

наименование, место нахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ«Кызылординский городской отдел строительства»акимата города Кызылорда, Кызылординская область , г.Кызылорда»,** Руководитель Әнуар Айдын Серікұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Каз Тех Энерго Строй» г.Кызылорда, улица Караша, дом №53, БИН 050340009449, Лицензия №18009288 , Директор Абдреев Нурлан Раушанбекович

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «Қызылорда Жоба Құрлыс» , №01-22-ЭС

наименование проектной организации, номер проекта

утверждена КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»акимата города Кызылорда, Кызылординская область , г.Кызылорда , №57-НК от 09.07.2022 года Положительное заключение экспертизы (в случае обязательности проведения экспертизы) выдано от 15.07.2022, Частная, Досжан Гульмира Диханбаевна, 8 777 765 4657, №KZ04VJE00040865, инженерные сети и системы, ТОО "Жанарыс Сараптама"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанция комплектная трансформаторная 2БКТП-630/10-0,4кВ в БМЗ, в составе: Блочно-модульное здание (утепленного типа из "Сэндвич" панелей), сразмерами 6750х7500мм, оснащено внутренним освещением, вентиляцией, обогревом, кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией; Силовой трансформатор ТМГ-630/10-0,4кВ У1 (Al/Al); У-10 кВ, состоящий из 5-ти камер КСО-366 У3: (4Н-2шт, 3Н-2шт, СР-1шт), с выкл.нагрузки ВНА-10/630 с ПКТх2шт, без ПКТх2шт, с комплектующими производства "Alageum Electric"; РУ-0,4кВ, состоящий из 7-ми панелей ЩО-70 У3: (Ввод-2шт, Линия-4шт,СВ без АВР-1шт), на вводе и на СВ авт. выкл. ВА98- 1000А и разъединитель РЕ19-41-1000А, на отх. линиях авт. выкл. ВА98-100А (160А,250А,400А) , со счетчиком Меркурий 234-ART, с комплектующими производства «Alageum Electric»; ЯУО, с комплектующими производства "Alageum Electric"	комп	2			
Подстанция комплектная трансформаторная 2БКТП-1000/10-0,4кВ в БМЗ, в составе:Блочно-модульное здание (утепленного типа из "Сэндвич" панелей), сразмерами 6750х7500мм, оснащено внутренним освещением,вентиляцией, обогревом, кондиционированием и пожарно-охраннойсигнализацией; Силовой трансформатор ТМГ-1000/10-0,4кВ У1 (Al/Al); РУ-10 кВ, состоящий из 5-ти камер КСО-366 У3: (4Н-2шт, 3Н- 2шт, СР-1шт), с выкл.нагрузки ВНА-10/630 с ПКТх2шт, без ПКТх2шт, с комплектующими производства "Alageum Electric"; РУ-0,4кВ, состоящий из 7-ми панелей ЩО-70 У3: (Ввод-2шт, Линия-4шт,СВ без АВР-1шт), на вводе и на СВ авт.выкл. ВА98- 1600А и разъединитель РЕ19-41-1000А , на отх.линиях авт.выкл.ВА98-100А(160А,250А) , со счетчиком	комп	1			

Меркурий 234- ART, с комплектующими производства «Alageum Electric»; ЯУО, с комплектующими производства "Alageum Electric"					
Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа К-7М	шт	2			
Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, выкатного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА	шт	2			
Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт	6			
Счетчик электроэнергий многофункциональный "Альфа" A1805RL-P4CB1-DW-4	шт	2			
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3x120/16 (мк)-10	м	800		1350	
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3x150/25 (мк)-10	м	640		исключено	
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3x185/25 (мк)-10	м	640		исключено	
Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КВсл-3-70/120-СЛ	шт	4		8	
Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-70/120-СЛ	шт	4		8	
Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КВсл-3-150/240-СЛ	шт	4		исключено	

Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КВсл-3-180/240-СЛ	шт	4		исключено	
Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-180/240-СЛ-М	шт	4		исключено	
Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х55 (ок)-1	м			1780	
Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	м	1244			
Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	м	583			
Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	1240			
Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт	52		26	
Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	138			
Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	656			
Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	51,975			
Плиты покрытий и перекрытий ребристые, лотки для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	493,45		346,45	
Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм,	шт	4			

Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт	4			
Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 50, мощность 50 Вт, IP67	шт	4			
Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки 3Ф-220-М20-1150-4 (3Ф-2)	шт	4			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: рабочим проектором предусмотрено установка проектируемых двух трансформаторных подстанции типа 2КТПБ 1000кВА-10\0,4Кв, 2КТПБ 630кВА-10\0,4 кВ с кабельным вводом и кабельным выводом. Проектируемые 2КТПБ-10\0,4 кВ запитаны от двух секций шин РУ-10кВ №13 (ПС-35\10кВ «Новая»-1) по кольцевой линии электроснабжения согласно технических условии на электроснабжение. Строительство кабельных линий 10 кВ предусмотрено кабельными линями с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП-10 кВ. В РУ-10 кВ РП-10кВ №13 проектом предусмотрено установка высоковольтной линейной ячейки 10 кВ с вакуумными выключателями и микропроцессорной защитой, адаптированный к существующему оборудованию 2 комплекта и промышленный UPS -220В мощностью 1,5 кВ. В РУ-10 кВ на каждой 2КТПБ предусмотрено высоковольтных ячеек КСО-366 с ВНА-17. На проектируемых ячейках в РУ-10 кВ РП-10 кВ №13 предусмотрено установка многофункционального прибора учета активной и реактивной электроэнергии, электронного с долговременной памятью хранения данных о потреблённой электроэнергии, адаптированный к действующему программному комплексу АСКУЭ, с организацией канала связи для передачи данных на диспетчерский пункт АО «КРЭК» .В РУ-0,4кВ предусмотрено установка прибора учёта электроэнергии Меркурий 230ART-03PQRSIDN, адаптированного к комплексу АСКУЭ. Зануление и заземление металлических частей электрооборудования выполнено в соответствии с ПУЭ РК и СН РК.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 10.11. 2022 г;

месяц, год

окончание работ 07.12. 2023 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;

фактически, месяц: 13 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии): выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Управление городскими электрическими сетями Каленов Е. Ш

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

«28» жыргаттар 2023 г

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается): не предусмотрено;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не предусмотрено

_____«___»_____ 2023 г;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект :**«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда. Инженерные сети. Электрические сети».**

адрес: **мкр. Сырдария квартал №5 на левобережной части** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Таласбаев Эльдар Нысанбекович _____ / _____ / «____» _____ 2023 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик):

Директор ТОО «Каз Тех Энерго Строй» Директор Абдреев Нурлан Раушанбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) *подпись, М.П.*