к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Форма

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в с. Баймырза района Биржан сал Акмолинской области
Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал, с. Баймырза

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		53	29.07.2022				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за декабрь 2022г.,без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные: на приобретение материалов	Дополнительные: другие дополнит. расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту/ реконструкции систем водоснабжения/водопровода	308 483 183,99	109 675 642,90							13 161 077,15	122 836 720,05
ИТОГО к оплате:	308 483 183,99	109 675 642,90							**13 161 077,15**	**122 836 720,05**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
БИН 170540009133
И.о. руководителя _____ **Дюсенбекова Д. М.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Миниахметов Р.С.**
Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г. ЭЦ 880113350499

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction"
Гослицензия 17-ГСЛ№0001518 от 24.07.2020 года
Эксперт _____ **Муталиев К.Ж.**
аттестат № KZ80VJE00075414 от 13.07.2022 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области Ф2В
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34, БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 050940013378, Тел.: 87058149823

Договор № 53 от29.07.2022 года

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Баймырза района Биржан сал Акмолинской области
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

Акт № 8
Приемки выполненных работ за декабрь 2022 года

на Сети ВЛЗ-10кВ и КЛ-04 кВ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ по включенным	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты под КТПН и ДЭС										
			3.1 под КТПН (2 шт)										
1	68	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4		2480,86	1351,44	9923	5406	--	7852	19197
							1129,42	534,06	4518	2136		1422	
2	вкл 2 п.1	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-12.4.6 ГОСТ 13579-78	м3	1,06		40743,00	--	43188	--	43188	--	46643
							--	--	--	--		3455	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					53111	5406	43188	7852	65840
									4518	2136	--	4877	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					53111				
			Всего заработная плата	Тенге						6654			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					43188				
			Накладные расходы	Тенге					7852				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				4877				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6654			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				65840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6654			
			РАЗДЕЛ 2. Опоры в/в ж/бетонные									
			4.2 Опора УА10-1.1с (1 шт)									
3	вкл 2 п. 2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,32	915,27	20,50	3954	88	2473	1308	5683
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			322,45	3,09	1393	13		421	
			4.3 Опора П10-1.1с (41 шт)									
4	вкл 2 п.3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	59,04	915,27	20,50	54038	1210	33791	17874	77665
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			322,45	3,09	19037	182		5753	
			4.3 Опора АО10-1.1с (8 шт)									
5	вкл 2 п.4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	23,04	915,27	20,50	21088	472	13187	6975	30308
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			322,45	3,09	7429	71		2245	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				79080	1770	49451	26157	113656
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				27859	266	--	8419	
			Материалы	Тенге				79080				
			Всего заработная плата	Тенге				49448				
			Накладные расходы	Тенге					28125			
			Сметная прибыль	Тенге				26157				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8419				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				113656				
			Сметная заработная плата	Тенге								19
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					28125			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				113656				
			Сметная заработная плата	Тенге								19
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					28125			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									179496
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7176			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2402			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						92636		
		- Накладные расходы	Тенге							34009	
		- Сметная прибыль	Тенге							13296	
		Итого по АКТУ							179 496		
		Временные здания и сооружения (2,6%) к=0,8							3 733,52		
		Итого с временными							183 229,52		
		Зимние удорожания 2,3%							4 214,28		
		Итого с зимними удорожаниями							187 443,80		
		Итого в ценах 2021 г.с к=1,04							194 941,55		
		Непредвиденные работы и затраты 2%							3 898,83		
		Итого с непредвиденными работами и затратами							198 840,38		
		Скидка 5%							-9 942,02		
		Итого со скидкой							188 898,36		
		НДС12%							22 667,80		
		Итого по АКТУ							211 566,16		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

БИН 170540009133

И.о. руководителя

_____ Дюсенбекова Д. М.

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Мамбетов Р.С.**

Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд 880113350499

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

Директор

_____ Шелекбаев Д.А.

(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction"

Эксперт _____ **Муталиев К.Ж.**

аттестат № KZ51VJE00075414 от 13.07.2022 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области Ф2В

Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 050940013378, Тел.: 87058149823

Договор № 53 от29.07.2022 года

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Баймырза, района Биржан сал в Акмолинской области
Наименование объекта - Генеральная застройка территории

Акт № 9

Приемки выполненных работ за декабрь 2022 года

на Благоустройство территории(площадка водозаборных сооружений)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ по включенным	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Ограждения										
			2.1Типовые										
1	№ 1 вкл п1	1101-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**										
				яма		132	791,35	635,54	104458	83891	–	42353	158556
							155,81	289,82	20567	38256		11745	
2	№ 1 вкл п2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**										
				м3 основания		0,7	6809,87	1850,62	4767	1296	2765	1215	6460
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1008,10	857,92	706	601		479	
3	№ 1 вкл п3	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждений из профтрубы. Монтаж**										
				т конструкций		3,572	27167,36	12104,19	97042	43236	5546	42482	150686
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				13510,75	3725,76	48260	13308		11162	
4	№ 1 вкл п4	214-205-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм толщ 4 мм**	т		3,572	358159,00	–	1279344	–	1279344	–	1381692
							–	–	–	–		102348	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	№ 1 вкл п5	1105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,55	25701,48	1151,21	116942	5238	105058	7207	134081
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1460,70	279,93	6646	1274		9932	
6	№ 1 вкл п 6	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,672	100158,41	22477,28	367782	82536	6616	209270	623216
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			75879,50	6715,71	278630	24660		46164	
7	№ 1 вкл п 7	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 55 мм, толщиной 4 мм	т	3,672	330422,00	--	1213310	--	1213310	--	1310375
						--	--	--	--		97065	
8	№ 1 вкл п 8	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа. Монтаж	м2	800	2505,42	975,91	2004336	780728	155768	906213	3143393
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1334,80	306,89	1067840	245512		232844	
9	№ 1 вкл п 9	224-102-0203 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	920	2465,00	--	2267800	--	2267800	--	2449224
						--	--	--	--		181424	
10	12	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	(Насадка)Подвеска проволочных ограждений	м проволоки	1200	36,19	0,32	43428	384	1212	41592	91821
						34,86	0,15	41832	180		6802	
11	13	261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-	кг	105,6	641,00	--	67690	--	67690	--	73105
						--	--	--	--		5415	
12	№ 2 вкл п 10	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголка для крепления проволоки/	т конструкций	0,7502	100158,41	22477,28	75139	16862	1352	42754	127325
						75879,50	6715,71	56925	5038		9431	
13	14	214-201-0102 РСНБ РК 2015	(268 шт)Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(200 шт)	т	0,4302	330422,00	--	142148	--	142148	--	153520
						--	--	--	--		11372	
14	15	222-509-1001 РСНБ РК 2015	(268 шт)Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,32	638697,00	--	204383	--	204383	--	220734
						--	--	--	--		16351	
15	№ 2 вкл п 11	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	994,36	34,73	994	34	42	1089	2250
						918,03	5,25	918	5		167	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	№ 2 вкл п 12	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	40180,95	5358,94	40181	5359	6805	35667	81916
						28017,20	2209,40	28017	2209		6068	
17	№ 2 вкл п 13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	425,2	98,35	2,70	41818	1148	18670	15271	61656
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			51,74	0,31	22000	132		4567	
18	№ 2 вкл п 14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	425,2	166,48	3,85	70787	1637	43425	17932	95816
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,50	0,62	25725	264		7098	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8142349**	**1022349**	**5521934**	**1363045**	**10265826**
								1598066	**331439**	--	**760434**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5598050**				
			Материалы	Тенге				**177980**				
			Всего заработная плата	Тенге					**189332**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5174675**				
			Накладные расходы	Тенге				**162326**				
			Сметная прибыль	Тенге				**460833**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6221209**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127**
			Сметная заработная плата	Тенге					**189332**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2544299**				
			Материалы	Тенге				**169281**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1740173**			
			Накладные расходы	Тенге				**1200719**				
			Сметная прибыль	Тенге				**299601**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**4044619**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1177**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1740173**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10265828**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1304**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1929505**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10265828**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1598066**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1022349**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**331439**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5521936**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1363045**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**760434**	
			Итого по АКТУ							**10 265 828**		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения (2,6%) к=0,8								213 529,22		
			Итого с временными								10 479 357,22		
			Зимние удорожания 2,3%								241 025,22		
			Итого с зимними удорожаниями								10 720 382,44		
			Итого в ценах 2021 г.с к=1,04								11 149 197,74		
			Непредвиденные работы и затраты 2%								222 983,95		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								11 372 181,69		
			Скидка 5%								-568 609,08		
			Итого со скидкой								10 803 572,61		
			НДС12%								1 296 428,71		
			Итого по АКТУ								**12 100 001,32**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

БИН 170540009139

И.о. руководителя

_____Дюсенбекова Д. М.

(подпись М.П.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

Директор

_____Шелекбаев Д.А.

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Миниахметов Р.С.**

Аттестат № KZ51VJE0007348 от 07.04.2021 г. БСН 180133030499

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction"

Эксперт _____ **Муталиев К.Ж.**

Аттестат KZ51VJE00075414 от 13.07.2022 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области Ф2В

Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 050940013378, Тел.: 87058149823

Договор № 53 от29.07.2022 года

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Баймырза района Биржан сал Акмолинской области

Наименование объекта - Поселковые и внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Акт № 10

Приемки выполненных работ за декабрь 2022 года

на Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ по смете п/п	№ по включенным	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Сети В9, В1										
1	5, вкл № 1 п 1	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,137		399682,40	111445,68	54756	15268	418	43473	106088
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				285180,00	35347,56	39070	4843		7858	
2	6, вкл № 1 п 2	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	138,37		1590,00	--	220008	--	220008	--	237609
							--	--	--	--		17601	
3	7, вкл № 1 п 3	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,015		352352,00	87857,64	5285	1318	20	4317	10370
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				263130,00	27576,70	3947	414		768	
4	8, вкл № 1 п 4	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	44,912		745,00	--	33459	--	33459	--	36136
							--	--	--	--		2677	
5	11	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 60 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01		514569,22	74959,40	5146	750	110	4531	10451
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				428582,00	29077,92	4286	291		774	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	12	241-102-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	10,4	1236,00	--	12854	--	12854	--	13882
						--	--	--	--		1028	
7	13	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	12	2305,90	96,66	27671	1160	3512	23319	55070
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1916,60	46,32	22999	556		4079	
8	14	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	12	39086,00	--	469032	--	469032	--	506555
						--	--	--	--		37523	
9	15	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2251,14	96,66	2251	96	293	1889	4471
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,84	46,32	1862	46		331	
10	16	242-101-0602 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	31467,00	--	31467	--	31467	--	33984
						--	--	--	--		2517	
11	17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1391,53	32,22	2783	65	309	2416	5615
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1204,72	15,44	2409	31		416	
12	18	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21534,00	--	43068	--	43068	--	46513
						--	--	--	--		3445	
13	20	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	32	2590,00	--	82880	--	82880	--	89510
						--	--	--	--		6630	
14	21	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2030,00	--	8120	--	8120	--	8770
						--	--	--	--		650	
15	22	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
						--	--	--	--		450	
16	23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	19	1545,77	957,89	29370	18200	--	16570	49615
						587,88	293,02	11170	5567		3675	
17	24, вкл № 1 п 5	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	1347,00	--	14817	--	14817	--	16002

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1185	
18	25	241-214-0106 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	3	890,00	--	2670	--	2670	--	2884
						--	--	--	--		214	
19	26, вкл № 1 п 6	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1772,00	--	3544	--	3544	--	3828
						--	--	--	--		284	
20	27	241-208-0405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	1093,00	--	1093	--	1093	--	1180
						--	--	--	--		87	
21	28	241-208-0405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 160°, 165" ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	1093,00	--	4372	--	4372	--	4722
						--	--	--	--		350	
22	29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0207	1131270,51	535307,03	23417	11081	387	15383	41904
						577244,20	173416,42	11949	3590		3104	
23	30	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2376,00	--	14256	--	14256	--	15396
						--	--	--	--		1140	
24	31	241-113-0110 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1505,00	--	1505	--	1505	--	1625
						--	--	--	--		120	
25	32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,54	29371,22	1215,39	15860	656	11783	3265	20655
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6335,70	309,07	3421	167		1530	
26	вкл № 1 п 7	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	/гильзы/Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0057	522916,06	158024,34	2981	900	47	2300	5703
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			356915,00	50590,30	2034	288		422	
27	вкл № 1 п 8	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	5,7	3280,00	--	18696	--	18696	--	20192
						--	--	--	--		1496	
28	37	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные под задвижки. Устройство	м3	1,2	29371,22	1215,39	35245	1459	26183	7256	45901
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6335,70	309,07	7603	371		3400	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	39	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00669	141332,52	2065,90	946	14	--	645	1719
						139260,60	558,08	932	4		127	
30	40	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,69	537,00	--	3593	--	3593	--	3880
						--	--	--	--		287	
31	41	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00063	49728,13	2303,70	31	2	1	27	63
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			47002,00	820,23	30	1		5	
32	42	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00063	236154,00	--	149	--	149	--	161
						--	--	--	--		12	
33	43	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0008	1131270,51	535307,03	905	429	14	595	1619
						577244,20	173416,42	462	139		120	
34	44	241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	521,00	--	1042	--	1042	--	1125
						--	--	--	--		83	
35	48	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	1000792,04	36321,08	10008	364	6607	3008	14057
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			303688,00	154,40	3037	2		1041	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1188904	51762	1021933	128994	1423329
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				115211	16310	--	105429	
			Материалы	Тенге				1187958				
			Всего заработная плата	Тенге				49685				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					130585			
			Накладные расходы	Тенге				972249				
			Сметная прибыль	Тенге				128349				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				105302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1421609				
			Сметная заработная плата	Тенге					130585			89
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				946				
			Всего заработная плата	Тенге					936			
			Накладные расходы	Тенге				645				
			Сметная прибыль	Тенге				127				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					936			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1423327				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
			Сметная заработная плата	Тенге					131521			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Сеть К1/от системы водоочистки до колодца К-3/												
36	49, Вкл № 1 п 11	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	177,55	334,67	334,67	59421	59421	--	7057	71796
						--	55,20	--	9801		5318	
37		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,04	1921,92	--	3921	--	--	2823	7283
						1921,92	--	3921	--		539	
38	51, Вкл № 1 п 12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	157,7	19,41	19,41	3061	3061	--	951	4333
						--	8,38	--	1322		321	
39	52, Вкл № 1 п 13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	157,7	179,30	81,56	28276	12862	--	15700	47494
						97,74	40,53	15414	6392		3518	
40	60	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,5	1003,10	--	7523	--	--	5417	13975
						1003,10	--	7523	--		1035	
41	Вкл № 1 п 14	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,025	594412,27	119861,37	14860	2997	429	12508	29558
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			457380,00	48001,14	11434	1200		2189	
42	Вкл № 1 п 15	241-108-0148 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	м	26	4143,00	--	107718	--	107718	--	116335
						--	--	--	--		8617	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				224780	78341	108147	44456	290774
								38292	18715	--	21537	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				224780				
Материалы				Тенге				429				
Всего заработная плата				Тенге					57007			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				107718				
			Накладные расходы	Тенге				44456				
			Сметная прибыль	Тенге				21537				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				290773				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					57007			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				290773				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					57007			
РАЗДЕЛ 3.Сеть К3												
43	56, Вкл № 1 п 16	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	319,5	334,67	334,67	106927	106927	--	12698	129195

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	55,20	–	17636		9570	
44	57 Вкл № 1 п 17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,5	1921,92	–	8649	–	–	6227	16066
						1921,92	–	8649	–		1190	
45	58, Вкл № 1 п 18	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	281	19,41	19,41	5454	5454	–	1695	7721
						–	8,38	–	2355		572	
46	59, Вкл № 1 п 19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	281	179,30	81,56	50383	22918	–	27975	84626
						97,74	40,53	27465	11389		6269	
47	60	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,3	1003,10	–	15347	–	–	11050	28509
						1003,10	–	15347	–		2112	
48	61	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	522916,06	158024,34	23531	7112	358	18154	45020
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			356915,00	50590,30	16061	2277		3335	
49	62	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	45,45	1836,00	–	83446	–	83446	–	90122
						–	–	–	–		6676	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				293737	142411	83804	77799	401259
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				67522	33657	–	29724	
			Материалы	Тенге				293737				
			Всего заработная плата	Тенге				359				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					101179			
			Накладные расходы	Тенге				83446				
			Сметная прибыль	Тенге				77799				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29724				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				401260				
			Сметная заработная плата	Тенге								83
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					101179			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				401260				
			Сметная заработная плата	Тенге								83
									101179			
			РАЗДЕЛ 4.Переливной водопровод									
50	Вкл № 1 п 20 вкл	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	319,5	334,67	334,67	106927	106927	–	12698	129195
						–	55,20	–	17636		9570	
51	Вкл № 1 п 21 вкл	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,5	1921,92	–	8649	–	–	6227	16066
						1921,92	–	8649	–		1190	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Вкл № 1 п 22 вкл	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта толщ. 150мм. Устройство	м3 основания	6,75	1391,51	181,79	9393	1227	–	8445	19265
						1209,72	54,04	8166	365		1427	
53	Вкл № 1 п 23	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	292,7	19,41	19,41	5681	5681	–	1766	8043
						–	8,38	–	2453		596	
54	Вкл № 1 п 24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	292,7	179,30	81,56	52481	23872	–	29140	88150
						97,74	40,53	28608	11863		6530	
55	67	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,5	1003,10	–	13542	–	–	9750	25155
						1003,10	–	13542	–		1863	
56	68	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,045	594412,27	119861,37	26749	5394	773	22515	53205
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			457380,00	48001,14	20582	2160		3941	
57	69	241-108-0148 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	м	45,18	4143,00	–	187181	–	187181	–	202155
						–	–	–	–		14974	
58	70	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2305,90	96,66	6918	290	878	5830	13768
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1916,60	46,32	5750	139		1020	
59	71	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100									
				шт.	3	39086,00	–	117258	–	117258	–	126639
						–	–	–	–		9381	
60	72	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	2590,00	–	31080	–	31080	–	33566
						–	–	–	–		2486	
61	73	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0057	1131270,51	535307,03	6448	3051	107	4236	11539
						577244,20	173416,42	3290	988		855	
62	74	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2376,00	–	2376	–	2376	–	2566
						–	–	–	–		190	
63	75	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1642,00	–	1642	–	1642	–	1773

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		131	
64	76	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные под задвижки. Устройство	м3	0,3	29371,22	1215,39	8811	365	6545	1814	11475
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6335,70	309,07	1901	93		850	
65	Вкл № 1 п 25	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Гильзы)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00105	522916,06	158024,34	549	166	8	424	1050
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			356915,00	50590,30	375	53		78	
66	Вкл № 1 п 26	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,0605	3280,00	--	3478	--	3478	--	3756
						--	--	--	--		278	
67	81	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00188	141332,52	2065,90	266	4	--	181	483
						139260,60	558,08	262	1		36	
68	82	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,884	537,00	--	1012	--	1012	--	1093
						--	--	--	--		81	
69	83	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00016	49728,13	2303,70	8	--	--	7	16
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			47002,00	820,23	8	--		1	
70	84	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	236154,00	--	38	--	38	--	41
						--	--	--	--		3	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				590487	146977	352376	103033	748999
								91133	35751	--	55481	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				590221				
		Материалы		Тенге				8312				
		Всего заработная плата		Тенге					126621			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				344065				
			Накладные расходы	Тенге				102852				
			Сметная прибыль	Тенге				55445				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				748518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	Тенге					126621			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				266				
		Всего заработная плата		Тенге					263			
			Накладные расходы	Тенге				181				
			Сметная прибыль	Тенге				36				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				483				
			Сметная заработная плата	Тенге					263			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				749001				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	Тенге					126884			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5.Колодцы водопроводные												
71	Вкл № 1 п 27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,233	25133,31	10103,54	307456	123597	38299	196803	544600
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11898,98	4351,39	145560	53231		40341	
72	88	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	21997,00	--	87988	--	87988	--	95027
						--	--	--	--		7039	
73	89	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	44117,00	--	88234	--	88234	--	95293
						--	--	--	--		7059	
74	90	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	14764,00	--	59056	--	59056	--	63780
						--	--	--	--		4724	
75	91	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	21683,00	--	86732	--	86732	--	93671
						--	--	--	--		6939	
76	92	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9Б	шт.	4	21683,00	--	86732	--	86732	--	93671
						--	--	--	--		6939	
77	93	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	30707,00	--	61414	--	61414	--	66327
						--	--	--	--		4913	
78	94	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	36252,00	--	72504	--	72504	--	78304
						--	--	--	--		5800	
79	95	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	2	36252,00	--	72504	--	72504	--	78304
						--	--	--	--		5800	
80	96	225-101-0611 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	4	18731,00	--	74924	--	74924	--	80918
						--	--	--	--		5994	
81	97	225-101-0615 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	2	33193,00	--	66386	--	66386	--	71697
						--	--	--	--		5311	
82	98	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	4168,00	--	29176	--	29176	--	31510
						--	--	--	--		2334	
83	Вкл № 1 п 28	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	4627,00	--	32389	--	32389	--	34980
						--	--	--	--		2591	
84	100	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	7	9004,00	--	63028	--	63028	--	68070
						--	--	--	--		5042	
85	101	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки С-5	т	0,18718	680682,00	--	127410	--	127410	--	137603
						--	--	--	--		10193	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				1315933	123597	1046776	196803	1633755
								145560	53231	--	121019	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				1315933				
Материалы				Тенге				38299				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					198791			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1008477				
			Накладные расходы	Тенге				196803				
			Сметная прибыль	Тенге				121019				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1633755				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
			Сметная заработная плата	Тенге					198791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1633755				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
			Сметная заработная плата	Тенге					198791			
			РАЗДЕЛ 6.Колодцы канализационные									
86	вкл № 1 п29	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,82	36283,70	7823,39	247455	53356	100596	115376	391858
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13710,10	3378,14	93503	23039		29026	
87	104	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	21997,00	--	87988	--	87988	--	95027
						--	--	--	--		7039	
88	105	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	14764,00	--	59056	--	59056	--	63780
						--	--	--	--		4724	
89	106	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	21683,00	--	86732	--	86732	--	93671
						--	--	--	--		6939	
90	вкл № 1 п30	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	4	21683,00	--	86732	--	86732	--	93671
						--	--	--	--		6939	
91	107	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4168,00	--	16672	--	16672	--	18006
						--	--	--	--		1334	
92	108	225-101-0611 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	4	28539,00	--	114156	--	114156	--	123288
						--	--	--	--		9132	
93	вкл № 1 п31	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4627,00	--	18508	--	18508	--	19989
						--	--	--	--		1481	
94	110	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	4	9004,00	--	36016	--	36016	--	38897
						--	--	--	--		2881	
95	вкл № 1 п32	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки С-5	т	0,10696	680682,00	--	72806	--	72806	--	78630
						--	--	--	--		5824	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				826121	53356	679262	115376	1016817
								93503	23039	--	75319	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				826121				
		Материалы		Тенге				100596				
		Всего заработная плата		Тенге					116542			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				578666				
			Накладные расходы	Тенге				115376				
			Сметная прибыль	Тенге				75319				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1016816				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					116542			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1016816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					116542			
			РАЗДЕЛ 7.Колодцы на скважины- 2 шт									
95	вкл № 1 п33	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,738	25133,31	10103,54	144215	57974	17965	92312	255449
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11898,98	4351,39	68276	24968		18922	
96	вкл № 1 п34	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	44117,00	--	88234	--	88234	--	95293
						--	--	--	--		7059	
97	вкл № 1 п35	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	36252,00	--	217512	--	217512	--	234913
						--	--	--	--		17401	
98	вкл № 1 п36	225-101-0615 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПН20-1	шт.	2	33193,00	--	66386	--	66386	--	71697
						--	--	--	--		5311	
99	вкл № 1 п37	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4168,00	--	8336	--	8336	--	9003
						--	--	--	--		667	
100	вкл № 1 п38	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4627,00	--	9254	--	9254	--	9994
						--	--	--	--		740	
101	вкл № 1 п39	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2	9004,00	--	18008	--	18008	--	19449
						--	--	--	--		1441	
102	вкл № 1 п 40	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки С-5	т	0,05348	680682,00	--	36403	--	36403	--	39315
						--	--	--	--		2912	
103	вкл № 1 п 41	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	/гильзы/Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	522916,06	158024,34	471	143	7	363	901
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			356915,00	50590,30	321	46		67	
104	вкл № 1 п 42	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,9	3280,00	--	2952	--	2952	--	3188
						--	--	--	--		236	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				591771	58117	465057	92675	739202
								68597	25014	--	54756	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				591771				
			Материалы	Тенге				17971				
			Всего заработная плата	Тенге					93611			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				447085				
			Накладные расходы	Тенге				92675				
			Сметная прибыль	Тенге				54756				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				739202				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					93611			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				739202				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					93611			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								6254134
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				619818				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					654561			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					205717			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3757357		
			- Накладные расходы	Тенге							759136	
			- Сметная прибыль	Тенге							463265	
			Итого по АКТУ							6 254 134		
			Временные здания и сооружения (2,6%) к=0,8							130 085,99		
			Итого с временными							6 384 219,99		
			Зимние удорожания 2,3%							146 837,06		
			Итого с зимними удорожаниями							6 531 057,05		
			Итого в ценах 2021 г.с к=1,04							6 792 299,33		
			Непредвиденные работы и затраты 2%							135 845,99		
			Итого с непредвиденными работами и затратами							6 928 145,32		
			Скидка 5%							-346 407,27		
			Итого со скидкой							6 581 738,05		
			НДС12%							789 808,57		
			Итого по АКТУ							7 371 546,62		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и

И.о. руководителя

Досмоскова Д. М.

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт Ильяшевтов Р.С.

Аттестат № KZ51VJE00073484 от 02.04.2022 г., уд.88011335[illegible]

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор

Шелекбаев Д.А.

(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной

Эксперт Муталиев К.Ж.

Аттестат № KZ30VJE00075[illegible] от 13.07.2022 г.

Ф2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 050940013378, Тел.: 87058149823

Договор № 53 от29.07.2022 года

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Баймырза района Биржан сал Акмолинской области
Наименование объекта - Резервуар для чистой воды, V=50 м3 (2 шт)

Акт № 11

Приемки выполненных работ за декабрь 2022 года

на Резервуар для чистой воды, V=50 м3 (2 шт)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ по смете п/п	№ по включ ением	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Котлован на 2 разервуара/ЛС2-3-1/										
1	1	1101-0101-0422 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	335,9692		790,38	790,38	265543	265544	–	42414	332593
							–	130,35	–	43794		24637	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10,39		1921,92	–	19969	–	–	14377	37094
							1921,92	–	19969	–		2748	
3	вкл № 1 п 1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	60,48		2635,63	162,22	159403	9811	130393	21403	195270
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				317,44	59,03	19199	3570		14464	
4	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	519,56		19,41	19,41	10085	10085	–	3135	14277
							–	8,38	–	4354		1058	
5	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	519,56		179,30	81,56	93157	42376	–	51724	156472
							97,74	40,53	50782	21058		11591	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,125	1003,10	--	7147	--	--	5146	13276
						1003,10	--	7147	--		983	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				555304	327816	130393	138199	748982
								97097	72776	--	55481	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				555304				
		Материалы		Тенге				130393				
		Всего заработная плата		Тенге					169873			
			Накладные расходы	Тенге				138199				
			Сметная прибыль	Тенге				55481				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				748984				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	Тенге					169873			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				748984				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	Тенге					169873			
			ОТДЕЛ 2.Ж/бетонный резервуар V=50 м3 (расход на 1 шт)/ЛС2-3-2/									
			РАЗДЕЛ 1.Бетонные работы									
7	вкл № 1 п 1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная толщ. 100мм. Устройство/бетон В7,5/**	м3	4,225	24329,58	1151,21	102792	4864	91757	6692	118243
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1460,70	279,93	6171	1183		8759	
8	вкл № 1 п 2	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/бетон В15 с пенетроном/**	м3	3,6	37212,55	3333,51	133965	12001	86904	36098	183668
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9738,96	1279,95	35060	4608		13605	
9	вкл № 1 п 3	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм**	т	0,078	307964,00	--	24021	--	24021	--	25943
						--	--	--	--		1922	
10	3	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,014	325908,00	--	4563	--	4563	--	4928
						--	--	--	--		365	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				265341	16865	337638	180989	1081764
								41231	5791	--	80132	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				265341				
		Материалы		Тенге				178661				
		Всего заработная плата		Тенге					47022			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28584				
			Накладные расходы	Тенге				42790				
			Сметная прибыль	Тенге				24651				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				332782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					47022			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				332782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					47022			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Сборное покрытие и стены									
11	вкл № 1 п 4	1107-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стен площадью до 9 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	13,28	21704,32	6745,32	288233	89578	51853	217957	546685
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11054,40	2854,42	146802	37907		40495	
12	вкл № 1 п 5	1107-0504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	3391,43	1503,84	10174	4511	381	7543	19135
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1760,80	370,10	5282	1110		1417	
13	вкл № 1 п 6	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Панель стеновая резервуара ПСР 20-36(Vбет=1,575 м3)4 шт, панель угловая резервуара УПСР 20-36(Vбет=1,8 м3)-4 шт, плита перекрытия 2ПГ-6-5А(5970х1490х300) (Vбет=2,67 м3)-3 шт	компл	1	3365384,62	--	3365385	--	3365385	--	3634616
						--	--	--	--		269231	
14	10	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,36	15298,46	7957,63	5507	2865	166	4223	10508
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6876,60	3064,12	2476	1103		778	
15	вкл № 1 п 7	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	6657,00	--	19971	--	19971	--	21569
						--	--	--	--		1598	
16	12	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	9077,00	--	9077	--	9077	--	9803
						--	--	--	--		726	
17	13	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4168,00	--	4168	--	4168	--	4501
						--	--	--	--		333	
18	14	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
						--	--	--	--		1515	
19	15	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка крышки	м2	0,283	3562,64	564,83	1008	160	406	437	1561
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1560,87	154,67	442	44		116	
20	16	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,283	33110,00	--	9370	--	9370	--	10120
						--	--	--	--		750	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3731828	97114	3479712	230160	4278948
								155002	40164	--	316959	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3731828				
			Материалы	Тенге				52807				
			Всего заработная плата	Тенге					195166			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3426906				
			Накладные расходы	Тенге				230160				
			Сметная прибыль	Тенге				316959				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4278947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
			Сметная заработная плата	Тенге					195166			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4278947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
			Сметная заработная плата	Тенге					195166			
			РАЗДЕЛ 3.Переливное устройство									
21	17	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	(Тр-1)Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5,2	5377,23	77,27	27962	402	21626	5958	36634
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1141,15	27,99	5934	146		2714	
22	18	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	(В-1)Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00234	67714,53	2828,06	158	6	11	98	277
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			60253,80	558,08	141	1		21	
23	19	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00234	741626,00	–	1735	–	1735	–	1874
						–	–	–	–		139	
24	20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	(У-1)Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00189	805452,39	7674,91	1522	14	1374	162	1819
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			71052,80	1590,32	134	3		135	
25	21	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	(ПЛ-1)Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00083	157322,68	2065,90	131	1	14	80	228
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			139260,60	558,08	116	–		17	
26	22	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,83	537,00	–	446	–	446	–	482
						–	–	–	–		36	
27	23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,32	166,48	3,85	220	5	135	56	298
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,50	0,62	80	1		22	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32174	428	25341	6354	41612
								6405	151	–	3084	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3923				
			Материалы	Тенге				1509				
			Всего заработная плата	Тенге					218			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2181				
			Накладные расходы	Тенге				218				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				332				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4473				
			Сметная заработная плата	Тенге					218			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				289				
		Материалы		Тенге				24				
		Всего заработная плата		Тенге					258			
			Накладные расходы	Тенге				178				
			Сметная прибыль	Тенге				38				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				505				
			Сметная заработная плата	Тенге					258			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				27962				
		Материалы		Тенге				21626				
		Всего заработная плата		Тенге					6080			
			Накладные расходы	Тенге				5958				
			Сметная прибыль	Тенге				2714				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6080			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				41612				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6556			
			РАЗДЕЛ 4.Металлические конструкции									
28	24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	0,0389	83483,03	27889,17	3247	1085	480	1421	5042
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			43234,40	9722,08	1682	378		374	
29	25	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	0,0389	680682,00	--	26479	--	26479	--	28597
						--	--	--	--		2118	
30	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	0,89	166,48	3,85	148	4	90	38	200
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,50	0,62	54	1		15	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				29874	1089	27049	1459	33839
								1736	379	--	2507	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26627				
		Материалы		Тенге				91				
		Всего заработная плата		Тенге					55			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26479				
			Накладные расходы	Тенге				38				
			Сметная прибыль	Тенге				2133				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28798				
			Сметная заработная плата	Тенге					55			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3247				
		Материалы		Тенге				481				
		Всего заработная плата		Тенге					2060			
			Накладные расходы	Тенге				1421				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				374				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2060			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2115			
			РАЗДЕЛ 5. Дыхательное устройство									
31	27	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 118 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	653865,51	3970,32	1308	8	275	1018	2513
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			512620,00	1771,30	1025	4		186	
32	28	241-701-0201 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	2,016	1138,00	–	2294	–	2294	–	2478
						–	–	–	–		184	
33	29	261-301-1701 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009	шт.	1	-182,00	–	-182	–	-182	–	-197
						–	–	–	–		-15	
34	30	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02298	101010,66	22477,28	2321	516	61	1310	3921
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			75879,50	6715,71	1744	154		290	
35	31	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,02298	741626,00	–	17043	–	17043	–	18406
						–	–	–	–		1363	
36	32	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	(ПЛ-1)Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00141	725744,39	7674,91	1023	11	912	121	1235
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			71052,80	1590,32	100	2		92	
37	33	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3673,98	47,96	3674	48	3106	525	4535
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			520,21	15,45	520	15		336	
38	34	261-102-0107 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марка Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,00029	285333,00	–	83	–	83	–	90
						–	–	–	–		7	
39	35	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,89	891,00	–	793	–	793	–	856
						–	–	–	–		63	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	36	1146-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стояк вентиляционный. Обетонирование	м3	0,2	75604,31	1404,61	15121	281	7314	6422	23266
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37630,00	595,58	7526	119		1723	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				43478	864	31699	9396	57103
								10915	294	--	4229	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				37483				
			Материалы	Тенге				8501				
			Всего заработная плата	Тенге					8776			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20031				
			Накладные расходы	Тенге				7561				
			Сметная прибыль	Тенге				3603				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48647				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					8776			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2321				
			Материалы	Тенге				61				
			Всего заработная плата	Тенге					1898			
			Накладные расходы	Тенге				1310				
			Сметная прибыль	Тенге				290				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3921				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1898			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3674				
			Материалы	Тенге				3106				
			Всего заработная плата	Тенге					535			
			Сдача и испытание	Тенге				27				
			Накладные расходы	Тенге				525				
			Сметная прибыль	Тенге				336				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4535				
			Сметная заработная плата	Тенге					535			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				57103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					11209			
			РАЗДЕЛ 6.Гидроизоляционные работы стен и днища резервуара									
			6.2.Днище и стены									
41	вкл № 1 п 8	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,5	(Днище и стены)Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	71,21	3148,38	7,88	224196	561	197482	24693	268800
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			367,27	1,62	26153	115		19911	
42	вкл № 1 п 9	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	(Покрытие)Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,81	829,00	32,28	13935	543	6735	6517	22088
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			396,01	16,42	6657	276		1636	
43	вкл № 1 п 10	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=18	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	16,81	1985,13	100,81	33370	1695	30235	2126	38336

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			85,68	48,88	1440	822		2840	
44	40	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	72,96	1705,20	264,05	124411	19265	16451	74202	214502
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1215,67	71,70	88695	5231		15889	
45	вкл № 1 п 11	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности бетонные. Гидроизоляция наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	72,96	1806,82	209,27	131826	15268	79440	41749	187461
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			508,75	106,54	37118	7773		13886	
46	вкл № 1 п 10	1108-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности бетонные. Гидроизоляция наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	м2 поверхности	72,96	1268,26	6,80	92532	496	69919	20779	122375
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			303,14	3,09	22117	225		9065	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				620270	37828	400262	170066	853562
								182180	14442	--	63227	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				620270				
			Материалы	Тенге				400262				
			Всего заработная плата	Тенге					196622			
			Накладные расходы	Тенге				170066				
			Сметная прибыль	Тенге				63227				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				853563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
			Сметная заработная плата	Тенге					196622			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				853563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
			Сметная заработная плата	Тенге					196622			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				4722965	154188	4171308	460225	5597846
								397469	61221	--	414657	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4685472				
			Материалы	Тенге				641831				
			Всего заработная плата	Тенге					447859			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3504181				
			Накладные расходы	Тенге				450833				
			Сметная прибыль	Тенге				410905				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5547210				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
			Сметная заработная плата	Тенге					447859			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5857				
			Материалы	Тенге				566				
			Всего заработная плата	Тенге					4216			
			Накладные расходы	Тенге				2909				
			Сметная прибыль	Тенге				702				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9468				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4216			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				31636				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				24732				
		Всего заработная плата		Тенге					6615			
		Сдача и испытание		Тенге				27				
			Накладные расходы	Тенге				6483				
			Сметная прибыль	Тенге				3050				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				41169				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6615			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5597847				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
			Сметная заработная плата	Тенге					458690			
			ОТДЕЛ 3.Ж/бетонный резервуар V=50 м3 (расход на 1 шт)/ЛС2-3-2/									
			РАЗДЕЛ 7.Бетонные работы									
47	вкл № 1 п 1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная толщ. 100мм. Устройство/бетон В7,5/**	м3	4,225	24329,58	1151,21	102792	4864	91757	6692	118243
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1460,70	279,93	6171	1183		8759	
48	вкл № 1 п 2	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/бетон В15 с пенетроном/**	м3	3,6	37212,55	3333,51	133965	12001	86904	36098	183668
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9738,96	1279,95	35060	4608		13605	
49	вкл № 1 п 3	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-Ш (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм**	т	0,078	307964,00	--	24021	--	24021	--	25943
						--	--	--	--		1922	
50	3	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,014	325908,00	--	4563	--	4563	--	4928
						--	--	--	--		365	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				265341	16865	207245	42790	332782
								41231	5791	--	24651	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				265341				
		Материалы		Тенге				178661				
		Всего заработная плата		Тенге					47022			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28584				
			Накладные расходы	Тенге				42790				
			Сметная прибыль	Тенге				24651				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				332782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					47022			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				332782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					47022			
			РАЗДЕЛ 8.Сборное покрытие и стены									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	вкл № 1 п 4	1107-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стен площадью до 9 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	13,28	21704,32	6745,32	288233	89578	51853	217957	546685
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11054,40	2854,42	146802	37907		40495	
52	вкл № 1 п 5	1107-0504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	3391,43	1503,84	10174	4511	381	7543	19135
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1760,80	370,10	5282	1110		1417	
53	вкл № 1 п 6	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Панель стеновая резервуара ПСР 20-36(Vбет=1,575 м3)4 шт, панель угловая резервуара УПСР 20-36(Vбет=1,8 м3)-4 шт, плита перекрытия 2ПГ-6-5А(5970х1490х300) (Vбет=2,67 м3)-3 шт	компл	1	3365384,62	–	3365385	–	3365385	–	3634616
						–	–	–	–		269231	
54	10	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,36	15298,46	7957,63	5507	2865	166	4223	10508
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6876,60	3064,12	2476	1103		778	
55	вкл № 1 п 7	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	6657,00	–	19971	–	19971	–	21569
						–	–	–	–		1598	
56	12	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	9077,00	–	9077	–	9077	–	9803
						–	–	–	–		726	
57	13	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4168,00	–	4168	–	4168	–	4501
						–	–	–	–		333	
58	14	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	–	18935	–	18935	–	20450
						–	–	–	–		1515	
59	15	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка крышки	м2	0,283	3562,64	564,83	1008	160	406	437	1561
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1560,87	154,67	442	44		116	
60	16	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,283	33110,00	–	9370	–	9370	–	10120
						–	–	–	–		750	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8				Тенге				3731828	97114	3479712	230160	4278948
								155002	40164	–	316959	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				3731828				
Материалы				Тенге				52807				
Всего заработная плата				Тенге					195166			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				3426906				
			Накладные расходы	Тенге				230160				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				316959				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4278947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
			Сметная заработная плата	Тенге					195166			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4278947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
			Сметная заработная плата	Тенге					195166			
			РАЗДЕЛ 9.Переливное устройство									
61	17	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	(Тр-1)Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5,2	5377,23	77,27	27962	402	21626	5958	36634
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1141,15	27,99	5934	146		2714	
62	18	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	(В-1)Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00234	67714,53	2828,06	158	6	11	98	277
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			60253,80	558,08	141	1		21	
63	19	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012									
				т	0,00234	741626,00	--	1735	--	1735	--	1874
						--	--	--	--		139	
64	20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	(У-1)Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00189	805452,39	7674,91	1522	14	1374	162	1819
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			71052,80	1590,32	134	3		135	
65	21	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	(ПЛ-1)Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00083	157322,68	2065,90	131	1	14	80	228
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			139260,60	558,08	116	--		17	
66	22	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,83	537,00	--	446	--	446	--	482
						--	--	--	--		36	
67	23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,32	166,48	3,85	220	5	135	56	298
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,50	0,62	80	1		22	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				32174	428	25341	6354	41612
								6405	151	--	3084	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3923				
		Материалы		Тенге				1509				
		Всего заработная плата		Тенге					218			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2181				
			Накладные расходы	Тенге				218				
			Сметная прибыль	Тенге				332				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4473				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					218			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				289				
		Материалы		Тенге				24				
		Всего заработная плата		Тенге					258			
			Накладные расходы	Тенге				178				
			Сметная прибыль	Тенге				38				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				505				
			Сметная заработная плата	Тенге					258			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				27962				
		Материалы		Тенге				21626				
		Всего заработная плата		Тенге					6080			
			Накладные расходы	Тенге				5958				
			Сметная прибыль	Тенге				2714				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6080			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				41612				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6556			
			РАЗДЕЛ 10.Металлические конструкции									
68	24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0389	83483,03	27889,17	3247	1085	480	1421	5042
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			43234,40	9722,08	1682	378		374	
69	25	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0389	680682,00	--	26479	--	26479	--	28597
						--	--	--	--		2118	
70	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,89	166,48	3,85	148	4	90	38	200
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,50	0,62	54	1		15	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				29874	1089	27049	1459	33839
								1736	379	--	2507	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26627				
		Материалы		Тенге				91				
		Всего заработная плата		Тенге					55			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26479				
			Накладные расходы	Тенге				38				
			Сметная прибыль	Тенге				2133				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28798				
			Сметная заработная плата	Тенге					55			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3247				
		Материалы		Тенге				481				
		Всего заработная плата		Тенге					2060			
			Накладные расходы	Тенге				1421				
			Сметная прибыль	Тенге				374				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5042				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2060			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				33840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2115			
			РАЗДЕЛ 11. Дыхательное устройство									
71	27	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 118 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	653865,51	3970,32	1308	8	275	1018	2513
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			512620,00	1771,30	1025	4		186	
72	28	241-701-0201 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	2,016	1138,00	–	2294	–	2294	–	2478
						–	–	–	–		184	
73	29	261-301-1701 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009	шт.	1	-182,00	–	-182	–	-182	–	-197
						–	–	–	–		-15	
74	30	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02298	101010,66	22477,28	2321	516	61	1310	3921
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			75879,50	6715,71	1744	154		290	
75	31	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,02298	741626,00	–	17043	–	17043	–	18406
						–	–	–	–		1363	
76	32	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	(ПЛ-1)Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00141	725744,39	7674,91	1023	11	912	121	1235
						71052,80	1590,32	100	2		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	33	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3673,98	47,96	3674	48	3106	525	4535
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			520,21	15,45	520	15		336	
78	34	261-102-0107 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марка Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,00029	285333,00	–	83	–	83	–	90
						–	–	–	–		7	
79	35	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,89	891,00	–	793	–	793	–	856
						–	–	–	–		63	
80	36	1146-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стояк вентиляционный. Обетонирование	м3	0,2	75604,31	1404,61	15121	281	7314	6422	23266

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37630,00	595,58	7526	119		1723	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				43478	864	31699	9396	57103
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10915	294	–	4229	
			Материалы	Тенге				37483				
			Всего заработная плата	Тенге				8501				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8776			
			Накладные расходы	Тенге				20031				
			Сметная прибыль	Тенге				7561				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48647				
			Сметная заработная плата	Тенге								6
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					8776			
			Материалы	Тенге				2321				
			Всего заработная плата	Тенге				61				
			Накладные расходы	Тенге					1898			
			Сметная прибыль	Тенге				1310				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3921				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					1898			
			Материалы	Тенге				3674				
			Всего заработная плата	Тенге				3106				
			Сдача и испытание	Тенге					535			
			Накладные расходы	Тенге				27				
			Сметная прибыль	Тенге				525				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				336				
			Сметная заработная плата	Тенге				4535				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					535			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57103				
			Сметная заработная плата	Тенге								7
									11209			
			РАЗДЕЛ 12.Гидроизоляционные работы стен и днища резервуара									
			6.2.Днище и стены									
81	вкл № 1 п 8	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,5	(Днище и стены)Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	71,21	3148,38	7,88	224196	561	197482	24693	268800
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			367,27	1,62	26153	115		19911	
82	вкл № 1 п 9	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	(Покрытие)Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,81	829,00	32,28	13935	543	6735	6517	22088
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			396,01	16,42	6657	276		1636	
83	вкл № 1 п 10	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=18	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	16,81	1985,13	100,81	33370	1695	30235	2126	38336
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			85,68	48,88	1440	822		2840	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	40	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	72,96	1705,20	264,05	124411	19265	16451	74202	214502
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1215,67	71,70	88695	5231		15889	
85	вкл № 1 п 11	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности бетонные. Гидроизоляция наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	72,96	1806,82	209,27	131826	15268	79440	41749	187461
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			508,75	106,54	37118	7773		13886	
86	вкл № 1 п 10	1108-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности бетонные. Гидроизоляция наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	м2 поверхности	72,96	1268,26	6,80	92532	496	69919	20779	122375
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			303,14	3,09	22117	225		9065	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**620270**	**37828**	**400262**	**170066**	**853562**
								182180	**14442**	--	**63227**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**620270**				
			Материалы	Тенге				**400262**				
			Всего заработная плата	Тенге					**196622**			
			Накладные расходы	Тенге				**170066**				
			Сметная прибыль	Тенге				**63227**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**853563**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**141**
			Сметная заработная плата	Тенге					**196622**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**853563**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**141**
			Сметная заработная плата	Тенге					**196622**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**4722965**	**154188**	**4171308**	**460225**	**5597846**
								397469	**61221**	--	**414657**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4685472**				
			Материалы	Тенге				**641831**				
			Всего заработная плата	Тенге					**447859**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3504181**				
			Накладные расходы	Тенге				**450833**				
			Сметная прибыль	Тенге				**410905**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5547210**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**311**
			Сметная заработная плата	Тенге					**447859**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**5857**				
			Материалы	Тенге				**566**				
			Всего заработная плата	Тенге					**4216**			
			Накладные расходы	Тенге				**2909**				
			Сметная прибыль	Тенге				**702**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**9468**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4216**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**31636**				
			Материалы	Тенге				**24732**				
			Всего заработная плата	Тенге					**6615**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				27				
		Накладные расходы	Тенге				6483				
		Сметная прибыль	Тенге				3050				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				41169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6615			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				5597847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					458690			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11944678
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				892035				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					636192			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					195218			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8473013		
		- Накладные расходы	Тенге							1058649	
		- Сметная прибыль	Тенге							884795	

		Итого по АКТУ							11 944 678		
		Временные здания и сооружения (2,6%) к=0,8							248 449,30		
		Итого с временными							12 193 127,30		
		Зимние удорожания 2,3%							280 441,93		
		Итого с зимними удорожаниями							12 473 569,23		
		Итого в ценах 2021 г.с к=1,04							12 972 512,00		
		Непредвиденные работы и затраты 2%							259 450,24		
		Итого с непредвиденными работами и затратами							13 231 962,24		
		Скидка 5%							-661 598,11		
		Итого со скидкой							12 570 364,13		
		НДС12%							1 508 443,70		
		Итого по АКТУ							**14 078 807,82**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

И.о. руководителя

_____ Дюсенбекова Р.М.

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ Миниахметов Р.С.

Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г. № 8801[illegible]

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Директор

_____ Шелекбаев Д.А.

(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной

Эксперт _____ Муталиев К.Ж.

Аттестат № KZ30VJE00073414 от 13.07.2022 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области Ф2В

Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 050940013378, Тел.: 87058149823

Договор № 53 от29.07.2022 года

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Баймырза района Биржан сал Акмолинской области
Наименование объекта - Поселковые и внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Акт № 12

Приемки выполненных работ за декабрь 2022 года

на Наружные поселковые сети водопровода

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Распределительные колодцы									
			1.1 на 2 абонента (6 шт, d=110 мм)									
1	вкл.№ 2 п1	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	522916,06	158024,34	1255	379	19	968	2401
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			356915,00	50590,30	857	121		178	
2	вкл.№ 2 п2	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	2,4	3280,00	--	7872	--	7872	--	8502
						--	--	--	--		630	
3	вкл.№ 2 п 3	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	12	2278,28	1410,66	27339	16927	--	15435	46196
						867,62	431,62	10411	5179		3422	
4	вкл.№ 2 п 4	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Хомут-тройник внутр. ПЭ110х3/4F компрессионный СТМС	шт	12	1322,12	--	15865	--	15865	--	17134
						--	--	--	--		1269	
5	вкл.№ 2 п 5	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18прим.	Арматура запорная диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	12	483,10	5,04	5797	61	74	5555	12260

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			471,87	0,46	5662	6		908	
6	вкл.№ 2 п 6	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Кран шаровый Dn 25х3/4 М наружный компрессионный СТМС L-145 мм	шт	12	1340,14	--	16082	--	16082	--	17369
						--	--	--	--		1287	
7	вкл.№ 2 п 7	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,325	25133,31	10103,54	133835	53801	16672	85668	237063
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11898,98	4351,39	63362	23171		17560	
8	вкл.№ 2 п 8	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	21997,00	--	65991	--	65991	--	71270
						--	--	--	--		5279	
9	вкл.№ 2 п 9	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	14764,00	--	44292	--	44292	--	47835
						--	--	--	--		3543	
10	вкл.№ 2 п 10	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	21683,00	--	65049	--	65049	--	70253
						--	--	--	--		5204	
11	вкл.№ 2 п 11	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	3	21683,00	--	65049	--	65049	--	70253
						--	--	--	--		5204	
12	вкл.№ 2 п 12	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	18664,00	--	55992	--	55992	--	60471
						--	--	--	--		4479	
13	20	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4168,00	--	25008	--	25008	--	27009
						--	--	--	--		2001	
14	21	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	4627,00	--	27762	--	27762	--	29983
						--	--	--	--		2221	
15	22	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки С-5	т	0,16044	680682,00	--	109209	--	109209	--	117946
						--	--	--	--		8737	
16	23	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	6	9004,00	--	54024	--	54024	--	58346
						--	--	--	--		4322	
			1.2 на 3 абонента (4 шт, d=110 мм),на 8 абонентов (2 шт, d=110 м)									
17	вкл.№ 2 п 18	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	522916,06	158024,34	1882	569	28	1452	3601
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			356915,00	50590,30	1285	182		267	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	вкл.№ 2 п 19	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	3,6	3280,00	--	11808	--	11808	--	12753
						--	--	--	--		945	
19	вкл.№ 2 п 20	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	28	2278,28	1410,66	63792	39498	--	36015	107791
						867,62	431,62	24293	12085		7985	
20	вкл.№ 2 п 21	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Хомут-тройник внутр. ПЭ110х3/4F компрессионный СТМС	шт	28	1322,12	--	37019	--	37019	--	39981
						--	--	--	--		2962	
21	вкл.№ 2 п 22	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18прим.	Арматура запорная диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	28	483,10	5,04	13527	141	174	12961	28607
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			471,87	0,46	13212	13		2119	
22	вкл.№ 2 п 23	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Кран шаровый Dn 25х3/4 М наружный компрессионный СТМС L-145 мм	шт	28	1340,14	--	37524	--	37524	--	40526
						--	--	--	--		3002	
23	37	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	28	3195,00	--	89460	--	89460	--	96617
						--	--	--	--		7157	
24	38	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,73	25133,31	10103,54	18347	7376	2285	11744	32498
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11898,98	4351,39	8686	3177		2407	
25	44	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4168,00	--	25008	--	25008	--	27009
						--	--	--	--		2001	
26	45	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	4627,00	--	27762	--	27762	--	29983
						--	--	--	--		2221	
27	46	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки С-5	т	0,16044	680682,00	--	109209	--	109209	--	117946
						--	--	--	--		8737	
28	47	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	6	9004,00	--	54024	--	54024	--	58346
						--	--	--	--		4322	
						1.2 на 4 абонента (5 шт, d=110 мм)						
29	вкл № 2 п 25	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	522916,06	158024,34	1255	379	19	968	2401

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ			356915,00	50590,30	857	121		178	
30	вкл № 2 п 26	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	2,4	3280,00	--	7872	--	7872	--	8502
						--	--	--	--		630	
31	вкл № 2 п 27	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	20	2278,28	1410,66	45566	28213	--	25725	76994
						867,62	431,62	17352	8632		5703	
32	вкл № 2 п 28	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Хомут-тройник внутр. ПЭ110х3/4F компрессионный СТМС	шт	20	1322,12	--	26442	--	26442	--	28557
						--	--	--	--		2115	
33	вкл № 2 п 29	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18прим.	Арматура запорная диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	20	483,10	5,04	9662	101	124	9258	20433
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			471,87	0,46	9437	9		1514	
34	вкл № 2 п 30	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Кран шаровый Dn 25х3/4 М наружный компрессионный СТМС L-145 мм									
				шт	20	1340,14	--	26803	--	26803	--	28947
						--	--	--	--		2144	
35	вкл № 2 п 32	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,255	25133,31	10103,54	132076	53095	16452	84542	233947
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11898,98	4351,39	62529	22867		17329	
36	вкл № 2 п 33	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	21997,00	--	65991	--	65991	--	71270
						--	--	--	--		5279	
37	вкл № 2 п 33	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	14764,00	--	44292	--	44292	--	47835
						--	--	--	--		3543	
38	вкл № 2 п 34	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	21683,00	--	65049	--	65049	--	70253
						--	--	--	--		5204	
39	вкл № 2 п 35	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	3	21683,00	--	65049	--	65049	--	70253
						--	--	--	--		5204	
40	вкл № 2 п 36	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	18664,00	--	55992	--	55992	--	60471
						--	--	--	--		4479	
41	68	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4168,00	--	20840	--	20840	--	22507
						--	--	--	--		1667	
42	вкл № 2 п 38	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	4627,00	--	23135	--	23135	--	24986

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1851	
43	70	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки С-5	т	0,1337	680682,00	--	91007	--	91007	--	98288
						--	--	--	--		7281	
44	71	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	5	9004,00	--	45020	--	45020	--	48622
						--	--	--	--		3602	
			1.4 на 5 абонента (4 шт, d=110 мм)м									
45	вкл № 2 п 42	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	522916,06	158024,34	314	94	6	242	601
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			356915,00	50590,30	214	30		44	
46	вкл № 2 п 43	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,6	3280,00	--	1968	--	1968	--	2125
						--	--	--	--		157	
47	вкл № 2 п 44	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	20	2278,28	1410,66	45566	28213	--	25725	76994
						867,62	431,62	17352	8632		5703	
48	вкл № 2 п 45	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Хомут-тройник внутр. ПЭ110х3/4F компрессионный СТМС	шт	20	1322,12	--	26442	--	26442	--	28557
						--	--	--	--		2115	
49	вкл № 2 п 46	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18прим.	Арматура запорная диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	20	483,10	5,04	9662	101	124	9258	20433
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			471,87	0,46	9437	9		1514	
50	вкл № 2 п 47	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Кран шаровый Dn 25х3/4 М наружный компрессионный СТМС L-145 мм	шт	20	1340,14	--	26803	--	26803	--	28947
						--	--	--	--		2144	
51	85	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	20	3195,00	--	63900	--	63900	--	69012
						--	--	--	--		5112	
52	86	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,34	25133,31	10103,54	8545	3435	1064	5470	15136
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11898,98	4351,39	4046	1479		1121	
53	92	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4168,00	--	16672	--	16672	--	18006
						--	--	--	--		1334	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	93	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4627,00	--	18508	--	18508	--	19989
						--	--	--	--		1481	
55	94	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки С-5	т	0,10696	680682,00	--	72806	--	72806	--	78630
						--	--	--	--		5824	
56	95	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	4	9004,00	--	36016	--	36016	--	38897
						--	--	--	--		2881	
			1.5 на 6 абонентов (6 шт, d=110 мм), на 7 абонентов (4 шт, d=110 мм)									
57	вкл 2 п. 48	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	522916,06	158024,34	627	190	9	484	1200
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			356915,00	50590,30	428	61		89	
58	вкл 2 п. 49	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,2	3280,00	--	3936	--	3936	--	4251
						--	--	--	--		315	
59	вкл 2 п. 50	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	64	2278,28	1410,66	145810	90283	--	82320	246380
						867,62	431,62	55528	27624		18250	
60	вкл 2 п. 51	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Хомут-тройник внутр. ПЭ110х3/4F компрессионный СТМС	шт	64	1322,12	--	84616	--	84616	--	91385
						--	--	--	--		6769	
61	вкл 2 п. 52	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18прим.	Арматура запорная диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	64	483,10	5,04	30918	322	396	29625	65386
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			471,87	0,46	30200	29		4843	
62	вкл 2 п. 53	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Кран шаровый Dn 25х3/4 М наружный компрессионный СТМС L-145 мм	шт	64	1340,14	--	85769	--	85769	--	92631
						--	--	--	--		6862	
63	110	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,7	25133,31	10103,54	17593	7073	2191	11262	31163
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11898,98	4351,39	8329	3046		2308	
64	116	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	4168,00	--	41680	--	41680	--	45014
						--	--	--	--		3334	
65	115	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	10	4627,00	--	46270	--	46270	--	49972

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		3702	
66	117	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки С-5	т	0,2674	680682,00	--	182014	--	182014	--	196575
						--	--	--	--		14561	
67	118	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	10	9004,00	--	90040	--	90040	--	97243
						--	--	--	--		7203	
			Дополнительно подключение абонентов/в колодцы В-5- 2 абонента, В-6(ПГ)- 1 абонент, В-9(ПГ) 3 абонента, В-11- 1 абонент, В-11(ПГ)-1 абонент/									
68	вкл 2 п. 54	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	522916,06	158024,34	1569	474	24	1210	3002
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			356915,00	50590,30	1071	152		222	
69	вкл 2 п. 55	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	3	3280,00	--	9840	--	9840	--	10627
						--	--	--	--		787	
70	вкл 2 п. 56	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	8	2278,28	1410,66	18226	11285	--	10290	30797
						867,62	431,62	6941	3453		2281	
71	вкл 2 п. 57	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Хомут-тройник внутр. ПЭ110х3/4F компрессионный СТМС	шт	8	1322,12	--	10577	--	10577	--	11423
						--	--	--	--		846	
72	вкл 2 п. 59	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18прим.	Арматура запорная диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	8	483,10	5,04	3865	41	49	3703	8173
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			471,87	0,46	3775	4		605	
73	вкл 2 п. 59	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Кран шаровый Dn 25х3/4 М наружный компрессионный СТМС L-145 мм	шт	8	1340,14	--	10721	--	10721	--	11579
						--	--	--	--		858	
			Колодцы ВРК-19а, ВРК-5а, ВРК-2а, доп. на 4 абонента									
74	искл. Акт 3 п 12	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,54	-25133,31	-10103,54	-164372	-66077	-20476	-105215	-291154
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-11898,98	-4351,39	-77819	-28458		-21567	
75	искл. Акт 3 п 13	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	-21997,00	--	-87988	--	-87988	--	-95027

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	искл. Акт 3 п 14	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	-14764,00	--	-59056	--	-59056	--	-63780
						--	--	--	--		-4724	
77	искл. Акт 3 п 15	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	-21683,00	--	-86732	--	-86732	--	-93671
						--	--	--	--		-6939	
78	искл. Акт 3 п 16	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	4	-21683,00	--	-86732	--	-86732	--	-93671
						--	--	--	--		-6939	
79	искл. Акт 3 п 17	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	-18664,00	--	-74656	--	-74656	--	-80628
						--	--	--	--		-5972	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2487571	275974	1934149	364665	3080412
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				277445	91624	--	228177	
			Материалы	Тенге				2414140				
			Всего заработная плата	Тенге				18295				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					297276			
			Накладные расходы	Тенге				1914915				
			Сметная прибыль	Тенге				294305				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				216674				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2925119				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								212
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					297276			
			Материалы	Тенге				73431				
			Всего заработная плата	Тенге				941				
			Накладные расходы	Тенге					71793			
			Сметная прибыль	Тенге				70360				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				11503				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				155294				
			Сметная заработная плата	Тенге								52
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					71793			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3080413				
			Сметная заработная плата	Тенге								264
									369069			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы сети									
80	вкл 2 п. 61	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	(См. исх.данные) Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	3200	334,67	334,67	1070944	1070944	--	127181	1293975
						--	55,20	--	176640		95850	
81	вкл 2 п. 62	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	325,95	1921,92	--	626450	--	--	451044	1163693
						1921,92	--	626450	--		86199	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	вкл 2 п. 63	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3200	19,41	19,41	62112	62112	--	19308	87933
						--	8,38	--	26816		6514	
83	вкл 2 п. 64	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3200	179,30	81,56	573760	260992	--	318574	963721
						97,74	40,53	312768	129696		71387	
84	вкл 2 п. 65	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	500,639	1003,10	--	502191	--	--	361578	932870
						1003,10	--	502191	--		69101	
85	127	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	33	52727,81	202,78	1740018	6692	1655668	79836	1965442
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2353,26	90,44	77658	2985		145588	
86	128	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	33	761,28	--	25122	--	--	19093	47752
						761,28	--	25122	--		3537	
87	129	251-101-0223 РСНБ РК 2015	Указатель односторонний	шт.	33	3892,00	--	128436	--	128436	--	138711
						--	--	--	--		10275	
88	искл. Акт6 п 130	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка(за вычетом 300 м, уложенных в футлярах)	км трубопровода	0,05	-399682,40	-111445,68	-19984	-5572	-153	-15866	-38718
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-285180,00	-35347,56	-14259	-1767		-2868	
89	130	241-201-0613 РСНБ РК 2015	(Всего)Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	26,41	1590,00	--	41992	--	41992	--	45351
						--	--	--	--		3359	
90	101	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы пэ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре(за вычетом 456 м, уложенных в футлярах)	50	1471,63	8,61	73582	431	7994	64635	149274
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1303,14	2,62	65157	131		11057	
91	132	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 295 м, уложенных в футлярах)	км трубопровода	0,265	332890,82	77722,74	88216	20597	227	73129	174253
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			254310,00	24436,32	67392	6476		12908	
92	133	241-201-0402 РСНБ РК 2015	(всего)Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	305,93	134,00	--	40995	--	40995	--	44275

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		3280	
93	вкл 2 п. 67	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы пэ диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28	1471,63	8,61	41206	241	4477	36196	83594
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1303,14	2,62	36488	73		6192	
94	вкл 2 п. 68	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Футляры)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,204	522916,06	158024,34	106675	32237	1627	82300	204093
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			356915,00	50590,30	72811	10320		15118	
95	вкл 2 п. 69	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	338,451	3280,00	--	1110119	--	1110119	--	1198929
						--	--	--	--		88810	
96	вкл 2 п. 70	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Гильзы)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,03605	522916,06	158024,34	18851	5697	287	14544	36066
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			356915,00	50590,30	12867	1824		2672	
97	вкл 2 п. 71	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	36,4105	3280,00	--	119426	--	119426	--	128980
						--	--	--	--		9554	
98	145	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	38	2305,90	96,66	87624	3673	11120	73845	174387
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1916,60	46,32	72831	1760		12918	
99	вкл 2 п. 72	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100									
				шт.	38	39086,00	--	1485268	--	1485268	--	1604089
						--	--	--	--		118821	
100	147	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	215	3071,00	--	660265	--	660265	--	713086
						--	--	--	--		52821	
101	148	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	117	1545,77	957,89	180855	112073	--	102035	305521
						587,88	293,02	68782	34283		22631	
102	149	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	102	1401,00	--	142902	--	142902	--	154334
						--	--	--	--		11432	
103	150	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1772,00	--	14176	--	14176	--	15310
						--	--	--	--		1134	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	151	241-208-0210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	7	1842,00	--	12894	--	12894	--	13926
						--	--	--	--		1032	
105	152	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,93122	1131270,51	535307,03	1053462	498489	17432	692040	1885142
						577244,20	173416,42	537541	161489		139640	
106	153	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	13	2376,00	--	30888	--	30888	--	33359
						--	--	--	--		2471	
107	154	СТ290-014-0001ПЛ	(Стр.1)Тройник с пожарной подставкой ППТФ-100х100мм	шт	6	88795,00	--	532770	--	532770	--	575392
						--	--	--	--		42622	
108	155	СТ290-014-0003ПЛ	(Стр.1) Крест стальной равнопроходной с пожарной подставкой ППКФ 108х4 мм	шт	1	96399,00	--	96399	--	96399	--	104111
							--	--	--		7712	
109	157	СТ290-014-0003ПЛ	(Стр.1)Подставка пожарная прямая 108х4 мм	шт	26	71946,00	--	1870596	--	1870596	--	2020244
						--	--	--	--		149648	
110	158	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	2,07	29371,22	1215,39	60798	2516	45167	12517	79180
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6335,70	309,07	13115	640		5865	
111	159	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные под задвижки. Устройство	м3	3,8	29371,22	1215,39	111611	4618	82917	22978	145356
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6335,70	309,07	24076	1174		10767	
112	160	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0019814	49728,13	2303,70	99	5	1	86	200
						47002,00	820,23	93	2		15	
113	161	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019814	526783,00	--	1044	--	1044	--	1128
						--	--	--	--		84	
114	162	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,02638	157322,68	2065,90	4150	55	421	2545	7231
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			139260,60	558,08	3674	15		536	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	163	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,38	537,00	--	14166	--	14166	--	15299
						--	--	--	--		1133	
116	164	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01053	1131270,51	535307,03	11912	5637	197	7825	21316
						577244,20	173416,42	6078	1826		1579	
117	165	241-117-0204 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	3	2943,00	--	8829	--	8829	--	9535
						--	--	--	--		706	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12730819	2081437	8138547	2545423	16498340
								2510835	554383	--	1222100	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12726669				
			Материалы	Тенге				1826962				
			Всего заработная плата	Тенге					3061529			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6311165				
			Накладные расходы	Тенге				2542878				
			Сметная прибыль	Тенге				1221564				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16491111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2324
			Сметная заработная плата	Тенге					3061529			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4150				
			Материалы	Тенге				422				
			Всего заработная плата	Тенге					3689			
			Накладные расходы	Тенге				2545				
			Сметная прибыль	Тенге				536				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7231				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3689			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16498342				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2327
			Сметная заработная плата	Тенге					3065218			
			РАЗДЕЛ 3.Колодцы водопроводные сети									
118	иск Акт 6 п 168	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,445	-25133,31	-10103,54	-413317	-166153	-51485	-264565	-732113
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-11898,98	-4351,39	-195679	-71559		-54231	
119	иск Акт 6 п 169	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	-21997,00	--	-21997	--	-21997	--	-23757
						--	--	--	--		-1760	
120	иск Акт 6 п 170	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	-14764,00	--	-14764	--	-14764	--	-15945
						--	--	--	--		-1181	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	иск Акт 6 п 171	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	-21683,00	--	-21683	--	-21683	--	-23418
						--	--	--	--		-1735	
122	иск Акт 6 п 172	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	1	-21683,00	--	-21683	--	-21683	--	-23418
						--	--	--	--		-1735	
123	иск Акт 6 п 173	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	-18664,00	--	-18664	--	-18664	--	-20157
						--	--	--	--		-1493	
124	179	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	43	4168,00	--	179224	--	179224	--	193562
						--	--	--	--		14338	
125	вкл 2 п. 77	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	43	4627,00	--	198961	--	198961	--	214878
						--	--	--	--		15917	
126	181	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки С-5	т	1,14982	680682,00	--	782662	--	782662	--	845275
						--	--	--	--		62613	
127	182	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	43	9004,00	--	387172	--	387172	--	418146
						--	--	--	--		30974	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1035911	-166153	1397743	-264565	833053
								-195679	-71559	--	61707	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1035911				
			Материалы	Тенге				-51486				
			Всего заработная плата	Тенге					-267238			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1449228				
			Накладные расходы	Тенге				-264565				
			Сметная прибыль	Тенге				61707				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				833053				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-182
			Сметная заработная плата	Тенге					-267238			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				833053				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-182
			Сметная заработная плата	Тенге					-267238			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20411808
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2592601				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2191258			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					574448			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11470442		
			- Накладные расходы	Тенге							2645523	
			- Сметная прибыль	Тенге							1511984	
			Итого по АКТУ							20 411 808		
			Временные здания и сооружения (2,6%) к=0,8							424 565,60		
			Итого с временными							20 836 373,38		
			Зимние удорожания 2,3%							479 236,59		
			Итого с зимними удорожаниями							21 315 609,97		
			Итого в ценах 2021 г.с к=1,04							22 168 234,37		

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34, БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 050940013378, Тел.: 87058149823

Договор № 53 от29.07.2022 года

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Баймырза района Биржан сал Акмолинской области
Наименование объекта - Насосная станция II подъема

Акт № 13

Приемки выполненных работ за декабрь 2022 года

на ЛС2-2-1 Общестроительные работы,ЛС2-2-3 Водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п.п по смете	№ по ЛС или позиции вкл по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС2-2-1 Общестроительные работы									
			Раздел: 1. Фундаменты									
1	1	Е11-010101-0416 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	335,9692	529,81	529,81	178000	178000	0	25392	219663
						0	87,38	0	29357		16271	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	10,39	1921,92	0	19969	0	0	14377	37094
						1921,92	0	19969	0		2748	
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	230,375	19,41	19,41	4472	4472	0	1390	6331
						0	8,38	0	1931		469	
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	230,375	179,3	81,56	41306	18789	0	22935	69380
						97,74	40,53	22517	9337		5139	
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,125	1003,1	0	7147	0	0	5146	13276
						1003,1	0	7147	0		983	
6	вкл № 1 п. 1	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	60,48	2635,63	162,22	159403	9811	130393	21403	195270
						317,44	59,03	19199	3570		14464	
7	вкл № 1 п. 2	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	50	2480,86	1351,44	124043	67572	0	98145	239963
						1129,42	534,06	56471	26703		17775	
8	вкл № 1 п. 3	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-24.4.6 ГОСТ 13579-78	м3	21,6	40743		880049		880049		950453
											70404	
9	вкл № 1 п. 4	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-12.4.6 ГОСТ 13579-78	м3	2,65	40743		107969		107969		116607
											8638	
10	вкл № 1 п. 5	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0795312	79665,63	2454,03	6336	195	0	5773	13078
						77211,6	833,76	6141	66		969	
11		С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0795312	250492		19922		19922		21516
											1594	
12	вкл № 1 п. 6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		69,6	915,27	20,5	63703	1427	39833	21072	91557

№ п.п. по смете	№ по ЛС или позиции вкл по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 поверхности		322,45	3,09	22443	215		6782	
			Фундамент под блок-контейнер очистки воды									
13	вкл № 1 п. 8	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,88	2863,07	1850,62	8246	5330	13	4998	14303
						1008,1	857,92	2903	2471		1059	
14	вкл № 1 п. 9	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12	2480,86	1351,44	29770	16218	0	23555	57591
						1129,42	534,06	13553	6409		4266	
15	вкл № 1 п. 10	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-24.4.6 ГОСТ 13579-78	м3	6,48	40743		264015		264015		285136
											21121	
16	вкл № 1 п. 11	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,8	915,27	20,5	15377	344	9615	5086	22100
						322,45	3,09	5417	52		1637	
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									2353318
			Раздел: 2. Блок- модульная насосная станция									
17	вкл № 1 п. 12	Ц13-370101-0105	Оборудование без механизмов массой до 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	79611,34	10611,79	79611	10611	16835	33749	122429
						52164,5	3162,44	52164	3162		9069	
18	вкл № 1 п. 13	ком. предл.ТОО "STANDART SY"	Павильон блочно-модульного исполнения из сэндвич панелей толщиной 100мм, с габаритными размерами 6х4,8х2,7м, в комплекте с автономным отоплением, освещением и естественной вентиляцией	шт	1	8413461,54		8413462				8413462
			Отпускная цена			8413462		8413462		8413462		
			Сметная стоимость оборудования					*8413462*				
			Итого по разделу: 2. Блок- модульная насосная станция									8535891
			Водопровод и канализация /ЛС2-2-3/									
			Раздел: 1. ВО-водопровод технологический (хоз-питьевой)									
19	1	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	23547,4	468,56	94190	1874	15875	75525	183292
						19110	156,62	76440	626		13577	
20	вкл № 1 п. 1	ком. предл.ТОО "STANDART SY"	Насосная станция повышения давления с частотным регулированием по каскадному режиму Q=10m3/h, H=40m. На базе 2-х насосов CB12-60 на общей раме на виброопорах включает насосы, запорную арматуру, мембранный бак 8л., датчики давления, поплавковый выключатель, КнП, подающий и напорный коллекторы (DNколлекторов=65)	шт	1	2918956,04		2918956				2918956
			Отпускная цена			2918956		2918956		2918956		
			Сметная стоимость оборудования					*2918956*				
21	вкл № 1 п. 2	ком. предл.ТОО "STANDART SY"	Насосная станция пожаротушения Q=18m3/h, H=40m; На базе 2-х насосов VSC20 на общей раме включает насосы, запорную арматуру, мембранный бак 24л., датчики давления, поплавковый выключатель, КнП, подающий и напорный коллекторы DNколлекторов=100)	шт	1	4120879,12		4120879				4120879
			Отпускная цена			4120879		4120879		4120879		
			Сметная стоимость оборудования					*4120879*				
22	3	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка (1 шт на складе)	насос	1	23547,4	468,56	23547	469	3969	18881	45822
						19110	156,62	19110	157		3394	
23	4	511-304-0304об	Насос дренажный погружной Dab NOVA 600 M-A SV Q 15,0 м3/ч, H 5,0 м вод. ст. (в т.ч. 1 на складе)	шт	2	124829		249658				249658
			Отпускная цена			124829		249658		249658		
			Сметная стоимость оборудования					*249658*				
24	вкл № 1 п. 3	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка/2 на скважину, 2 на склад/	насос	2	23547,4	468,56	47095	937	7938	37763	91647
						19110	156,62	38220	313		6789	

№ п.п по смете	№ по ЛС или позиции вкл по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	вкл № 1 п. 4	ком. предл.ТОО "STANDART SY"	Насос скважинный DAYUAN 100J4	шт	4	283310,44		1133242				1133242
			Отпускная цена			283310		1133242		1133242		
			Сметная стоимость оборудования					*1133242*				
26	вкл № 1 п. 5	Ц13-110601-0101 Изм. и доп. вып. 17	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	10186,76	403,83	20374	808	5876	10469	33310
						6845	134,56	13690	269		2467	
27	вкл № 1 п. 6	ком. предл.ТОО "STANDART SY"	Шкаф управления /скважинными насосами/	шт	2	257554,95		515110				515110
			Отпускная цена			257555		515110		515110		
			Сметная стоимость оборудования					*515110*				
28	5	Ц13-030110-0114	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.	1	27154,58	12931,58	27155	12932	0	11410	41650
						14223	4481,64	14223	4482		3085	
29	6	580--00-0-00пр.л.об	Таль ТРЧП-1,6 ручная червичная Q=1 т, H=6 м(Стр.17)	шт	1	162500		162500				162500
			Отпускная цена			162500		162500		162500		
			Сметная стоимость оборудования					*162500*				
30	7	Ц13-340108-0301	Воздухоочиститель передвижной бактерицидный. Монтаж оборудования	шт.	2	45782,87	0	91566	0	62	55817	159174
						45752	0	91504	0		11791	
31	8	580--00-1-00пр.л.об	(Стр.16) Установка УОВ-10 бактерицидная, Q=10 м3/час	шт	2	455268		910536				910536
			Отпускная цена			455268		910536		910536		
			Сметная стоимость оборудования					*910536*				
32	9	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	16	4475,66	309,92	71611	4959	7580	58963	141020
						3692	68,38	59072	1094		10446	
33	10	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	16	28962		463392		463392		500463
											37071	
34	11	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	7	2251,14	96,66	15758	676	2048	13224	31301
						1861,84	46,32	13033	324		2319	
35	12	С1242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	7	20265		141855		141855		153203
											11348	
36	13	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	5044,37	136,19	10089	273	6166	3638	14825
						1825,12	30,88	3650	62		1098	
37	14	С1244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	2	54579		109158		109158		117891
											8733	
38	15	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	72	2590		186480		186480		201398
											14918	
39	16	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	2030		24360		24360		26309
											1949	
40	17	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	1642		19704		19704		21280
											1576	
41	18	С1241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	938		1876		1876		2026
											150	

№ п.п по смете	№ по ЛС или позиции вкл по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	19	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	2376		19008		19008	1521	20529
43	20	С1241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	4	1652		6608		6608	529	7137
44	21	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	21	5377,23 1141,15	77,27 27,99	112922 23964	1623 588	87335	24061 10959	147942
45	22	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4390,73 1141,15	77,27 27,99	21954 5706	386 140	15862	5729 2215	29898
46	23	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Опоры бетонные под задвижки. Устройство	м3	1,035	29371,22 6335,7	1215,39 309,07	30399 6557	1258 320	22584	6258 2933	39590
47	24	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,66	98,35 51,74	2,7 0,31	1048 552	28 3	468	383 115	1546
48	25	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	10,66	166,48 60,5	3,85 0,62	1775 645	41 7	1089	450 178	2403
49	26	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26	99,72 97,95	1,35 0	2593 2547	35 0	11	2496 407	5496
50	27	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,026	75145,27 66589,5	0 0	1954 1731	0 0	222	1714 293	3961
51	28	С1241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	4	1043		4172		4172	334	4506
52	29	С1241-114-0126	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	4	961		3844		3844	308	4152
53	30	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	949		3796		3796	304	4100
54	31	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2550,42 352,88	0 0	10202 1412	0 0	8790	1383 927	12512
			Итого по разделу: 1. ВО-водопровод технологический (хоз-питьевой)									12059264
			Раздел:3. Блок-модульная станция очистки воды									
55	37	Ц13-370101-0106	Оборудование без механизмов массой до 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	86262,81 55054,5	14373,26 4400,18	86263 55054	14373 4400	16835	36267 9802	132332
56	вкл. № 1 п. 7	ком. предл.ТОО "STANDART SY"	Блочно-модульное здание с габаритными размерами 12х2,4х2,7В комплекте с освещением, отоплением (ПЭТ), естественной вентиляцией, комплектом оборудования по глубокой очистке воды	шт	1	35370879,12		35370879		35370879		35370879
			Отпускная цена			35370879		35370879				
			Сметная стоимость оборудования					*35370879*				
			Итого по разделу: 3. Блок-модульная станция очистки воды									35503211
			ИТОГО:					57459308 655034	353441 96058	2655607 53795222	647452 344924	58451684

№ п.п по смете	№ по ЛС или позиции вкл по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**53795222**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,08 %**		**96854**				
			Итого с временными									**58548533**
			Зимние удорожания			**2,3 %**		**109326**				
			Итого с зимними удорожаниями									**58657859**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**97253**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**58755112**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1.04									**61105316,48**
			Итого с ценовой скидкой 5%									***58050050,66***
			НДС			**12 %**		**6966006,08**				
			Итого с НДС									**65016056,73**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

И.о. руководителя

_____ **Дюсенбекова Д. М.**

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұралем Құрылыс"

Эксперт _____ Минахметов Р.С.

Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.12.2022 г. БИН 191140019939

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Директор

_____ **Шелекбаев Д.А.**

(подпись, М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Consulting"

Эксперт _____ **Мухамбаев К.Ж.**

аттестат № KZ30VJE00043484 от 13.07.2022 г.