к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в с. Баймырза района Биржан сал Акмолинской области
Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал, с. Баймырза

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		53	29.07.2022				
		5	10.07.2023				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за сентябрь 2023г.,без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту/ реконструкции систем водоснабжения/водопровода	16 048 008,23	14 328 578,78							1 719 429,45	16 048 008,23
ИТОГО к оплате:	16 048 008,23	14 328 578,78							**1 719 429,45**	**16 048 008,23**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
БИН 170540009133
Руководитель _____ **Мустафин Б.М.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Мишахметов Р.С.**
Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction"
Лицензия 01-ЖСЛ №001518 от 24.07.2020 года

Эксперт _____ **Муталиев К.Ж.**
аттестат № KZ30VJE00075414 от 13.07.2022 г.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области**
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"** Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей в с. Баймырза, района Биржан сал в Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Доп.соглашение № 5 от 10.07.2023г. к Договору № 53 от 29.07.2022 года

Акт выполненных работ № 14

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **С04-01-01 Сети ВЛЗ-10кВ и КЛ-04 кВ**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ по включенным	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка кабелей										
1	64	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	174,35		334,67	334,67	58350	58350	--	6929	70502
							--	55,20	--	9624		5222	
2	65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18,85		2097,06	175,14	39530	3301	--	26791	71626
							1921,92	52,06	36228	981		5306	
3	66	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	124,84		19,41	19,41	2423	2423	--	753	3430
							--	8,38	--	1046		254	
4	67	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	124,84		179,30	81,56	22384	10182	--	12429	37598
							97,74	40,53	12202	5060		2785	
5	68	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,66		1003,10	--	51820	--	--	37311	96261
							1003,10	--	51820	--		7130	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	(1 кабель в траншее) Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	299,5	536,80	444,16	160772	133025	--	60329	238789
						92,64	187,12	27746	56042		17688	
7	69	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	(2 кабеля в траншее)Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	91	536,80	444,16	48849	40419	--	18330	72553
						92,64	187,12	8430	17028		5374	
8	70	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	91	158,16	127,28	14393	11582	--	5537	21524
						30,88	53,62	2810	4879		1594	
9	71	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	(4 кабеля в траншее)Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	40	536,80	444,16	21472	17767	--	8057	31891
						92,64	187,12	3706	7485		2362	
10	72	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=3	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	40	474,49	381,85	18980	15274	--	7301	28384
						92,64	160,88	3706	6435		2102	
11		211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	17,22	1815,00	--	31254	--	31254	--	33754
						--	--	--	--		2500	
12		1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.	канало-километр трубопровода	0,066	171666,84	--	11330	--	191	8466	21380
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			168777,00	--	11139	--		1584	
13		241-201-1202 РСНБ РК 2015	Труба ПНД-80 полиэтиленовая ГОСТ 18599-2001	м	66	346,00	--	22836	--	22836	--	24663
						--	--	--	--		1827	
14	73	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	669,5	393,32	169,67	263328	113594	36026	108991	402105
						169,84	56,26	113708	37666		29786	
15		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	66	359,81	160,44	23747	10589	2968	9876	36312
						154,40	53,42	10190	3526		2690	
16		1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	92	496,96	197,44	45720	18165	6248	19542	70483
						231,60	63,42	21307	5835		5221	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		243-113-0806 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,015	889099,00	--	13336	--	13336	--	14403
						--	--	--	--		1067	
18		243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,39	627171,00	--	244597	--	244597	--	264165
						--	--	--	--		19568	
19		243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,3225	355897,00	--	114777	--	114777	--	123959
						--	--	--	--		9182	
20		243-201-4204 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х2,5-0,66	км	0,034	1174801,00	--	39943	--	39943	--	43138
						--	--	--	--		3195	
21	74	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	0,4305	32038,78	21744,58	13793	9361	--	4032	19251
						10294,20	5061,17	4432	2179		1426	
22	75	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	439,11	38,00	--	16686	--	16686	--	18021
						--	--	--	--		1335	
23		1308-0201-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	9985,14	89,01	159762	1424	10114	107153	288269
						9264,00	37,50	148224	600		21353	
24		243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	16	10975,00	--	175600	--	175600	--	189648
						--	--	--	--		14048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1615682	445456	714576	441827	2222109
								455648	158386	--	164599	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				770816				
		Материалы		Тенге				55357				
		Всего заработная плата		Тенге					485934			
			Накладные расходы	Тенге				349148				
			Сметная прибыль	Тенге				89596				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1209560				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
			Сметная заработная плата	Тенге					485934			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				844866				
		Материалы		Тенге				191				
		Всего заработная плата		Тенге					128100			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				659029				
			Накладные расходы	Тенге				92679				
			Сметная прибыль	Тенге				75003				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1012548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
			Сметная заработная плата	Тенге					128100			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2222108				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
			Сметная заработная плата	Тенге					614034			
			РАЗДЕЛ 2.Оборудование и материалы ВЛЗ-10 кВ									
25	76	Прайс-листоб	Дизельная генераторная установка ADD42R 42 кВА	шт	1	2857142,86	–	2857143	--		--	2857143
						--	--	–	--	2857143	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2857143	--	–	--	2857143
								--	--	2857143	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				2857143				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2857143				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2857143				
			РАЗДЕЛ 3. Фундаменты под КТПН и ДЭС									
			3.2 под ДЭС									
26		1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	2480,86	1351,44	9923	5406	--	7852	19197
						1129,42	534,06	4518	2136		1422	
27		221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-12.6.6 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	40743,00	–	64863	--	64863	--	70052
						--	--	--	--		5189	
28		1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм L=2,5 м. Монтаж оборудования	шт.	8	1223,88	176,68	9791	1413	--	6334	17415
						1047,20	52,50	8378	420		1290	
29		214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03156	321303,00	–	10140	--	10140	--	10951
						--	--	–	--		811	
30		1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	22	235,44	26,00	5180	572	--	3448	9318
						209,44	8,25	4608	182		690	
31		214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,043186	365820,00	–	15798	--	15798	--	17062

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1264	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				115695	7391	90801	17634	143995
								17504	2738	--	10666	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				14971				
			Всего заработная плата	Тенге					13588			
			Накладные расходы	Тенге				9782				
			Сметная прибыль	Тенге				1980				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				26733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					13588			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				100724				
			Всего заработная плата	Тенге					6654			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				90801				
			Накладные расходы	Тенге				7852				
			Сметная прибыль	Тенге				8686				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				117262				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6654			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				143995				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					20242			
			РАЗДЕЛ 4. Опоры наружного освещения (4 шт)									
32		1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	4	5849,96	4475,80	23400	17903	--	10892	37035
						1374,16	2029,52	5497	8118		2743	
33		1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,644	31035,86	1215,39	19987	783	15124	3894	25792
						6335,70	309,07	4080	199		1910	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34		1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Закладные элементы со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,0668	169491,84	1509,41	11322	101	28	10215	23260
						167560,00	490,11	11193	33		1723	
35		290-010-0020пл	**(Стр.12-13)Закладной элемент ЗДФ 1.0-А (аналог ФЛ-1)**	шт	4	12286,00	--	49144	--	49144	--	53076
						--	--	--	--		3932	
36		1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки металлические высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,136	28019,61	12104,19	3811	1646	328	1617	5863
						13510,75	3725,76	1837	507		434	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	77	ТКОМ.ПРЕДЛ.	**Опора освещения ОКК-4-5 круглая коническая прямостоечная 4 метра**	шт	4	28760,30	--	115041	--	115041	--	124244
						--	--	--	--		9203	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38		1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках**									
				шт.	4	3442,61	1082,64	13770	4330	714	8468	24017
						2181,44	758,85	8726	3035		1779	
39		247-306-0304 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**									
				шт.	4	6278,00	–	25112	–	25112	--	27121
						--	--	–	--		2009	
40	78	ТКОМ.ПРЕД.Л.	**Светодиодный светильник LED ДКУ EXPERT 100W 558x180x100 1000 Lm 5000K IP65 MEGAL**									
				шт	4	46574,52	–	186298	--	186298	--	201202
						--	--	–	--		14904	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				447885	24763	391789	35086	521610
								31333	11892	--	38637	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				13770				
			Материалы	Тенге				714				
			Всего заработная плата	Тенге					11761			
			Накладные расходы	Тенге				8468				
			Сметная прибыль	Тенге				1779				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				24017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					11761			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				430304				
			Материалы	Тенге				15152				
			Всего заработная плата	Тенге					29120			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				375595				
			Накладные расходы	Тенге				25001				
			Сметная прибыль	Тенге				36424				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				491729				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					29120			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3811				
			Материалы	Тенге				327				
			Всего заработная плата	Тенге					2344			
			Накладные расходы	Тенге				1617				
			Сметная прибыль	Тенге				434				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2344			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				521608				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					43225			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								5744854
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2857143		
			Итого по АКТУ							5 744 854		
			В том числе оборудование							2 857 143		
			Итого по АКТУ без оборудования							2 887 711		
			Временные здания и сооружения (2,6%) к=0,8	2,08%						60 064,39		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными								2 947 775,39		
			Зимние удорожания 2,3%	2,30%							67 798,83		
			Итого с зимними удорожаниями								3 015 574,22		
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%							60 311,48		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								3 075 885,71		
			Итого по Акту с оборудованим								5 933 028,71		
			Итого в ценах 2021 г.с к=1,04	1,04							6 170 349,86		
			Скидка 5%								-308 517,49		
			Итого со скидкой								5 861 832,36		
			НДС12%	12%							703 419,88		
			Итого по АКТУ								**6 565 252,25**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Руководитель

_____ **Мустафин Б.М.**

(подпись, М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Миниахметов Р.С.**

Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд:8801133350499

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Директор

_____ **Букенов Ж.Б.**

(подпись, М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction"

Эксперт _____ **Муталиев К.Ж.**

аттестат № KZ30VJE00075414 от 13.07.2022 г.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области**
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"** Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей в с. Баймырза, района Биржан сал в Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопроводная насосная станция II подъема**

(наименование)

Доп.соглашение № 5 от 10.07.2023г. к Договору № 53 от29.07.2022 года

Акт выполненных работ № 15

за сентябрь 2023 (месяц, год) на Общестроительные работы /ЛС 2-2-1/, Водопровод и канализация/ЛС 2-2-3/, Электросиловое оборудование и электроосвещение/ЛС 2-2-4/

Составлен (а) в текущих ценах 2 кв. 2021г.

№ п/п	№ по включенным	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы /ЛС 2-2-1/										
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
1		1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	10,1		27357,31	1775,84	276309	17936	234997	25416	325863
							2314,47	450,85	23376	4554		24138	
2		214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,155		319930,00	--	49589	--	49589	--	53556
							--	--	--	--		3967	
3		1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**(Стены подвалов) Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	60		1458,27	85,63	87496	5137	26979	47606	145910
							923,00	68,79	55380	4127		10808	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					413394	23073	311565	73022	525329
									78756	8681	--	38913	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					413394				
		Материалы		Тенге					261975				
		Всего заработная плата		Тенге						87437			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					49589				
			Накладные расходы	Тенге					73022				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				38913				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				525329				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					87437			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				525329				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					87437			
			РАЗДЕЛ 2.Полы									
4		1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	20,91	3696,96	84,74	77303	1771	45765	28760	114548
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1423,58	39,62	29767	828		8485	
5		1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные поризованные толщиной 20 мм. Устройство(30 мм)**	м2 стяжки	20,91	807,32	33,03	16881	690	7824	8188	27074
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			400,14	16,42	8367	343		2005	
6		1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	20,91	207,67	11,20	4342	235	3900	301	5015
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,90	5,43	207	114		371	
7		1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Выравнивающие стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	20,91	807,32	33,03	16881	690	7824	8188	27074
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			400,14	16,42	8367	343		2005	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				115407	3386	65313	45437	173711
								46708	1628	--	12866	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				115407				
		Материалы		Тенге				65311				
		Всего заработная плата		Тенге					48336			
			Накладные расходы	Тенге				45437				
			Сметная прибыль	Тенге				12866				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173710				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					48336			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				173710				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					48336			
			РАЗДЕЛ 3. Лестница металлическая и ж/б крыльцо									
			10.1 Лесница ЛМ-1									
8	40	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,29939	83483,03	27889,17	24994	8350	3700	10940	38808
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			43234,40	9722,08	12944	2911		2875	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,06822	659718,00	--	45006	--	45006	--	48606
						--	--	--	--		3600	
10		222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12064	594087,00	--	71671	--	71671	--	77405
						--	--	--	--		5734	
11	41	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,11053	594029,00	--	65658	--	65658	--	70911
						--	--	--	--		5253	
12		1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,27485	88113,65	25756,67	24218	7079	2881	11665	38754
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			51875,50	9636,11	14258	2648		2871	
13	42	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,101	594087,00	--	60003	--	60003	--	64803
						--	--	--	--		4800	
14		222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,06305	594029,00	--	37454	--	37454	--	40450
						--	--	--	--		2996	
15	43	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1108	649680,00	--	71985	--	71985	--	77744
						--	--	--	--		5759	
16		1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,3	645,65	1,21	9233	17	1992	5786	16220
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			505,16	0,59	7224	8		1201	
			10.2Крыльцо Кр-1									
17		1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,3	28396,20	679,55	8519	204	6773	1476	10795
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5139,45	267,27	1542	80		800	
18		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0053	337503,00	--	1789	--	1789	--	1932
						--	--	--	--		143	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				420530	15650	368912	29867	486428
								35968	5647	--	36032	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				371318				
		Материалы		Тенге				8765				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					8854			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				353566				
			Накладные расходы	Тенге				7262				
			Сметная прибыль	Тенге				30286				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				408866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					8854			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49212				
		Материалы		Тенге				6581				
		Всего заработная плата		Тенге					32761			
			Накладные расходы	Тенге				22605				
			Сметная прибыль	Тенге				5746				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					32761			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				486429				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					41615			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				949331	42109	745790	148326	1185468
								161432	15956	--	87811	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				900119				
		Материалы		Тенге				336051				
		Всего заработная плата		Тенге					144627			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				403155				
			Накладные расходы	Тенге				125721				
			Сметная прибыль	Тенге				82065				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1107905				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					144627			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49212				
		Материалы		Тенге				6581				
		Всего заработная плата		Тенге					32761			
			Накладные расходы	Тенге				22605				
			Сметная прибыль	Тенге				5746				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					32761			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1185468				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
			Сметная заработная плата	Тенге					177388			
			ОТДЕЛ 2.Водопровод и канализация/ЛС 2-2-3/									
			РАЗДЕЛ 4. КЗН-канализация напорная дренажная									
19		1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	2991,38	44,50	29914	445	20765	8695	41698
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			870,42	16,83	8704	168		3089	
20		242-304-0606 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт.	1	5792,00	--	5792	--	5792	--	6255
						--	--	--	--		463	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72	98,35	2,70	71	2	32	26	105
						51,74	0,31	37	--		8	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
22		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,72	166,48	3,85	120	2	74	30	162
						60,50	0,62	44	--		12	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23		1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	99,72	1,35	997	14	3	960	2113
						97,95	--	980	--		157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				36894	463	26666	9711	50333
								9765	168	--	3729	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5983				
			Материалы	Тенге				106				
			Всего заработная плата	Тенге					81			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5792				
			Накладные расходы	Тенге				56				
			Сметная прибыль	Тенге				483				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6522				
			Сметная заработная плата	Тенге					81			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				30911				
			Материалы	Тенге				20769				
			Всего заработная плата	Тенге					9852			
			Накладные расходы	Тенге				9655				
			Сметная прибыль	Тенге				3246				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				43812				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					9852			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				50334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					9933			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				36894	463	26666	9711	50333
								9765	168	--	3729	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5983				
			Материалы	Тенге				106				
			Всего заработная плата	Тенге					81			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5792				
			Накладные расходы	Тенге				56				
			Сметная прибыль	Тенге				483				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6522				
			Сметная заработная плата	Тенге					81			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				30911				
			Материалы	Тенге				20769				
			Всего заработная плата	Тенге					9852			
			Накладные расходы	Тенге				9655				
			Сметная прибыль	Тенге				3246				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				43812				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					9852			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				50334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					9933			
ОТДЕЛ 3.Электросиловое оборудование и электроосвещение/ЛС 2-2-4/												
РАЗДЕЛ 5. Электрооборудование												
24		1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	55	263,16	23,80	14474	1309	--	9761	26173
						239,36	7,12	13165	392		1939	
25		214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,04312	378056,00	--	16302	--	16302	--	17606
						--	--	--	--		1304	
26		261-404-0535 РСНБ РК 2015	Держатель шин заземления К188У2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	55	390,00	--	21450	--	21450	--	23166
						--	--	--	--		1716	
27		1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	18	258,24	18,88	4648	339	--	3170	8444
						239,36	5,25	4308	94		625	
28		214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01598	321303,00	--	5134	--	5134	--	5545
						--	--	--	--		411	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				62008	1648	42886	12931	80934
								17473	486	--	5995	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				19122				
			Всего заработная плата	Тенге					17959			
			Накладные расходы	Тенге				12931				
			Сметная прибыль	Тенге				2564				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				34617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					17959			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				42886				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42886				
			Сметная прибыль	Тенге				3431				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				46317				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				80934				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					17959			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				62008	1648	42886	12931	80934
								17473	486	--	5995	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				19122				
			Всего заработная плата	Тенге					17959			
			Накладные расходы	Тенге				12931				
			Сметная прибыль	Тенге				2564				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				34617				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					17959			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				42886				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42886				
			Сметная прибыль	Тенге				3431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46317				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				80934				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					17959			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1316747
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				188670				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44220			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16610			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						815340		
			- Накладные расходы	Тенге							170968	
			- Сметная прибыль	Тенге							97535	
			Итого по АКТу	Тенге				1 316 747				
			Временные здания и сооружения (2,6%) к=0,8	Тенге		2,08%		27 388				
			Итого с временными	Тенге				1 344 135				
			Зимние удорожания 2,3%	Тенге		2,30%		30 915				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге				1 375 050				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2%		27 501				
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				1 402 551				
			Итого в ценах 2021 г.с к=1,04	Тенге		1,04		1 458 653,47				
			Итого со скидкой	Тенге		0,95		1 385 720,80				
			НДС12%	Тенге		12%		166 286,50				
			Итого по АКТУ	Тенге				1 552 007,30				

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и
Руководитель

_____ **Мустафин Б.М.**

(подпись М.П.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
Директор

_____ **Букенов Ж.Ы**

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Миниахметов Р.С.**

Аттестат № KZ51VJE00075484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction"

Эксперт _____ **Муталиев К.Ж.**

аттестат №KZ63VJE00075414 от 13.07.2022 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

Доп.соглашение № 5 от 10.07.2023г. к Договору № 53 от29.07.2022 года

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Баймырза, района Биржан сал в Акмолинской области

Наименование объекта - Поселковые и внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Акт № 16

Приемки выполненных работ за сентябрь 2023 года

на Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ по включенным	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Сети В9, В1										
1	п. 9 вкл дек	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,137		75145,27	--	10295	--	1172	9032	20873
							66589,50	--	9123	--		1546	
2		1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,01		68737,54	--	687	--	21	659	1454
							66589,50	--	666	--		108	
3	п. 10 вкл дек	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	2,9912		71415,30	--	213617	--	14434	197191	443672
							66589,50	--	199183	--		32865	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					224599	--	15627	206882	465999
									208972	--	--	34519	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					224599				
			Материалы	Тенге					15628				
			Всего заработная плата	Тенге						208972			
			Накладные расходы	Тенге					206882				
			Сметная прибыль	Тенге					34519				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					466000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									162
			Сметная заработная плата	Тенге						208972			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					465999				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									162
			Сметная заработная плата	Тенге						208972			
			РАЗДЕЛ 2.Переливной водопровод										
4		1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,045		75145,27	--	3382	--	385	2967	6856
							66589,50	--	2997	--		508	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,045	1597437,08	38377,40	71885	1727	56357	13675	92405
						306680,00	277,92	13801	13		6845	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				75267	1727	56742	16642	99261
								16798	13	--	7353	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				75267				
			Материалы	Тенге				56742				
			Всего заработная плата	Тенге					16811			
			Накладные расходы	Тенге				16642				
			Сметная прибыль	Тенге				7353				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				99262				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					16811			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				99261				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					16811			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								565259
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				225770				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1727			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						72370		
			- Накладные расходы	Тенге							223524	
			- Сметная прибыль	Тенге							41872	

			Итого по АКТУ							565 259		
			Временные здания и сооружения (2.6%) к=0.8							11 757,39		
			Итого с временными							577 016,73		
			Зимние удорожания 2.3%							13 271,38		
			Итого с зимними удорожаниями							590 288,11		
			Итого в ценах 2021 г.с к=1,04							613 899,64		
			Непредвиденные работы и затраты 2%							12 277,99		
			Итого с непредвиденными работами и затратами							626 177,63		
			Скидка 5%							-31 308,88		
			Итого со скидкой							594 868,75		
			НДС12%							71 384,25		
			Итого по АКТУ							**666 253,00**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Руководитель _____ Мустафин Б.М.

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Миншахметов Р.С.**

Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Директор _____ Буренов Ж.Б.

(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction"

Эксперт _____ **Муталиев К.Ж.**

аттестат № KZ30VJE00075414 от 13.07.2022 г.

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Баймырза района Биржан сал Акмолинской области
Наименование объекта - Поселковые и внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Доп.соглашение № 5 от 10.07.2023г. к Договору № 53 от29.07.2022 года

Акт № 17

Приемки выполненных работ за сентябрь 2023 года

на Наружные поселковые сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ по включенным	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Распределительные колодцы										
			1.1 на 2 абонента (7 шт, d=110 мм),на 1 абонента (4 шт, d=110 мм)										
1	1	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0072		522916,06	15824,34	3765	1138	57	2905	7203
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				356915,00	50590,30	2570	364		534	
2	2	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	7,2		3280,00	--	23616	--	23616	--	25505
							--	--	--	--		1889	
3	3	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6		2278,28	1410,66	13670	8464	--	7717	23098
							867,62	431,62	5206	2590		1711	
4	4	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Хомут-тройник внутр. ПЭ110х3/4F компрессионный СТМС	шт	6		1322,12	--	7933	--	7933	--	8568
							--	--	--	--		635	
5	5	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18прим.	Арматура запорная диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	6		483,10	5,04	2899	30	38	2777	6130
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				471,87	0,46	2831	3		454	
6	6	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Кран шаровый Dn 25х3/4 М наружный компрессионный СТМС L-145 мм	шт	6		1340,14	--	8041	--	8041	--	8684

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		643	
7	7	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	18	3195,00	--	57510	--	57510	--	62111
						--	--	--	--		4601	
8	8	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,46	25133,31	10103,54	514228	206718	64057	329158	910857
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11898,98	4351,39	243453	89029		67471	
9	9	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	21997,00	--	263964	--	263964	--	285081
						--	--	--	--		21117	
10	10	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	14764,00	--	177168	--	177168	--	191341
						--	--	--	--		14173	
11	11	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	21683,00	--	260196	--	260196	--	281012
						--	--	--	--		20816	
12	12	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	12	21683,00	--	260196	--	260196	--	281012
						--	--	--	--		20816	
13	13	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	18664,00	--	223968	--	223968	--	241885
						--	--	--	--		17917	
14	14	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	4168,00	--	50016	--	50016	--	54017
						--	--	--	--		4001	
15	15	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	4627,00	--	55524	--	55524	--	59966
						--	--	--	--		4442	
16	16	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки С-5	т	0,32088	680682,00	--	218417	--	218417	--	235890
						--	--	--	--		17473	
17	17	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	12	9004,00	--	108048	--	108048	--	116692
						--	--	--	--		8644	
			1.2 на 3 абонента (5 шт, d=110 мм),на 8 абонентов (1 шт, d=110 м)									
18	18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,695	25133,31	10103,54	42601	17126	5306	27269	75460
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11898,98	4351,39	20169	7376		5590	
19	19	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	21997,00	--	21997	--	21997	--	23757
						--	--	--	--		1760	
20	20	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	14764,00	--	14764	--	14764	--	15945
						--	--	--	--		1181	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	21683,00	--	21683	--	21683	--	23418
						--	--	--	--		1735	
22	22	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	1	21683,00	--	21683	--	21683	--	23418
						--	--	--	--		1735	
23	23	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18664,00	--	18664	--	18664	--	20157
						--	--	--	--		1493	
24	24	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4168,00	--	4168	--	4168	--	4501
						--	--	--	--		333	
25	25	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4627,00	--	4627	--	4627	--	4997
						--	--	--	--		370	
26	26	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки С-5	т	0,02674	680682,00	--	18201	--	18201	--	19657
						--	--	--	--		1456	
27	27	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1	9004,00	--	9004	--	9004	--	9724
						--	--	--	--		720	
			1.2 на 4 абонента (5 шт, d=110 мм)									
28		244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	20	3195,00	--	63900	--	63900	--	69012
						--	--	--	--		5112	
			1.5 на 6 абонентов (4 шт, d=110 мм), на 7 абонентов (2 шт, d=110 мм)									
29		244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	38	3195,00	--	121410	--	121410	--	131123
						--	--	--	--		9713	
			Дополнительно подключение абонентов/9 шт/									
30	31	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2278,28	1410,66	2278	1411	--	1286	3849
						867,62	431,62	868	432		285	
31	32	ТКОМ.ПРЕД.Л.	Хомут-тройник внутр. ПЭ110х3/4F компрессионный СТМС	шт	1	1322,12	--	1322	--	1322	--	1428
						--	--	--	--		106	
32	33	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18прим.	Арматура запорная диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	483,10	5,04	483	5	6	463	1022
	34		В ТОМ ЧИСЛЕ:			471,87	0,46	472	--		76	
33	31	ТКОМ.ПРЕД.Л.	Кран шаровый Dn 25х3/4 М наружный компрессионный СТМС L-145 мм	шт	1	1340,14	--	1340	--	1340	--	1447
						--	--	--	--		107	
34	35	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	9	3195,00	--	28755	--	28755	--	31055
						--	--	--	--		2300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2646039	234892	2135579	371575	3259022
							275569	99794	--	241409	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2642657				
		Материалы	Тенге				69420				
		Всего заработная плата	Тенге					372057			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2066115				
		Накладные расходы	Тенге				368335				
		Сметная прибыль	Тенге				240879				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				3251871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					372057			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3382				
		Материалы	Тенге				43				
		Всего заработная плата	Тенге					3306			
		Накладные расходы	Тенге				3240				
		Сметная прибыль	Тенге				530				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				7152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3259023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	Тенге					375363			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы сети									
35	36	1101-0101-0428 **РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 20 **(См. исх.данные) Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	6626,27	334,67	334,67	2217614	2217614	--	263354	2679446
					--	55,20	--	365770		198477	
36	37	1123-0101-0101 **РСНБ РК 2015** **Основание под трубопроводы из мягкого грунта толщ. 150мм. Устройство**	м3 основания	501	1391,51	181,79	697147	91077	--	626812	1429876
					1209,72	54,04	606070	27074		105917	
37		1122-0701-0103 **РСНБ РК 2015** **Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	7,583	75145,27	--	569827	--	64879	499899	1155304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66589,50	--	504948	--		85578	
38		1122-0701-0101 **РСНБ РК 2015** **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	6,147	68737,54	--	422530	--	13204	405232	893983
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66589,50	--	409326	--		66221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3907118	2308691	78083	1795297	6158609
							1520344	392844	--	456193	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3907118				
		Материалы	Тенге				78082				
		Всего заработная плата	Тенге					1913188			
		Накладные расходы	Тенге				1795297				
		Сметная прибыль	Тенге				456193				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				6158608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1435
		Сметная заработная плата	Тенге					1913188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6158608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1435
		Сметная заработная плата	Тенге					1913188			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								9417633
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1795913				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2543583			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					492638			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2213660		
			- Накладные расходы	Тенге							2166872	
			- Сметная прибыль	Тенге							697602	
			Итого по АКТУ							9 417 633		
			Временные здания и сооружения (2,6%) к=0,8							195 886,77		
			Итого с временными							9 613 519,77		
			Зимние удорожания 2,3%							221 110,95		
			Итого с зимними удорожаниями							9 834 630,72		
			Итого в ценах 2021 г.с к=1,04							10 228 015,95		
			Непредвиденные работы и затраты 2%							204 560,32		
			Итого с непредвиденными работами и затратами							10 432 576,27		
			Скидка 5%							-521 628,81		
			Итого со скидкой							9 910 947,46		
			НДС12%							1 189 313,69		
			Итого по АКТУ							11 100 261,15		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и
Руководитель

_____**Мустафин Б.М.**
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Миниахметов Р.С.**
Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд 880113350499

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
Директор

_____**Букенов Ж.Б.**
(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction"

Эксперт _____ **Муталиев К.Ж.**
Аттестат № KZ30VJE00075414 от 13.07.2022 г.

2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н п. 1. БИН 050940013378

Доп.соглашение № 5 от 10.07.2023г. к Договору № 53 от29.07.2022 года

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с Баймырза района Биржан сал Акмолинской области
Наименование объекта - Генеральная застройка территории

Акт № 18

Приемки выполненных работ за сентябрь 2023 года

на Благоустройство территории(площадка водозаборных сооружений)/С07-01-01/
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ по включенным	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Пожарный щит, навесы для контейнеров, знаки охранной зоны													
1		1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Шкаф пожарный. Установка**	**изделие**	**1**		1323,67	122,47	1324	123	427	752	2242
							774,49	60,51	774	61		166	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2		248-307-0101 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный, типа ШП-А**	**шт.**	**1**		10823,00	--	10823	--	10823	--	11689
							--	--	--	--		866	
3		8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Навес над мусорными баками на 2 шт.**	**шт.**	**1**		239731,00	8802,00	239731	8802	212345	15544	275697
							18584,00	2877,00	18584	2877		20422	
4		90-001-0001	**Мусорный контейнер**	**шт**	**2**		31875,00	--	63750	--	63750	--	68850
							--	--	--	--		5100	
5		1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Знаки. Установка на ограждении**	**шт.**	**8**		995,95	--	7968	--	831	7708	16930
							892,17	--	7137	--		1254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6		251-101-0223 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм**	**шт.**	**8**		3892,00	--	31136	--	31136	--	33627
							--	--	--	--		2491	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				354732	8925	319312	24004	409035
								26495	2938	--	30299	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				354732				
			Материалы	Тенге				213602				
			Всего заработная плата	Тенге					29433			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				105709				
			Накладные расходы	Тенге				24004				
			Сметная прибыль	Тенге				30299				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				409035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					29433			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				409035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					29433			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								409035
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26495				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8925			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2938			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						319311		
			- Накладные расходы	Тенге							24004	
			- Сметная прибыль	Тенге							30299	
			Итого по АКТУ							409 035		
			Временные здания и сооружения (2,6%) к=0,8							8 507,93		
			Итого с временными							417 542,93		
			Зимние удорожания 2,3%							9 603,49		
			Итого с зимними удорожаниями							427 146,42		
			Итого в ценах 2021 г.с к=1,04							444 232,27		
			Непредвиденные работы и затраты 2%							8 884,65		
			Итого с непредвиденными работами и затратами							453 116,92		
			Скидка 5%							-22 655,85		
			Итого со скидкой							430 461,07		
			НДС12%							51 655,33		
			Итого по АКТУ							**482 116,40**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Руководитель

_____Мустафин Б.М.

(подпись М.П.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Директор

_____Букенов Ж.Б.

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Миннахметов Р.С.**

Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction"

Эксперт _____ **Муталиев К.Ж.**

аттестат № KZ30VJE00075414 от 13.07.2022 г.

2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

Доп.соглашение № 5 от 10.07.2023г. к Договору № 53 от29.07.2022 года

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Баймырза района Биржан сал Акмолинской области

Наименование объекта - Генеральная застройка территории

Акт № 19

Приемки выполненных работ за сентябрь 2023 года

на Благоустройство территории(площадка водозабора) /ЛС07-01-02/

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ по включенным	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Знаки охранной зоны										
1		1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Знаки. Установка на ограждении**	**шт.**	**5**		995,95	--	4980	--	519	4818	10582
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				892,17	--	4461	--		784	
2		251-101-0223 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм**	**шт.**	**5**		3892,00	--	19460	--	19460	--	21017
							--	--	--	--		1557	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					24440	--	19979	4818	31599
									4461	--	--	2341	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					24440				
			Материалы	Тенге					519				
			Всего заработная плата	Тенге						4461			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19460				
			Накладные расходы	Тенге					4818				
			Сметная прибыль	Тенге					2341				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					31599				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						4461			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					31599				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						4461			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								31599
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						4461		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19979		
		- Накладные расходы	Тенге							4818	
		- Сметная прибыль	Тенге							2341	
		Итого по АКТУ							31 599		
		Временные здания и сооружения (2,6%) к=0,8							657,26		
		Итого с временными							32 256,26		
		Зимние удорожания 2,3%							741,89		
		Итого с зимними удорожаниями							32 998,15		
		Итого в ценах 2021 г.с к=1,04							34 318,08		
		Непредвиденные работы и затраты 2%							686,36		
		Итого с непредвиденными работами и затратами							35 004,44		
		Скидка 5%							-1 750,22		
		Итого со скидкой							33 254,22		
		НДС12%							3 990,51		
		Итого по АКТУ							37 244,73		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Руководитель _____ **Мустафин Б.М.**

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Мишахметов Р.С.**

Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд 880113350499

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction"

Эксперт _____ **Муталиев К.Ж.**

аттестат № KZ30VJE00078414 от 13.07.2022 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34 БИН 170540009133, тел 871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п 1 БИН 050940013378

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Баймырза района Биржан сал Акмолинской области

Наименование объекта - Поселковые и внутриплощадочные сети водопровода и канализации, насосная сианция 2 подъема

Доп.соглашение № 5 от 10.07.2023г. к Договору № 53 от29.07.2022 года

Акт № 20

Приемки выполненных работ за сентябрь 2023 года/Корректировка Актов выполненных работ/

на Поселковые и внутриплощадочные сети водопровода и канализации, насосная сианция 2 подъема/корректировка/

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. ЛС2-1-2 Наружные поселковые сети водопровода										
			РАЗДЕЛ 1.Распределительные колодцы										
			1.2 на 3 абонента (5 шт, d=110 мм),на 8 абонентов (1 шт, d=110 м)										
1		1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	5		-2278,28 -867,62	-1410,66 -431,62	-11391 -4338	-7053 -2158	--	-6431 -1426	-19248
2		ТКОМ.ПРЕДЛ.	**Хомут-тройник внутр. ПЭ110х3/4F компрессионный СТМС**	шт	5		-1322,12 --	-- --	-6611 --	-- --	-6611	-- -529	-7140
3		1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18прим.	**Арматура запорная диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб** В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	5		-483,10 -471,87	-5,04 -0,46	-2416 -2359	-25 -2	-32	-2314 -378	-5109
4		ТКОМ.ПРЕДЛ.	**Кран шаровый Dn 25х3/4 М наружный компрессионный СТМС L-145 мм**	шт	5		-1340,14 --	-- --	-6701 --	-- --	-6701	-- -536	-7237
5		244-301-0406 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	шт.	5		-3195,00 --	-- --	-15975 --	-- --	-15975	-- -1278	-17253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.4 на 5 абонентов (3 шт, d=110 мм)м									
6	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	-522916,06	-158024,34	-314	-94	-6	-242	-601
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-356915,00	-50590,30	-214	-30		-44	
7	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,6	-3280,00	--	-1968	--	-1968	--	-2125
					--	--	--	--		-157	
8	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	5	-2278,28	-1410,66	-11391	-7053	--	-6431	-19248
					-867,62	-431,62	-4338	-2158		-1426	
9	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Хомут-тройник внутр. ПЭ110х3/4F компрессионный СТМС	шт	5	-1322,12	--	-6611	--	-6611	--	-7140
					--	--	--	--		-529	
10	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18прим.	Арматура запорная диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	5	-483,10	-5,04	-2416	-25	-32	-2314	-5109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-471,87	-0,46	-2359	-2		-378	
11	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Кран шаровый Dn 25х3/4 М наружный компрессионный СТМС L-145 мм	шт	5	-1340,14	--	-6701	--	-6701	--	-7237
					--	--	--	--		-536	
12	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	5	-3195,00	--	-15975	--	-15975	--	-17253
					--	--	--	--		-1278	
13	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,705	-25133,31	-10103,54	-42852	-17226	-5338	-27430	-75904
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-11898,98	-4351,39	-20288	-7419		-5623	
14	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	-21997,00	--	-21997	--	-21997	--	-23757
					--	--	--	--		-1760	
15	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	-14764,00	--	-14764	--	-14764	--	-15945
					--	--	--	--		-1181	
16	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	-21683,00	--	-21683	--	-21683	--	-23418
					--	--	--	--		-1735	
17	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	1	-21683,00	--	-21683	--	-21683	--	-23418
					--	--	--	--		-1735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	-18664,00 --	-- --	-18664 --	-- --	-18664	-- -1493	-20157
19	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	-4168,00 --	-- --	-4168 --	-- --	-4168	-- -333	-4501
20	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	-4627,00 --	-- --	-4627 --	-- --	-4627	-- -370	-4997
21	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки С-5	т	0,02674	-680682,00 --	-- --	-18201 --	-- --	-18201	-- -1456	-19657
22	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1	-9004,00 --	-- --	-9004 --	-- --	-9004	-- -720	-9724
		1.5 на 6 абонентов (4 шт, d=110 мм), на 7 абонентов (2 шт, d=110 мм)									
23	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0024	-522916,06 -356915,00	-158024,34 -50590,30	-1255 -857	-379 -121	-19	-968 -178	-2401
24	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	2,4	-3280,00 --	-- --	-7872 --	-- --	-7872	-- -630	-8502
25	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	26	-2278,28 -867,62	-1410,66 -431,62	-59235 -22558	-36677 -11222	--	-33442 -7414	-100092
26	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Хомут-тройник внутр. ПЭ110х3/4F компрессионный СТМС	шт	26	-1322,12 --	-- --	-34375 --	-- --	-34375	-- -2750	-37125
27	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18прим.	Арматура запорная диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	26	-483,10 -471,87	-5,04 -0,46	-12561 -12269	-131 -12	-161	-12035 -1968	-26564
28	ТКОМ.ПРЕДЛ.	Кран шаровый Dn 25х3/4 М наружный компрессионный СТМС L-145 мм	шт	26	-1340,14 --	-- --	-34844 --	-- --	-34844	-- -2787	-37631
29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,82	-25133,31 -11898,98	-10103,54 -4351,39	-171409 -81151	-68906 -29676	-21352	-109719 -22490	-303619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	-21997,00 --	-- --	-87988 --	-- --	-87988	-- -7039	-95027
31	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	-14764,00 --	-- --	-59056 --	-- --	-59056	-- -4724	-63780
32	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	-21683,00 --	-- --	-86732 --	-- --	-86732	-- -6939	-93671
33	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	4	-21683,00 --	-- --	-86732 --	-- --	-86732	-- -6939	-93671
34	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	-18664,00 --	-- --	-37328 --	-- --	-37328	-- -2986	-40314
35	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	-4168,00 --	-- --	-16672 --	-- --	-16672	-- -1334	-18006
36	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	-4627,00 --	-- --	-18508 --	-- --	-18508	-- -1481	-19989
37	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки С-5	т	0,10696	-680682,00 --	-- --	-72806 --	-- --	-72806	-- -5824	-78630
38	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	4	-9004,00 --	-- --	-36016 --	-- --	-36016	-- -2881	-38897
		Дополнительно подключение абонентов/9 шт/									
39	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0006	-522916,06 -356915,00	-158024,34 -50590,30	-314 -214	-94 -30	-6	-242 -44	-601
40	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,6	-3280,00 --	-- --	-1968 --	-- --	-1968	-- -157	-2125
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-1091784 -150945	-137663 -52830	-803176 --	-201568 -103466	-1396823
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1074391				
		Материалы	Тенге				-26719				
		Всего заработная плата	Тенге					-186772			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-776230				
		Накладные расходы	Тенге				-184905				
		Сметная прибыль	Тенге				-100742				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1360038				-130
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-186772			
		Сметная заработная плата	Тенге				-17393				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-223				
		Материалы	Тенге					-17003			
		Всего заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				-16663				
		Сметная прибыль	Тенге				-2724				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-36780				-13
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-17003			
		Сметная заработная плата	Тенге				-1396818				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								-143
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-203775			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы сети									
41	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	-52727,81	-202,78	-52728	-202	-50173	-2419	-59559
		В ТОМ ЧИСЛЕ			-2353,26	-90,44	-2353	-90		-4412	
42	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	-761,28	--	-761	--	--	-579	-1447
					-761,28	--	-761	--		-107	
43	251-101-0223 РСНБ РК 2015	Указатель односторонний	шт.	1	-3892,00	--	-3892	--	-3892	--	-4203
					--	--	--	--		-311	
44	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 295 м, уложенных в футлярах)	км трубопровода	1,0365	-332890,82	-77722,74	-345041	-80559	-890	-286031	-681558
		В ТОМ ЧИСЛЕ			-254310,00	-24436,32	-263592	-25328		-50486	
45	241-201-0402 РСНБ РК 2015	(всего)Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	1051,92	-134,00	--	-140957	--	-140957	--	-152234
					--	--	--	--		-11277	
46	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	-2305,90	-96,66	-9224	-386	-1172	-7773	-18357
		В ТОМ ЧИСЛЕ			-1916,60	-46,32	-7666	-185		-1360	
47	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	-39086,00	--	-156344	--	-156344	--	-168852
					--	--	--	--		-12508	
48	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	-1545,77	-957,89	-6183	-3831	--	-3488	-10445
					-587,88	-293,02	-2352	-1172		-774	
49	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	-1401,00	--	-5604	--	-5604	--	-6052
					--	--	--	--		-448	
50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0037	-1131270,51	-535307,03	-4186	-1981	-69	-2750	-7490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-577244,20	-173416,42	-2136	-642		-555	
51	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	-2376,00	--	-2376	--	-2376	--	-2566
					--	--	--	--		-190	
52	СТ290-014-0003	(Стр.1)Подставка пожарная прямая 108х4 мм	шт	1	-71946,00	--	-71946	--	-71946	--	-77702
					--	--	--	--		-5756	
53	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,138	-29371,22	-1215,39	-4053	-168	-3011	-834	-5278
		В ТОМ ЧИСЛЕ			-6335,70	-309,07	-874	-43		-391	
54	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные под задвижки. Устройство	м3	3,8	-29371,22	-1215,39	-111611	-4618	-82917	-22978	-145356
		В ТОМ ЧИСЛЕ			-6335,70	-309,07	-24076	-1174		-10767	
55	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0019814	-49728,13	-2303,70	-99	-5	-1	-86	-200
					-47002,00	-820,23	-93	-2		-15	
56	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019814	-526783,00	--	-1044	--	-1044	--	-1128
					--	--	--	--		-84	
57	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,02638	-157322,68	-2065,90	-4150	-55	-421	-2545	-7231
		В ТОМ ЧИСЛЕ			-139260,60	-558,08	-3674	-15		-536	
58	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,38	-537,00	--	-14166	--	-14166	--	-15299
					--	--	--	--		-1133	
59	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00351	-1131270,51	-535307,03	-3971	-1879	-66	-2608	-7106
					-577244,20	-173416,42	-2026	-609		-526	
60	241-117-0204 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	1	-2943,00	--	-2943	--	-2943	--	-3178
					--	--	--	--		-235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-941279	-93684	-537992	-332091	-1375241
							-309603	-29260	--	-101871	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-937129				
		Материалы	Тенге				-138295				
		Всего заработная плата	Тенге					-335174			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-399272				
		Накладные расходы	Тенге				-329546				
		Сметная прибыль	Тенге				-101335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				-1368010				-233
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-335174			
		Сметная заработная плата	Тенге				-4150				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				-422				
Материалы			Тенге					-3689			
Всего заработная плата			Тенге				-2545				
		Накладные расходы	Тенге				-536				
		Сметная прибыль	Тенге				-7231				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге								-3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-3689			
		Сметная заработная плата	Тенге				-1375241				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								-236
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-338863			
		Сметная заработная плата	Тенге								
РАЗДЕЛ 3.Колодцы водопроводные сети											
61	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,41	-25133,31 -11898,98	-10103,54 -4351,39	-85705 -40576	-34453 -14838	-10676	-54860 -11245	-151810
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	-21997,00 --	-- --	-43994 --	-- --	-43994	-- -3520	-47514
63	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	-14764,00 --	-- --	-29528 --	-- --	-29528	-- -2362	-31890
64	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	-21683,00 --	-- --	-43366 --	-- --	-43366	-- -3469	-46835
65	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	2	-21683,00 --	-- --	-43366 --	-- --	-43366	-- -3469	-46835
66	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	-18664,00 --	-- --	-37328 --	-- --	-37328	-- -2986	-40314
67	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	-4168,00 --	-- --	-8336 --	-- --	-8336	-- -667	-9003
68	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	-4627,00 --	-- --	-9254 --	-- --	-9254	-- -740	-9994
69	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки С-5	т	0,05348	-680682,00 --	-- --	-36403 --	-- --	-36403	-- -2912	-39315
70	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2	-9004,00 --	-- --	-18008 --	-- --	-18008	-- -1441	-19449
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				-355288	-34453	-280259	-54860	-442959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-40576	-14838	--	-32811	
		Материалы	Тенге				-355288				
		Всего заработная плата	Тенге				-10676				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-55414			
		Накладные расходы	Тенге				-269583				
		Сметная прибыль	Тенге				-54860				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-32811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-442959				-38
		Сметная заработная плата	Тенге					-55414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-442959				-38
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-55414			
		Сметная заработная плата	Тенге				-2388351	-265800	-1621427	-588519	-3215023
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				-501124	-96928	--	-238148	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2366808				
		Материалы	Тенге				-175690				
		Всего заработная плата	Тенге					-577360			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-1445085				
		Накладные расходы	Тенге				-569311				
		Сметная прибыль	Тенге				-234888				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-3171007				-401
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-577360			
		Сметная заработная плата	Тенге				-4150				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-422				
		Материалы	Тенге					-3689			
		Всего заработная плата	Тенге				-2545				
		Накладные расходы	Тенге				-536				
		Сметная прибыль	Тенге				-7231				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								-3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-3689			
		Сметная заработная плата	Тенге				-17393				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-223				
		Материалы	Тенге					-17003			
		Всего заработная плата	Тенге				-16663				
		Накладные расходы	Тенге				-2724				
		Сметная прибыль	Тенге				-36780				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								-13
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-17003			
		Сметная заработная плата	Тенге				-3215018				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								-417
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-598052			
		Сметная заработная плата	Тенге								

ОТДЕЛ 2. ЛС2-1-2 Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации

РАЗДЕЛ 4.Сети В9, В1/Исключить из акта № 10 за декабрь/

71	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упоры бетонные под задвижки. Устройство**	м3	1,2	-29371,22	-1215,39	-35245	-1459	-26183	-7256	-45901
					-6335,70	-309,07	-7603	-371		-3400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00669	-141332,52	-2065,90	-946	-14	--	-645	-1719
					-139260,60	-558,08	-932	-4		-127	
73	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,69	-537,00	--	-3593	--	-3593	--	-3880
					--	--	--	--		-287	
74	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00063	-49728,13	-2303,70	-31	-2	-1	-27	-63
					-47002,00	-820,23	-30	-1		-5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00063	-236154,00	--	-149	--	-149	--	-161
					--	--	--	--		-12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-39964	-1475	-29926	-7928	-51724
							-8565	-376	--	-3831	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-39018				
		Материалы	Тенге				-26184				
		Всего заработная плата	Тенге					-8005			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-3742				
		Накладные расходы	Тенге				-7283				
		Сметная прибыль	Тенге				-3704				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-50005				-6
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-8005			
		Сметная заработная плата	Тенге				-946				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					-936			
		Всего заработная плата	Тенге				-645				
		Накладные расходы	Тенге				-127				
		Сметная прибыль	Тенге				-1718				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								-1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-936			
		Сметная заработная плата	Тенге				-51723				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								-7
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-8941			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.Переливной водопровод									
76	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные под задвижки. Устройство	м3	0,3	-29371,22	-1215,39	-8811	-365	-6545	-1814	-11475
					-6335,70	-309,07	-1901	-93		-850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00188	-141332,52	-2065,90	-266	-4	--	-181	-483
					-139260,60	-558,08	-262	-1		-36	
78	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,884	-537,00	--	-1012	--	-1012	--	-1093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-81	
79	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,00016	-49728,13	-2303,70	-8	--	--	-7	-16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-47002,00	-820,23	-8	--		-1	
80	261-107-0202 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00016	-236154,00	--	-38	--	-38	--	-41
					--	--	--	--		-3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				-10135	-369	-7595	-2002	-13108
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2171	-94	--	-971	
		Материалы	Тенге				-9869				
		Всего заработная плата	Тенге				-6546				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-2002			
		Накладные расходы	Тенге				-1050				
		Сметная прибыль	Тенге				-1821				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-12625				-1
		Сметная заработная плата	Тенге					-2002			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-266				
		Всего заработная плата	Тенге					-263			
		Накладные расходы	Тенге				-181				
		Сметная прибыль	Тенге				-36				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-483				
		Сметная заработная плата	Тенге					-263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-13108				-1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-2265			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				-50099	-1844	-37521	-9930	-64832
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-10736	-470	--	-4802	
		Материалы	Тенге				-48887				
		Всего заработная плата	Тенге				-32730				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-10007			
		Накладные расходы	Тенге				-4792				
		Сметная прибыль	Тенге				-9104				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-4639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-62630				-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-10007			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-1212				
		Всего заработная плата	Тенге					-1199			
		Накладные расходы	Тенге				-826				
		Сметная прибыль	Тенге				-163				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-2201				-1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-1199			
		Сметная заработная плата	Тенге				-64831				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								-8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-11206			
		Сметная заработная плата	Тенге								

ОТДЕЛ 3. Водопроводная насосная станция II подъема

РАЗДЕЛ 6. ВО-водопровод технологический (хоз-питьевой)/ЛС2-1-3 Водопровод и канализация/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		/ исключить из Акта № 13 за декабрь/									
81	1303-0110-0114 РСНБ РК 2015	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.	1	-27154,58 -14223,00	-12931,58 -4481,64	-27155 -14223	-12932 -4482	--	-11410 -3085	-41650
82	580--00-0-00пр.л.об	Таль ТРЧП-1,6 ручная червячная Q=1 т, H=6 м(Стр.17)	шт	1	-162500,00 --	-- --	-162500 --	-- --	-162500	-- --	-162500
83	580--00-1-00пр.л.об	(Стр.16) Установка УОВ-10 бактерицидная,Q=10 м3/час	шт	2	-455268,00 --	-- --	-910536 --	-- --	-910536	-- --	-910536
84	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	16	-4475,66 -3692,00	-309,92 -68,38	-71611 -59072	-4959 -1094	-7580	-58963 -10446	-141020
85	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	16	-28962,00 --	-- --	-463392 --	-- --	-463392	-- -37071	-500463
86	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	46	-2590,00 --	-- --	-119140 --	-- --	-119140	-- -9531	-128671
87	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	-2376,00 --	-- --	-14256 --	-- --	-14256	-- -1140	-15396
88	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры бетонные под задвижки. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,035	-29371,22 -6335,70	-1215,39 -309,07	-30399 -6557	-1258 -320	-22584	-6258 -2933	-39590
		/ включить на замену к Акту № 13 за декабрь/									
89	ком.предлпр.л.об	Бактерицидная установка UVLite 48 GPM производительностью 11 м3/час	шт	2	455268,00 --	-- --	910536 --	-- --	910536	-- --	910536
90	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2030,00 --	-- --	8120 --	-- --	8120	-- 650	8770
91	241-113-0113 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	1652,00 --	-- --	1652 --	-- --	1652	-- 132	1784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				-878681	-19149	-617180	-76631	-1018736
							-79852	-5896	-162500	-63424	
		Стоимость оборудования	Тенге				-162500				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				-162500				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-27155				
		Всего заработная плата	Тенге					-18705			
		Накладные расходы	Тенге				-11410				
		Сметная прибыль	Тенге				-3085				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-41650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-13
		Сметная заработная плата	Тенге					-18705			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-617415				
		Материалы	Тенге				-22584				
		Всего заработная плата	Тенге					-6877			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-587016				
		Накладные расходы	Тенге				-6258				
		Сметная прибыль	Тенге				-49893				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-673566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5
		Сметная заработная плата	Тенге					-6877			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-71611				
		Материалы	Тенге				-7580				
		Всего заработная плата	Тенге					-60166			
		Накладные расходы	Тенге				-58963				
		Сметная прибыль	Тенге				-10446				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-141020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-43
		Сметная заработная плата	Тенге					-60166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-1018736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-61
		Сметная заработная плата	Тенге					-85748			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				-878681	-19149	-617180	-76631	-1018736
							-79852	-5896	-162500	-63424	
		Стоимость оборудования	Тенге				-162500				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				-162500				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-27155				
		Всего заработная плата	Тенге					-18705			
		Накладные расходы	Тенге				-11410				
		Сметная прибыль	Тенге				-3085				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-41650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-13
		Сметная заработная плата	Тенге					-18705			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-617415				
		Материалы	Тенге				-22584				
		Всего заработная плата	Тенге					-6877			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-587016				
		Накладные расходы	Тенге				-6258				
		Сметная прибыль	Тенге				-49893				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-673566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5
		Сметная заработная плата	Тенге					-6877			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-71611				
		Материалы	Тенге				-7580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					-60166			
		Накладные расходы	Тенге				-58963				
		Сметная прибыль	Тенге				-10446				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-141020				-43
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-60166			
		Сметная заработная плата	Тенге				-1018736				-61
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-85748			
		Сметная заработная плата	Тенге								-4298585
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						-591712				
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге					-286793			
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					-103294			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге						-2276122		
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						-162500		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге							-675080	
	- Накладные расходы		Тенге							-306374	
	- Сметная прибыль		Тенге								
		Итого по АКТУ							-4 298 585		
		В том числе оборудование							-162 500		
		Итого по АКТУ без оборудования							-4 136 085		
		Временные здания и сооружения (2,6%) к=0,8	2,08%						-86 030,57		
		Итого с временными							-4 222 115,57		
		Зимние удорожания 2,3%	2,30%						-97 108,66		
		Итого с зимними удорожаниями							-4 319 224,23		
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2%						-86 384,48		
		Итого с непредвиденными работами и затратами							-4 405 608,71		
		Итого по Акту с оборудованим							-4 568 108,71		
		Итого в ценах 2021 г.с к=1,04	1,04						-4 750 833,06		
		Скидка 5%							237 541,65		
		Итого со скидкой							-4 513 291,41		
		НДС12%	12%						-541 594,97		
		Итого по АКТУ							-5 054 886,37		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и

Руководитель _____ **Мустафин Б.М.**

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Мишахметов Р.С.**

Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор _____ **Буксенов Ж.Б.**

(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction"

Эксперт _____ **Муталиев К.Ж.**

аттестат № KZ30VAA00075414 от 13.07.2022 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Элихан Бекейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

Доп.соглашение № 5 от 10.07.2023г. к Договору № 53 от29.07.2022 года

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Баймырза района Биржан сал Акмолинской области
Наименование объекта - Уборная на 1 очко

Акт № 21
Приемки выполненных работ за сентябрь 2023 года

на Общестроительные работы/ЛС 3-2/

Составлен(а) в ценах на 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете включаемые	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Бетонные работы										
1	1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	17,7122		334,67	334,67	5928	5928	--	704	7162
							--	55,20	--	978		531	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,55		1921,92	--	1057	--	--	761	1964
							1921,92	--	1057	--		145	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,43		1003,10	--	3441	--	--	2477	6392
							1003,10	--	3441	--		473	
4	4	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,474		20414,64	7767,17	50506	19216	2968	36252	93698
							11448,04	3352,99	28322	8295		6941	
5	5	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2		36252,00	--	72504	--	72504	--	78304
							--	--	--	--		5800	
6	6	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,3		70724,00	--	91941	--	91941	--	99296
							--	--	--	--		7355	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					225377	25144	167413	40194	286816
									32820	9273	--	21245	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					225377				
			Материалы	Тенге					2967				
			Всего заработная плата	Тенге						42093			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					164445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				40194				
		Сметная прибыль	Тенге				21245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				286816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					42093			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				286816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					42093			

РАЗДЕЛ 2.Стены

7	7	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения/каркас туалета/ пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,17112	73365,01	28554,25	12554	4887	3439	4235	18132
			В ТОМ ЧИСЛЕ			24709,50	11159,17	4228	1910		1343	
8	8	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80х80х3 мм	т	0,17112	369084,00	--	63158	--	63158	--	68211
						--	--	--	--		5053	
9	9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,68	98,35	2,70	755	20	338	276	1113
			В ТОМ ЧИСЛЕ			51,74	0,31	397	2		82	
10	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,68	166,48	3,85	1279	30	784	324	1731
			В ТОМ ЧИСЛЕ			60,50	0,62	465	5		128	
11	11	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	8	2915,71	1013,56	23326	8109	11858	3828	29327
			В ТОМ ЧИСЛЕ			419,83	273,72	3359	2190		2172	
12	12	222-502-0104 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	8	10938,00	--	87504	--	87504	--	94504
						--	--	--	--		7000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				188576	13046	167081	8663	213018
								8449	4107	--	15778	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге				152696				
	Материалы			Тенге				1121				
	Всего заработная плата			Тенге					869			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге				150662				
		Накладные расходы		Тенге				600				
		Сметная прибыль		Тенге				12263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				165559				
		Сметная заработная плата		Тенге					869			
	Стоимость металломонтажных работ			Тенге				35880				
	Материалы			Тенге				15299				
	Всего заработная плата			Тенге					11687			
		Накладные расходы		Тенге				8063				
		Сметная прибыль		Тенге				3515				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				47458				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								7
		Сметная заработная плата		Тенге					11687			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				213017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					12556			
			РАЗДЕЛ 3.Заполнение дверного проема									
13	13	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка**	м2	2	3313,17	53,65	6626	107	1115	3761	11218
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2701,85	23,22	5404	46		831	
14	14	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	2	27695,00	--	55390	--	55390	--	59821
						--	--	--	--		4431	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				62016	107	56505	3761	71039
								5404	46	--	5262	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				55390				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				55390				
			Сметная прибыль	Тенге				4431				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59821				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6626				
			Материалы	Тенге				1115				
			Всего заработная плата	Тенге					5450			
			Накладные расходы	Тенге				3761				
			Сметная прибыль	Тенге				831				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11218				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					5450			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				71039				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					5450			
			РАЗДЕЛ 4.Кровля									
15	15	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	1,8	887,16	23,04	1597	42	134	1323	3153
			В ТОМ ЧИСЛЕ.			789,42	9,20	1421	17		234	
16	16	224-102-0203 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	м2	1,8	2465,00	--	4437	--	4437	--	4792
						--	--	--	--		355	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6034	42	4571	1323	7945
								1421	17	--	589	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6034				
			Материалы	Тенге				134				
			Всего заработная плата	Тенге					1438			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4437				
			Накладные расходы	Тенге				1323				
			Сметная прибыль	Тенге				589				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7946				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1438			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7946				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1438			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Гидроизоляционные работы									
17	17	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	11,304	915,27	20,50	10346	232	6469	3422	14870
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			322,45	3,09	3645	35		1101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				10346	232	6469	3422	14870
								3645	35	--	1101	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10346				
		Материалы		Тенге				6470				
		Всего заработная плата		Тенге					3680			
			Накладные расходы	Тенге				3422				
			Сметная прибыль	Тенге				1101				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14869				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3680			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14869				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3680			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								593687
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				51739				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38571			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13478			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						402040		
			- Накладные расходы	Тенге							57363	
			- Сметная прибыль	Тенге							43975	
			Итого по АКТУ							593 687		
			Временные здания и сооружения (2,6%) к=0,8							12 348,69		
			Итого с временными							606 035,69		
			Зимние удорожания 2,3%							13 938,82		
			Итого с зимними удорожаниями							619 974,51		
			Итого в ценах 2021 г.с к=1,04							644 773,49		
			Непредвиденные работы и затраты 2%							12 895,47		
			Итого с непредвиденными работами и затратами							657 668,96		
			Скидка 5%							-32 883,45		
			Итого со скидкой							624 785,51		
			НДС12%							74 974,26		
			Итого по АКТУ							699 759,77		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и
Руководитель

_____**Мустафин Б.М.**

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____**Миниахметов Р.С.**

Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
Директор

Букенов Ж.Б.

(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction"

Эксперт _____**Муталиев К.Ж.**

аттестат № KZ30VJE00075414 от 13.07.2022 г.

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с Баймырза района Биржан сал Акмолинской области

Наименование объекта - Поселковые и внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Доп.соглашение № 5 от 10.07.2023г. к Договору № 53 от29.07.2022 года

Акт /без оплаты/

Приемки выполненных работ сентябрь 2023 года

на Наружные поселковые сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы сети										
1		1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	(См. исх.данные) Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	12590,925		334,67	334,67	4213805	4213805	--	500414	5091356
							--	55,20	--	695019		377137	
2		1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17370,8		19,41	19,41	337167	337167	--	104808	477334
							--	8,38	--	145567		35358	
3		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17370,8		179,30	81,56	3114584	1416763	--	1729340	5231437
							97,74	40,53	1697822	704039		387514	
4		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	439,361		1003,10	--	440723	--	--	317321	818687
							1003,10	--	440723	--		60643	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8106279	5967735	--	2651883	11618814
									2138545	1544625	--	860652	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					8106279				
			Всего заработная плата	Тенге						3683170			
			Накладные расходы	Тенге					2651883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				860652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11618814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3200
		Сметная заработная плата	Тенге					3683170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11618814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3200
		Сметная заработная плата	Тенге					3683170			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								11618814
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2138545				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5967735			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1544625			
		- Накладные расходы	Тенге							2651883	
		- Сметная прибыль	Тенге							860652	

			Итого по АКТУ								11 618 814		
			Временные здания и сооружения (2,6%) к=0,8								241 671,33		
			Итого с временными								11 860 485,33		
			Зимние удорожания 2,3%								272 791,16		
			Итого с зимними удорожаниями								12 133 276,49		
			Итого в ценах 2021 г.с к=1,04								12 618 607,55		
			Непредвиденные работы и затраты 2%								252 372,15		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								12 870 979,70		
			Скидка 5%								-643 548,99		
			Итого со скидкой								12 227 430,72		
			НДС12%								1 467 291,69		
			Итого по АКТУ								13 694 722,41		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Руководитель

_____ **Мустафин Б.М.**

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем

Эксперт _____ **Миниахметов Р.С.**

Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Директор

_____ **Букенов Ж.Б.**

(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной

Эксперт _____ **Муталиев К.Ж.**

Аттестат № KZ39VBE00075414 от 13.07.2022 г.