Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",ЗКО, г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1;**	**130941004472**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанаталап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50**	**080940002042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022г ДС №9 от 26.12.2023

Номер документа	Дата составления
198	26.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 15.12.23 - 24.12.23г			Работа	1	2 200 000,00	2 200 000,00
				Итого	1	x	2 200 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кузнецова Н.Т.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Мирзоев Д.Н.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2023

М.П.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Полтавное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144

СПРАВКА №24 от 26.12.2023г.

и стоимости выполненных работ и затрат

за период с 15.12.2023г. по 24.12.2023г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		214-2408/98 Доп соглашение №9	26.06.2023 26.12.2023г	НФ	001	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат нарастающим итогом								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года по отчетный месяц без НДС	из гр.3 гр.5							
			Строительно-монтажные работы в сметах базовых уровней цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сметы СМР в сметах базисно-уровня цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		стоимость приобретенных материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	7 062 006 253,18	0,00							756 623 527,13	
В том числе за период с 15.12.2023г. по 24.12.2023г.	2 200 000,00	1 964 285,71							235 714,29	2 200 000,00
Выполнено авансов	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	200 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание предоплаты за материалы	1 510 835 072,65	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (раб.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (раб.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание по работам в плане	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	5 951 171 230,53	1 964 285,71							235 714,29	2 200 000,00

Заказчик:

Директор: Мардыгул А.А.

Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"

(в лице ответственного лица заказчика, уполномоченного на подписание)

Подрядчик:

Директор: Кенбаев Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

(в лице ответственного лица подрядчика, уполномоченного на подписание)

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5 7-08/98 от 26.06.2022г. ; Доп соглашение №9 от 26.12.2023г

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 100-114

АКТ

приемки выполненных работ за период с 15.12.2023г. по 24.12.2023г. от 26.12.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
342	**Глава 3. Дорожная одежда**				
374	**Итого по гл.3**				**0,00**
2637	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**0,00**
	в том числе НДС				*0,00*
	Минус ранее запрезентованные материалы (возврат)				1 200 000,00
	ИТОГО по объекту				**2 200 000,00**
	в том числе НДС 12%				235 714,29

Заказчик:

Зам Директора ЗКО Ф АО "НК"КазАвтоЖол"

Нажипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Дисенгалиев Д.У.

Гл специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Коновалов И.А.

Генподрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

Кенжипа Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

Мурантов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №9 от 26.12.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 15.12.2023г. по 24.12.2023г.** **от 26.12.2023г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0,00	0,00	-0,88236	-46 054,63		0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1,00	116580,80	1	116 580,76	*100*	0	0,00
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4,00	5427836,97	4	5 427 836,97	*100*	0	0,00
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1,00	0,00	1	21 814 002,51		0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	10,00	88040475,95	9	88 067 733,80	*100*	0	0,00
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	140382,04	16775653,98	176572,0034	21 100 354,00	*125,8*	0	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	12,00	1056610,87	14	1 765 176,67	*167*	0	0,00
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	75,00	2179243,50	83	2 411 696,14	*111*	0	0,00
10.	Демонтаж существующих километровых столбов (в т.ч поЗаявке №1)	шт	22,00	10889,56	28	13 859,44	*127*	0	0,00
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м.	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	к-т	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней (в т.ч поЗаявке №1)	дер	4216,00	4960839,72	0	0,00	*0*	0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	832,28	851836,66	0	0,00		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	26,78	1192621,06	0	0,00	*0*	0	0,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	174048,30	53915343,57	235339,095	72 951 177,45	*135*	0	0,00
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	174048,30	22448111,37	235339,1	31 856 731,03	*142*	0	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0	17 798 592,91		0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог (в т.ч.поЗаявке №1)	км	23,00	29681448,48	25,9	61 092 949,45	*206*	0	0,00
22.	Устройство труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	20,00	6854833,14	22	7 651 326,64	*112*	0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля (в т.ч.поЗаявке №1)	км	23,00	273033936,10	26,1	309 834 162,27	*113*	0	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	207000,00	126390060,00	204300	124 741 494,00	*99*	0	0,00

.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
26 .	Разборка насыпи объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
27 .	Разборка труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
28 .	Планировка поверхности объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
29 .	**Итого по гл.1**			**632936321,72**		**766 597 619,41**			**0,00**
30 .	**Глава 2. Земляные работы**								
31 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами (в т.ч.поЗаявке №1)	км м3	22,60 603133,40	982311345,36	28,117988 787460,0311	1 112 705 109,31	113	0 0	0,00
32 .	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0,00	0,00	202061,3	71 647 550,90		0	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**982311345,36**		**1 184 352 660,21**			**0,00**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м3	22,60 63570,09	330943997,06	28,115988 77873,1495	432 490 967,84	131	0 0	0,00
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	22,60 237300,00	557213622,00	24,225908 254999,27	777 133 237,77	139	0 0	0,00
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	22,60 216960,00	1182798662,40	23,955908 230123,88	1 317 240 062,44	111	0 0	0,00
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н 10 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	24,69 222210,00	1609013721,60	20,3135 182916,91	1 324 494 028,64	82	0 0	0,00
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	28,40 56264,20	0,00	0 0	0,00		0 0	0,00
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) (в т.ч.поЗаявке №1)	км м3	0,00 0,00	92727396,24	14,328708 28604,331	44 958 265,34	48	0 0	0,00
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	0,00 0,00	0,00	0 0	0,00		0 0	0,00
43 .	**Итого по гл.3**			**3 772 697 399,30**		**3 896 316 562,03**			**0,00**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	14,00	330418693,68	0	359 076 258,75	109	0	0,00
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	9,00	39813918,91	0	31 181 295,38		0	0
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	комплекс	0,00	0,00	0	0,00		0	0
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1,00	249799024,01	0	99 118 454,52		0	0,00
50 .	Мост	шт.	0,00	0,00	0	76 765 059,64		0	0,00
51 .	**Итого по гл.4**			**620 031 636,60**		**566 141 068,29**			**0,00**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	12,00	689584898,18	0	651 419 968,74	94	0	0,00
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1,00	425992749,18	0	302 946 032,97		0	0,00
55 .	**Итого по гл.5**			**1 115 577 647,36**		**954 366 001,70**			**0,00**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								

57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0,00	0,00	0	0,00		0	0
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	км линии	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
70.	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71.	**Глава 7. Прочие**								
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДП поЗаявке №1	тенге				0,00			0,00
73.	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**7 123 554 350,33**		**7 367 773 911,64**			**0,00**
	в том числе НДС			*763 237 966,11*		*789 404 347,68*			*0,00*
	Заготовка материалов			***-616 507 222,79***		***-305 767 658,47***			***2 200 000,00***
	Итого по объекту			**6 507 047 127,54**		**7 062 006 253,18**			**2 200 000,00**
	в том числе НДС			*697 183 620,81*		*756 643 527,13*			*235 714,29*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Дюсеналиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Мурапитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО " ДСК Приоритет "
Договор №23-5 2-08/98 от 26.06.2022г. ; Доп.соглашение №9 от 26.12.2023г.

Наименование объекта.Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-111

Сертификат промежуточной оплаты от 26.12.2023г.
приемки выполненных работ за период с 15.12.2023г. по 24.12.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	34,158710	1 782 908,06	0	0,00	34,15871	1 782 908,06
2-ИСКЛ	Восстановление и закрепление трассы категории сложности по Заявке №1	км	-0,88236	-46054,63	0	0	0	0,00	0,000000	0,00
3	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	1,0	20 547 814,48	0	0,00	1	20 547 814,48
4	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	4,0	49 888 384,04	0	0,00	4	49 888 384,04
5	Переустройство инженерных сетей (линии связи) включены затраты поЗаявке№1	шт	1	21 814 002,51	1,0	21 814 002,51	0	0,00	1	21 814 002,51
6	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	11,0	109 395 236,28	0	0,00	11	109 395 236,28
6-ИСКЛ	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) по Заявке №1	шт	-1	-4854799,87	0	0	0	0,00	0	0
7	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	194298,30	25 547 666,01	0,00	0,00	194298,30	25 547 666,01
7-ИСКЛ	Снятие растительного слоя на откосах и целине по Заявке №1	м3	-16977	-2028751,50	0	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15,00	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826,60
9	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	105,00	3 050 940,90	0	0,00	105	3 050 940,90
9-ИСКЛ	Демонтаж существующих дорожных знаков по Заявке №1	шт	-17	-493961,86	0	0	0	0,00	0	0
10	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	34,00	16 829,32	0	0,00	34	16 829,32
10-ИСКЛ	Демонтаж существующих километровых столбов по Заявке №1	шт	-2	-989,96	0	0	0	0,00	0	0
11	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м	369	764 914,86	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12-ИСКЛ	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) по Заявке №1	п.м	-369	-764914,86	0	0	0	0,00	0	0
13	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13-ИСКЛ	Демонтаж навеса (пункт пропуска) по Заявке №1	к-т	-1	-192736,02	0	0	0	0,00	0	0
14	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251,00	1 472 059,86	0	0,00	1251	1 472 059,86
14-ИСКЛ	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней по Заявке №1	дер	-413	-442819,08	0	0	0	0,00	0	0
15	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 797,95	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
16	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
17	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 531 159,21	286329,00	88 191 682,59	0,000	0,00	286329,00	88 191 682,59
17-ИСКЛ	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по Заявке №1	м2	-6757	-2342476,65	0	0	0,00	0,00	0	0
18	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	286329,00	39 712 603,68	0,00	0,00	286329,00	39 712 603,68
18-ИСКЛ	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды по Заявке №1	м2	-6757	-605069,95	0	0	0,00	0,00	0	0
19	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19-ИСКЛ	Досылка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины по Заявке №1	м3	-230	-231745,20	0	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	17 798 592,91	0	0,00	0	17 798 592,91
21	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	33,9	75 897 578,81	0,00	0,00	33,9	75 897 578,81
21-ИСКЛ	Устройство временных грунтовых дорог по Заявке №1	км	-1	-4225190,04	0	0	0,00	0,00	0	0
22	Устройство труб на объездной дороге	шт	30	10 643 060,52	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567,02
22-ИСКЛ	Устройство труб на объездной дороге по Заявке №1	шт	-2,0	-796 493,50	0	0	0	0,00	0,0	0,00
23	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	34	420 432 827,32	0,0	0,00	34,0	420 432 827,32
23-ИСКЛ	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля по Заявке №1	км	-1,00	-11 871 040,70	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00
24	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 523 140,00	276300,00	168 703 254,00	0,00	0,00	276300,00	168 703 254,00
24-ИСКЛ	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки по Заявке №1	м2	-9000,00	-5 495 220,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ИСКЛ	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге по Заявке №1	м3	-530,00	-819 040,80	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ИСКЛ	Разборка насыпи объездной дороги по Заявке №1	м3	-2177	-1559298,02	0	0	0,00	0,00	0	0
27	Разборка труб на объездной дороге	шт	30	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27-ИСКЛ	Разборка труб на объездной дороге по Заявке №1	шт	-7	-469379,42	0	0	0	0,00	0	0
28	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-ИСКЛ	Планировка поверхности объездной дороги по Заявке №1	м2	-15000	-164100,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
29	**Итого по гл.1**			**1 205 037 780,09**		**1 056 227 670,60**		**0,00**		**1 056 227 670,60**
30	**Глава 2. Земляные работы**									
31	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	33,917988	1 353 152 033,56	0,000000	0,00	33,917988	1 353 152 033,56
		м3	1075105		963789,00		0,00		963789,00	
31-ИСКЛ	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	-0,882362	-76 455 240,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-48049		0		0,00		0,00	
31-ВКЛ	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	0	6 115 578,35	0	609 773,35	0	0,00	0	609 773,35
		м3	1015		1015		0,00		1015,00	
32	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32-ИСКЛ	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по Заявке №1	м2	-11602	-4085296,24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	202061,30	91 815 227,31	0,00	0,00	202061,30	91 815 227,31
33-ИСКЛ	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) по Заявке №1	м2	-31212	-2670465,25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Итого по гл.2**			**1 860 002 812,81**		**1 445 577 034,22**		**0,00**		**1 445 577 034,22**
35	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			**длина без учета моста**				**длина без учета моста**		
36	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	27,649000	401 931 344,14	0,000000	0,00	27,649000	401 931 344,14
		м3	96491,07		77205,8515		0,000		77 205,852	
36-ИСКЛ	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	-7,38207	98 820 469,60	0	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		м3	-18982,1435		0		0,000000		0,000000	
36-ВКЛ	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	6,519708	114 502 688,29	6,266988	114 502 688,29	0,000000	0,00	6,266988	114 502 688,29
		м3	16791,6835		16791,6835		0,000		16791,6835	

37	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	9,000000	221 899 230,00	0,000000	0,00	9,000000	221 899 230,00
		м2	365904,08		94500,00		0		94500	
37-ИСКЛ	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	-25,78835	-637 294 776,41	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-271404,08		0		0		0	
37-ВКЛ	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	25,358708	826 719 195,98	21,025908	698 235 733,77	0,000000	0,00	21,025908	698 235 733,77
		м2	262139,3		221399,27		0,00		221399,27	
38	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	8,200000	429 157 036,78	0,000000	0,00	8,200000	429 157 036,77
		м2	334594,56		78720,00		0		78720	
38-ИСКЛ	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	-26,58835	-1 394 948 780,01	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-255874,56		0		0		0	
38-ВКЛ	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	25,958708	1 423 648 631,97	21,555908	1 191 633 124,88	0,000000	0,00	21,555908	1 191 633 124,88
		м2	247403,9		207083,88		0		207083,88	
39	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	23,8035	1 551 932 582,23	0,000000	0,00	23,803500	1 551 932 582,23
		м2	313721,55		214326,91		0,000		214326,91	
39-ИСКЛ	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см по Заявке №1	км	-0,882362	-57 502 201,19	0,000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-7941,24		0,000		0		0	
40	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0,000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	313721,55		0,000		0		0	
40-ИСКЛ	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см по Заявке №1	км	-0,882362	-41 909 655,86	0,000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-7941,24		0,000		0		0	
41	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	14,3287	44 958 265,33	0,000000	0,00	14,328708	44 958 265,33
		м3	70112,00		28604,331		0,00		28604,33	
41-ИСКЛ	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) по Заявке №1	км	-0,882362	-2 683 773,97	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м3	-1702		0		0,00		0,00	
42	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см	км	34,80035	478 551 033,501	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
42-ИСКЛ	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см по Заявке №1	км	-0,882362	-12 172 967,97	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-5294,16		0		0,00		0,00	
43	**Итого по гл.3**			**7 819 861 678,38**		**4 654 250 005,41**		**0,00**		**4 654 250 005,41**
44	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	447 838 354,79	0	0,00	0	447 838 354,79
45-ИСКЛ	Устройство ж/б труб на основной дороге по Заявке №1	шт.	-1	-40421709,89	0	0	0	0,00	0	0,00
46	Устройство ж/б труб на съездах	шт	13	57942134,83	0,00	31181295,38	0	0,00	0	31 181 295,38
47	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
47-ИСКЛ	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге по Заявке №1	тенге		-16778679,66	0	0		0,00		0,00
48	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	74907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
49	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	100267986,69	0	0,00	0	100 267 986,69
50	Мост	шт	1	347183961,78	0,00	76765059,64	0	0,00	0	76 765 059,64
51	**Итого по гл.4**			**1 241 665 599,00**		**656 052 696,50**		**0,00**		**656 052 696,50**
52	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264932	0,00	381 392 594,10	0	0,00	0	381 392 594,10
53-ИСКЛ	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге	-1	-456766343,9	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
53-ВКЛ	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге		580119989,8	0	395638219,1		0,00		395 638 219,11
54	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	143235089,78	0	0,00	0	113 235 089,78
54-ИСКЛ	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		-170691992,9	0	0		0,00		0,00

54-ВКЛ	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		219515107,4	0	159710943,2		0,00		159 710 943,19
55	**Итого по гл.5**			**2 074 435 104,17**		**1 079 976 846,18**		**0,00**		**1 079 976 846,18**
56	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
57-ИСКЛ	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		-8618558,718		0		0,00		0,00
57-ВКЛ	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		12433531,51		0		0,00		0,00
58	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
58-ИСКЛ	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) по Заявке №1	шт	3	-343851735,5	0	0	0	0,00	0	0,00
59	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	19330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
59-ИСКЛ	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) по Заявке №1	уч-к	-1	-49330897,67	0	0	0	0,00	0	0,00
60	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
60-ИСКЛ	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) по Заявке №1	шт.	-79	-7936391,735	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-ВКЛ	Установка сигнальных столбиков по Заявке №1	шт.	5	34936,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Устройство барьерного ограждения	п м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-ИСКЛ	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п м	-1328	-34130409,98	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62-ВКЛ	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п м	134	3437594,46	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Установка перильного ограждения из композита	п м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
63-ИСКЛ	Установка перильного ограждения из композита по Заявке №1	п м	-228,89	-13850376,52	0	0	0	0,00	0	0,00
64	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
65	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
65-ИСКЛ	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	-2,744	-231467,9401	0	0	0	0,00	0	0,00
65-ВКЛ	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	0,588	39790,72194	0	0	0	0,00	0	0,00
66	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-ИСКЛ	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)по Заявке №1	шт	-1	-155819145,5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	4231331,85	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
69	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

69-ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (площадка отдыха) по Заявке №1	тенге		-25886917,86		0		0,00		0,00
69-ВКЛ	Электроснабжение и освещение (мост) по Заявке №1	тенге		11805,33		0		0,00		0,00
70	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	68002535,40	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
70-ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		11515678,77		0		0,00		0,00
70-ВКЛ	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		18292615,12		0		0,00		0,00
70	**Итого по гл.6**			**1 059 420 360,04**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71	**Глава 7. Прочие**									
72	Резерв средств заказчика при корректировке ВДП по Заявкам	тенге		474 955 304,18		0,00		0,00		0,00
73	**ИТОГО по главе 7**			**474 955 304,18**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74	**Всего по ведомости договорной цены (ВДП)**			**15 735 378 638,67**		**8 892 084 252,90**		**0,00**		**8 892 084 252,90**
	в том числе НДС			*1 685 953 425,57*		*952 725 312,81*		*0,00*		*952 725 312,81*
	Заготовка материалов			*0,00*		*308 539 564,32*		*2 200 000,00*		*310 739 564,32*
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**9 200 623 817,22**		**2 200 000,00**		**9 202 823 817,22**
	в том числе НДС			*1 685 953 425,57*		*985 781 122,27*		*235 714,29*		*986 016 837,56*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" Насипов М.Т.

Начальник ОККиПР Дюсенгалиев Д.У

Гл.специалист ОККиПР Кожонапов И.А

Гл.специалист Чалова Е.И

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бостау-С" Муратов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:

Директор ТОО "Кустанайдорпроект" Ким С.В

Инженер группы авторского надзора Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" Кенжина Ж.Т