Заказчик — Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

ФОРМА 3

Технадзор — ТОО «DAT Construction»

Подрядчик — ТОО "АША-А"

Договор — Договор № 103 от 2023-07-11

Наименование строительства и его адрес: "Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ по улице Албаба в селе Жанажол,Казыгуртского района Туркестанской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2023г

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		103	11.07.2023				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в том числе НДС(тенге)	Всего к оплате(тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года без НДС	из графы 1							
				СМР в сметных базовых ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ по улице Албаба в селе Жанажол,Казыгуртского района Туркестанской области"	77 047 061,73	68 792 019,40							3 051 634,15	28 481 918,73
2.	Удержание аванса 30%	21 897 407,10	19 551 256,34							827 493	7 723 264,10
	Всего к оплате	**55 149 654,63**	**49 240 763,06**							**2 224 141,57**	**20 758 654,63**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

_____ Абдакимов Т.К.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО «DAT Construction»

_____ Досанов С.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО"АША-А"

_____ Мадиев К.П.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Подрядчик ТОО "АША-А"

Технадзор ТОО «DAT Construction»

Наименование объекта: "Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ по улице Албаба в селе Жанажол,Казыгуртского района Туркестанской области"

Договор № 103 от 2023-07-11

АКТ

выполненных работ за август 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-0,4 КВ										
			Ответвления к вводам в здания										
1	41	Е11-330206-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2**	ответвление	74		3725,76 2675,92	815,44 319,30	275706 198018	60342 23628	17346	177317 36242	489266
2	42	С1243-701-0702	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	1,5592947		298845,00 --	-- --	465987 --	-- --	465987	-- 37279	503266
3	43	С1252-207-0803	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	148		175,00 --	-- --	25900 --	-- --	25900	-- 2072	27972
4	44	С1252-207-1802	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	148		647,00 --	-- --	95756 --	-- --	95756	-- 7660	103416
5	45	С1252-207-0104	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТР 51177-98**	шт.	74		48,00 --	-- --	3552 --	-- --	3552	-- 284	3836
6	46	С1252-207-2613	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	148		2097,00 --	-- --	310356 --	-- --	310356	-- 24828	335184
7	47	С1252-207-3106	**Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	222		795,00 --	-- --	176490 --	-- --	176490	-- 14119	190609
8	48	С1252-207-1109	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	148		1268,00 --	-- --	187664 --	-- --	187664	-- 15013	202677
9	49	С1252-207-2337	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	74		3001,00 --	-- --	222074 --	-- --	222074	-- 17766	239840
10	50	С1252-207-2338	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	74		3601,00 --	-- --	266474 --	-- --	266474	-- 21318	287792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	51	Прайс лист 7 п.	Корпус для предохранителя 63А SV29.63	шт.	74	8620,82	--	637941	--	637941	--	688977
						--	--	--	--		51036	
12	52	Прайс лист 2 п.	Плавкая вставка 25А SVV10.35	шт.	74	3478,93	--	257441	--	257441	--	278036
						--	--	--	--		20595	
13	53	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	74	800,70	106,46	59252	7878	2757	37411	104396
						656,98	45,18	48617	3343		7733	
14	54	С1247-301-0120	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный,класс точности 1	шт.	74	61876,00	--	4578824	--	4578824	--	4945130
						--	--	--	--		366306	
15	55	Ц13-080305-0901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	74	5094,56	110,96	376997	8211	82809	208311	632133
						3864,56	45,18	285977	3343		46825	
16	56	С1247-201-0501	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	74	11200,00	--	828800	--	828800	--	895104
						--	--	--	--		66304	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8769214	76431	8160171	423039	9927634
		Стоимость монтажных работ		Тенге				532612	30314	--	735380	
		Материалы		Тенге				1331631				
		Всего заработная плата		Тенге				85566				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					341280			
			Накладные расходы	Тенге				895382				
			Сметная прибыль	Тенге				245722				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				126189				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1703542				
			Сметная заработная плата	Тенге								182
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					341280			
		Материалы		Тенге				7437583				
		Всего заработная плата		Тенге				17346				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					221646			
			Накладные расходы	Тенге				7161877				
			Сметная прибыль	Тенге				177317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				609191				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8224091				
			Сметная заработная плата	Тенге								132
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					221646			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9927633				
			Сметная заработная плата	Тенге								314
									562926			
			РАЗДЕЛ 2. Монтаж наружного освещения									
17	1	Ц13-080304-0208 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм.Установка в нише	шт.	5	15305,21	1206,23	76526	6031	51172	15539	99430
						3864,56	451,76	19323	2259		7365	
18	2	515-301-0102 прим	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 (ЯУО 9601) с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 6 А,предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	5	479844,00	--	2399220	--		--	2399220
						--	--	--	--	2399220	--	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3	Ц13-080205-0401 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейн "Переход".Монтаж на опоре	шт.	66	2503,81 2067,54	319,38 135,53	165251 136458	21079 8945	7714	104690 21595	291536
20	4	С1247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°,толщиной 3,2 мм	шт.	66	8957,00 --	-- --	591162 --	-- --	591162	-- 47293	638455
21	5	Ц13-080205-0904 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник.Установка вне зданий	шт.	66	5018,23 2657,89	2341,78 1091,05	331203 175421	154557 72009	1225	178150 40748	550101
22	6	С1247-103-0205	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1),мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	66	99287,00 --	-- --	6552942 --	-- --	6552942	-- 524235	7077177
23	7	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	66	3792,00 --	-- --	250272 --	-- --	250272	-- 20022	270294
24	8	С1252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	66	3681,00 --	-- --	242946 --	-- --	242946	-- 19436	262382
25	9	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	132	3860,00 --	-- --	509520 --	-- --	509520	-- 40762	550282
26	10	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	132	3104,00 --	-- --	409728 --	-- --	409728	-- 32778	442506
27	11	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,033	51568,18 28297,36	21573,51 8339,39	1702 934	712 275	56	967 214	2883
28	12	С1243-602-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,033	1193871,00 --	-- --	39398 --	-- --	39398	-- 3152	42550
29	13	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	66	2097,00 --	-- --	138402 --	-- --	138402	-- 11072	149474
30	14	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	198	2097,00 --	-- --	415206 --	-- --	415206	-- 33216	448422
31	15	Прайс лист 8 п.	Корпус для предохранителя 63А SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	5068,12 --	-- --	334496 --	-- --	334496	-- 26760	361256
32	16	Прайс лист 2 п.	Предохранитель SVV10.35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	3478,93 --	-- --	229609 --	-- --	229609	-- 18368	247977
33	17	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,04	51568,18 28297,36	21573,51 8339,39	2063 1132	863 334	68	1172 259	3494
34	18	С1243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,04	880799,00 --	-- --	35232 --	-- --	35232	-- 2819	38051
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				12724878 333268	183242 83822	9809148 2399220	300518 850094	13875490

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость оборудования	Тенге				2399220				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2399220				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1137085				
		Материалы	Тенге				60112				
		Всего заработная плата	Тенге					414415			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				564105				
		Накладные расходы	Тенге				298379				
		Сметная прибыль	Тенге				114836				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1550300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					414415			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9188573				
		Материалы	Тенге				124				
		Всего заработная плата	Тенге					2675			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9184808				
		Накладные расходы	Тенге				2139				
		Сметная прибыль	Тенге				735258				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9925970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13875490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					417090			
		РАЗДЕЛ 3. Монтаж наружного освещения. Исключить									
35	8	С1247-103-0205	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1),мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	66	-99287,00	--	-6552942	--	-6552942	--	-7077177
						--	--	--	--		-524235	
36	9	С1252-207-2318	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	66	-3792,00	--	-250272	--	-250272	--	-270294
						--	--	--	--		-20022	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-6803214	--	-6803214	--	-7347471
								--	--	--	-544257	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-6803214				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-6803214				
			Сметная прибыль	Тенге				-544257				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-7347471				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-7347471				
			РАЗДЕЛ 4. Монтаж наружного освещения. Добавить									
37	31	С1243-701-0849	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0**	км	0,016438	766892,00	--	12606	-	12606	--	13614
						--	--	--	--		1008	
38	32	С1247-103-0205	**Светильник RKU COBRA LED COB LE042A -100W 6000K(TEKL)-ШБ(ШО)/К50(С1),мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	66	99287,00	--	6552942	--	6552942	--	7077177
						--	--	--	--		524235	
39	33	С1252-207-2338	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	66	3601,00	--	237666	--	237666	--	256679
						--	--	--	--		19013	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6803214	--	6803214	--	7347470
								--	--	--	544256	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				6803214				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6803214				
	Сметная прибыль	Тенге				544256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7347470				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7347470				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23803122
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				865880				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					259673			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114136			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17969320		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						2399220		
	- Накладные расходы	Тенге							723557	
	- Сметная прибыль	Тенге							1585473	
	Итого по всем разделам	**Тенге**								23803122
	Стоимость оборудования	**Тенге**								2399220
	ВСЕГО без оборудования	**Тенге**								21403902
	Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**								513694
	Итого с временными	**Тенге**								21917596
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%	**Тенге**								52602
	Итого с зимними затратами:	**Тенге**								21970198
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								439404
	Итого	**Тенге**								22409602
	В текущих ценах на 2023г - 100%, К=1,079	**Тенге**								26768719
	Итого	**Тенге**								26768719
	Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,95	**Тенге**								25430283
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	**Тенге**								3051634
	Итого с НДС	**Тенге**								28 481 918,73

ТЕХНАДЗОР:

Инженер-эксперт

ТОО «DAT Construction»

_____ Толемырзаева Д.Ш.

ПОДРЯДЧИК:

Гл. инженер

ТОО «АША-А»

_____ Бимуханов С.Ш.