Заказчик — Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

ФОРМА 3

Технадзор — ТОО «DAT Construction»

Подрядчик — ТОО "АША-А"

Договор — Договор № 103 от 2023-07-11

Наименование строительства и его адрес: "Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ по улице Албаба в селе Жанажол,Казыгуртского района Туркестанской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2023г

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		103	11.07.2023				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в том числе НДС(тенге)	Всего к оплате(тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года без НДС	из графы I							
				СМР в сметных базовых ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ по улице Албаба в селе Жанажол,Казыгуртского района Туркестанской области"	48 565 143,00	43 361 734,82							4 591 837	42 857 143
2.	Удержание аванса 30%	14 174 142,90	12 655 484,73							1 377 551	12 857 143
	Всего к оплате	**34 391 000,10**	**30 706 250,09**							**3 214 286**	**30 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

_____ Абдакимов Т.К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО «DAT Construction»

_____ Досанов С.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"АША-А"

_____ Мадиев К.П.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Подрядчик ТОО "АША-А"

Технадзор ТОО «DAT Construction»

Наименование объекта: "Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ по улице Албаба в селе Жанажол,Казыгуртского района Туркестанской области"

Договор № 103 от 2023-07-11

АКТ

выполненных работ за август 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ										
1	1	Е11-330204-0206 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,6455		236514,35	137200,43	152670	88563	3079	70868	241422
							94543,18	42692,40	61028	27558		17883	
2	2	С1243-701-0504	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х70-20**	км	1,909		756623,00	--	1444393	--	1444393	--	1559944
							--	--	--	--		115551	
3	3	С1243-701-0720	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводяшими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	км	0,0275		2288123,00	--	62923	--	62923	--	67957
							--	--	--	--		5034	
			Оборудование на напряжениевыше 1000 В										
4	4	Е11-330208-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Ограничитель напряжения.Установка вручную**	комплект	6		8528,54	914,06	51171	5484	1930	36989	95213
							7292,88	413,21	43757	2479		7053	
5	5	Прайс лист 3 п.	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6		50611,12	--	303667	--	303667	--	327960
							--	--	--	--		24293	
6	6	Е11-330208-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**	комплект	2		20630,96	5726,20	41262	11453	315	27446	74204
							14746,80	2406,83	29494	4814		5497	
7	7	515-201-0503	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)**	шт.	2		186876,00	--	373752	--		--	373752
							--	--	--	--	373752	--	
8	8	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	шт.	4		3427,42	1856,40	13710	7426	--	7474	22879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	С1225-204-1001	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	5913,00	--	23652	--	23652	--	25544
						--	--	--	--		1892	
10	10	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	13	10665,25	4763,88	138648	61931	11723	74682	230397
						4999,55	2181,44	64994	28359		17066	
11	11	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка	опора	7	21685,78	11013,60	151800	77095	6312	82963	253544
						9770,36	5044,42	68393	35311		18781	
12	12	Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	33337,29	17730,91	33337	17731	901	18261	55726
						14704,56	8122,05	14705	8122		4128	
13	13	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	68311,00	--	273244	--	273244	--	295104
						--	--	--	--		21860	
14	14	С1225-204-0312	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	26	70315,00	--	1828190	--	1828190	--	1974445
						--	--	--	--		146255	
			Стальные конструкции									
15	15	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	0,0552518	998585,00	--	55174	--	55174	--	59588
						--	--	--	--		4414	
16	16	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	10431,00	--	41724	--	41724	--	45062
						--	--	--	--		3338	
17	17	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3787,00	--	7574	--	7574	--	8180
						--	--	--	--		606	
18	18	С1252-207-3942 прим	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	3	1478,00	--	4434	--	4434	--	4789
						--	--	--	--		355	
19	19	С1252-207-3951 прим	Оголовок ОГ 13,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГs56/	шт.	17	12466,00	--	211922	--	211922	--	228876
						--	--	--	--		16954	
20	20	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18015,00	--	36030	--	36030	--	38912
						--	--	--	--		2882	
21	21	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3417,00	--	6834	--	6834	--	7381
						--	--	--	--		547	
22	22	С1252-207-3922	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16909,00	--	101454	--	101454	--	109570
						--	--	--	--		8116	
23	23	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2585,00	--	15510	--	15510	--	16751
						--	--	--	--		1241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	С1252-207-0534 прим	Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ77.ТМ78.ТМ78А.ТМs60а/	шт.	13	11901,00 --	-- --	154713 --	-- --	154713	-- 12377	167090
25	25	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У52)	т	0,014	998585,00 --	-- --	13980 --	-- --	13980	-- 1118	15098
26	26	С1252-207-3925	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11174,00 --	-- --	22348 --	-- --	22348	-- 1788	24136
27	27	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2096,00 --	-- --	8384 --	-- --	8384	-- 671	9055
28	28	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	5	1682,00 --	-- --	8410 --	-- --	8410	-- 673	9083
29	29	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1728,00 --	-- --	3456 --	-- --	3456	-- 276	3732
30	30	С1252-207-0222 прим	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут,Т.П.3.407.1-143 /Х51/	шт.	4	2096,00 --	-- --	8384 --	-- --	8384	-- 671	9055
					Линейная арматура							
31	31	С1252-207-2108	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4	952,00 --	-- --	3808 --	-- --	3808	-- 305	4113
32	32	С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	175,00 --	-- --	8750 --	-- --	8750	-- 700	9450
33	33	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	65	647,00 --	-- --	42055 --	-- --	42055	-- 3364	45419
34	34	С1252-207-0104	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	48,00 --	-- --	2208 --	-- --	2208	-- 177	2385
35	35	Прайс лист 6 п.	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	шт.	47	3675,64 --	-- --	172755 --	-- --	172755	-- 13820	186575
36	36	Прайс лист 5 п.	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	шт.	12	5060,84 --	-- --	60730 --	-- --	60730	-- 4858	65588
37	37	Прайс лист 10 п.	Искровый разрядник SDI10.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	9968,68 --	-- --	179436 --	-- --	179436	-- 14355	193791
38	38	Прайс лист 9 п.	Искровый разрядник SDI20.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	21070,29 --	-- --	1074585 --	-- --	1074585	-- 85967	1160552
39	39	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	55	13904,00 --	-- --	764720 --	-- --	764720	-- 61178	825898
40	40	С1252-108-0607	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	30	14295,00	--	428850	--	428850	--	463158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	67	1060,00 --	-- --	71020 --	-- --	71020	34308 --	76702
42	42	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	202	2097,00 --	-- --	423594 --	-- --	423594	5682 --	457482
43	43	С1252-207-2615 прим	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	71	2097,00 --	-- --	148887 --	-- --	148887	33888 --	160798
44	44	С1252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	6	5695,00 --	-- --	34170 --	-- --	34170	11911 --	36904
45	45	С1252-207-2619 прим	Зажим прокалывающий типа SLW26	шт.	12	5695,00 --	-- --	68340 --	-- --	68340	2734 --	73807
46	46	С1252-207-211Г	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	2	21588,00 --	-- --	43176 --	-- --	43176	5467 --	46630
47	47	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	15,6666667	21251,00 --	-- --	332932 --	-- --	332932	3454 --	359567
48	48	С1252-207-1126	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	6	12612,00 --	-- --	75672 --	-- --	75672	26635 --	81726
49	49	С1252-202-0510	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	3860,00 --	-- --	84920 --	-- --	84920	6054 --	91714
50	50	С1252-207-1110	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	1359,00 --	-- --	51642 --	-- --	51642	6794 --	55773
51	51	С1252-207-1150	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	15992,00 --	-- --	479760 --	-- --	479760	4131 --	518141
52	52	С1252-207-1136	Зажим анкерный типа SO275S	шт.	5	8432,00 --	-- --	42160 --	-- --	42160	38381 --	45533
53	53	С1252-207-2320	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47	2873,00 --	-- --	135031 --	-- --	135031	3373 --	145833
54	54	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57	433,00 --	-- --	24681 --	-- --	24681	10802 --	26655
55	55	С1252-206-0506	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1343,00 --	-- --	16116 --	-- --	16116	1974 --	17405
56	56	С1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1038,00 --	-- --	31140 --	-- --	31140	1289 --	33631
			Металлопрокат								2491	
57	57	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования	м	420	341,50 288,24	22,96 6,32	143430 121061	9643 2654	12726	89074 18602	251105
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25872	376202,00 --	-- --	97331 --	-- --	97331	-- 7786	105117
59	59	Ц13-080208-0103 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	21	1709,81	150,57	35906	3162	6262	19613	59961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014	т	0,504336	1261,03 356318,00	36,14 --	26482 179704	759 --	179704	4442 --	194080
61	61	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	2,717	-- 783,00	-- --	-- 2127	-- --	2127	14376 --	2297
			ПРОЧЕЕ			--	--	--	--		170	
62	62	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	0,0467	998585,00 --	-- --	46634 --	-- --	46634	-- 3731	50365
63	63	С1252-207-0222 прим	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут,Т.П.3.407.1-143 /Х51/	шт.	20	2096,00 --	-- --	41920 --	-- --	41920	-- 3354	45274
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10940940	282488	9848502	427370	12247878
			Стоимость оборудования	Тенге				436198	113115	373752	879568	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				373752				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				373752				
			Материалы	Тенге				1666842				
			Всего заработная плата	Тенге				18988				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					150956			
			Накладные расходы	Тенге				1487506				
			Сметная прибыль	Тенге				108687				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				142044				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1917573				
			Сметная заработная плата	Тенге								85
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					150956			
			Материалы	Тенге				8900346				
			Всего заработная плата	Тенге				24265				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					398357			
			Накладные расходы	Тенге				8317748				
			Сметная прибыль	Тенге				318683				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				737524				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9956553				
			Сметная заработная плата	Тенге								223
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					398357			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12247878				
			Сметная заработная плата	Тенге								308
									549313			
			РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4 КВ									
64	2	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0395	51568,18 28297,36	21573,51 8339,39	2037 1118	852 329	67	1158 256	3450
65	3	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,088	51568,18 28297,36	21573,51 8339,39	159243 87382	66619 25752	5242	90507 19980	269730
66	4	С1243-701-0878	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,с жилой освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х70+2х35-0,6/1,0	км	1,4341594	2896467,00	--	4153995	--	4153995	--	4486315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	5	С1243-701-0879	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,с жилой освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х95+2х35-0,6/1,0	км	1,595	3621615,00 --	-- --	5776476 --	-- --	5776476	-- 332320	6238594
			Оборудование на напряжение до 1000 В									
68	6	Ц13-080303-0122 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Рубильник на плите с приводом,двухполюсный на ток до 250 А.Установка наметаллическом основании	шт.	5	7094,92 6337,59	34,75 --	35475 31688	174 --	3613	22815 4663	62954
69	7	Прайс лист 4 п.	Рубильник мачтовый SZ56	шт.	5	148895,41 --	-- --	744477 --	-- --	744477	-- 59558	804035
70	8	Ц13-080103-1001 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель.Монтаж оборудования	шт.	15	3240,91 1860,18	260,25 105,93	48614 27903	3904 1589	16807	21234 5588	75436
71	9	С1247-207-0102	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	15	1421,00 --	-- --	21315 --	-- --	21315	-- 1705	23020
			Железобетонные элементы									
72	10	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	30	3427,42 1571,02	1856,40 764,71	102823 47131	55692 22941	--	56057 12710	171591
73	11	С1225-204-1001	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	30	5913,00 --	-- --	177390 --	-- --	177390	-- 14191	191581
74	12	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	49	10665,25 4999,55	4763,88 2181,44	522597 244978	233431 106891	44188	281495 64327	868419
75	13	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	26	21685,78 9770,36	11013,60 5044,42	563830 254029	286354 131155	23447	308147 69758	941736
76	14	С1225-204-0303	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	15	46710,00 --	-- --	700650 --	-- --	700650	-- 56052	756702
			Стальные конструкции									
77	17	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	30	10431,00 --	-- --	312930 --	-- --	312930	-- 25034	337964
78	18	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП6)	т	0,013	998585,00 --	-- --	12982 --	-- --	12982	-- 1039	14021
79	19	С1252-207-3927 прим	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /У3/	шт.	26	10620,00 --	-- --	276120 --	-- --	276120	-- 22090	298210
			Линейная арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	20	С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	175,00	--	5250	--	5250	--	5670
						--	--	--	--		420	
81	21	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	43	647,00	--	27821	--	27821	--	30047
						--	--	--	--		2226	
82	22	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	4326,00	--	34608	--	34608	--	37377
						--	--	--	--		2769	
83	23	Прайс лист 11 п.	Рейка монтажная для мачтового рубильника 160 А или 400 А РЕК49	шт.	5	17578,61	--	87893	--	87893	--	94924
						--	--	--	--		7031	
84	24	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	8	48,00	--	384	--	384	--	415
						--	--	--	--		31	
85	25	С1252-207-0907	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	336,00	--	9408	--	9408	--	10161
						--	--	--	--		753	
86	26	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31	1060,00	--	32860	--	32860	--	35489
						--	--	--	--		2629	
87	27	С1252-207-2613	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	2097,00	--	83880	--	83880	--	90590
						--	--	--	--		6710	
88	28	С1252-207-2615	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	79	2097,00	--	165663	--	165663	--	178916
						--	--	--	--		13253	
89	29	С1252-207-1014	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	79	3104,00	--	245216	--	245216	--	264833
						--	--	--	--		19617	
90	30	С1252-207-3204	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47	2954,00	--	138838	--	138838	--	149945
						--	--	--	--		11107	
91	31	С1252-202-0511	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	73	4640,00	--	338720	--	338720	--	365818
						--	--	--	--		27098	
92	32	С1252-207-1132	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	8203,00	--	229684	--	229684	--	248059
						--	--	--	--		18375	
93	33	С1252-207-2310	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	4994,00	--	129844	--	129844	--	140232
						--	--	--	--		10388	
94	34	С1252-207-2318	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	49	3792,00	--	185808	--	185808	--	200673
						--	--	--	--		14865	
95	35	С1252-207-2320	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2873,00	--	25857	--	25857	--	27926
						--	--	--	--		2069	
96	36	С1252-207-2321	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3000,00	--	27000	--	27000	--	29160
						--	--	--	--		2160	
			Металлопрокат									
97	37	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования	м	380	341,50	22,96	129770	8725	11514	80590	227191
						288,24	6,32	109531	2402		16830	
98	38	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2262	376202,00	--	85097	--	85097	--	91905
						--	--	--	--		6808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	39	Ц13-080208-0103 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	18	1709,81 1261,03	150,57 36,14	30777 22699	2711 651	5367	16811 3807	51395
100	40	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014	т	0,816544	356318,00 --	-- --	290949 --	-- --	290949	-- 23276	314225
			Ответвления к вводам в здания									
101	42	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,2907053	298845,00 --	-- --	86876 --	-- --	86876	-- 6950	93826
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16003157	658462	14518236	878814	18232535
			Стоимость монтажных работ	Тенге				826459	291710	--	1350561	
			Материалы	Тенге				332529				
			Всего заработная плата	Тенге				37302				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					196463			
			Накладные расходы	Тенге				87893				
			Сметная прибыль	Тенге				141450				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				37919				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				511898				
			Сметная заработная плата	Тенге								108
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					196463			
			Материалы	Тенге				15670628				
			Всего заработная плата	Тенге				72944				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					921706			
			Накладные расходы	Тенге				14320098				
			Сметная прибыль	Тенге				737364				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1312642				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17720634				
			Сметная заработная плата	Тенге								520
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					921706			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18232532				
			Сметная заработная плата	Тенге								628
									1118169			
			РАЗДЕЛ 3. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
			Фундаменты под КТПН									
102	57	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,37708	2338,34 2338,34	-- --	5558 5558	-- --	--	4002 765	10325
103	58	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,79708	1220,13 1220,13	-- --	973 973	-- --	--	700 134	1807
104	59	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,4	27018,47 1776,06	1646,46 340,52	10807 710	658 136	9439	770 926	12504
105	60	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,18	35474,82 6250,61	836,59 325,09	41860 7376	988 384	33496	7061 3914	52835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	61	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0721	349794,00	--	25220	--	25220	--	27238
						--	--	--	--		2018	
107	62	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	3	1175,79	27,45	3527	82	2268	1105	5002
						392,24	3,76	1177	11		371	
108	63	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	49510,85	13106,14	49511	13106	13238	22181	77427
						23167,14	4558,76	23167	4559		5735	
109	64	515-102-0104	Подстанция комплектная,без силовых трансформаторов,наружной установки,класс напряжения 10 (6) кВ,типа КТПГ 160-6/10/0,4,тупиковая,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный,номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	2474279,00	--	2474279	--		--	2474279
						--	--	--	--	2474279	--	
110	65	515-101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4,номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1813606,00	--	1813606	--		--	1813606
						--	--	--	--	1813606	--	
			КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ									
111	66	Ц13-080103-1607 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100 кг.Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	5530,19	1809,83	5530	1810	--	3232	9463
						3720,36	767,99	3720	768		701	
112	67	Прайс лист 11 п.	Шкаф.Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-10кВАр	шт.	1	212339,29	--	212339	--		--	212339
						--	--	--	--	212339	--	
112.1			*Отпускная цена -*			*209821,43*				*209821,43*		
112.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2517,86*				*2517,86*		
113	68	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	30	975,49	31,48	29265	944	20755	5663	37722
						252,21	9,94	7566	298		2794	
114	69	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	4760,01	214,45	38080	1716	26276	7628	49364
						1261,03	63,25	10088	506		3657	
115	70	Ц13-080201-2710 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение жил до 240 мм2.Монтаж оборудования	шт.	5	27697,42	319,38	138487	1597	25279	80848	236882
						22322,16	135,53	111611	678		17547	
116	71	С1243-903-1702	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля,с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М	шт.	3	22157,00	--	66471	--	66471	--	71789
						--	--	--	--		5318	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	72	С1243-903-1004	**Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-10НН-1-300/400-А-М**	**шт.**	**2**	**33506,00**	**--**	**67012**	**--**	**67012**	**--**	**72373**
						--	--	--	--		5361	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4982525**	**20901**	**289454**	**133190**	**5164955**
			Стоимость оборудования	Тенге				**171946**	**7340**	**4500224**	**49241**	
			Заготов.складские расходы	Тенге				**4497706**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2518**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**4500224**				
			Материалы	Тенге				**211362**				
			Всего заработная плата	Тенге				**72309**				
			Накладные расходы	Тенге					**135235**			
			Сметная прибыль	Тенге				**97371**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**24699**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**333432**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**74**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**135235**			
			Материалы	Тенге				**270939**				
			Всего заработная плата	Тенге				**58441**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**44051**			
			Накладные расходы	Тенге				**158703**				
			Сметная прибыль	Тенге				**35819**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**24542**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**331300**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**27**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**44051**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5164956**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**101**
									179286			
			РАЗДЕЛ 4. Устройство ответвления УО-3									
118	73	С1261-404-0513	**Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(траверсы)**	**кг**	**42,55**	**1074,00**	**--**	**45699**	**--**	**45699**	**--**	**49355**
						--	--	--	--		3656	
119	74	С1252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**6**	**2096,00**	**--**	**12576**	**--**	**12576**	**--**	**13582**
						--	--	--	--		1006	
120	75	С1252-207-3910	**Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**1477,00**	**--**	**4431**	**--**	**4431**	**--**	**4785**
						--	--	--	--		354	
121	76	С1217-101-0101	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,189**	**783,00**	**--**	**148**	**--**	**148**	**--**	**160**
						--	--	--	--		12	
122	77	С1252-102-0224	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г**	**шт.**	**9**	**2839,00**	**--**	**25551**	**--**	**25551**	**--**	**27595**
						--	--	--	--		2044	
123	78	С1252-108-0704	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)**	**шт.**	**9**	**55,00**	**--**	**495**	**--**	**495**	**--**	**535**
						--	--	--	--		40	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	79	С1252-207-2103	**Вязка спиральная типа ВС-70/95.1**	шт.	18	472,00	--	8496	--	8496	--	9176
						--	--	--	--		680	
125	80	С1252-204-0811	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-6-1**	шт.	12	3805,00	--	45660	--	45660	--	49313
						--	--	--	--		3653	
126	81	С1252-206-0109	**Зажим ответвительный прессуемый,типа ОА 150-1**	шт.	18	1138,00	--	20484	--	20484	--	22123
						--	--	--	--		1639	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				163540	--	163540	--	176624
								--	--	--	13084	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				163540				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				163540				
			Сметная прибыль	Тенге				13084				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				176624				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				176624				
			РАЗДЕЛ 5. Ген план									
127	82	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	7,7	63,69	63,69	490	491	--	101	639
						--	18,27	--	141		47	
128	83	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20 см/.Устройство**	$м^2$ основания или покрытия	38,5	1097,72	196,26	42262	7556	32274	4947	50986
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,17	55,80	2432	2148		3777	
128.1		100414 С	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	0,248383 9,562746	3374,00				32265		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				42752	8047	32274	5048	51625
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2432	2289	--	3824	
			Материалы	Тенге				42752				
			Всего заработная плата	Тенге				32274				
			Накладные расходы	Тенге					4721			
			Сметная прибыль	Тенге				5048				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3824				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51624				
			Сметная заработная плата	Тенге								3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4721			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51624				
			Сметная заработная плата	Тенге								3
									4721			
			РАЗДЕЛ 6. ВЛ-10кВ.Исключить									
			Линейная арматура									
129	1	С1252-207-2320	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	47	-2873,00	--	-135031	--	-135031	--	-145833
						--	--	--	--		-10802	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-135031	--	-135031	--	-145833
								--	--	--	-10802	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-135031				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-135031				
			Сметная прибыль	Тенге				-10802				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-145833				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-145833				
			РАЗДЕЛ 7. ЛЭП-0,4 КВ. Исключить									
130	2	С1243-701-0878	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,с жилой освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х70+2х35-0,6/1,0**	км	1,4341594	-2896467,00	--	-4153995	--	-4153995	--	-4486315
						--	--	--	--		-332320	
131	3	С1243-701-0879	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,с жилой освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х95+2х35-0,6/1,0**	км	1,595	-3621615,00	--	-5776476	--	-5776476	--	-6238594
						--	--	--	--		-462118	
			Линейная арматура									
132	4	С1252-207-2310	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	26	-4994,00	--	-129844	--	-129844	--	-140232
						--	--	--	--		-10388	
133	5	С1252-207-2318	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	49	-3792,00	--	-185808	--	-185808	--	-200673
						--	--	--	--		-14865	
134	6	С1252-207-2320	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	-2873,00	--	-25857	--	-25857	--	-27926
						--	--	--	--		-2069	
135	7	С1252-207-2321	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	-3000,00	--	-27000	--	-27000	--	-29160
						--	--	--	--		-2160	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				-10298980	--	-10298980	--	-11122900
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	-823920	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-10298980				
			Сметная прибыль	Тенге				-10298980				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-823920				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-11122900				
			РАЗДЕЛ 8. ВЛ-10кВ. Добавить									
136	1	С1252-207-0534 прим	**Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ77,ТМ78,ТМ78А,ТМs60а/**	шт.	3	11901,00	--	35703	--	35703	--	38559
						--	--	--	--		2856	
			Линейная арматура									
137	2	С1252-207-2338	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	47	3601,00	--	169247	--	169247	--	182787
						--	--	--	--		13540	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				204950	--	204950	--	221346
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	16396	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				204950				
			Сметная прибыль	Тенге				204950				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16396				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				221346				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 9. ЛЭП-0,4 КВ. Добавить.									
138	3	С1243-701-0855	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х16-0,6/1,0	км	1,3980168	1794322,00	--	2508492	--	2508492	--	2709171
						--	--	--	--		200679	
139	4	С1243-701-0855	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х16-0,6/1,0	км	1,595	1794322,00	--	2861944	--	2861944	--	3090899
						--	--	--	--		228955	
			Линейная арматура									
140	5	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	26	3601,00	--	93626	--	93626	--	101116
						--	--	--	--		7490	
141	6	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	49	3601,00	--	176449	--	176449	--	190565
						--	--	--	--		14116	
142	7	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	9	3601,00	--	32409	--	32409	--	35002
						--	--	--	--		2593	
143	8	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	9	3601,00	--	32409	--	32409	--	35002
						--	--	--	--		2593	
			Железобетонные элементы									
144	9	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	18	10665,25	4763,88	191975	85750	16233	103406	319012
						4999,55	2181,44	89992	39266		23630	
145	10	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	18	76496,00	--	1376928	--	1376928	--	1487082
						--	--	--	--		110154	
146	11	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	46	3001,00	--	138046	--	138046	--	149090
						--	--	--	--		11044	
147	12	С1252-207-0907	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	336,00	--	7728	--	7728	--	8346
						--	--	--	--		618	
148	13	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	30	647,00	--	19410	--	19410	--	20963
						--	--	--	--		1553	
149	14	С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	175,00	--	4550	--	4550	--	4914
						--	--	--	--		364	
150	15	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,22	51568,18	21573,51	62913	26320	2070	35757	106564
						28297,36	8339,39	34523	10174		7894	
151	16	С1243-701-0849	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0	км	0,82	766892,00	--	628851	--	628851	--	679159

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		50308	
152	17	С1243-701-0855	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х16-0,6/1,0	км	0,4	1794322,00	--	717729	--	717729	--	775147
						--	--	--	--		57418	
			ОГРАЖДЕНИЕ КТПН									
153	18	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,405	3683,68	--	1492	--	--	1074	2771
						3683,68	--	1492	--		205	
154	19	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /В7,5/	$м^3$	0,405	33648,89	1307,13	13628	529	10636	2429	17342
						6080,84	511,05	2463	207		1285	
155	20	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж стоек	т конструкций	0,154584	34303,02	14802,33	5303	2289	474	2236	8142
						16433,56	4531,84	2540	701		603	
156	21	С1241-101-0213	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	20,7	2730,00	--	56511	--	56511	--	61032
						--	--	--	--		4521	
157	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002664	376202,00	--	1002	--	1002	--	1082
						--	--	--	--		80	
158	23	Е11-090501-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,154584	83749,10	17360,06	12946	2684	268	6896	21429
						64649,31	3,76	9994	1		1587	
159	24	Е11-090304-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ, КАЛИТКА	т конструкций	0,196212	109120,08	32579,70	21411	6393	2637	10129	34064
						63097,84	11720,64	12381	2300		2523	
160	25	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1204054	479350,00	--	57716	--	57716	--	62333
						--	--	--	--		4617	
161	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0074624	376202,00	--	2807	--	2807	--	3032
						--	--	--	--		225	
162	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0144436	376202,00	--	5434	--	5434	--	5869
						--	--	--	--		435	
163	28	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	25,11	1730,00	--	43440	--	43440	--	46915
						--	--	--	--		3475	
164	29	Е11-090701-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Изготовление металлоконструкции /панелей ограждения, калитки/	т конструкций	0,196212	259649,79	29320,51	50946	5753	969	31764	89327
						225388,80	9230,21	44224	1811		6617	
165	30	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска масляная металлоконструкции, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	10,173084	1199,99	1,47	12208	15	1461	8591	22463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**		**1054,94**	**0,71**	**10732**	**7**		**1664**	
		Стоимость общестроительных работ					**9138303**	**129733**	**8800229**	**202282**	**10087833**
		Материалы	Тенге				**208341**	**54467**	**--**	**747246**	
		Всего заработная плата	Тенге				**9047697**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**30401**				
		Накладные расходы	Тенге					**188856**			
		Сметная прибыль	Тенге				**8765481**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**151257**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**735916**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**9934870**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								**109**
		Материалы	Тенге				**90606**	**188856**			
		Всего заработная плата	Тенге				**4350**				
		Накладные расходы	Тенге					**73952**			
		Сметная прибыль	Тенге				**51025**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**11330**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**152961**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**10087831**	**73952**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**262808**			**149**
		РАЗДЕЛ 10. Монтаж наружного освещения									
166	**31**	**С1243-701-0849** **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0**	**км**	**1,158542**	**766892,00**	**--**	**888477**	**--**	**888477**	**--**	**959555**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**		**--**	**--**	**--**	**--**		**71078**	
		Стоимость общестроительных работ					**888477**	**--**	**888477**	**--**	**959555**
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**--**	**--**	**--**	**71078**	
		Сметная прибыль	Тенге				**888477**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**888477**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**71078**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**959555**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**959555**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**35873613**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1645376**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1099631**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**468921**			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**24311659**		
		- Накладные расходы	Тенге						**4873976**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**1646704**	
		Итого по всем разделам	**Тенге**							**2296276**	
		Стоимость оборудования	**Тенге**								**35873613**
		ВСЕГО без оборудования	**Тенге**								**4873976**
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**								**30999637**
		Итого с временными	**Тенге**								**743991**
											31743628

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%	Тенге									76185
			Итого с зимними затратами:	Тенге									31819813
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									636396
			Итого	Тенге									32456209
			В текущих ценах на 2023г - 100%, К=1,079	Тенге									40279270
			Итого	Тенге									40279270
			Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,95	Тенге									38265306
			НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	Тенге									4591837
			Итого с НДС	Тенге									42 857 143

ТЕХНАДЗОР:

Инженер-эксперт

ТОО «DAT Construction»

Толемырзаева Д.Ш.

ПОДРЯДЧИК:

Гл. инженер

ТОО «АША-А»

Бимуханов С.Ш.