Приложение 2 к приказу исполняющего
обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года №420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей (газоснабжение среднего давления) на производственную зону в с.Кобда Кобдинского района**

(наименование)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за Октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		88	**27.09.2023**							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за Октябрь, без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей (газоснабжение среднего давления) на производственную зону в с.Кобда Кобдинского района	**11 833 115,34**	**10 565 281,55**							**1 267 833,79**	**11 833 115,34**
Всего		**10 565 281,55**							**1 267 833,79**	**11 833 115,34**

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 100240020448
Руководитель Мадяир Т.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СК РИЗАЛИТ"
БИН 180440030615

Технадзор Бөлеков Т._____

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Производственный кооператив "Ерзат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерных сетей (газоснабжение среднего давления) на производственную зону в с.Кобда Кобдинского района
(наименование, адрес)

Объект : Внеплощадочные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88 от 27.09.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Внеплощадочные сети газоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 1.11.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ПОДЗЕМНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
1	1	Е11-240202-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	18035,05 11530,99	3518,06 0	18035 11531	3518 0	2986	11416 2356	31807	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТА 2Й ГРУППЫ										
2	2	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	354,96	249,23 0	249,23 93,84	88467 0	88467 33309	0	23983 8996	121445	
3	3	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,6	2853,33 2853,33	0 0	30245 30245	0 0	0	21777 4162	56184	
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	76,9	1240,76 1240,76	0 0	95414 95414	0 0	0	68698 13129	177242	
5	5	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	248,48	54,65 0	54,65 15,4	13579 0	13579 3827	0	2755 1307	17641	
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	248,48	236,84 120,96	115,88 50,15	58850 30056	28794 12461	0	30613 7157	96620	
			ТРУБОПРОВОДЫ										
7	7	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	29,58	1748,71 1496,77	251,94 66,86	51727 44274	7452 1978	0	45790 7801	105318	
8	8	Е11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,452	526059,99 284862,27	241197,72 77218,89	237779 128758	109021 34903	0	162024 31984	431787	
9	9	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,534	532820,84 287448,06	245372,78 77575,52	284526 153497	131029 41425	0	192973 38200	515700	
10	10	прайс лист	Труба полиэтиленовая ПЭ100 д 63х3,8 SDR17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	539,34	865,18		466626		466626	37330	503956	Казахстан
11	11	прайс лист	Труба полиэтиленовая ПЭ100 д 40х2,4 SDR17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	539,34	360,64		194508		194508	15561	210068	Казахстан
12	12	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Прокладка в траншее ленты	км	0,986	34721,92 12390,08	22331,84 6092,83	34236 12217	22019 6008	0	11117 3628	48981	
13	13	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1005,72	17		17097		17097	1368	18465	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	986	74,09 61,34	12,75 5,28	73053 60481	12572 5206	0	47295 9628	129975	
15	15	С1243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	1,00572	28877		29042		29042	2323	31366	
16	16	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею УКЛАДКА ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,042	564148,57 298646,97	265501,6 78830,32	23694 12543	11151 3311	0	15696 3151	42541	
17	17	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	42	2619		109998		109998	8800	118798	Казахстан
18	18	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка из сварных соединении	шт.	24	1552,63 1392	160,63 0,38	37263 33408	3855 9	0	33083 5628	75974	
19	19	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1887		3774		3774	302	4076	Казахстан
20	20	С1241-209-0104	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	3	945		2835		2835	227	3062	Казахстан
21	21	С1241-210-0512	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	1	2430		2430		2430	194	2624	Казахстан
22	22	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	849		4245		4245	340	4585	Казахстан
23	23	С1241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	13	604		7852		7852	628	8480	Казахстан
			УСТРОЙСТВО ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ - 1 ШТ ЛИСТ АС 6,7										
24	24	Е11-250129-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Установка опознавательного знака	знак	1	3458,85 2508,16	0 0	3459 2508	0 0	951	2282 459	6201	
25	25	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	3748,25 3748,25	0 0	562 562	0 0	0	405 77	1044	
26	26	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3	0,1	43830,66 7837,6	1738,53 382,39	4383 784	174 38	3425	748 410	5542	
27	27	С1211-201-0106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,05	6266		313		313	25	338	Казахстан
28	28	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	1240,76 1240,76	0 0	124 124	0 0	0	89 17	230	
29	29	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,6	2123		7643		7643	611	8254	Казахстан
30	30	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Табличка указатель)	т	0,00074	973520		720		720	58	778 -	Казахстан
31	31	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	406199		8		8	1	9	Казахстан
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ФУТЛЯРЕ НА АВТОДОРОГЕ										
32	32	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1720,25 1453,63	266,62 1,34	5161 4361	800 4	0	4321 759	10241	
33	33	С1241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	3	6810		20430		20430	1634	22064	Казахстан
34	34	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка из сварных соединении	шт.	6	1552,63 1392	160,63 0,38	9316 8352	964 2	0	8271 1407	18993	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	849		2547		2547	204	2751	Казахстан
36	36	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	4337		13011		13011	1041	14052	Казахстан
37	37	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0024	532820,84 287448,06	245372,78 77575,52	1279 690	589 186	0	867 172	2318	
38	38	С1261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,424	727		1762		1762	141	1903	Казахстан
39	39	Е11-240207-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Ковер. Устройство	шт.	3	7277,2 4091,53	995,67 382,06	21832 12275	2987 1146	6570	13287 2809	37928	
40	40	С1211-201-0106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,18	6453		1162		1162	93	1254	
41	41	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Устройство	задвижка или клапан	3	2197,06 1912,2	128,9 57,31	6591 5737	387 172	467	5849 995	13436	
42	42	С1242-202-0706	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	13824		41472		41472	3318	44790	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									2948820	
			РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД НАДЗЕМНЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
43	43	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3	3748,25 3748,25	0 0	1124 1124	0 0	0	810 155	2089	
44	44	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,3	44547,72 7837,6	1738,53 382,39	13364 2351	522 115	3425	2244 1249	16857	
45	45	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для креплений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,130074	149873,09 129243,07	9398,28 605,89	19495 16811	1222 79	1461	11654 2492	33641	
46	46	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000594	403078		239		239	19	259	Казахстан
47	47	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12948	479350		62066		62066	4965	67032	Казахстан
48	48	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5	111,45 60,55	3,15 0,36	56 30	2 0	25	21 6	83	
49	49	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5	187,2 70,77	4,57 0,72	94 35	2 0	25	25 9	128	
			МОНТАЖ ГРПШ										
50	50	Е11-190301-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	20631,29 19274,64	1356,65 433,72	20631 19275	1357 434	0	19314 3196	43141	
51	51	прайс лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-1В-У1 с регулятором РДГ-50В с байпасной линией, с коммерческим узлом учета газа CGR Common G40 Dn50 с электронным корректором	шт.	1	3343214,29		3343214		3343214		3343214	Казахстан
			ОГРАЖДЕНИЕ АС ЛИСТ 2,3										
52	52	Е11-070111-0111 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколи. Установка	м оград	29	4275,95 2671,66	1546,24 576,08	124003 77478	44841 16706	1684	111138 18811	253951	
53	53	Е11-070111-0208 Кзтр и Кэм=1,11	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	15796,44 15579,74	157,31 56,16	15796 15580	157 56	59	18450 2740	36987	
54	54	С1212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6		0,814	30800		25071		25071		27077	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							2006		
55	55	С1211-201-0506	Щебень из плотных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,078	6618		516		516	41	558	
56	56	Е11-130701-0401 Кзтр и Кэм=1,05	Пропитка щебня битумом	м3	0,078	54195,68 17948,7	5287,68 2498,54	4227 1400	412 195	2414	1100 426	5754	
57	57	Е11-090701-0127 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,7183	252055,23 229237,2	15679,72 3924,56	181051 164661	11263 2819	5127	115561 23729	320342	
58	58	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Крепежные элементы весом до 4 кг. Установка	т	0,0032	349629,92 347691,96	1937,96 810,59	1119 1113	6 3	0	1015 171	2304	
59	59	С1214-205-0302	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,3333	437427		145794		145794	11664	157458	
60	60	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00352	578162		2035		2035	163	2198	
61	61	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,31252	479350		149806		149806	11985	161791	
62	62	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м3	50,314	1072		53937		53937	4315	58252	
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02042	376202		7682		7682	615	8297	
64	64	С1241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,2	585		117		117	9	126	
65	65	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0008	356318		285		285	23	308	
66	66	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,9856	111,45 60,55	3,15 0,36	2562 1392	72 8	25	966 282	3810	
67	67	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,9856	187,2 70,77	4,57 0,72	4303 1627	105 17	25	1134 435	5872	
			ПЛОЩАДКА ГРПШ										
68	68	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,4	16504,29 4497,44	2521,3 993,88	89123 24286	13615 5367	51222	27874 9360	126357	
69	69	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Табличка указатель)	т	0,00148	973520		1441		1441	115	1556	Казахстан
			ОПОРА ПОД ГАЗОПРОВОД АС ЛИСТ 5										
70	70	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м2 покрытия	0,212	3748,25 3748,25	0 0	795 795	0 0	0	572 109	1476	
71	71	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы. Устройство	м3	0,24	45421,86 7837,6	1738,53 382,39	10901 1881	417 92	3425	1795 1016	13712	
72	72	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночные. Устройство	м3 основания	0,028	11462,7 1247,31	2592,54 1061,4	321 35	73 30	213	60 30	411	
73	73	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для креплений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0592	145807,09 129243,07	9398,28 605,89	8632 7651	556 36	424	5304 1115	15051	
74	74	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	11,4456	2123		24299		24299	1944	26243	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00592	409406		2424		2424	194	2618	
76	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00048	376202		181		181	14	195	
77	77	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,0952	783		75		75	6	81	
78	78	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,8	1185,84 398,87	28,64 3,82	949 319	23 3	607	300 100	1348	
79	79	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	111,45 60,55	3,15 0,36	223 121	6 1	25	84 25	332	
80	80	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	187,2 70,77	4,57 0,72	374 142	9 1	25	99 38	511	
			ВВОД В ЗЕМЛЮ										
81	81	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2197,06 1912,2	128,9 57,31	2197 1912	129 57	156	1950 332	4479	
82	82	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродукта, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658		39658		39658	3173	42831	Казахстан
83	83	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	803,11 730,65	44,56 0	1606 1461	89 0	56	1447 244	3297	
84	84	С1241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1850		3700		3700	296	3996	Казахстан
85	85	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0023	1049045,3 704148,48	322570,38 133873,44	2413 1620	742 308	51	1908 346	4667	
86	86	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,3	2123		4883		4883	391	5274	Казахстан
87	87	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001389	1431093,9 713978,53	692387,24 214495,58	1988 992	962 298	34	1277 261	3526	
88	88	С1241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	757		1514		1514	121	1635	
89	89	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337		4337		4337	347	4684	
90	90	Е11-220301-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием укладка футляра	км трубопровода	0,0009	1144739,1 737679,36	379153,34 156441,82	1030 664	341 141	25	797 146	1973	
91	91	С1241-102-0177	Труба электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,9	4695		4226		4226	338	4564	
92	92	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	1276958,59 375625,11	53176,95 191,03	1149 338	48 0	763	335 119	1603	
93	93	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9	111,45 60,55	3,15 0,36	100 54	3 0	25	38 11	149	
94	94	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9	187,2 70,77	4,57 0,72	168 64	4 1	25	44 17	230	

ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проводные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2908,73 2441,82	163,24 36,14	11635 9767	653 145	1215	9714 1708	23056	
96	96	С1242-202-0105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для вод и пара Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	35805		143220		143220	11458	154678	
97	97	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	803,11 730,65	44,56 0	6425 5845	356 0	56	5787 977	13189	
98	98	С1241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	8	879		7032		7032	563	7595	Казахстан
99	99	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,016	1049045,3 704148,48	322570,38 133873,44	16785 11266	5161 2142	51	13274 2405	32464	
100	100	С1241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	16	851		13616		13616	1089	14705	Казахстан
101	101	С1241-102-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	8	415		3320		3320	266	3586	Казахстан
102	102	С1241-117-0402	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	4	240		960		960	77	1037	Казахстан
103	103	Е11-220301-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием укладка футляра	км трубопровода	0,0036	1144739,1 737679,36	379153,34 156441,82	4121 2656	1365 563	100	3187 585	7892	
104	104	С1241-102-0177	Труба электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,6	4695		16902		16902	1352	18254	Казахстан
105	105	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	1276958,59 375625,11	53176,95 191,03	4597 1352	191 1	3053	1339 475	6411	
106	106	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6	111,45 60,55	3,15 0,36	178 97	5 1	25	67 20	265	
107	107	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6	187,2 70,77	4,57 0,72	300 113	7 1	25	79 30	409	
108	108	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	4	2890		11560		11560	925	12485	
			КОВЕР ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ АС ЛИСТ 5										
109	109	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00025	1049045,3 704148,48	322570,38 133873,44	262 176	81 33	6	207 38	507	
110	110	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,251	2123		533		533	43	576	
111	111	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00025	1276958,59 375625,11	53176,95 191,03	319 94	13 0	3053	93 33	445	
112	112	Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,11	Крышка люка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,000955	329760,06 240548,1	83725,96 3848,15	315 230	80 4	5	161 38	514	
113	113	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000955	403078		385		385	31	416	Казахстан
114	114	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0375	783		29		29	2	32	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	115	Е11-160301-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3,75	2315,46 507,78	32,83 11,2	8683 1904	123 42	6656	1907 847	11437	
116	116	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5	74,09 61,34	12,75 5,28	370 307	64 26	0	240 49	659	
117	117	С1243-602-0104	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн	шт.	2	849		1698		1698	136	1834	Казахстан
118	118	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1049045,3 704148,48	322570,38 133873,44	4196 2817	1290 535	89	3319 601	8116	
119	119	С1241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	4	536		2144		2144	172	2316	
			МОЛНИЕЗАЩИТА ГРПШ Т 4										
120	120	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,68	2377,78 2377,78	0 0	3995 3995	0 0	0	2876 550	7420	
121	121	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Тринашеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,68	1240,76 1240,76	0 0	2084 2084	0 0	0	1501 287	3872	
122	122	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	975,36 252,05	31,51 9,93	5852 1512	189 60	4151	1132 559	7543	
123	123	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	м	1	7736,69 1620,32	249,21 85,77	7737 1620	249 86	5868	1228 717	9682	
			МОЛНИЕОТВОД										
124	124	Е11-330109-0115 Кзтр и Кэм=1,11	Молниеотводы стальные тросостойкие сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,03457	234637,17 71554,37	158339,83 36613,37	8111 2474	5474 1266	163	2991 888	11991	
125	125	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	1801		11707		11707	937	12643	
126	126	С1241-102-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3	851		2553		2553	204	2757	
127	127	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00247	356318		880		880	70	951	
128	128	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-16х3,0 мм	шт.	1	387		387		387	31	418	
129	129	С1241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	591		591		591	47	638	
130	130	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,78624	111,45 60,55	3,15 0,36	88 48	2 0	25	33 10	130	
131	131	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,78624	187,2 70,77	4,57 0,72	147 56	4 1	25	39 15	201	
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
132	132	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,986	1299505,05 196067,07	1092132,66 202590,37	1281312 193322	1076843 199754	11147	357699 131121	1770132	
133	133	Ц13-390201-0503 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		10	1163,32	28,51	11633	285	613	6548	19636	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				стык		1073,52	0	10735	0		1455		
												6995213	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					6 718 064	1 606 773	1 801 349	1 444 075	9 944 033	
			ИТОГО:					1 245 499	375 410		488 950		
			В том числе :							3 343 214			
			Стоимость оборудования, всего							3 343 214			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		85 810,65				10 029 844,04	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,29%		86 257,52				10 116 101,56	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		135 457,75				10 251 559,31	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого сметная стоимость в текущих ценах 2023 г - 100%, К=1,0849057									11 121 975,13	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						10 565 281,55	
			НДС			12 %		1 267 833,79					
			Итого с НДС									11 833 115,34	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель **Аликулов К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мадияр Т.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "СК РИЗАЛИТ" БИН 180440030615, **Болатов Т.** аттестат №KZ44VJE00032676 от 23.11.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

ТОО "Актобе геодезия орталығы" БИН 120140011875, **Ерменов Г.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата