Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение Тупкараганский районный отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкарагански район, г.Форт-Шевченко, ул.Досана Тажиулы, дом № 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **150740017366**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980240000762

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 26.10.2022г. к договору №67 от 15.12.2020г.

Номер документа	Дата составления
9	31.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселкового газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык			работа	1	53 092 812,62	53 092 812,62	5 688 515,64
				Итого	1	x	53 092 812,62	5 688 515,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Севзиханов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Мухан Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2022

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства" . Тупкараганский район г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ,13 БИН 150740017366 тел.(22908, 22978)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутрипоселкового газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык Тупкараганского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 67 от 15.12.2020 доп.соглашение № 4 от 26.10.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1 газопровод среднего давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
1	124	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5022	329,03	329,03	1652388,89	1652388,10		247612,70	2052001,59	
						0,00	68,48	0,00	343906,35		152000,00		
2	125	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	378	3529,01	0,00	1333965,08	0,00		960454,76	2477973,81	
						3529,01	0,00	1333965,08	0,00		183553,97		
3	126	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	300	1702,65	195,09	510795,24	58526,99		467757,14	1056836,51	
						1507,56	67,38	452268,25	20214,29		78284,13		
4	127	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4560	21,41	21,41	97629,37	97630,16		34309,52	142493,65	
						0,00	10,45	0,00	47652,38		10554,76		
5	128	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	240	1250,96	0,00	300230,16	0,00		216165,87	557707,93	
						1250,96	0,00	300230,16	0,00		41311,90		
6	129	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	3	733910,42	218008,08	2201730,95	654024,61	2449,21	1774110,32	4293908,73	
						515086,00	82257,61	1545257,94	246773,02		318067,46		
7	130	241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x 18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3817,8	7792,00		29748298,00		29748298,00		32128162,00	Казахстан
											2379864,00		
8	132	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1759,59	1026,81	10557,75	6160,50		6522,75	18447,00	
						732,78	365,31	4396,50	2191,50		1366,50		
9	133	241-208-1814 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	34668,00		208008,00		208008,00		224649,00	Казахстан
											16641,00		
10	134	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3	35794,43	22961,33	107383,33	68884,13		35030,95	153807,14	
						12833,10	6309,60	38499,21	18928,57		11392,86		
11	135	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м детекционная	м	3855,6	32,00		123379,00		123379,00		133249,00	Казахстан
											9870,00		
12	136	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	28	4622,75	84,80	129436,80	2374,40	2574,40	75937,60	221804,00	
						4446,00	0,00	124488,00	0,00		16429,60		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	138	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	6,8	318,00		2162,40		2162,40	172,80	2335,20	Россия
			Итого по разделу 5: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					36425964,97	2539988,88	30086871,01	3817901,61	43463375,56	
								3799105,14	679666,11	0,00	3219508,98		
			ИТОГО по акту					36425964,97	2539988,88	30086871,01	3817901,61	43463375,56	
								3799105,14	679666,11	0,00	3219508,98		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			565024,00					
			Итого с временными									44028399,56	
			Зимние удорожания	%	0,525			231149,00					
			Итого с зимними удорожаниями									44259548,56	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			885191,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									45144739,56	
			Итого в текущих ценах на 2022год		1,0500514							47404296,98	
			НДС	%	12,00			5688515,64					
			Итого с НДС									53092812,62	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Севзиханов Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мұрадар"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ЖАСТАР-ПЛЮС"

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства" БИН 150740017366

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Мухан Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт

Сапарбаев Ж.М. К722УТР00032975 от 06.12.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тәжігара А.Қ., приказ № 1 от 04.03.2021г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)