Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение Тупкараганский районный отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкарагански район, г.Форт-Шевченко, ул.Досана Тажиулы, дом № 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **150740017366**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980240000762

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 26.10.2022г. к договору №67 от 15.12.2020г.

Номер документа	Дата составления
14	30.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселкового газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык			работа	1	170 715 550,69	170 715 550,69
				Итого	1	x	170 715 550,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Севзиханов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Мұхан Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2023

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства" . Тупкараганский район г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ,13. БИН 150740017366**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутрисельского газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутрисельского газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 67** от **15.12.2020г. Доп.соглашение № 4 от 26.10.2022г.**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1 и 2-2 газопровод среднего давления, низкого давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1 газопровод среднего давления										
			Раздел 1: УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
1	1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4119,90 3656,03	180,15 96,25	8240 7312	360 192	567	7430 1254	16923	
2	2	242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	69194,00		138388		138388	11071	149459	Казахстан
3	3	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6913,83 4430,46	2019,60 778,25	6914 4430	2019 778	464	5157 966	13036	
4	4	242-103-0304 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	136885,00		136885		136885	10951	147836	Казахстан
5	5	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1467614,05 933504,00	462118,93 222757,75	1468 934	462 223	72	1145 209	2822	
6	6	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	9096,00		9132		9132	731	9863	Казахстан
7	7	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1074741,65 743424,00	304748,49 157646,92	6448 4461	1829 946	159	5352 944	12744	
8	8	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	4928,00		29686		29686	2375	32061	Казахстан
9	9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0212	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	27874 15254	12224 4583	397	19638 3801	51313	
10	10	241-114-0141 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2583,00		2583		2583	207	2790	Казахстан
11	11	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1642,00		6568		6568	525	7093	Казахстан
12	12	241-112-0214 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	4572,00		4572		4572		4938	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							366		
13	13	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2376,00		2376		2376		2566	Казахстан
											190		
14	14	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5107,00		10214		10214		11031	Казахстан
											817		
15	15	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3071,00		12284		12284		13267	Казахстан
											983		
16	16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00112	145799,50	6551,87	163	8	10	101	285	
						130272,00	610,50	146	1		21		
17	17	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00112	821622,00		920		920		994	Казахстан
											74		
18	18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	4,8	222,32	5,51	1067	27	422	430	1616	
						128,98	0,77	619	4		120		
19	19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	м2	4,8	90,14	3,97	433	19	52	252	740	
						75,40	0,77	362	4		55		
20	20	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	27914,82	26056,92	27915	26057	10	6987	37694	
						1848,00	5830,00	1848	5830		2792		
21	21	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	5,5	318,00		1749		1749		1889	Россия
											140		
22	22	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4119,90	180,15	8240	360	567	7430	16923	
						3656,03	96,25	7312	192		1254		
23	23	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	50849,00		101698		101698		109834	Казахстан
											8136		
24	24	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6913,83	2019,60	6914	2019	464	5157	13036	
						4430,46	778,25	4430	778		966		
25	25	242-103-0304 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	136885,00		136885		136885		147836	Казахстан
											10951		
26	26	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1467614,05	462118,93	1468	462	72	1145	2822	
						933504,00	222757,75	934	223		209		
27	27	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	9096,00		9132		9132		9863	Казахстан
											731		
28	28	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1074741,65	304748,49	3224	914	80	2676	6372	
						743424,00	157646,92	2230	473		472		
29	29	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	3935,00		11852		11852		12800	Казахстан
											948		
30	30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0135	1314819,69	576577,71	17750	7784	253	12505	32676	
						719522,70	216160,86	9714	2918		2420		
31	31	241-114-0139 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2749,00		2749		2749		2969	Казахстан
											220		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1155,00		2310		2310	185	2495	Казахстан
33	33	241-112-0214 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	4572,00		4572		4572	366	4938	Казахстан
34	34	241-113-0113 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1652,00		1652		1652	132	1784	Казахстан
35	35	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2486,00		9944		9944	796	10740	Казахстан
36	36	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5107,00		10214		10214	817	11031	Казахстан
37	37	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00104	145799,50 130272,00	6551,87 610,50	152 135	7 1	9	94 20	266	
38	38	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00104	821622,00		854		854	68	922	Казахстан
39	39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	4,8	222,32 128,98	5,51 0,77	1067 619	27 4	422	430 120	1616	
40	40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	м2	4,8	90,14 75,40	3,97 0,77	433 362	19 4	52	252 55	740	
41	41	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	27914,82 1848,00	26056,92 5830,00	27915 1848	26057 5830	10	6987 2792	37694	
42	42	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	5,5	318,00		1749		1749	140	1889	Россия
			Итого по разделу 1: УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ					796653 62950	80654 22984	653050 0	83168 70390	950206	
			Раздел 2: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ Ду 150 /3 шт/										
43	68	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6	6913,83 4430,46	2019,60 778,25	41483 26583	12118 4670	2783	30940 5794	78217	
44	69	242-103-0304 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	6	136885,00		821310		821310	65705	887015	Казахстан
45	70	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	10596,98 7041,91	3058,23 1177,00	31791 21126	9175 3531	1491	24410 4496	60697	
46	71	242-103-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200шт.	шт.	3	215550,00		646650		646650	51732	698382	Казахстан
47	72	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,018	1467614,05 933504,00	462118,93 222757,75	26417 16803	8319 4010	1296	20605 3762	50783	
48	73	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072	9096,00		164383		164383	13151	177534	Казахстан
49	74	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,111	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	145945 79867	64000 23994	2078	102822 19901	268669	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	75	241-113-0227 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	13189,00		39567		39567		42732	Казахстан
											3165		
51	76	241-112-0214 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	4572,00		54864		54864		59253	Казахстан
											4389		
52	77	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5107,00		61284		61284		66187	Казахстан
											4903		
53	78	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6	7924,00		47544		47544		51348	Казахстан
											3804		
54	79	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00369	145799,50	6551,87	538	24	33	333	941	
						130272,00	610,50	481	2		70		
55	80	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00369	821622,00		3032		3032		3275	Казахстан
											243		
56	81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	15,39	222,32	5,51	3422	85	1352	1378	5184	
						128,98	0,77	1985	12		384		
57	82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	м2	15,39	90,14	3,97	1387	61	166	809	2372	
						75,40	0,77	1160	12		176		
58	83	1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3	36136,94	33677,34	108411	101032	45	27245	146508	
						2444,75	7535,00	7334	22605		10852		
59	84	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	23,4	318,00		7441		7441		8036	Россия
											595		
			Итого по разделу 2: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ Ду 150 /3 шт/					2205469	194814	1855319	208542	2607133	
								155339	58836	0	193122		
			Раздел 4: ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-355 для трубы Д-200 L-10м /10 шт/										
60	105	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	1087787,50	343974,50	108779	34398		86614	211024	
						743813,00	131077,66	74381	13108		15631		
61	106	261-301-1579 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 355х 21,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	101	16942,00		1711142		1711142		1848033	Казахстан
											136891		
62	107	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	421802,50	93643,14	3374	749		2871	6745	
						328107,00	34380,25	2625	275		500		
63	108	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	797,00		6376		6376		6886	Казахстан
											510		
64	109	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	100	1739,35	10,70	173935	1070		171536	373109	
						1728,65	4,04	172865	404		27638		
65	110	261-301-1710 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200	шт.	50	10551,00		527550		527550		569754	Казахстан
											42204		
66	111	234-303-0101 РСНБ РК 2015	Жгут "Вилатерм" Д-14мм	м	22,6	109,00		2463		2463		2660	
											197		
67	112	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,00046	203792,00		94		94		101	Казахстан
											7		
68	113	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40	1759,59	1026,81	70384	41072		43484	122978	
						732,78	365,31	29311	14612		9109		
69	114	241-215-0315 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 400х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		10	16313,00		163130		163130		176180	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							13050		
70	115	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		20	880,00		17600		17600		19008	Казахстан
				шт.							1408		
71	116	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		10	4497,00		44970		44970		48568	Казахстан
				шт.							3598		
72	117	261-301-0232 РСНБ РК 2015	Колпачки 1-50		0,01	2266,00		23		23		25	
				1000 шт.							2		
73	118	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		2,809	3378,51	176,45	9490	496	7883	1239	11587	
				м2 покрытия		395,55	73,59	1111	207		858		
74	119	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство		10	8265,28	2546,25	82653	25462	6117	61752	155958	
				шт.		5107,36	1130,25	51074	11302		11552		
75	120	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/		0,15	21417,00		3213		6426		3470	Казахстан
				м3							257		
76	121	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001		8	797,00		6376		6376		6886	Казахстан
				м							510		
77	122	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Ковер		0,10436	856578,00		89392		89392		96543	Казахстан
				т							7151		
78	123	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза		2,81772	196,66	6,96	554	19	258	194	808	
				м2		98,12	1,54	276	4		60		
			Итого по разделу 4: ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-355 для трубы Д-200 L-10м /10 шт/					3021498	103266	2589800	367690	3660323	
								331643	39912	0	271133		
			Раздел 5: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
79	124	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1290,42	329,03	329,03	424587	424587		63625	527269	
				м3 грунта		0,00	68,48	0	88368		39057		
80	125	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		98,28	3529,01	0,00	346831	0		249718	644273	
				м3 грунта		3529,01	0,00	346831	0		47724		
81	126	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		78	1702,65	195,09	132807	15217		121617	274777	
				м3 основания		1507,56	67,38	117590	5256		20354		
82	127	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1185,6	21,41	21,41	25384	25384		8920	37048	
				м3 грунта		0,00	10,45	0	12390		2744		
83	128	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		62,4	1250,96	0,00	78060	0		56203	145004	
				м3 грунта		1250,96	0,00	78060	0		10741		
84	129	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,78	733910,42	218008,08	572450	170046	637	461269	1116416	
				км трубопровода		515086,00	82257,61	401767	64161		82698		
85	132	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1759,59	1026,81	3519	2054		2174	6149	
				шт.		732,78	365,31	1466	731		456		
86	133	241-208-1814 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	34668,00		69336		69336		74883	Казахстан
				шт.							5547		
87	134	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,78	35794,43	22961,33	27920	17910		9108	39991	
				км кабеля		12833,10	6309,60	10010	4921		2962		
88	136	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		7	4622,75	84,80	32359	594	644	18984	55452	
				стык		4446,00	0,00	31122	0		4107		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	137	1125-0211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	37209,06	34537,71	74418	69075	30	18899	100782	
						2656,50	7727,50	5313	15455		7465		
90	138	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,7	318,00		541		541		584	Россия
											43		
			Итого по разделу 5: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					1788211	724866	71187	1010518	3022629,00	
								992158	191281	0	223898		
			Раздел 6: ВХОД И ВЫХОД П/ЭТ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ										
91	139	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1467614,05	462118,93	2935	925	144	2289	5642	
						933504,00	222757,75	1867	446		418		
92	140	241-102-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	9966,00		20012		20012		21613	Казахстан
											1601		
93	141	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	1991708,20	219673,32	3983	439	3320	371	4703	
						112035,00	75504,00	224	151		348		
94	142	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1012363,12	276162,10	3037	829	73	2543	6027	
						711744,00	144548,29	2135	434		446		
95	143	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	3935,00		11852		11852		12800	Казахстан
											948		
96	144	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	474421,87	118715,15	2847	712	1	2374	5639	
						355602,00	44068,27	2134	264		418		
97	145	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x 10 ГОСТ 18599-2001	м	6,06	2352,00		14253		14253		15393	Казахстан
											1140		
98	146	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	6	794,59	0,00	4768	0	80	4594	10110	
						781,22	0,00	4687	0		749		
99	147	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Пластина с преобладанием стали с отверстиями	т	0,01714	892474,00		15297		15297		16521	Казахстан
											1224		
100	148	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1759,59	1026,81	10558	6161		6523	18447	
						732,78	365,31	4397	2192		1366		
101	149	241-210-0622 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	9266,00		18532		18532		20015	Казахстан
											1483		
102	150	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2498,00		4996		4996		5396	Казахстан
											400		
103	151	241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5454,00		10908		10908		11781	Казахстан
											873		
104	152	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	7277,00		14554		14554		15718	Казахстан
											1164		
105	153	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0075	1467614,05	462118,93	11007	3466	540	8585	21160	
						933504,00	222757,75	7001	1671		1567		
106	154	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,53	9096,00		68493		68493		73972	Казахстан
											5479		
107	155	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	1501576,39	602105,37	7508	3011	527	5139	13659	
						794112,00	244157,89	3971	1221		1012		
108	156	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	15326,00		76937		76937		83092	Казахстан
											6155		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	157	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	3156469,52	703928,30	15782	3520	11611	2049	19258	
						130368,00	283610,83	652	1418		1427		
110	158	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	733910,42	218008,08	11009	3270	12	8871	21470	
						515086,00	82257,61	7726	1234		1590		
111	159	241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15,15	7792,00		118049		118049		127493	
											9444		
112	160	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	15	794,59	0,00	11919	0	201	11484	25275	
						781,22	0,00	11718	0		1872		
113	161	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Пластина с преобладанием стали с отверстиями	т	0,04285	892474,00		38243		38243		41302	Казахстан
											3059		
114	162	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1759,59	1026,81	26394	15402		16307	46117	
						732,78	365,31	10992	5480		3416		
115	163	241-210-0633 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	21786,00		108930		108930		117644	Казахстан
											8714		
116	164	241-211-0614 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	8166,00		40830		40830		44096	Казахстан
											3266		
117	165	241-208-1814 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	34668,00		173340		173340		187207	Казахстан
											13867		
118	166	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	992,45	0,00	4962	0	55	2994	8592	
						981,50	0,00	4908	0		636		
119	167	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	5	7277,00		36385		36385		39296	Казахстан
											2911		
			Итого по разделу 6: ВХОД И ВЫХОД П/ЭТ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ					888320	37735	788175	74123	1039438	
								62412	14511	0	76993		
			Раздел 9: ПЛОЩАДКА УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ / 8 шт//ОГРАЖДЕНИЕ 3х3м/										
120	192	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5	3378,51	176,45	16893	883	14033	2205	20626	
						395,55	73,59	1978	368		1528		
121	193	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	44	4016,80	1279,11	176739	56281	1997	169920	374392	
						2692,32	580,41	118462	25538		27733		
122	194	212-101-2003 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50,W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,8	22367,00		107362		214723		115951	
											8589		
123	195	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,8	1003,84	21,17	16865	356	9756	6340	25061	
						401,95	3,85	6753	65		1857		
124	196	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	4	1219,02	32,90	4876	132	167	5433	11134	
						1144,52	6,54	4578	26		825		
125	197	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,49472	856578,00		423767		423767		457668	Казахстан
											33902		
126	198	222-509-1401 РСНБ РК 2015	Панель металлическая сетчатая	т	0,4956	895895,00		444006		444006		479526	Казахстан
											35521		
127	199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	26,73864	181,50	3,97	4853	106	2731	1406	6759	
						75,40	0,77	2016	21		501		
			Итого по разделу 9: ПЛОЩАДКА УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ / 8 шт//ОГРАЖДЕНИЕ 3х3м/					1195359	57757	1111178	185304	1491115	
								133787	26017	0	110453		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту лок.смета 2-1					**9895509**	**1199091**	**7068708**	**1929345**	**12770844**	
								1738289	**353541**	**0**	**945989**		
			2-2 газопровод низкого давления										
			Раздел 2: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ Ду 100 /23 шт/										
1	64	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	23	4119,90 3656,03	180,15 96,25	94758 84089	4144 2214	6526	85439 14416	194613	
2	65	242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	23	69194,00		1591462		1591462	127317	1718779	Казахстан
3	66	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,138	1074741,65 743424,00	304748,49 157646,92	148314 102593	42055 21755	3667	123104 21713	293132	
4	67	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	138,552	4928,00		682784		682784	54623	737407	Казахстан
5	68	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,4255	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	559456 306157	245333 91976	7965	394152 76289	1029897	
6	69	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	23	1642,00		37766		37766	3021	40787	Казахстан
7	70	241-113-0227 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 114 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	23	13189,00		303347		303347	24268	327615	Казахстан
8	71	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	46	3071,00		141266		141266	11301	152567	Казахстан
			Итого по разделу 2: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ Ду 100 /23 шт/					**3559153** **492839**	**291532** **115945**	**2774783** **0**	**602695** **332948**	**4494797**	
			Раздел 4: ОТВЕТВЛЕНИЕ К ДОМАМ Ду 125 SDR11 /352 шт/										
9	80	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,352	1487509,19 794112,00	602105,37 244157,89	523603 279527	211942 85944	32135	361816 70834	956253	
10	81	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	353,408	12790,00		4520088		4520088	361607	4881695	Казахстан
11	82	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,352	3156469,52 130368,00	703928,30 283610,83	1111077 45890	247783 99831	817405	144263 100427	1355768	
12	83	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,352	988725,82 709632,00	256748,94 134904,14	348031 249790	90375 47486	7865	294304 51387	693722	
13	84	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	353,408	1891,00		668295		668295	53464	721759	Казахстан
14	85	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,056	421802,50 328107,00	93643,14 34380,25	445423 346481	98888 36306	55	378959 65951	890332	
15	86	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1066,56	797,00		850048		850048	68004	918052	Казахстан
16	88	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Пластина с преобладанием стали с отверстиями	т	2,31616	892474,00		2067113		2067113	165369	2232482	Казахстан
17	89	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	352	2593,66 1081,47	1512,19 538,11	912968 380677	532291 189415		564391 118189	1595548	
18	90	241-209-0110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125х125х125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	352	5052,00		1778304		1778304	142264	1920568	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	91	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	704	1759,59	1026,81	1238751	722874		765325	2164402	
						732,78	365,31	515877	257178		160326		
20	92	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	352	1956,00		688512		688512		743593	Казахстан
											55081		
21	93	241-210-0209 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 125х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	352	1492,00		525184		525184		567199	Казахстан
											42015		
			Итого по разделу 4: ОТВЕТВЛЕНИЕ К ДОМАМ Ду 125 SDR11 /352 шт/					15677397	1904153	11955004	2509058	19641373	
								1818242	716160	0	1454918		
			Раздел 5: ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-280										
22	94	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,008	827920,56	275998,22	6623	2208	7	5198	12767	
						551106,00	105219,62	4409	842		946		
23	95	261-301-1577 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 280х16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,08	10455,00		84476		84476		91234	Казахстан
											6758		
24	96	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	421802,50	93643,14	337	75		287	674	
						328107,00	34380,25	262	28		50		
25	97	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,8	797,00		638		638		689	Казахстан
											51		
26	98	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы п/эт диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1739,35	10,70	13915	85		13723	29849	
						1728,65	4,04	13829	32		2211		
27	99	261-301-1710 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 180	шт.	4	10551,00		42204		42204		45580	Казахстан
											3376		
28	100	234-303-0101 РСНБ РК 2015	Жгут "Вилатерм" Д-14мм	м	2,26	109,00		246		246		266	
											20		
29	101	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,000046	203792,00		9		9		10	Казахстан
											1		
30	102	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1759,59	1026,81	7038	4107		4348	12297	
						732,78	365,31	2931	1461		911		
31	103	241-215-0315 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 400х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	16313,00		16313		16313		17618	Казахстан
											1305		
32	104	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	880,00		1760		1760		1901	Казахстан
											141		
33	105	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4497,00		4497		4497		4857	Казахстан
											360		
34	106	261-301-0232 РСНБ РК 2015	Колпачки 1-50	1000 шт.	0,001	2266,00		2		2		2	
35	113	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,01	827920,56	275998,22	8279	2760	8	6498	15959	
						551106,00	105219,62	5511	1052		1182		
36	114	261-301-1577 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 280х 16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1	10455,00		105596		105596		114044	Казахстан
											8448		
37	115	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	421802,50	93643,14	337	75		287	674	
						328107,00	34380,25	262	28		50		
38	116	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,8	797,00		638		638		689	Казахстан
											51		
39	117	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы п/эт диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр		10	1739,35	10,70	17394	107		17154	37311	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубы, уложенной в футляре		1728,65	4,04	17286	40		2764		
40	118	261-301-1710 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 180	шт.	5	10551,00		52755		52755	4220	56975	Казахстан
41	119	234-303-0101 РСНБ РК 2015	Жгут "Вилатерм" Д-14мм	м	2,26	109,00		246		246	20	266	
42	120	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,000046	203792,00		9		9	1	10	Казахстан
43	121	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1759,59 732,78	1026,81 365,31	7038 2931	4107 1461		4348 911	12297	
44	122	241-215-0315 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 400x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	16313,00		16313		16313	1305	17618	Казахстан
45	123	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	880,00		1760		1760	141	1901	Казахстан
46	124	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4497,00		4497		4497	360	4857	Казахстан
47	125	261-301-0232 РСНБ РК 2015	Колпачки 1-50	1000 шт.	0,001	2266,00		2		2		2	
48	190	261-301-1577 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 280x 16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	537,32	10455,00		5617681		5617681	449414	6067095	Казахстан
49	192	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,4	797,00		24229		24229	1938	26167	Казахстан
			Итого по разделу 5: ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-280					6034832	13524	5973886	51843	6573609	
								47421	4944	0	486935		
			Раздел 6: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
50	208	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м 3	м3 грунта	22448,2005	329,03 0,00	329,03 68,48	7386131 0	7386132 1537253		1106822 679436	9172389	
51	209	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1689,6495	3529,01 3529,01	0,00 0,00	5962787 5962787	0 0		4293206 820479	11076473	
52	210	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1397	1702,65 1507,56	195,09 67,38	2378602 2106061	272541 94130		2178189 364543	4921335	
53	211	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16373,412	21,41 0,00	21,41 10,45	350554 0	350555 171102		123194 37900	511648	
54	212	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1819,268	1250,96 1250,96	0,00 0,00	2275831 2275831	0 0		1638598 313154	4227584	
55	213	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	км трубопровода	0,72	613139,24 444847,00	168187,52 63071,62	441460 320290	121095 45412	75	362044 64280	867785	
56	214	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180 x 16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	727,2	6247,00		4542818		4542818	363425	4906243	Казахстан
57	216	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	10,6	571059,79 432588,00	138367,07 51177,07	6053234 4585433	1466691 542477	1110	5076630 890389	12020254	
58	217	241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125 x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10706	3061,00		32771066		32771066	2621686	35392751	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	219	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13	1759,59	1026,81	22875	13349		14132	39968	
						732,78	365,31	9526	4749		2961		
60	220	241-208-0113 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	8482,00		25446		25446		27482	Казахстан
											2036		
61	221	241-208-0313 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	10023,00		60138		60138		64949	Казахстан
											4811		
62	222	241-208-0310 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2982,00		11928		11928		12882	Казахстан
											954		
63	223	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	8	2593,66	1512,19	20749	12098		12827	36262	
						1081,47	538,11	8652	4305		2686		
64	224	241-209-0110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x125x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	5052,00		40416		40416		43649	Казахстан
											3233		
65	225	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	11,32	35794,43	22961,33	405193	259922		132184	580367	
						12833,10	6309,60	145270	71425		42990		
66	226	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	14249,4	32,00		455981		455981		492459	Казахстан
											36478		
67	227	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	2367,95	53,00	28415	636	1103	16272	48263	
						2223,00	0,00	26676	0		3575		
68	228	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	4622,75	84,80	9245	170	184	5424	15843	
						4446,00	0,00	8892	0		1173		
69	229	1125-0211-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	34582,05	32202,42	34582	32202	12	8711	46757	
						2367,75	7205,00	2368	7205		3463		
			Итого по разделу 6: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					63277451	9915392	37910277	14968234	84505343	
								15451786	2478058	0	6259652		
			Раздел 7: ВХОД И ВЫХОД П/ЭТ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ										
70	231	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	1501576,39	602105,37	39041	15655	2739	26725	71027	
						794112,00	244157,89	20647	6348		5261		
71	232	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,104	15326,00		400070		400070		432076	Казахстан
											32006		
72	233	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,026	3156469,52	703928,30	82068	18302	60377	10656	100142	
						130368,00	283610,83	3390	7374		7418		
73	234	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,039	1074741,65	304748,49	41915	11885	1036	34790	82842	
						743424,00	157646,92	28994	6148		6136		
74	235	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,156	4928,00		192961		192961		208398	Казахстан
											15437		
75	236	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,078	571059,79	138367,07	44543	10793	8	37356	88451	
						432588,00	51177,07	33742	3992		6552		
76	237	241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	78,78	3061,00		241146		241146		260438	
											19292		
77	239	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Пластина с преобладанием стали с отверстиями	т	0,22282	892474,00		198861		198861		214770	Казахстан
											15909		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	240	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	78	1759,59	1026,81	137248	80091		84795	239806	
						732,78	365,31	57157	28494		17763		
79	241	241-210-0626 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	12661,00		329186		329186		355521	Казахстан
											26335		
80	242	241-211-0610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	3454,00		89804		89804		96988	Казахстан
											7184		
81	243	241-208-1810 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	12101,00		314626		314626		339796	Казахстан
											25170		
82	244	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная	шт.	26	7277,00		189202		189202		204338	Казахстан
											15136		
83	245	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1467614,05	462118,93	4403	1386	216	3434	8464	
						933504,00	222757,75	2801	668		627		
84	246	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	9096,00		27397		27397		29589	Казахстан
											2192		
85	247	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1501576,39	602105,37	3003	1204	211	2056	5463	
						794112,00	244157,89	1588	488		405		
86	248	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	15326,00		30775		30775		33237	Казахстан
											2462		
87	249	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	3156469,52	703928,30	6313	1408	4644	820	7703	
						130368,00	283610,83	261	567		571		
88	250	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	733910,42	218008,08	4403	1309	5	3548	8587	
						515086,00	82257,61	3091	494		636		
89	251	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,06	6247,00		37857		37857		40886	
											3029		
90	253	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Пластина с преобладанием стали с отверстиями	т	0,01714	892474,00		15297		15297		16521	Казахстан
											1224		
91	254	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1759,59	1026,81	10558	6161		6523	18447	
						732,78	365,31	4397	2192		1366		
92	255	241-210-0632 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 180x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	16712,00		33424		33424		36098	Казахстан
											2674		
93	256	241-211-0613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	7076,00		14152		14152		15284	Казахстан
											1132		
94	257	241-208-1813 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	18180,00		36360		36360		39269	Казахстан
											2909		
			Итого по разделу 7: ВХОД И ВЫХОД П/ЭТ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ					2524613	148194	2220354	210703	2954141	
								156068	56765	0	218826		
			Раздел 9: ОГРАЖДЕНИЕ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
95	274	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	20,001	3378,51	176,45	67574	3529	56133	8820	82505	
						395,55	73,59	7911	1472		6111		
96	275	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	112	4016,80	1279,11	449882	143260	5082	432524	952998	
						2692,32	580,41	301540	65006		70592		
97	276	212-101-2003 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса B15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	19,2	22367,00		429446		858893		463802	Казахстан
											34356		
98	277	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,8	1003,84	21,17	59026	1245	34146	22191	87714	
						401,95	3,85	23635	226		6498		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	278	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	14	1219,02	32,90	17066	460	582	19015	38968	
						1144,52	6,54	16023	92		2887		
100	279	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,57616	856578,00		3919838		3919838		4233425	Казахстан
											313587		
101	280	222-509-1401 РСНБ РК 2015	Панель металлическая сетчатая	т	3,05237	895895,00		2734603		2734603		2953371	Казахстан
											218768		
			Итого по разделу 9: ОГРАЖДЕНИЕ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ					7677435	148495	7609278	482551	8812785,00	
								349109	66796	0	652799		
			ИТОГО по акту лок.смета 2-2					98750882	12421289	68443582	18825083	126982048	
								18315465	3438668	0	9406078		
			Итого по акту за декабрь									139752892,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			1816787,60					
			Итого с временными									141569679,60	
			Зимние удорожания	%	0,525			743240,82					
			Итого с зимними удорожаниями									142312920,41	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2846258,41					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									145159178,82	
			И того с к-том в договорных ценах		1,05005140							152424598,83	
			НДС	%	12,00			18290951,86					
			Итого с НДС									170715550,69	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980 240 000 762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Севзиханов Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский отдел строительства", БИН 150740017366
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Мухан Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Мурадар", Сапарбаев Ж.М. KZ22VJE00032975 от 06.12.2017
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ЖАСТАР-ПЛЮС", Тәжігара А.К., приказ № 1 от 04.03.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)