Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение Тупкараганский районный отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкарагански район, г.Форт-Шевченко, ул.Досана Тажиулы, дом № 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **150740017366**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980240000762

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 26.10.2022г. к договору №67 от 15.12.2020г.

Номер документа	Дата составления
23	30.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселкового газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык			работа	1	36 806 228,00	36 806 228,00	3 943 524,43
				Итого	1	x	36 806 228,00	3 943 524,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Севзиханов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Мухан Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2023

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства" . Тупкараганский район г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ,13. БИН 150740017366**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутрипоселкового газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таущык Тупкараганского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутрисельского газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 67 от 15.12.2020г. Доп.соглашение № 4 от 26.10.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Июнь 2023** (месяц, год) на 2-1 и 2-2 газопровод среднего давления, низкого давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1 газопровод среднего давления										
			Раздел: 3. ПЛОЩАДКА ПГБ-1/2/3 /3 компл/										
1	87	Ц13-121101-0112	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	18730,65	6577,48	56192	19732	2445	26109	88885	
						11338,25	2928,75	34015	8786		6584		
2	88	С1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	136885		410655		410655		443507	Казахстан
											32852		
3	89	С1241-116-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	5107		30642		30642		33093	Казахстан
											2451		
4	90	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	733910,42	218008,08	33026	9811	37	26612	64409	
						515086	82257,61	23179	3702		4771		
5	91	С1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х 18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	45,45	7792		354146		354146		382478	Казахстан
											28332		
6	92	Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,045	1659773,6	1349374,43	74690	60722	677	25147	107824	
						295365	318726,85	13291	14343		7987		
7	93	Ц13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	60	4089,5	1733,66	245370	104020	1595	106891	380442	
						2329,25	591,26	139755	35476		28181		
8	94	С1241-102-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	9096		545760		545760		589421	Казахстан
											43661		
9	95	Ц13-120101-0204	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,2	2746,21	1161,3	3295	1393	22	1443	5117	
						1566,95	404,46	1880	485		379		
10	96	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	990		1188		1188		1283	
											95		
11	97	Ц13-120101-0203	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	48	2691,03	1152,92	129169	55340	741	56331	200340	
						1522,68	401,21	73089	19258		14840		
12	98	С1241-102-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		48	594		28512		28512		30793	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							2281		
13	99	С1241-112-0214	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	4572		41148		41148	3292	44440	Казахстан
14	100	С1241-114-0136	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	1502		9012		9012	721	9733	
15	101	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00396	821622		3254		3254	260	3514	Казахстан
16	102	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	40,38	222,32 128,98	5,51 0,77	8977 5208	222 31	3547	3615 1007	13599	
17	103	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	м2	40,38	90,14 75,4	3,97 0,77	3640 3045	160 31	435	2122 461	6223	
18	104	Ц13-390201-0512	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	4622,75 4446	84,8 0	41605 40014	763 0	828	24409 5281	71295	
			Итого по разделу: 3. ПЛОЩАДКА ПГБ-1/2/3 /3 компл/									2476396	
			Раздел: 7. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /8 ШТ/										
19	168	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1413	3777,2 3777,2	0 0	534 534	0 0	0	384 73	991	
20	169	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,07536	1250,96 1250,96	0 0	94 94	0 0	0	68 13	175	
21	170	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,064	11381,78 7898,8	1280,66 385,33	728 506	82 25	141	482 97	1307	
22	171	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,06528	22367		1460		1460	117	1577	Казахстан
23	172	Е11-060301-0406	Конструкции стальные знаков. Установка	т	0,04832	104553,35 81812,5	21262,35 9875,25	5052 3953	1027 477	71	4032 727	9811	
24	173	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04832	814349		39349		39349	3148	42497	Казахстан
25	174	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,30464	181,5 75,4	3,97 0,77	237 98	5 1	133	69 24	330	
			Итого по разделу: 7. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /8 ШТ/									56688	
			Раздел: 8. ПЛОЩАДКА ПГБ-1 /ОГРАЖДЕНИЕ 8х6м/										
26	175	Е11-110101-1303 #К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм	м2покрытия	35,52	6757,01 791,1	352,89 147,18	240009 28100	12535 5228	199374	31328 21707	293044	
27	176	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,635	4165,54 205,49	1162,55 332,42	6811 336	1901 544	4574	950 621	8382	
28	177	Е11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	5,358	6212,41 2385,92	3534,19 1349,58	33286 12784	18936 7231	1566	21616 4392	59294	
29	178	С1226-102-0602	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	м3	5,358	64435		345243		345243	27619	372862	Казахстан
30	179	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		14,04	3378,51	176,45	47434	2477	39403	6192	57916	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		395,55	73,59	5554	1033		4290		
31	180	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		78	4155,77	1286,32	324150	100333	3464	313792	688977	
				м оград		2825,04	584,26	220353	45572		51035		
32	181	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		5,934	22367		132726		132726		143344	Казахстан
				м3							10618		
33	182	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		49,92	1003,84	21,17	50112	1057	28990	18840	74468	
				м2 поверхности		401,95	3,85	20065	192		5516		
34	183	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		6	1219,02	32,9	7314	197	250	8150	16701	
				шт.		1144,52	6,54	6867	39		1237		
35	184	С1222-525-0301	Стойки из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,53036	856578		1310873		1310873		1415743	Казахстан
				т							104870		
36	185	С1222-509-1401	Панель металлическая сетчатая		0,948	895895		849308		849308		917253	Казахстан
				т							67945		
37	186	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		66,91572	181,5	3,97	12145	266	6834	3517	16915	
				м2		75,4	0,77	5045	52		1253		
38	187	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство		0,312	34196,12	1280,66	10669	399	7805	2352	14063	
				м3		7898,8	385,33	2464	120		1042		
39	188	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0138	1244566,33	1632,33	17175	22	12316	4411	23313	
				т		350460	816,75	4836	11		1727		
40	189	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж		0,08985	158794,03	2818,87	14268	253	255	9550	25723	
				т конструкций		153140	902	13760	81		1905		
41	190	С1222-526-0106	Стойки		0,08985	904740		81291		81291		87794	Казахстан
				т							6503		
42	191	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		66,91572	181,5	3,97	12145	266	6834	3517	16915	
				м2		75,4	0,77	5045	52		1253		
			Итого по разделу: 8. ПЛОЩАДКА ПГБ-1 /ОГРАЖДЕНИЕ 8х6м/									4232707	
			Раздел: 9. ПЛОЩАДКА УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ / 8 шт//ОГРАЖДЕНИЕ 3х3м/										
43	192	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		5	3378,51	176,45	16893	883	14033	2205	20626	
				м2 покрытия		395,55	73,59	1978	368		1528		
44	193	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		44	4016,8	1279,11	176739	56281	1997	169920	374392	
				м оград		2692,32	580,41	118462	25538		27733		
45	194	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, F50,W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		4,8	22367		107362		107362		115951	
				м3							8589		
46	195	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		16,8	1003,84	21,17	16865	356	9756	6340	25061	
				м2 поверхности		401,95	3,85	6753	65		1857		
47	196	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		4	1219,02	32,9	4876	132	167	5433	11134	
				шт.		1144,52	6,54	4578	26		825		
48	197	С1222-525-0301	Стойки из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,49472	856578		423767		423767		457668	Казахстан
				т							33902		
49	198	С1222-509-1401	Панель металлическая сетчатая		0,4956	895895		444006		444006		479526	Казахстан
				т							35521		
50	199	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		26,7385999	181,5	3,97	4853	106	2731	1405	6759	
				м2		75,4	0,77	2016	20		500		
			Итого по разделу: 9. ПЛОЩАДКА УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ / 8 шт//ОГРАЖДЕНИЕ 3х3м/									1491117	
			Раздел: 10. МОЛНИЕЗАЩИТА										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	200	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
				м2 поверхности	7,5	1003,84	21,17	7529	159	4355	2830	11188	
						401,95	3,85	3015	29		829		
52	201	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка										
				т	0,05496	198477,66	122777,22	10908	6747	197	4792	16956	
						72109,8	36888,5	3963	2027		1256		
53	202	С1222-525-0301	Молниеотвод										
				т	0,05496	856578		47078		47078		50844	Казахстан
											3766		
54	203	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										
				м3 грунта	55,86	2396,24	0	133854	0	0	96375	248647	
						2396,24	0	133854	0		18418		
55	204	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
				м3 грунта	55,86	1250,96	0	69879	0	0	50313	129807	
						1250,96	0	69879	0		9615		
56	205	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования										
				м	114	934,31	27,16	106511	3096	73666	22263	139076	
						260,96	10,28	29749	1172		10302		
57	206	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям										
				м	21	728,79	24,63	15305	517	8524	4644	21545	
						298,24	8,88	6263	186		1596		
58	207	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования										
				шт.	24	4682,05	182,61	112369	4383	76671	23678	146931	
						1304,8	65,45	31315	1571		10884		
			Итого по разделу: 10. МОЛНИЕЗАЩИТА									764994	
			ИТОГО:					7261487	464578	5721214	1092127	9021902	
								1075695	173773		668289		
			2-2 газопровод низкого давления работы										
			Раздел: 6. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
1	218	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое										
				м газопровода	9950,00005	794,59	0	7906171	0	133031	7617676	16765755	
						781,22	0	7773139	0		1241908		
2	225	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3										
				км кабеля	2,65	35794,43	22961,33	94855	60848	0	30944	135863	
						12833,1	6309,6	34008	16720		10064		
3	227	Ц13-390201-0511	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное										
				стык	108	2367,95	53	255739	5724	9931	146452	434365	
						2223	0	240084	0		32175		
4	228	Ц13-390201-0512	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное										
				стык	5	4622,75	84,8	23114	424	460	13560	39607	
						4446	0	22230	0		2934		
5	230	С1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5										
				дм2	6,5	318		2067		2067		2232	Россия
											165		
			Итого по разделу: 6. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									17377822	
			Раздел: 7. ВХОД И ВЫХОД П/ЭТ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ										
6	238	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое										
				м газопровода	78	794,59	0	61978	0	1043	59716	131430	
						781,22	0	60935	0		9736		
7	252	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое										
				м газопровода	6	794,59	0	4768	0	80	4594	10111	
						781,22	0	4687	0		749		
8	258	С1247-202-1201	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2										
				шт.	2	7277		14554		14554		15718	Казахстан
											1164		
			Итого по разделу: 7. ВХОД И ВЫХОД П/ЭТ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ									157259	
			Раздел: 8. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /24 ШТ/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	259	E11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,4239	3777,2	0	1601	0	0	1153	2974	
				м3 грунта		3777,2	0	1601	0		220		
10	260	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,2355	1250,96	0	295	0	0	212	548	
				м3 грунта		1250,96	0	295	0		41		
11	261	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,192	11381,78	1280,66	2185	246	423	1447	3923	
				м3		7898,8	385,33	1517	74		291		
12	262	C1212-101-2003	Бетон тяжелый класса B15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,19584	22367		4380		4380		4730	Казахстан
				м3							350		
13	263	E11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	М/к знака.Монтаж		0,14496	158794,03	2818,87	23019	409	411	15408	41501	
				т конструкций		153140	902	22199	131		3074		
14	264	C1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,14496	814349		118048		118048		127492	Казахстан
				т							9444		
15	265	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#K=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,91392	181,5	3,97	710	16	400	206	989	
				м2		75,4	0,77	295	3		73		
			Итого по разделу: 8. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /24 ШТ/									182157	
			Раздел: 9. ОГРАЖДЕНИЕ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
16	266	E11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		3,75	3378,51	176,45	12669	662	10524	1654	15469	
				м2 покрытия		395,55	73,59	1483	276		1146		
17	267	E11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		33	4016,8	1279,11	132554	42211	1497	127440	280794	
				м оград		2692,32	580,41	88847	19154		20800		
18	268	C1212-101-2003	Бетон тяжелый класса B15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		3,6	22367		80521		80521		86963	Казахстан
				м3							6442		
19	269	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,6	1003,84	21,17	12648	267	7317	4755	18795	
				м2 поверхности		401,95	3,85	5065	49		1392		
20	270	E11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		3	1219,02	32,9	3657	99	125	4075	8351	
				шт.		1144,52	6,54	3434	20		619		
21	271	C1222-525-0301	Стойки из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,37104	856578		317825		317825		343251	Казахстан
				т							25426		
22	272	C1222-509-1401	Панель металлическая сетчатая		0,3717	895895		333004		333004		359644	Казахстан
				т							26640		
23	273	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#K=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		20,05398	181,5	3,97	3640	79	2048	1054	5070	
				м2		75,4	0,77	1512	15		376		
24	274	E11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		26,2490002	3378,51	176,45	88682	4632	73668	11576	108279	
				м2 покрытия		395,55	73,59	10383	1932		8021		
25	275	E11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		147,0000006	4016,8	1279,11	590469	188029	6669	567688	1250810	
				м оград		2692,32	580,41	395771	85320		92653		
26	276	C1212-101-2003	Бетон тяжелый класса B15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		25,2000001	22367		563649		563649		608741	Казахстан
				м3							45092		
27	277	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		96,5999997	1003,84	21,17	96971	2045	56098	36456	144102	
				м2 поверхности		401,95	3,85	38828	372		10674		
28	278	E11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		22,9999999	1219,02	32,9	28038	757	957	31240	64020	
				шт.		1144,52	6,54	26324	150		4742		
29	280	C1222-509-1401	Панель металлическая сетчатая		0,04638	895895		41552		41552		44876	Казахстан
				т							3324		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	281	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		207,22257	181,5	3,97	37611	823	21164	10891	52382	
				м2		75,4	0,77	15625	160		3880		
			Итого по разделу: 9. ОГРАЖДЕНИЕ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ									3391546	
			ИТОГО:					10856973	307269	1801446	8688197	21108785	
								8748262	124376		1563615		
			ИТОГО ПО АКТУ:									30130687	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		391699					
			Итого с временными									30522386	
			Зимние удорожания			0,525 %		160243					
			Итого с зимними удорожаниями									30682628	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		613653					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31296281	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									32862704	
			НДС			12 %		3943524					
			Итого с НДС									36 806 228	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980 240 000 762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Севзиханов Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский отдел строительства", БИН 150740017366

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Мухан Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Мурадар", Сапарбаев Ж.М. KZ22VJE00032975 от 06.12.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ЖАСТАР ПЛЮС" Бижикенов К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)