Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.

(наименование, адрес)

Объект 2-1 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ЦТП-14 (ОТ ТК-840 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ПР. НАЗАРБАЕВА, КАИРБАЕВА, ЕСТАЯ).

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 03.02.2023

Акт выполненных работ №43 от 19.12.2023 г.

по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (корректировочной) СМЕТЕ № 2 к к 2-1-3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-840 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ПР.Н.НАЗАРБАЕВА,КАИРБАЕВА,ЕСТАЯ

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: ИСКЛЮЧИТЬ										
			Раздел 5: Плиты разгрузочные										
1	92	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	12,061	8290,94 -2875,23	-5012,91 -1625,84	-99996,98 -34677,90	-60461,16 -19609,39	-4857,92	-58630,27 -12690,37	-171317,62	
2	93	225-202-1105 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.11	м3	12,061	105470,00		-1272073,36		-1272073,36	-101765,95	-1373839,31	
3	96	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,918	261,07		-4678,00		-4678,00	-374,00	-5052,00	
			Итого по разделу 5: Плиты разгрузочные					-1376748,34 -34677,90	-60461,16 -19609,39	-1281609,28 0,00	-58630,27 -114830,32	-1550208,93	
			Итого по отделу ИСКЛЮЧИТЬ					-1376748,34 -34677,90	-60461,16 -19609,39	-1281609,28 0,00	-58630,27 -114830,32	-1550208,93	
			Отдел 2: ДОБАВИТЬ										
			Раздел 8: Земляные работы										
4	130	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	48,9	272,32 0,00	272,32 66,59	13316,00 0,00	13316,00 3256,00		2344,00 1253,00	16913,00	
5	131	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,87	2653,64 2653,64	0,00 0,00	2309,00 2309,00	0,00 0,00		1662,00 318,00	4289,00	
6	132	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/с учетом засыпки полостей, образовавшихся после демонтажа тепловых камер	м3 грунта	38,65	35,95 0,00	35,95 10,53	1389,00 0,00	1389,00 407,00		293,00 135,00	1817,00	
7	133	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38,65	281,18 146,75	134,43 60,89	10868,00 5672,00	5195,00 2353,00		5778,00 1331,00	17977,00	
8	134	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,3	1371,27 1371,27	0,00 0,00	5896,00 5896,00	0,00 0,00		4245,00 811,00	10952,00	
			Итого по разделу 8: Земляные работы					33778,00 13877,00	19900,00 6016,00	0,00 0,00	14322,00 3848,00	51948,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 9: УТ14/1										
9	135	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,85	6486,63 2192,63	2011,94 420,56	5514,00 1864,00	1710,00 357,00	1940,00	2021,00 603,00	8138,00	
10	136	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,867	23074,00		20005,00		20005,00	1600,00	21605,00	
11	137	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	10,15	31092,10 16280,73	1889,13 538,13	315585,00 165249,00	19175,00 5462,00	131161,00	20439,00 4362,00	558386,00	
12	138	212-101-0707 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2,2533	26582,00		59897,00		59897,00	4792,00	64689,00	
13	139	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02112	408502,00		8628,00		8628,00	690,00	9318,00	
14	140	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1375	389901,00		53611,00		53611,00	4289,00	57900,00	
15	141	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02112	34195,00 31846,70	1964,30 662,55	722,00 673,00	41,00 14,00	8,00	625,00 108,00	1455,00	
16	142	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0041	424340,81 422064,72	2276,09 984,04	1740,00 1730,00	9,00 4,00		1578,00 265,00	3583,00	
17	143	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0041	1029630,00		4221,00		4221,00	338,00	4559,00	
18	144	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	7,5516	25572,00		193110,00		193110,00	15449,00	208559,00	
19	145	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029	408502,00		11847,00		11847,00	948,00	12795,00	
20	146	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24	389901,00		93576,00		93576,00	7486,00	101062,00	
21	147	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ТР	т	0,07956	44908,89 42632,80	2276,09 984,04	3573,00 3392,00	181,00 78,00		3158,00 538,00	7269,00	
22	148	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07956	1018274,00		81014,00		81014,00	6481,00	87495,00	
23	149	225-202-0903 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.240.14-6/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	шт.	2	65121,00		130242,00		130242,00	10419,00	140661,00	
24	150	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2549,00		5098,00		5098,00	408,00	5506,00	
25	151	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05628	121393,05 64917,26	40972,05 14598,05	6832,00 3654,00	2306,00 822,00	873,00	3088,00 794,00	10714,00	
26	152	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С1,С2,С3)	т	0,05628	1004968,00		56560,00		56560,00	4525,00	61085,00	
27	153	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01134	1122817,83 86953,91	16882,74 5776,02	12733,00 986,00	192,00 66,00	11555,00	978,00 1097,00	14808,00	
28	154	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	76624,00		153248,00		153248,00	12260,00	165508,00	
29	155	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3/под опорное кольцо		0,1	28047,86	22,58	2805,00	2,00	536,00	1904,00	5086,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		22661,28	0,00	2266,00	0,00		377,00		
30	156	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,04	91690,00		3668,00		3668,00		3961,00	
											293,00		
31	157	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	5,45	670,10	175,42	3652,00	956,00	545,00	2205,00	6326,00	
						394,67	45,00	2151,00	245,00		469,00		
32	158	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	5,45	223,22	143,17	1217,00	781,00		593,00	1955,00	
						80,05	38,27	436,00	209,00		145,00		
33	159	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,389	28990,00		11277,00		11277,00		12179,00	
											902,00		
34	160	1112-0101-0207 РСНБ РК 2022	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	5,45	3547,52	114,14	19334,00	622,00	15872,00	2672,00	23767,00	
						521,14	11,80	2840,00	64,00		1761,00		
35	161	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	4,5	2855,50	86,63	12850,00	390,00	10205,00	2113,00	16160,00	
						501,03	9,24	2255,00	42,00		1197,00		
36	162	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	5,45	670,10	175,42	3652,00	956,00	545,00	2205,00	6326,00	
						394,67	45,00	2151,00	245,00		469,00		
37	163	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.30мм	м2 стяжки	5,45	60,88	39,05	332,00	213,00		162,00	534,00	
						21,83	10,44	119,00	57,00		40,00		
38	164	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,16677	28990,00		4835,00		4835,00		5222,00	
											387,00		
39	165	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,96	202,94	5,14	601,00	16,00	331,00	177,00	840,00	
						85,94	0,88	254,00	3,00		62,00		
40	166	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	2,85	223,23	5,65	632,00	16,00	348,00	186,00	883,00	
						94,53	0,97	268,00	3,00		65,00		
			Итого по разделу 9: УТ14/1					1282611,00	27566,00	1064756,00	225104,00	1628334,00	
								190288,00	7671,00	0,00	120619,00		
			Раздел 10: Лотки										
41	167	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под лотки песчаное. Устройство	м3 основания	7,679	6255,93	1733,31	48039,00	13310,00	24060,00	14985,00	68066,00	
						1389,42	708,88	10669,00	5443,00		5042,00		
42	168	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	31,6	17384,64	4374,23	549355,00	138226,00	182890,00	325901,00	945277,00	
						7222,74	1517,37	228239,00	47949,00		70021,00		
43	169	225-203-0108 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.13	м3	31,6	52867,00		1670597,00		1670597,00		1804245,00	
											133648,00		
44	170	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,6	494,54		15627,00		15627,00		16877,00	
											1250,00		
			Итого по разделу 10: Лотки					2283618,00	151536,00	1893174,00	340886,00	2834465,00	
								238908,00	53392,00	0,00	209961,00		
			Итого по отделу ДОБАВИТЬ					3600007,00	199002,00	2957930,00	580312,00	4514747,00	
								443073,00	67079,00	0,00	334428,00		
			ИТОГО по акту					2223258,66	138540,84	1676320,72	521681,73	2964538,07	
								408395,10	47469,61	0,00	219597,68		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			30831,20				2995369,27	
			Итого с временными										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			52718,50					
			Итого с дополнительными затратами									3048087,77	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			60961,76					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3109049,52	
			Понижение цены К=0,95					2 953 597,04					
			НДС	%	12,00			354 431,64					
			Итого с НДС									3 308 028,68	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.И. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства **А.А. Айдарханов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза».
KZ09VJE00027680 от 26.05.2017 **Б.Б. Айтмагамбетов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» **И.Х. Сыздыков**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)