Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-212 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ. ЛОМОВА, 1МАЯ, ПАХОМОВА.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **03.02.2023**

Акт выполненных работ №45 от 19.12.2023 г.

2-2-1 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 19: ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=1460 м										
1	651	241-408-0112 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	28082,00		112328,00		112328,00	8986,24	121314,24	
2	667	1124-0108-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,01	1427025,92 943622,09	467478,44 150745,42	14270,25 9436,22	4674,78 1507,46	159,25	10834,23 2008,37	27112,85	
3	669	241-408-0104 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	2	7300,00		14600,00		14600,00	1168,00	15768,00	
4	676	1122-0701-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,36	64093,26 55901,26	0,00 0,00	23074,00 20124,00	0,00 0,00	2949,00	19923,00 3440,00	46437,00	
5	677	1122-0701-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,31	61597,26 55901,26	0,00 0,00	19095,00 17329,00	0,00 0,00	1766,00	17156,00 2900,00	39151,00	
6	678	1122-0701-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,179	51559,10 47943,10	0,00 0,00	9229,00 8582,00	0,00 0,00	647,00	8496,00 1418,00	19143,00	
7	679	1122-0701-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,163	50016,70 47943,10	0,00 0,00	8153,00 7815,00	0,00 0,00	338,00	7737,00 1271,00	17161,00	
8	680	1122-0701-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,298	49383,10 47943,10	0,00 0,00	14716,00 14287,00	0,00 0,00	429,00	14144,00 2309,00	31169,00	
9	681	1122-0701-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,289	40887,33 39984,93	0,00 0,00	11816,00 11556,00	0,00 0,00	261,00	11440,00 1861,00	25117,00	
10	682	1122-0701-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции		0,362	40493,73	0,00	14659,00	0,00	184,00	14330,00	31308,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		39984,93	0,00	14475,00	0,00		2319,00		
11	683	1122-0701-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции		0,512	40212,13	0,00	20589,00	0,00	116,00	20268,00	44125,00	
				км трубопровода		39984,93	0,00	20472,00	0,00		3268,00		
12	684	1125-0210-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,36	1593742,19	1306340,73	573747,00	470283,00	8043,00	179357,00	813352,00	
				км трубопровода		265068,10	282426,72	95422,00	101674,00		60248,00		
13	685	1125-0210-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 250 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,31	1506864,58	1237323,32	467128,00	383570,00	5567,00	146605,00	662832,00	
				км трубопровода		251582,46	268109,31	77991,00	83114,00		49099,00		
14	686	1125-0210-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,179	1353414,86	1106590,09	242261,00	198079,00	3169,00	76409,00	344164,00	
				км трубопровода		229119,74	239963,67	41012,00	42953,00		25494,00		
15	687	1125-0210-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,163	1190696,52	973814,30	194084,00	158731,00	2033,00	61653,00	276196,00	
				км трубопровода		204410,75	211235,74	33319,00	34431,00		20459,00		
16	688	1125-0210-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 125 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,298	1035454,61	841705,49	308565,00	250828,00	3517,00	98886,00	440047,00	
				км трубопровода		181948,03	182701,90	54221,00	54445,00		32596,00		
17	689	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		1,163	874861,36	706655,08	1017464,00	821840,00	12755,00	329049,00	1454234,00	
				км трубопровода		157239,04	153674,37	182869,00	178723,00		107721,00		
18	701	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка		8	32351,54	8263,46	258812,00	66108,00	4354,00	207720,67	503855,34	
				шт.		23543,79	2683,57	188350,00	21468,67		37322,67		
19	703	С ТОО "Qazaqstan Oleum Company", Казахстан	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции СТ133х4-1-ПНУ-ПЭ-МЗИ200		4	105073,66		420295,00		420295,00	33624,00	453919,00	
				шт									
			Итого по разделу 19: ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=1460 м					3744885,25	2354113,78	593510,25	1224007,90	5366405,43	
								797260,22	518316,13	0,00	397512,28		
			Раздел 20: ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=408,0 М										
20	754	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка		4	11297,07	190,75	45188,20	763,00	35434,40	9006,80	58530,60	
				м трубопровода		2247,74	49,93	8991,00	199,80		4335,60		
21	755	1116-0401-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка		17,6	8940,58	190,75	157354,20	3357,20	114436,80	39630,20	212743,00	
				м трубопровода		2247,74	49,93	39560,20	878,80		15758,60		
22	758	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		28,8	4837,67	96,71	139324,85	2785,14	94279,15	42204,99	196052,24	
				м трубопровода		1467,38	27,98	42260,56	805,77		14522,40		
23	761	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм/159/133. Испытание гидравлическое		21,6	165,97	1,57	3585,00	34,00	544,60	2946,40	7054,00	
				м трубопровода		139,19	0,00	3006,60	0,00		522,60		
								345452,25	6939,34	244694,95	93788,39	474379,84	
			Итого по разделу 20: ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=408,0 М					93818,36	1884,37	0,00	35139,20		
								4090337,50	2361053,13	838205,20	1317796,29	5840785,27	
			ИТОГО по акту					891078,58	520200,50	0,00	432651,48		
								60744,17				5901529,44	
			Временные здания и сооружения	%	1,04								
			Итого с временными										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			103866,92				6005396,35	
			Итого с дополнительными затратами					120107,93				6125504,28	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00								
			Итого с непредвиденными работами и затратами					5 819 229,07					
			Понижение цены К=0,95					698 307,49				6 517 536,56	
			НДС	%	12,00								
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.П. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства **А.А. Айдарханов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза». **Б.Б. Айтмагамбетов**
KZ09VJE00027680 от 26.05.2017
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» **И.Х. Сыздыков**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)