Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» июля 2019 года

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководитель управления Аманов Дастан Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
«31» июля 2019 г. ТОО «Муканов и К» № 15018582 от 19.10.2015 Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, 41 рзд, участок №56 Муканов Жомарт Тулегенович
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«31» июля 2019 г. ТОО «МАСТЕР Металл Пласт» Досов Рустам Избасарович аттестат эксперта №KZ07VJE00016173 от 09.03.2016 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
«31» июля 2019 г. ТОО «Гипрогаз Кампани» Абдраимов Жанболат Жаксылыкович
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жароткель Айтекебийского района Актюбинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область,Айтекебийский район с. Жароткель
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «15» декабря 2014 года №247 Акимат Айтекебийского района Актюбинской области;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» талон № KZ29REA00139736 от 26.07.2019 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Гипрогаз Кампани»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №16-Ѳ от 27.01.2016 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 07.2018 г.;

месяц, год

окончание работ 07.2019 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,5;

фактически, месяц: 3,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Общая протяженность газопровода	метр	6 978		6 978	
ПГБ-50/2-03БМ/2-СГ-ЭК-Т	Ед.	1		1	
ВЛ-0,22 кВ	метр	90		90	
КЛ-0,22 кВ	метр	55		55	
Стойки для опор	шт.	5		5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жароткель Айтекебийского района Актюбинской области» разработан на основании технических условий № 492 от 7.07.2015г, выданных АПФ АО "КазТрансГазАймак".

Точка подключения - надземный стальной газопровод высокого давления II категории после задвижки д-150мм Р(проектн)=6,0кгс/см².

В точке подключения раннее было установлено отключающее устройство - задвижка ду-150 в надземном исполнении.

Для понижения высокого давления II категории (5,99 кгс/см²) до среднего и низкого давления и поддержания его на заданном уровне установлен ПГБ-50/2-03БМ/2-СГ-ЭК-Т с двумя линиями редуцирования, (основная и резервная линии по каждой линии редуцирования), с регуляторами РДГ-50БМ (понижение давления с высокого до среднего) и регуляторами РДБК1-50/25 (понижение давления с высокого до низкого), с предохранительно-сбросными клапанами ПСК-50С и ПСК-50Н.

Подводящий газопровод высокого давления II категории уложен подземным способом из полиэтиленовых труб д-110 мм и надземным способом из труб стальных электросварных Ø159х4,0 и Ø108х4,0. Соединение полиэтиленового газопровода высокого давления II категории со стальным газопроводом выполнено неразъёмным с помощью переходников «полиэтилен-сталь». Проектируемый газопровод пересекает межпоселковую автодорогу. Средняя глубина заложения подземного газопровода ду=110мм h=1,10м.

Строительство и монтаж газопровода велся согласно МСН 4.03-01-2003г. и МСП 4.03-103-2005г., СП РК 4.03-101-2003 "Требований промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов", Технический регламент «Требований к безопасности систем газоснабжения» и "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **83 215,1** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **70 117,4** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **13 944,4** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **73 274,7** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **65 910,4** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **13 944,4** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жароткель Айтекебийского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Аманов Дастан Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Досов Рустам Избасарович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор Абдраимов Жанболат Жаксылыкович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Муканов Жомарт Тулегенович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись эксперта

М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	6 978	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	349	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	349	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	5	
	Протяженность подземной прокладки:	м	6 629	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		

7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик
Аманов Дастан Серикович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
Абдраимов Жанболат Жаксылыкович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П