Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.
(наименование, адрес)

Объект : 2-2 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-212 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ. ЛОМОВА, 1МАЯ, ПАХОМОВА.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 03.02.2023

Акт выполненных работ №46 от 19.12.2023 г.

по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (корректировочной) СМЕТЕ № 9 к 2-2-1 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: ИСКЛОЧИТЬ										
			Раздел 19: ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=1460 м										
1	649	1124-0108-0109 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,005	3452954,47 -1986863,13	-1394175,79 -434762,17	-17265,00 -9934,00	-6971,00 -2174,00	-360,00	-11987,00 -2340,00	-31592,00	
2	650	241-402-0122 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	5	61178,00		-305890,00		-305890,00	-24471,00	-330361,00	
3	652	1124-0108-0108 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0066	3118013,93 -1853677,94	-1198075,03 -357501,23	-20579,00 -12234,00	-7908,00 -2360,00	-437,00	-14448,00 -2802,00	-37829,00	
4	653	241-402-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	6,6	52756,00		-348190,00		-348190,00	-27855,00	-376045,00	
5	655	1124-0108-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,005	2528779,95 -1553794,51	-921573,92 -280783,25	-12644,00 -7769,00	-4608,00 -1404,00	-267,00	-9081,00 -1738,00	-23463,00	
6	656	241-402-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	5	38590,00		-192950,00		-192950,00	-15436,00	-208386,00	
7	661	1124-0108-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,078	1703019,38 -1102876,19	-577252,71 -184346,54	-132836,00 -86024,00	-45026,00 -14379,00	-1785,00	-99399,00 -18579,00	-250814,00	
8	662	241-402-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	78	15436,00		-1204008,00		-1204008,00	-96321,00	-1300329,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	664	1124-0108-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,021	1534150,95	-510204,11	-32217,00	-10714,00	-389,00	-24290,00	-61028,00	
						-1005412,27	-162920,43	-21114,00	-3421,00		-4521,00		
10	665	241-402-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	21	13203,00		-277263,00		-277263,00		-299444,00	
											-22181,00		
11	673	1124-0108-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,007	1300304,51	-431651,68	-9102,00	-3021,00	-78,00	-6917,00	-17301,00	
						-857491,58	-140588,14	-6002,00	-984,00		-1282,00		
12	674	241-402-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	7	5958,00		-41706,00		-41706,00		-45042,00	
											-3336,00		
13	693	241-405-0112 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	шт.	2	145961,00		-291922,00		-291922,00		-315276,00	
											-23354,00		
14	710	С ТОО "Qazaqstan Oleum Company", Казахстан	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции СТ89х4-2-ППУ-ПЭ-МЗП200	шт	2	78458,04		-156916,00		-156916,00		-169469,00	
											-12553,00		
			Итого по разделу 19: ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=1460 м					-3043488,00	-78248,00	-2822161,00	-166122,00	-3466379,00	
								-143077,00	-24722,00	0,00	-256769,00		
			Раздел 20: ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=408,0 М										
15	756	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	143,6	7232,10	-140,09	-1038529,26	-20116,58	-785531,97	-233823,73	-1374140,96	
						-1621,73	-39,80	-232880,71	-5715,13		-101787,97		
16	757	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	34,6	5934,08	-140,09	-205319,22	-4847,22	-144360,05	-56339,26	-282591,08	
						-1621,73	-39,80	-56111,95	-1377,16		-20932,60		
17	759	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	13	2699,81	-79,27	-35097,71	-1030,83	-17985,88	-16064,18	-55254,60	
						-1236,99	-23,93	-16081,00	-311,24		-4092,71		
18	760	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие/159/133/108/89/76/45	т	0,261856	976733,00		-255763,20		-255763,20		-276224,00	
											-20460,80		
19	762	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм/108/89/76. Испытание гидравлическое	м трубопровода	149,4	146,97	-1,57	-21957,13	-234,47	-927,52	-20379,61	-45723,66	
						-139,19	0,00	-20795,13	0,00		-3386,92		
20	763	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	142,72	-1,57	-1855,18	-20,65	-25,24	-1773,35	-3919,12	
						-139,19	0,00	-1809,29	0,00		-290,59		
21	764	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка опорных подушек	шт. сборных конструкций	185,6	3041,41	-106,19	-564485,60	-19708,80	-137275,20	-485728,00	-1134231,20	
						-2195,59	-22,27	-407501,60	-4133,60		-84017,60		
22	765	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1/калькуляция стоимости материалов, изделий и конструкций, приложение 2, п.21/	шт.	56	735,00		-41160,00		-41160,00		-44452,80	
											-3292,80		
23	766	225-205-0103 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2/калькуляция стоимости материалов, изделий и конструкций, приложение 2, п.28/	шт.	129,6	827,00		-107179,20		-107179,20		-115753,60	
											-8574,40		
			Итого по разделу 20: ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=408,0 М					-2271346,50	-45958,55	-1490208,26	-814108,13	-3332291,02	
								-735179,68	-11537,13	0,00	-246836,39		
			Раздел 21: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
24	787	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022	Демонтаж: Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм/114/108.		91	704,73	-56,04	-64130,00	-5100,00		-59270,00	-133272,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		-648,69	-15,92	-59031,00	-1449,00		-9872,00		
25	788	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Демонтаж: Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м трубопровода	54,5	704,73 -648,69	-56,04 -15,92	-38408,00 -35354,00	-3055,00 -868,00		-35497,00 -5912,00	-79817,00	
26	789	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Демонтаж: Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м трубопровода	32	625,63 -586,95	-38,68 -11,19	-20020,00 -18782,00	-1238,00 -358,00		-18758,00 -3102,00	-41880,00	
27	790	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Демонтаж: Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	59	526,51 -494,80	-31,71 -9,57	-31064,00 -29193,00	-1871,00 -565,00		-29163,00 -4818,00	-65045,00	
28	791	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж опорных подушек	шт. сборных конструкций	234	1841,42 -1756,47	-84,95 -17,82	-430892,00 -411014,00	-19878,00 -4170,00		-489916,00 -73666,00	-994474,00	
29	792	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	1,76827	1033,00		-1827,00			-146,80	-1973,00	
30	793	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка опор	т	0,31824	917,00		-292,00			-23,00	-315,00	
31	794	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка опорных подушек	т	2,34	170,00		-398,00			-32,00	-430,00	
32	795	414-103-0102 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	1,76827	1033,00		-1827,00			-146,00	-1973,00	
33	796	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка опор	т	0,31824	917,00		-292,00			-23,00	-315,00	
34	797	411-103-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.(Трубы, опоры) Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т'км	19,45097	86,00		-1673,00			-134,00	-1807,00	
35	798	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т.(Опорные подушки) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т'км	51,48	48,00		-2471,00			-198,00	-2669,00	
			Итого по разделу 21: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					-593294,00 -553374,00	-31142,00 -7410,00	0,00 0,00	-63260,00 -98072,00	-1323970,00	
			Итого по отделу ИСКЛЮЧИТЬ					-5908128,50 -1431630,68	-155348,55 -43669,13	-4312369,26 0,00	-1612834,13 -601677,39	-8122640,02	
			Отдел 2: ДОБАВИТЬ										
			Раздел 23: ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТЗ										
36	811	1124-0101-0309 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0005	4591148,79 2363789,12	2131634,91 562184,98	2296,00 1182,00	1066,00 281,00	48,00	1448,00 300,00	4044,00	
37	812	241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	0,5	26611,00		13306,00		13306,00	1064,00	14370,00	
38	813	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,016	976733,00		15628,00		15628,00	1250,00	16878,00	
39	814	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022	Бобышки, штуцеры с гильзой на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	2039,55 1309,38	135,70 0,23	8158,00 5238,00	543,00 1,00	2378,00	3195,00 908,00	12261,00	
40	815	261-301-0310 РСНБ РК 2022	Штуцеры	шт.	4	755,00		3020,00		3020,00	242,00	3262,00	
41	816	261-301-1731 РСНБ РК 2022	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, гильзы	шт.	4	651,00		2604,00		2604,00	208,00	2812,00	
42	817	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трехходовой кран для манометра. Установка	комплект	4	521,00 501,50	0,00 0,00	2084,00 2006,00	0,00 0,00	78,00	1966,30 324,30	4374,00	
			Итого по разделу 23: ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТЗ					47096,00 8426,00	1609,00 282,00	37062,00 0,00	6609,30 4296,30	58001,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 24: ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=1460 м										
43	818	1124-0108-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,024	1427025,92 943622,09	467478,44 150745,42	34249,00 22647,00	11220,00 3618,00	382,00	26002,00 4820,00	65071,00	
44	819	241-402-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	24	10699,00		256776,00		256776,00	20542,00	277318,00	
45	820	1124-0108-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0198	1344827,71 894547,62	436465,01 142688,77	26628,00 17712,00	8642,00 2825,00	274,00	20332,00 3757,00	50717,00	
46	821	241-402-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	19,8	8161,00		161588,00		161588,00	12927,00	174515,00	
47	822	1122-0701-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,071	64093,26 55901,26	0,00 0,00	4551,00 3969,00	0,00 0,00	582,00	3929,00 678,00	9158,00	
48	823	1122-0701-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,047	61597,26 55901,26	0,00 0,00	2895,00 2627,00	0,00 0,00	268,00	2601,00 440,00	5936,00	
49	824	1122-0701-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,022	51559,10 47943,10	0,00 0,00	1134,00 1055,00	0,00 0,00	80,00	1044,00 174,00	2352,00	
50	825	1122-0701-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,048	50016,70 47943,10	0,00 0,00	2401,00 2301,00	0,00 0,00	100,00	2278,00 374,00	5053,00	
51	826	1122-0701-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,023	40887,33 39984,93	0,00 0,00	940,00 920,00	0,00 0,00	21,00	910,00 148,00	1998,00	
52	827	1122-0701-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,108	40493,73 39984,93	0,00 0,00	4373,00 4318,00	0,00 0,00	55,00	4275,00 692,00	9340,00	
53	828	1122-0701-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,01	40212,13 39984,93	0,00 0,00	402,00 400,00	0,00 0,00	2,00	396,00 64,00	862,00	
54	829	1125-0210-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,071	1593742,19 265060,10	1306340,73 282426,72	113156,00 18819,00	92750,00 20052,00	1586,00	35373,00 11882,00	160411,00	
55	830	1125-0210-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 250 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,047	1506864,58 251582,46	1237323,32 268109,31	70823,00 11824,00	58154,00 12601,00	844,00	22227,00 7444,00	100494,00	
56	831	1125-0210-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,022	1353414,86 229119,74	1106590,09 239963,67	29775,00 5041,00	24345,00 5279,00	390,00	9391,00 3133,00	42299,00	
57	832	1125-0210-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,048	1190696,52 204410,75	973814,30 211235,74	57153,00 9812,00	46743,00 10139,00	599,00	18155,00 6025,00	81333,00	
58	833	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,141	874861,36 157239,84	706655,08 153674,37	123355,00 22171,00	99638,00 21668,00	1546,00	39893,00 13060,00	176308,00	
59	834	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	29182,41 21557,35	7183,15 2338,43	58365,00 43115,00	14366,00 4677,00	884,00	47314,00 8454,00	114133,00	
60	835	241-405-0204 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ПНУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	34191,00		68382,00		68382,00	5471,00	73853,00	
61	836	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка		4	26512,69	6214,50	106051,00	24858,00	1524,00	87064,00	208564,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		19917,28	2068,58	79669,00	8274,00		15449,00		
62	837	241-405-0203 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм		6	30005,00		180030,00		180030,00		194432,00	
				шт.							14402,00		
			Итого по разделу 24: ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=1460 м					1303027,00	380716,00	675913,00	321184,00	1754147,00	
								246400,00	89133,00	0,00	129936,00		
			Раздел 25: ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=408,0 М										
63	838	1116-0401-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка		32	8940,58	190,75	286099,00	6104,00	208067,00	72055,00	386806,00	
				м трубопровода		2247,74	49,93	71928,00	1598,00		28652,00		
64	839	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм/159/133. Испытание гидравлическое		15	165,97	1,57	2490,00	24,00	378,00	2046,00	4899,00	
				м трубопровода		139,19	0,00	2088,00	0,00		363,00		
			Итого по разделу 25: ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=408,0 М					288589,00	6128,00	208445,00	74101,00	391705,00	
								74016,00	1598,00	0,00	29015,00		
			Итого по отделу ДОБАВИТЬ					1638712,00	388453,00	921420,00	401894,00	2203853,00	
								328842,00	91013,00	0,00	163247,00		
			ИТОГО по акту					-4269416,50	233104,45	-3390949,26	-1210940,13	-5918787,02	
								-1102788,68	47343,87	0,00	-438430,39		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			-61555,39					
			Итого с временными									-5980342,41	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			-105254,03					
			Итого с дополнительными затратами									-6085596,43	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			-121711,93					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-6207308,36	
			Понижение цены К=0,95					-5 896 942,94					
			НДС	%	12,00			-707 633,15					
			Итого с НДС									-6 604 576,09	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.И. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства **А.А. Айдарханов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза».
KZ09VJE00027680 от 26.05.2017 **Б.Б. Айтмагамбетов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» **И.Х. Сыздыков**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)