Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-145 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ.ЛОМОВА,1 МАЯ, ГАГАРИНА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 03.02.2023

## Акт выполненных работ №52 от 19.12.2023 г.

2-3-2 ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Составлен (а) в текущих ценах

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 2: АНТИКОРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛОСЕТИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ | | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | 1113-0301-1703 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 за 2 раза | | 81 | 672,94 | 5,14 | 54508,00 | 416,00 | 49681,00 | 3093,00 | 62209,00 | |
| | | | | м2 | | 54,46 | 0,38 | 4411,00 | 71,00 | | 4608,00 | | |
| 2 | 10 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | | 5 | 51888,09 | 3059,67 | 259440,00 | 15298,00 | 78699,00 | 130938,00 | 421608,00 | |
| | | | | м3 изоляции | | 33088,72 | 1368,62 | 165444,00 | 6843,00 | | 31230,00 | | |
| 3 | 11 | 234-201-0307 РСНБ РК 2022 | Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 60 мм | | 5,4 | 51061,00 | | 275729,00 | | 275729,00 | | 297787,00 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 22058,00 | | |
| 4 | 12 | 1126-0301-0203 РСНБ РК 2022 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком | | 160 | 5158,57 | 228,07 | 825371,00 | 36491,00 | 53970,00 | 561578,00 | 1497904,00 | |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 4593,19 | 25,05 | 734910,00 | 4008,00 | | 110955,00 | | |
| 5 | 13 | 261-105-0190 РСНБ РК 2022 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | | 0,1952 | 552642,00 | | 107876,00 | | 107876,00 | | 116506,00 | |
| | | | | 1000 м2 | | | | | | | 8630,00 | | |
| | | | Итого по разделу 2: АНТИКОРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛОСЕТИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ | | | | | 1522924,00 | 52205,00 | 565955,00 | 695609,00 | 2396014,00 | |
| | | | | | | | | 904765,00 | 10922,00 | 0,00 | 177481,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 1522924,00 | 52205,00 | 565955,00 | 695609,00 | 2396014,00 | |
| | | | | | | | | 904765,00 | 10922,00 | 0,00 | 177481,00 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 1,04 | | | 24918,55 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 2420932,55 | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки | % | 1,76 | | | 42608,41 | | | | | |
| | | | Итого с дополнительными затратами | | | | | | | | | 2463540,96 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **49270,82** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **2512811,78** | |
| | | | **Понижение цены К=0,95** | | | | | **2 387 171,19** | | | | | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **286 460,54** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **2 673 631,73** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"**
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **В.И. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**
БИН 111240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства** **А.А. Айдарханов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»**
**KZ09VJE00027680 от 26.05.2017** **Б.Б. Айтмагамбетов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ»** **И.Х. Сыздыков**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)