Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-216 ДО ВВОДА В Ж/Д МКР. ЗАТОНСКИЙ, В ГРАНИЦАХ УЛ.ЛОМОВА,1 МАЯ, ПАХОМОВА, АМАНГЕЛЬДЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **03.02.2023**

Акт выполненных работ №58 от 19.12.2023 г.

2-4-3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-216 ДО ВВОДА В Ж/Д МКР. ЗАТОНСКИЙ В ГРАНИЦАХ УЛ. ЛОМОВА,1МАЯ,ПАХОМОВА,АМАНГЕЛЬДЫ

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2										
				м3 грунта	100,66	398,33	398,33	40095,90	40095,90		7058,28	50926,92	
						0,00	97,39	0,00	9803,28		3772,74		
2	2	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1										
				м3 грунта	2,72	438,16	438,16	1191,80	1191,80		209,80	1513,72	
						0,00	107,13	0,00	291,40		112,12		
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
				м3 грунта	1,2	2653,64	0,00	3184,36	0,00		2292,74	5915,26	
						2653,64	0,00	3184,36	0,00		438,16		
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
				м3 грунта	0,66	2919,00	0,00	1926,54	0,00		1387,10	3578,72	
						2919,00	0,00	1926,54	0,00		265,08		
5	5	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы разработанные вручную. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3										
				м3 грунта	1,86	331,94	331,94	617,40	617,42		108,70	784,18	
						0,00	81,16	0,00	150,96		58,08		
6	6	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022	Котлованы. Водоотлив										
				м3 мокрого грунта	2,02	2356,01	2356,01	4759,14	4759,14			5139,86	
						0,00	0,00	0,00	0,00		380,72		
7	7	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км										
				т/км	4213,8096	48,00		202262,86				218443,88	
											16181,02		
8	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале										
				м3 грунта	105,24	33,35	29,42	3509,76	3096,18	9,48	948,22	4814,74	
						3,84	8,67	404,12	912,44		356,76		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты I группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	96,88	138,43	132,34	13411,10	12821,10	44,56	2656,44	17353,14	
						5,63	32,46	545,44	3144,72		1285,60		
10	10	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3879,0752	48,00		186195,60				201091,24	
											14895,64		
11	11	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	87,2	35,95	35,95	3134,84	3134,84		660,98	4099,28	
						0,00	10,53	0,00	918,22		303,46		
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	87,2	281,18	134,43	24518,90	11722,28		13036,40	40559,34	
						146,75	60,89	12796,60	5309,60		3004,04		
13	13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,68	1371,27	0,00	13273,90	0,00		9557,16	24657,58	
						1371,27	0,00	13273,90	0,00		1826,52		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					498082,10	77438,66	54,04	37915,82	578877,86	
								32130,96	20530,62	0,00	42879,94		
			Раздел 5: Тепловые камеры УТ2,УТ3,УТ4,УТ5,УТ6,УТ7,УТ8,УТ9,УТ10,УТ12,УТ13,УТ14,УТ16,УТ17,УТ18,УТ19,УТ20,УТ21										
14	155	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,0024	6486,63	2011,94	12988,79	4028,72	4569,59	4761,71	19170,54	
						2192,63	420,56	4390,48	842,12		1420,04		
15	156	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,042448	23074,00		47127,49		47127,49		50897,68	
											3770,19		
16	175	212-101-0708 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	2,403114	26902,00		64648,59		64648,59		69820,48	
											5171,89		
17	176	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,017481	408502,00		7141,03		7141,03		7712,33	
											571,30		
18	177	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,185525	389901,00		72336,40		72336,40		78123,29	
											5786,89		
19	178	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,017481	34195,00	1964,30	597,78	34,34	6,71	517,15	1204,11	
						31846,70	662,55	556,70	11,58		89,18		
20	179	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,006472	125911,21	2276,09	814,88	14,74		733,93	1672,73	
						123635,12	984,04	800,19	6,36		123,92		
21	180	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,006472	1029630,00		6663,75		6663,75		7196,86	
											533,11		
22	181	Т ССЦ РК 8-04-08-2022 таб.6	Доплата на изменение марки стали до С245	т	0,005998	7791,00		46,74		46,74		50,47	
											3,73		
23	182	212-101-0614 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	6,592571	25877,00		170595,95		170595,95		184243,61	
											13647,66		
24	183	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,046113	408502,00		18837,26		18837,26		20344,27	
											1507,01		
25	184	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,513507	389901,00		200216,89		200216,89		216234,27	
											16017,38		
26	187	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Тр3,Т1,Т2	т	0,060851	125911,21	2276,09	7661,75	138,47		6980,65	15727,37	
						123635,12	984,04	7523,29	59,84		1164,97		
27	188	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка Тр1 и ТР2	т	0,022168	44908,89	2276,09	995,54	50,45		879,88	2025,45	
						42632,80	984,04	945,08	21,81		150,03		
28	189	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,083019	1018274,00		84536,10		84536,10		91298,99	
											6762,89		
29	190	225-202-0901 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6 (калькуляция п.7)		2	27205,00		54410,00		54410,00		58762,78	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	191	225-202-0406 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6(калькуляция п.8)	шт.	3	13920,00		41760,00		41760,00	4352,78	45100,79	
31	192	225-203-0712 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4 (1-8)(калькуляция п.9)	шт.	2	56309,00		112618,00		112618,00	3340,79	121627,40	
32	193	225-203-0713 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5 (1-8)(калькуляция п.17)	шт.	3	64144,00		192432,00		192432,00	9009,40	207826,50	
33	194	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2549,00		5098,00		5098,00	15394,50	5505,83	
34	197	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,038706	121393,05 64917,26	40972,05 14598,05	4698,65 2512,67	1585,85 565,02	600,08	407,83 2123,64 545,78	7368,07	
35	198	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,038706	1004968,00		38898,29		38898,29		42010,15	
36	199	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,009072	1122817,83 86953,91	16882,74 5776,02	10186,22 788,84	153,16 52,40	9244,18	3111,86 782,36 877,47	11846,05	
37	200	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,005492	1158000,80 106695,34	10685,18 2389,28	6359,76 585,97	58,67 13,10	5715,06	706,94 565,34	7632,04	
38	202	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	76624,00		229872,00		229872,00	18389,80	248261,80	
39	209	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	9,164	670,10 394,67	175,42 45,00	6140,78 3616,75	1607,57 412,38	916,46	3706,84 787,83	10635,45	
40	210	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	9,164	223,22 80,05	143,17 38,27	2045,60 733,57	1312,03 350,71		997,47 243,47	3286,54	
41	211	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,65431	28990,00		18968,46		18968,46	1517,47	20485,93	
42	212	1112-0101-0207 РСНБ РК 2022	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	9,164	3547,52 521,14	114,14 11,80	32509,45 4775,72	1046,00 108,14	26687,80	4493,13 2960,26	39962,84	
43	213	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	6,1248	2855,50 501,03	86,63 9,24	17489,38 3068,72	530,57 56,58	13890,10	2875,32 1629,22	21993,92	
44	214	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	9,164	670,10 394,67	175,42 45,00	6140,78 3616,75	1607,57 412,38	916,46	3706,84 787,83	10635,45	
45	215	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.30мм	м2 стяжки	9,164	60,88 21,83	39,05 10,44	557,90 200,04	357,86 95,70		272,08 66,44	896,42	
46	216	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,280418	28990,00		8129,33		8129,33	650,37	8779,70	
47	217	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной отмостки.бетон кл.В7,5	м3	0,2352	30022,11 2192,63	2011,94 420,56	7061,16 515,76	473,16 98,88	6072,24	559,32 609,60	8230,08	
48	218	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (п.8)	м3 заделки	0,0232	194470,92 114954,16	1929,31 867,36	4511,76 2666,90	44,73 20,11	1800,00	2257,10 541,53	7310,39	
49	219	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,024128	24727,00		596,63		596,63	47,75	644,38	
50	220	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,1596	28047,86 22661,28	22,58 0,00	4476,48 3616,80	3,60 0,00	856,08	3038,04 601,20	8115,72	
51	221	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.1)	1000 шт.	0,06384	91690,00		5853,48		5853,48	468,24	6321,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	222	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,1263	202,94 85,94	5,14 0,88	1243,27 526,51	31,51 5,41	685,32	367,05 128,84	1739,16	
53	223	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	3,868339	223,23 94,53	5,65 0,97	863,55 365,64	21,86 3,74	475,98	254,85 89,44	1207,84	
			Итого по разделу 5: Тепловые камеры УТ2,УТ3,УТ4,УТ5,УТ6,УТ7,УТ8,УТ9,УТ10,УТ12,УТ13,УТ14,УТ16,УТ17,УТ18,УТ19,УТ20,УТ21					1508129,87 41806,38	13100,83 3136,26	1453222,45 0,00	39934,30 123845,23	1671909,40	
			Раздел 7: Дренажные колодцы ДК1-ДК19										
54	258	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,0236	609,70 568,49	40,09 23,33	14,39 13,42	0,95 0,55	0,03	13,13 2,20	29,72	
55	239	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,000625	28990,00		18,12		18,12	1,45	19,57	
56	240	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,0236	1270,37 484,13	32,66 4,64	29,98 11,43	0,77 0,11	17,79	10,73 3,26	43,97	
57	242	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,9348	81498,18 33824,86	18201,13 7609,73	76184,44 31619,45	17014,48 7113,60	27550,67	38345,69 9162,48	123692,61	
58	243	261-107-0377 РСНБ РК 2022	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,000274	2693885,00		737,13		737,13	58,98	796,11	
59	245	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4875,00		4875,00		4875,00	390,00	5265,00	
60	248	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2549,00		2549,00		2549,00	203,91	2752,91	
61	252	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	5	785,00		3925,00		3925,00	314,00	4239,00	
62	253	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	46788,00		46788,00		46788,00	3743,00	50531,00	
63	259	1146-0302-0102 РСНБ РК 2022	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	0,0002	104819,55 47647,60	57171,95 25361,25	20,96 9,53	11,43 5,07		12,26 2,66	35,88	
64	261	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,002076	128370,80 106695,34	10685,18 2389,28	266,47 221,55	22,22 5,03	22,87	267,28 42,66	576,41	
65	262	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,002076	1018274,00		2113,95		2113,95	169,16	2283,11	
66	263	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0512	202,94 85,94	5,14 0,88	10,40 4,48	0,16 0,00	5,76	3,04 1,12	14,56	
67	264	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	0,68	4761,17 4761,17	0,00 0,00	3237,65 3237,65	0,00 0,00		3172,88 512,89	6923,42	
68	265	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0,004424	1789060,00		7914,73		7914,73	633,18	8547,91	
69	266	1146-0101-0801 РСНБ РК 2022	Обетонирование	м3	0,2446	84437,64 49120,40	1907,27 777,91	20653,47 12014,90	466,57 190,32	8172,11	10252,28 2472,50	33378,25	
70	267	212-101-0614 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,250352	25877,00		6478,41		6478,41	518,23	6996,64	
			Итого по разделу 7: Дренажные колодцы ДК1-ДК19					175817,10 47132,41	17516,58 7314,68	111168,57 0,00	52077,29 18231,68	246126,07	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 9: Лотки										
71	273	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	2,9644	17384,64 7222,74	4374,23 1517,37	51535,03 21411,09	12966,97 4498,09	17156,97	30572,84 6568,63	88676,50	
72	274	225-203-0108 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012 (калькуляция п.13)**	м3	9,7697	52867,00		516494,74		516494,74	41319,59	557814,33	
73	278	225-202-1105 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.11)**	м3	1,4656	105470,00		154576,83		154576,83	12366,15	166942,98	
74	282	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	15,187	494,54		7510,57		7510,57	600,80	8111,37	
75	283	212-101-0701 РСНБ РК 2022	**Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	4,725	261,07		1233,55		1233,55	98,70	1332,25	
76	288	1107-0504-0101 РСНБ РК 2022	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	21	6769,04 4099,39	1772,83 375,79	142150,00 86087,00	37230,00 7892,00	18833,00	110895,00 20244,00	273289,00	
			Итого по разделу 9: Лотки					873500,72 107498,09	50196,97 12390,09	715805,66 0,00	141467,84 81197,87	1096166,43	
			ИТОГО по акту					3055529,79 228567,84	158253,03 43371,65	2280250,72 0,00	271395,25 266154,72	3593079,76	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			37368,03					
			Итого с временными									3630447,79	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			63895,88					
			Итого с дополнительными затратами									3694343,67	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			73886,87					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3768230,54	
			Понижение цены К=0,95					3 579 819,01					
			НДС	%	12,00			429 578,28					
			Итого с НДС									4 009 397,29	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) **В.И. Левченко**

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства
(должность, подпись, расшифровка подписи) **А.А. Айдарханов**

М.П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»
KZ09VJE00027680 от 26.05.2017
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) **Б.Б. Айтмагамбетов**

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ»
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) **И.Х. Сыздыков**